

	ACTA DE REUNIÓN	
--	------------------------	--

CODIGO TRD: 2120				
ACTA No. 11	LUGAR: TEAMS	FECHA: 24/07/2025	HORA DE INICIO: 04:00 PM	HORA FINAL: 05:00 PM

OBJETO DE LA REUNION
<p>Realizar el Comité Técnico Operativo de julio de 2025 con la finalidad de revisar el avance técnico, jurídico y financiero y el cumplimiento del Convenio Interadministrativo 1989-2024 el cual tiene por objeto: “CONECTANDO EL CAUCA: INCLUSIÓN Y APROPIACIÓN TECNOLÓGICA PARA TODOS.”, en cumplimiento de lo dispuesto en las Cláusulas Novena y Décima, con el fin de establecer los lineamientos para el cumplimiento de compromisos adquiridos y la toma de decisiones para la correcta ejecución del referido convenio.</p>

ORDEN DEL DÍA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Saludo 2. Verificación de Quorum 3. Estado del Convenio (Gobernación de Cauca) <ul style="list-style-type: none"> Presentación Informe avance de ejecución: Estado de obligaciones financieras Avance jurídico 4. Aprobación utilización 1 5. Matriz de Riesgo 6. Propuestas – varios

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES		
ITEM	COMPROMISO	ESTADO (Culminado – Pendiente – En proceso)
1	Consignar rendimientos financieros de abril y mayo	Pendiente
2	Enviar extractos bancarios de abril y mayo	Pendiente
3	Reenviar notificación formal de rendimientos a MinTIC	Culminado
4	Validar plan de utilizations y ajustar cronograma tras modificación	Culminado
5	Presentar cronograma técnico detallado por metas mensuales	Culminado



ACTA DE REUNIÓN



DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Saludo y Verificación del Quórum

2.

El supervisor del Ministerio TIC inicia la sesión y se procede con la verificación de la asistencia de los miembros del comité.

Por la gobernación de Cauca :

se encuentra Daniel Valencia Vitery,

en representación del Fondo Único De TIC se encuentra el ingeniero César Andrés Escalante Borrero Supervisor Camilo Andrés Luna Barrios, supervisor del convenio,

De acuerdo con la verificación del quórum se da por iniciado el comité.

3. Presentación del Estado del Convenio

La Gobernación del Cauca, a través del ingeniero Daniel Valencia, informó que el contrato del operador fue adjudicado a la **Empresa de Telecomunicaciones de Popayán (EMTEL S.A. E.S.P.)** mediante el contrato **1515 de 2025**, con acta de inicio firmada el **6 de junio de 2025**.

La interventoría fue adjudicada mediante el contrato **1922 de 2025** a la **Unión Temporal Interventoría Inclusión Tecnológica Cauca**, con acta de inicio suscrita también el 6 de junio.

Ambas contrataciones se encuentran en ejecución.

- Avance técnico:

La Gobernación del Cauca, a través del ingeniero Daniel Valencia, presentó un balance detallado de las actividades desarrolladas desde la firma del acta de inicio del contrato con EMTEL S.A. E.S.P., el pasado 6 de junio. Entre los aspectos destacados se encuentran:

- **Disponibilidad de materiales:** Se adquirió el 50% del total de insumos técnicos del proyecto, los cuales ya están almacenados en bodegas en Popayán. Este inventario incluye ONTs, racks, cables, herrajes, entre otros. La interventoría tiene programada una visita de inspección para validar estos activos.
- **Socialización con alcaldías:** El 17 de julio se llevó a cabo una jornada de articulación con los alcaldes y secretarios de planeación de los 11 municipios beneficiarios. Como resultado:
 - Se logró la autorización para instalar los equipos en los centros de datos de las alcaldías.
 - Se acordó la entrega de un ancho de banda adicional a las alcaldías sin afectar el servicio a los beneficiarios, como contraprestación por el uso de energía eléctrica.

- Se descartó el uso de instituciones educativas para alojar equipos por problemas de disponibilidad eléctrica durante vacaciones.

- **Caracterización de beneficiarios:** La Gobernación del Cauca reportó que ya se cuenta con una base de datos preliminar de aproximadamente 2.800 potenciales beneficiarios, construida a partir de información entregada por las alcaldías y líderes comunitarios. Esta base presenta distintos grados de completitud según el municipio: por ejemplo, en La Vega ya se han recopilado copias de cédulas de ciudadanía y recibos de energía eléctrica de los hogares priorizados, lo que permite verificar su estrato socioeconómico. En otros municipios, la información disponible corresponde únicamente a nombres y ubicaciones generales. Esta caracterización inicial servirá como insumo para organizar las visitas en campo y optimizar la focalización del despliegue de la red en los sectores sin conectividad.

- **Avance en campo:**

- Se inició el levantamiento de rutas de fibra y la evaluación de postes existentes.
- Ya se encuentran desplegadas cuadrillas realizando trabajos de ingeniería de detalle y adecuaciones.
- Se logró avanzar en la articulación con la Compañía Energética de Occidente para obtener permisos de uso de infraestructura eléctrica, considerando que EMTEL ya es ISP autorizado.

- **Seguridad en el despliegue:**

Debido a amenazas de grupos armados ilegales, la Gobernación solicitó formalmente al operador eliminar el logo institucional del departamento en uniformes, vehículos y equipos utilizados en campo. Esta medida busca proteger la integridad del personal técnico, especialmente en zonas de alto riesgo.

- **Coordinación interinstitucional:**

- Se realizaron capacitaciones con empresas de aseo y se programaron mesas técnicas con alumbrado público.
- Se avanza en la unificación de formatos y procedimientos técnicos con la interventoría.
- Se propuso realizar reuniones semanales (jueves en la mañana) para seguimiento del avance físico.

- **Avance financiero:**

- **Rendimientos financieros:**

A corte de junio se reportaron rendimientos por valor de **\$7.659.688**. Se identificó una reducción de aproximadamente **\$800.000** frente al mes anterior. La Gobernación elevó requerimiento formal al Banco Santander para esclarecer esta diferencia.

- Rendimientos financieros obtenidos:

Periodo	Rendimientos obtenidos
Diciembre	\$106,557,36
Enero	\$813,717,20
Febrero	\$1,534,373,86
Marzo	\$1,679,533
Abril	\$7,653,511,58
Mayo	\$8,476,977,34
Junio	\$7,659,688,06

- Total, rendimientos financieros a 30 de junio: **\$ 27.924.358,40**

Ilustración 1. Rendimientos financieros del convenio 1989-2024

- **Transferencia de rendimientos acumulados:**

A la fecha del comité, no se han consignado los rendimientos financieros de **abril, mayo y junio**, cuyo valor estimado asciende a **\$21 millones**. La Gobernación explicó que el retraso obedece a fallas en la plataforma del banco. Se comprometió a realizar la transferencia la semana siguiente.

- **Plan de utilizaciones y soportes:**

La Gobernación radicó el plan de utilizaciones y documentación soporte el **18 de julio de 2025**, mediante radicado **251088998**, y posteriormente subsanó observaciones el **24 de julio**, a través del radicado **251096751**.

- **Avance jurídico:**

En relación con los aspectos jurídicos del convenio, se reportó lo siguiente:

- **Formalización contractual:**

El contrato del operador y el de interventoría están en ejecución desde el 6 de junio. Actualmente se adelanta la modificación contractual , para ajustar fechas conforme a la modificación del convenio.

- **Pólizas:**

Ya fue expedida la póliza de cumplimiento actualizada. Se espera su aprobación por parte de la Secretaría General de la Gobernación para remitirla al MinTIC.

- **Gestión del riesgo jurídico:**

Se acordó remitir al Ministerio, mediante radicado, la comunicación emitida por grupos armados que declara objetivo militar a funcionarios departamentales.

Así mismo la gobernación se comprometió a verificar la matriz de riesgos, lo anterior para verificar la materialización de un riesgo e implementar el tratamiento y/o control.

4. Aprobación de la Primera Utilización

- **Radicados y Verificación de Soportes**

La Gobernación del Cauca remitió el **17 de julio de 2025** el **Plan de Utilizaciones**, el cual fue aprobado por la supervisión mediante radicado **252114854**.

Posteriormente, el **18 de julio**, se radicó la documentación correspondiente para acceder a la primera utilización, a través del radicado **251088998**.

Esta documentación fue evaluada por el equipo de apoyo a la supervisión, quienes emitieron observaciones que fueron subsanadas por la Gobernación mediante el radicado **251096751** del **24 de julio de 2025**.

La verificación de los documentos allegados con los radicados mencionados previamente incluyó:

- Contratos suscritos del operador (EMTEL) y de la interventoría, con sus respectivas actas de inicio.
- Pólizas de cumplimiento y buen manejo ajustadas con el Fondo TIC como beneficiario.
- Documento de ingeniería de detalle del proyecto.
- Cronograma técnico con validación de la interventoría y adopción por parte de la Gobernación.
- Apertura de cuenta bancaria exclusiva para la ejecución del convenio.

- **Aprobación de la Utilización**

- Tras confirmar el cumplimiento de los requisitos y la entrega oportuna de los documentos, se sometió a votación la **Primera Utilización**, correspondiente al **22% del valor del aporte del Ministerio TIC**, equivalente a **CUATRO MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$4.400.000.000)**.

- La utilización fue aprobada por **unanimidad** durante el comité, con el voto favorable del **ingeniero Camilo Andrés Luna Barrios**, en calidad de Supervisor del Convenio por parte del MinTIC; del **ingeniero Daniel Valencia Vitery**, delegado oficial del Departamento del Cauca; y del **ingeniero César Andrés Escalante Borrero**, representante del Fondo Único TIC ante el comité.

5. Matriz de riesgo

No se identificaron riesgos adicionales. Se mantiene la alerta por:

- Presencia de grupos armados.
- Restricción de movilidad a funcionarios públicos.
- Amenazas documentadas a equipos institucionales.



ACTA DE REUNIÓN



Se recomendó radicar formalmente la comunicación que detalla esta amenaza para incluirla como acción de mitigación oficial.

6. Propositiones y Varios

- Solicitud de cronograma editable en formato Project.
- Envío del plan de hogares pasados y su programación.
- Establecer reuniones de seguimiento semanales.
- Solicitud de ajustes en imagen institucional por seguridad.
- Solicitud de modificación de los contratos derivados
- Presentación de póliza de los contratos derivados una vez modificados
- Presentar póliza de modificación 2 del presente convenio.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
ACCIÓN POR EJECUTAR	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN
Consignar rendimientos financieros pendientes	Gobernación de Cauca	01/08/2025
Enviar pólizas y modificación contractual	Gobernación de Cauca	15/08/2025
Compartir cronograma detallado editable en Project con metas físicas	Gobernación del Cauca	02/08/2025
Radicar comunicación sobre riesgos de seguridad	Gobernación del Cauca	01/08/2025
Establecer y realizar seguimiento semanal	MinTIC y Gobernación	31/07/2025

REGISTRO FIRMAS COMITÉ		
NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Daniel Valencia Vitery	Delegado Gobernación de Cauca	
Camilo Andres Luna Barrios	Supervisor convenio 1989 de 2024 - Subdirector de Operaciones	
Cesar Andrés Escalante Borrero	Representante del Fondo TIC	

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”



ACTA DE REUNIÓN



REGISTRO DE ASISTENCIA

NOMBRE COMPLETO	CARGO	ENTIDAD
Daniel Valencia Vitery	Delegado	Gobernación de Cauca
Carlos Alvis	Apoyo técnico	Gobernación de Cauca
Juan Manuel Guerrero Forero	Subdirector de estructuración de proyectos	MINTIC
Cesar Andrés Escalante Borrero	Profesional Especializado Subdirección de Operaciones	MINTIC
Carmen Laura Mejía Puerta	Contratita dirección de Infraestructura	MINTIC
Kelly Johanna Aguilera	Contratita dirección de Infraestructura	MINTIC
Miguel Armando Cruz	Contratita dirección de Infraestructura	MINTIC
Ernesto Cabrera Pinzon	Contratita dirección de Infraestructura	MINTIC

Anexos

- Lista de asistencia generada por Microsoft Teams.



ACTA DE REUNIÓN



Comité operativo convenio 1989-2024

jueves, 24 de julio de 2025 4:01 p. m. - 4:57 p. m. ▾

9

Asistieron

55m 53s

Duración de la reunión

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida
 CB Cesar Andres Escalante Borrero cescalante@mintic.gov.co	4:02 p. m.	4:57 p. m.
 EP Ernesto Cabrera Pinzon ecabrera@mintic.gov.co	4:01 p. m.	4:57 p. m.
 JM Juan Manuel Guerrero Forero jguerrero@mintic.gov.co	4:01 p. m.	4:40 p. m.
 MO Miguel Armando Cruz Ortiz mcruz@mintic.gov.co	4:01 p. m.	4:57 p. m.
 CL Camilo Andres Luna Barrios caluna@mintic.gov.co	4:03 p. m.	4:57 p. m.
 DV Daniel Valencia (No comprobado)	4:05 p. m.	4:57 p. m.
 CP Carmen Laura Mejia Puerta cmejia@mintic.gov.co	4:07 p. m.	4:57 p. m.
 CA Carlos Alvis (No comprobado)	4:08 p. m.	4:57 p. m.
 IM Ivon Carvajal Moreno	4:25 p. m.	4:57 p. m.

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC
(www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Acta_comite_julio_Cauca 1989-2024

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250730-122232-5916b4-89618589

Creación: 2025-07-30 12:22:32

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-07-31 10:29:26



Escanee el código
para verificación

Firma: Supervisor convenio 1989 de 2024 - subdirector de Operaciones

Camilo Andrés Luna Barrios

1.110.466.090

caluna@mintic.gov.co

Subdirector de Operaciones de la Dirección de Infraestructura
Subdirección de operaciones.

Firma: Delegado gobernación de Cauca

Daniel Fernando Valencia Vitery

1061728951

daniel.valencia@cauca.gov.co

Apoyo Técnico SED
Gobernación Del Cauca

Firma: Representante del Fondo TIC

Cesar Andrés Escalante Borrero

86078943

cescalante@mintic.gov.co

Profesional Especializado
Subdirección de Operaciones - MINTIC

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
Acta_comite_julio_Cauca 1989-2024			
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20250730-122232-5916b4-89618589		Creación: 2025-07-30 12:22:32	
Estado: Finalizado		Finalización: 2025-07-31 10:29:26	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Cesar Andrés Escalante Borrero cescalante@mintic.gov.co Profesional Especializado Subdirección de Operaciones - MINTIC	Aprobado	Env.: 2025-07-30 12:22:40 Lec.: 2025-07-31 08:21:51 Res.: 2025-07-31 08:30:32 IP Res.: 190.145.189.98
Firma	Daniel Fernando Valencia Vitery daniel.valencia@cauca.gov.co Apoyo Técnico SED Gobernación Del Cauca	Aprobado	Env.: 2025-07-31 08:30:32 Lec.: 2025-07-31 08:54:54 Res.: 2025-07-31 08:55:05 IP Res.: 191.156.11.142
Firma	Camilo Andres Luna Barrios caluna@mintic.gov.co Subdirector de Operaciones de la Dirección de Infr Subdirección de operaciones.	Aprobado	Env.: 2025-07-31 08:55:05 Lec.: 2025-07-31 10:28:54 Res.: 2025-07-31 10:29:26 IP Res.: 190.145.189.98