

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Marque con una X el tipo de documento:

CONTRATO	☒	CONVENIO	☐	Registro presupuestal Nro. 1386-2128	Valor: \$ 529.564.412 \$87,069,786 ADICION
Número de Contrato: 2023.350		Día: Mes: Año: 29 de agosto del 2023		Fecha del informe: 11/06/2024	
OBJETO: "ADECUACIÓN DE ESCENARIO PARA LA PRÁCTICA DE TENIS DE MESA EN EL CENTRO RECREATIVO, DEPORTIVO Y CULTURAL LOS YOLOBOS, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOLOBÓ, ANTIOQUIA"					
Periodo de Cobro: Pago 2 - Acta 2					
Nombre Contratista: PROYECTOS DE INGENIERIA H.O.C. SAS				Cédula o NIT: 900808094-6	

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	Nº 1386 2128	Fecha: Día: Mes: Año: 25 de septiembre del 2023 30 de diciembre del 2023
Requiere Pólizas de Garantías (*)	SI ☒ NO ☐	Fecha: Día: Mes: Año: 04 de octubre del 2023
Fecha de inicio (*): (* Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio)	Fecha: Día: Mes: Año: 04 de octubre del 2023	
Duración total del contrato:	TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
Fecha de terminación del contrato:	Fecha: Día: Mes: Año: 31 de diciembre del 2023	

2.1. PRÓRROGAS

Contrato No: 2023-350		Tiempo (días calendario)
1	Otrosi 2	PRORROGA EN TIEMPO HASTA EL 30 DE ENERO DE 2024
2	Otrosi 3	PRORROGA EN TIEMPO HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2024
3	Otrosi 4	PRORROGA EN TIEMPO HASTA EL 22 DE MARZO DE 2024.
4	Otrosi 5	UN (1) MES HASTA EL 22 DE ABRIL DE 2024
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:		Fecha: Día __ 22 __ Mes __ ABRIL __ Año __ 2024 __

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

2.2. ADICIONES

Contrato adicional No: N/A		Valor (\$):
1	ADICION 01	\$87,069,786
2	N/A	N/A
Valor total del contrato: N/A		Valor suscrito en números (\$): OCHENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS

2.3. SUSPENSIONES

Contrato adicional No:		Tiempo (días calendario)
1	N/A	N/A
2	N/A	N/A

2.4. REANUDACIONES

Fecha reanudación:		Plazo pendiente para ejecutar (días calendario):
1	N/A	N/A
2	N/A	N/A

El contrato estipuló pago de anticipo: Sí: _____ NO: _____

El contrato estipuló pago anticipado: Sí: ☒ X NO: _____

CUENTA	ahorros	☒ X	Ahorros	Número Cuenta: 33100003575	Banco: Bancolombia
---------------	---------	---------------------------------------	---------	----------------------------	--------------------

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo:

Plan de inversión del anticipo/Modificación al plan de inversión		Formato control de seguimiento anticipo		Conciliación bancaria	
Extractos bancarios		Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

1. Valor inicial del contrato del Contrato:	\$ 529.564.412 \$87,069,786
2. Valor actualizado del contrato del Contrato:	\$616,634,198
3. Valor Cofinanciación (Para convenios):	\$ 0

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

4. Pago anticipado.	\$211,825,764
5. Valor Acta 1	\$ 146.990.903
5.1 Valor Acta 2	\$257,809,284
5.2 Pago 1 Acta 2	\$97.641.219
5.3 Pago 2 Acta 2	\$97.394.078
6. Valor ejecución del contrato a la fecha del informe (Debe ser igual a los valores de las facturas o cuentas de cobro presentadas por el Contratista, más el anticipo si lo hubo).	\$ 553.851.964
7. Valor pendiente por pagar (10% liquidación)	\$62.782.234
8. Diferencia entre el valor del contrato y el valor ejecutado. (Valor a liberar)	

3.1 RENDIMIENTOS

El contrato o convenio generó rendimientos: SÍ ☐ NO ☒ X ☐

Período de generación de rendimientos (Fecha de inicio-Fecha de corte)	Valor de rendimientos (\$)	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SÍ/NO)
N/A	N/A	N/A	N/A

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

4.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad.

SI X

NO __

Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte de la carpeta del Contrato.

SI

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

89,8%

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

100%

5.2. TERMINACIÓN SATISFACTORIA DEL CONTRATO

1. Es recomendable que se presenten las acciones de seguimiento al desempeño del personal contratado.

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la normativa vigente

SI __

NO __

No. Planilla:
67151051

Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal PROYECTOS DE INGENIERIA H.O.C. SAS, según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados al Sistema general de Seguridad Social y Aportes parafiscales, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro.

SI

X

NO

N/A

2. Anexar todas las evidencias que se consideren necesarias para soportar las actividades realizadas por las unidades contratadas.

5.3. RECOMENDACIONES

Se termina el Contrato: SI ☒ NO ☐

Solo aplica para los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión.

6. ANEXOS

1	Factura Electrónica
2	Certificación Bancaria
3	Rut
4	Acta pago 2
6	Certificado de aportes y documentos contadora
7	Seguridad social
8	Compromiso pago Fic

Rodrigo Correa Rojas

Director técnico EMDUCE

	Nombre y Cargo	Firma
Proyecto y elaboró	Laura Martinez - Apoyo Técnico	
Revisó y ajustó	Rodrigo Correa Rojas – Director Técnico	