



---

**INFORME MENSUAL ETAPA 2 CONTRATO 1755-2024**

**CONSORCIO INGESCOR R 2024**

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1724**

**ANEXO 6**

**INFORMES SEMANALES DE  
INTERVENTORÍA**



Bogota, Mayo 25 de 2026

**Señores**

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT

**ATT CAMILO EDUARDO TORRES**

Director Operaciones

**ATT LAURA JULIANA SANCHEZ**

Apoyo a la supervisión

**Referencia:** CONTRATO SDHT-1724-2024

**Asunto:** INFORME SEMANAL INTERVENTORIA

Cordial saludo

Anexo a la presente hago entrega a usted del informe semanal 24 de interventoría, correspondientes al contrato 1755-2024.

Agradecemos su atención

RL CONSORCIO INGESCOR R 2024



SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT

PROYECTO - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

CUOTIZO N°:

VERSION:

FECHA:

PAGINA:

V de

enero-25

1 de 1

| ENTIDAD | INCIDENCIA    | ESTADO ACTUAL | TIPO DE TRAMITE | OBSERVACIONES |
|---------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| SDM     | INDISPENSABLE | TRAMITE       | ET              |               |
| SDM     | INDISPENSABLE | TRAMITE       | PMT             |               |
| ACTA WR | ALTA          | APROBADO      |                 |               |
| EAAB    | ALTA          | APROBADO      |                 |               |
| UAESP   | MEDIA         | APROBADO      |                 |               |
| ENEL    | MEDIA         | TRAMITE       |                 |               |

28. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE TECNICO

| COMPONENTE                                 | ACTIVIDADES EJECUTADAS | OBSERVACION                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ARQUITECTONICO, URBANISTICO Y PAISAJISTICO | NO RECIBIDO            |                                                                                                                                           |
| VIAS Y TRANSPORTE                          | NO RECIBIDO            |                                                                                                                                           |
| TOPOGRAFICO                                | NO RECIBIDO            |                                                                                                                                           |
| HIDROSANITARIO                             | NO RECIBIDO            |                                                                                                                                           |
| ELECTRICO                                  | NO RECIBIDO            |                                                                                                                                           |
| ESTRUCTURAL                                | NO RECIBIDO            |                                                                                                                                           |
| ARQUEOLOGICO                               | RECIBIDO EN OCTUBRE    |                                                                                                                                           |
| PRESUPUESTO Y PROGRAMACION                 | CON OBSERVACIONES      | el documento no controla ruta critica, hitos, informe, etc. El presupuesto no esta totalmente formulado y habia inconsistencia en codigos |
| GEOTECNIA                                  | RECIBIDO EN OCTUBRE    |                                                                                                                                           |

29. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE SST - AMBIENTAL

Cronograma y/o Programa de trabajo, unificado con demás componentes: técnico, social, ambiental, SST.

Diagnostico - Línea Base Ambiental.

Identificación de determinantes ambientales, tramites y permisos requeridos por la AAC, para viabilidad.

Diagnostico - Línea Base Ambiental FINAL.

Diligenciamiento Matriz de aspectos e impactos ambientales - V2 (PG03-F0796).

Matriz De Identificación De Riesgos Y Evaluación De Peligros Del Contrato.

Manejo ambiental de obra - maio.

PG-RCD

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG SST

Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP)

Protocolo de Bioseguridad y PAPSQ

Cronograma de trabajo (Incluido en cronograma general técnico).

Cronograma de capacitación por componente

Informe de etapa de recopilación, análisis y revisión de información existente.

Seguimiento al cumplimiento del cronograma de trabajo SST y ambiental.

Control y seguimiento a la prevención y mitigación de los impactos ambientales generados.

Revisión y seguimiento a los determinantes ambientales, tramites y permisos requeridos por la AAC.

Control y seguimiento a la prevención y mitigación de los impactos ambientales generados.

Seguimiento a la implementación de los controles para prevenir la materialización de los impactos ambientales potenciales a generar en obra.

Inspección, seguimiento a la implementación de los controles para evitar la materialización de los riesgos SST.

Seguimiento a las fichas del MAP.

Se realiza el seguimiento al adecuado manejo de los RCD generados en obra y al cumplimiento de los descritos en el PRCO.

Seguimiento al plan de acción del SG-SST.

Seguimiento a la implementación de las acciones y actividades del Plan de Gestión del Riesgo.

Seguimiento al control del plan de bioseguridad y PAPSQ en obra.

Cumplimiento del cronograma de trabajo SST y ambiental.

Verificación charlas ambientales y SST. Listado de asistencia y registro fotográfico.

Seguimiento al cumplimiento de permisos ambientales, tramites con entidades y visitas de auditoria y seguimiento de entidades disuantes.

30. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE SOCIAL

| ESTADO DE ACTAS DE VECINDAD |   |             |
|-----------------------------|---|-------------|
| TOTALES                     | 0 | % DE AVANCE |
| REALIZADAS                  | 0 | %           |
| POR REALIZAR                | 0 | %           |

Informes semanales

Informes mensuales

Comités de seguimiento al componente social

Comités de seguimiento de obra

Avance de la caracterización social

Reuniones con comunidad

Actividades del plan de gestión social

Pendientes

Cumple, el contratista realiza la entrega del informe semanal N°24 (14 al 22 de mayo).

No se ha recibido el informe mensual #6 - No se ha recibido el informe Final de la Etapa 1

Se realizó seguimiento al componente el día 21 de Mayo 2025 con el fin de subsanar pendientes

Se asistió al comité de seguimiento 19 de mayo 2025.

Cumple, Firmada y aprobada

Pendiente por realizar reunion final de la etapa 1 y reunion de inicio de la etapa 2

Se ha dado cumplimiento a las actividades del plan de gestión social en la etapa 1 y se iniciaran con actividades en la etapa 2 tales como: Punto PAC, Actas de veracidad, reunion de inicio, seguimiento a PQRS y generación de empleo

Radicación de informes N°4 y N°7 por parte del contratista para su respectiva revisión y aprobación.

31. PERSONAL OPERATIVO INTERVENTORIA

| CARGO                      | CANT. | CARGO                      | CANT. | EQUIPO/MAQUINARIA           | CANT. | UBICACIÓN | DIA       | HORAS DEL TIEMPO | ESTADO |
|----------------------------|-------|----------------------------|-------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|------------------|--------|
| DIRECTOR INTERVENTORIA     | 1     | DIRECTOR CONSULTORIA       | 1     |                             |       |           | LUNES     |                  |        |
| INGENIERO ARQUITECTO       | 1     | INGENIERO ARQUITECTO       | 1     |                             |       |           | MARTES    |                  |        |
| INGENIERO ESTRUCTURAL      | 1     | INGENIERO ESTRUCTURAL      | 1     |                             |       |           | MIERCOLES |                  |        |
| INGENIERO FORESTAL         | 1     | INGENIERO FORESTAL         | 1     |                             |       |           | VIERNES   |                  |        |
| INGENIERO CIVIL            | 1     | INGENIERO CIVIL            | 1     |                             |       |           | SABADO    |                  |        |
| INGENIERO Y PRESUPUESTOS   | 1     | INGENIERO Y PRESUPUESTOS   | 1     |                             |       |           | DOMINGO   |                  |        |
| PROFESIONAL SST            | 1     | RESIDENTE SST              | 1     |                             |       |           |           |                  |        |
| PROFESIONAL GESTION SOCIAL | 1     | PROFESIONAL GESTION SOCIAL | 1     |                             |       |           |           |                  |        |
| INGENIERO ESTRUCTURAL      | 1     | INGENIERO ESTRUCTURAL      | 1     |                             |       |           |           |                  |        |
| TOPOGRAFICO                | 1     | TOPOGRAFICO                | 1     |                             |       |           |           |                  |        |
| CADENERO                   | 1     | CADENERO                   | 1     |                             |       |           |           |                  |        |
| INGENIERO AMBIENTAL        | 1     | RESIDENTE AMBIENTAL        | 1     |                             |       |           |           |                  |        |
| REDES ELECTRICAS           | 1     | REDES ELECTRICAS           | 1     |                             |       |           |           |                  |        |
| GEOTECNIA                  | 1     | GEOTECNIA                  | 1     |                             |       |           |           |                  |        |
| VIAS Y MOVILIDAD           | 1     | RESIDENTE DE OBRA          | 1     |                             |       |           |           |                  |        |
| RESIDENTE                  | 1     | ALMACENISTA                | 1     |                             |       |           |           |                  |        |
|                            |       | VIGILANTE                  | 1     |                             |       |           |           |                  |        |
| TOTAL DE PERSONAL          | 16    | TOTAL DE PERSONAL          | 16    | TOTAL DE MAQUINARIA/ EQUIPO | 0     |           |           |                  |        |

32. ESTADO DE EQUIPOS EN OBRA

33. ESTADO DEL TIEMPO

| DIA           | HORAS DEL TIEMPO | ESTADO |
|---------------|------------------|--------|
| LUNES         |                  |        |
| MARTES        |                  |        |
| MIERCOLES     |                  |        |
| VIERNES       |                  |        |
| SABADO        |                  |        |
| DOMINGO       |                  |        |
| TOTAL DE Hrs. | 0.00 Hrs/semana  |        |

ESTADO

LLUVIOSO (L)

FAVORABLE (F)

SOLEADO (S)

35. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

| FECHA DEL COMPROMISO | COMPROMISO                           | RESPONSABLE    | SEGUIMIENTO                |
|----------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------------|
| 22-may               | SUBSANACION INFORMES MENSUALES       | MANUEL ALVAREZ | NO CUMPLE                  |
| 22-may               | RADICAR PLANOS FASE 2                | MANUEL ALVAREZ | CUMPLE                     |
| 19-may               | RESPONDER MAIL DAEP                  | MANUEL ALVAREZ | CUMPLE                     |
| 20-may               | PRESENTAR PRESUPUESTO Y PROGRAMACION | MANUEL ALVAREZ | CUMPLE - CON OBSERVACIONES |

36. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

37. OBSERVACIONES

Durante el periodo de suspension, se tramitaron los permisos correspondientes a EAAB, WR, UAESP, sin embargo, a la fecha el contratista no cuenta con los permisos de SDM, ni con un PMT aprobado, durante el periodo de octubre a febrero, el consorcio gestiono los permisos y realizo varias actividades, sin embargo, desde el mes de marzo, no dio respuesta a las observaciones hechas por las entidades, no entregaba subsanaciones a la interventoria, por lo que el contrato se reinició y el contratista no cuenta con la totalidad de los permisos requeridos para el inicio de las obras. Solo hasta finales de la semana del presente informe, la interventoria comenzo a recibir informacion relacionada con el cierre de la fase 3, la etapa 1 y el inicio de la etapa 2, el cronograma utilizado para medir el avance en este documento es el presentado para la etapa 1, ya que el que se presento para la etapa 2 no ha sido aprobado.

38. RECOMENDACIONES

Se le ha realizado seguimiento a la gestion de tramites, se ha revisado la documentacion recibida. Se le recomienda al contratista acelerar la gestion y la presentacion de los documentos ya que no se pueda dar inicio a la etapa 2 sin hacer el respectivo cierre de la etapa 1 a 3 meses y 10 dias de terminar el tiempo de la etapa 2, aun no se puede dar inicio a las obras debido a la falta de permisos, adicionalmente, no se cuenta con diseños de fase 3 aprobados, presupuesto, cronograma, etc.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO INGENSCOR R 2024



Bogota, Junio 2 de 2026

**Señores**

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT

**ATT CAMILO EDUARDO TORRES**

Director Operaciones

**ATT LAURA JULIANA SANCHEZ**

Apoyo a la supervisión

**Referencia:** CONTRATO SDHT-1724-2024

**Asunto:** INFORME SEMANAL INTERVENTORIA

Cordial saludo

Anexo a la presente hago entrega a usted del informe semanal 25 de interventoría, correspondientes al contrato 1755-2024.

Agradecemos su atención

RL CONSORCIO INGESCOR R 2024

|                                                                                   |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                          |                                                                 |                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|
|  | SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT<br>PROYECTO - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES<br>INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA |                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                          | CODIGO No.<br>VERSIÓN: V-0<br>FECHA: enero-25<br>PÁGINA: 1 de 1 |                                       |  |
| 1. FECHA ELABORACIÓN: 1 / 06 / 2026                                               |                                                                                                                | 2. INFORME No.: 25                                                                                                                                                                                                                             |  | 3. SEMANA No.: 25                        |                                                                 | 4. PERIODO: 25 / 05 / AL: 31 / may-26 |  |
| 5. NOMBRE DE LA INTERVENTORIA: CONSORCIO INGESCOR R 2024                          |                                                                                                                | 6. NIT: 901.901.440-2                                                                                                                                                                                                                          |  |                                          |                                                                 |                                       |  |
| 7. CONTRATO No.: 1724-2024                                                        |                                                                                                                | 8. FECHA CONTRATO: 20/12/2024                                                                                                                                                                                                                  |  | 9. VALOR CONTRATO: \$ 764.387.531,00     |                                                                 |                                       |  |
| 10. FECHA ACTA INICIO: 5/05/2025                                                  |                                                                                                                | 11. FECHA DE TERMINACIÓN: 4/02/2026                                                                                                                                                                                                            |  | 12. PLAZO: 9 MESES                       |                                                                 |                                       |  |
| 13. OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:                                         |                                                                                                                | REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE ESPACIO PUBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT |  |                                          |                                                                 |                                       |  |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                          |                                                                 |                                       |  |
| 15. NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO VIAL HABITAT                        |                                                                                                                | 16. NIT: 901.901.933-1                                                                                                                                                                                                                         |  |                                          |                                                                 |                                       |  |
| 17. CONTRATO No.: 1755-2024                                                       |                                                                                                                | 18. FECHA CONTRATO: 30/12/2024                                                                                                                                                                                                                 |  | 19. VALOR CONTRATO: \$ 1.526.039.033,90  |                                                                 |                                       |  |
| 20. FECHA ACTA INICIO: 5/05/2025                                                  |                                                                                                                | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: 4/02/2026                                                                                                                                                                                                            |  | 22. PLAZO: 9 MESES                       |                                                                 |                                       |  |
| 23. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:                                                     |                                                                                                                | REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE ESPACIO PUBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT LOTE 2                      |  |                                          |                                                                 |                                       |  |
| 24. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA - OBRA                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                          |                                                                 |                                       |  |
| CONTRATO DE OBRA                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |  | CONTRATO DE INTERVENTORIA                |                                                                 |                                       |  |
| Valor Inicial                                                                     |                                                                                                                | \$ 1.526.039.033,90                                                                                                                                                                                                                            |  | Valor Inicial                            |                                                                 | \$ 764.387.531,00                     |  |
| Valor Adicional 1                                                                 |                                                                                                                | \$ -                                                                                                                                                                                                                                           |  | Valor Adicional 1                        |                                                                 | \$ -                                  |  |
| valor Adicional 2                                                                 |                                                                                                                | \$ -                                                                                                                                                                                                                                           |  | valor Adicional 2                        |                                                                 | \$ -                                  |  |
| Valor Actualizado                                                                 |                                                                                                                | \$ 1.526.039.033,90                                                                                                                                                                                                                            |  | Valor Actualizado                        |                                                                 | \$ 764.387.531,00                     |  |
| Valor ETAPA 1                                                                     |                                                                                                                | \$ 220.442.868,00                                                                                                                                                                                                                              |  | Valor ETAPA 1                            |                                                                 | \$ 194.522.541,00                     |  |
| Valor ETAPA 2                                                                     |                                                                                                                | \$ 1.305.596.165,90                                                                                                                                                                                                                            |  | Valor ETAPA 2                            |                                                                 | \$ 569.864.990,00                     |  |
| Plazo Inicial                                                                     |                                                                                                                | 9 MESES                                                                                                                                                                                                                                        |  | Plazo Inicial                            |                                                                 | 9 MESES                               |  |
| Plazo Prórroga 1                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |  | Plazo Prórroga 1                         |                                                                 |                                       |  |
| Plazo Actualizado                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |  | Plazo Actualizado                        |                                                                 |                                       |  |
| Fecha de Iniciación                                                               |                                                                                                                | 5/05/2025                                                                                                                                                                                                                                      |  | Fecha de Iniciación                      |                                                                 | 5/05/2025                             |  |
| Fecha de suspensión No.1                                                          |                                                                                                                | 14/10/2025                                                                                                                                                                                                                                     |  | Fecha de suspensión No.1                 |                                                                 | 14/10/2025                            |  |
| Fecha de ampliación No.1 suspensión No.1                                          |                                                                                                                | 13/11/2025                                                                                                                                                                                                                                     |  | Fecha de ampliación No.1 suspensión No.1 |                                                                 | 13/11/2025                            |  |
| Fecha de ampliación No.2 suspensión No.1                                          |                                                                                                                | 13/12/2025                                                                                                                                                                                                                                     |  | Fecha de ampliación No.2 suspensión No.1 |                                                                 | 13/12/2025                            |  |
| Fecha de ampliación No.3 suspensión No.1                                          |                                                                                                                | 13/01/2026                                                                                                                                                                                                                                     |  | Fecha de ampliación No.3 suspensión No.1 |                                                                 | 13/01/2026                            |  |
| Fecha de ampliación No.4 suspensión No.1                                          |                                                                                                                | 13/02/2026                                                                                                                                                                                                                                     |  | Fecha de ampliación No.4 suspensión No.1 |                                                                 | 13/02/2026                            |  |
| Fecha de ampliación No.5 suspensión No.1                                          |                                                                                                                | 30/03/2026                                                                                                                                                                                                                                     |  | Fecha de ampliación No.5 suspensión No.1 |                                                                 | 30/03/2026                            |  |
| Fecha de reinicio No.1                                                            |                                                                                                                | 13/05/2025                                                                                                                                                                                                                                     |  | Fecha de reinicio No.1                   |                                                                 | 13/05/2025                            |  |
| Fecha de Terminación Inicial                                                      |                                                                                                                | 4/02/2026                                                                                                                                                                                                                                      |  | Fecha de Terminación Inicial             |                                                                 | 4/02/2026                             |  |
| Fecha de Terminación Actual                                                       |                                                                                                                | 5/09/2026                                                                                                                                                                                                                                      |  | Fecha de Terminación Actual              |                                                                 | 5/09/2026                             |  |
| 25. BALANCE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                          |                                                                 |                                       |  |
| CONTRATO DE CONTRATISTA DE OBRA                                                   |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |  | CONTRATO DE INTERVENTORIA                |                                                                 |                                       |  |
| VR. CONTRATO                                                                      |                                                                                                                | 100% \$ 1.526.039.034,00                                                                                                                                                                                                                       |  | VR. CONTRATO                             |                                                                 | 100% \$ 764.387.531,00                |  |
| No. Acta                                                                          |                                                                                                                | Valor del Acta                                                                                                                                                                                                                                 |  | No. Acta                                 |                                                                 | Valor Acumulado                       |  |
| Acta No. 1                                                                        |                                                                                                                | \$ 88.177.147,20                                                                                                                                                                                                                               |  | Acta No. 1                               |                                                                 | \$ 34.241.247,22                      |  |
| Acta No. 2                                                                        |                                                                                                                | \$ -                                                                                                                                                                                                                                           |  | Acta No. 2                               |                                                                 | \$ -                                  |  |
| Acta No. 3                                                                        |                                                                                                                | \$ -                                                                                                                                                                                                                                           |  | Acta No. 3                               |                                                                 | \$ -                                  |  |
| Acta No. 4                                                                        |                                                                                                                | \$ -                                                                                                                                                                                                                                           |  | Acta No. 4                               |                                                                 | \$ -                                  |  |
| Acta No. 5                                                                        |                                                                                                                | \$ -                                                                                                                                                                                                                                           |  | Acta No. 5                               |                                                                 | \$ -                                  |  |
| Acta No. 6                                                                        |                                                                                                                | \$ -                                                                                                                                                                                                                                           |  | Acta No. 6                               |                                                                 | \$ -                                  |  |
| Acta No. 7                                                                        |                                                                                                                | \$ -                                                                                                                                                                                                                                           |  | Acta No. 7                               |                                                                 | \$ -                                  |  |
| Acta No. 8                                                                        |                                                                                                                | \$ -                                                                                                                                                                                                                                           |  | Acta No. 8                               |                                                                 | \$ -                                  |  |
| Acta No. 9                                                                        |                                                                                                                | \$ -                                                                                                                                                                                                                                           |  | Acta No. 9                               |                                                                 | \$ -                                  |  |
| Acta No. 10                                                                       |                                                                                                                | \$ -                                                                                                                                                                                                                                           |  | Acta No. 10                              |                                                                 | \$ -                                  |  |
| Acta No. 11                                                                       |                                                                                                                | \$ -                                                                                                                                                                                                                                           |  | Acta No. 11                              |                                                                 | \$ -                                  |  |
| Acta No. 12                                                                       |                                                                                                                | \$ -                                                                                                                                                                                                                                           |  | Acta No. 12                              |                                                                 | \$ -                                  |  |
| Acta No. 13                                                                       |                                                                                                                | \$ -                                                                                                                                                                                                                                           |  | Acta No. 13                              |                                                                 | \$ -                                  |  |
| Acta No. 14                                                                       |                                                                                                                | \$ -                                                                                                                                                                                                                                           |  | Acta No. 14                              |                                                                 | \$ -                                  |  |
| Acta No. 15                                                                       |                                                                                                                | \$ -                                                                                                                                                                                                                                           |  | Acta No. 15                              |                                                                 | \$ -                                  |  |
| Acta No. 16                                                                       |                                                                                                                | \$ -                                                                                                                                                                                                                                           |  | Acta No. 16                              |                                                                 | \$ -                                  |  |
| Acta No. 17                                                                       |                                                                                                                | \$ -                                                                                                                                                                                                                                           |  | Acta No. 17                              |                                                                 | \$ -                                  |  |
| Acta No. 18                                                                       |                                                                                                                | \$ -                                                                                                                                                                                                                                           |  | Acta No. 18                              |                                                                 | \$ -                                  |  |
| Acta No. 19                                                                       |                                                                                                                | \$ -                                                                                                                                                                                                                                           |  | Acta No. 19                              |                                                                 | \$ -                                  |  |
| Acta No. 20                                                                       |                                                                                                                | \$ -                                                                                                                                                                                                                                           |  | Acta No. 20                              |                                                                 | \$ -                                  |  |
| VALOR EJECUTADO                                                                   |                                                                                                                | \$ 88.177.147,20                                                                                                                                                                                                                               |  | VALOR EJECUTADO                          |                                                                 | \$ 34.241.247,22                      |  |
| VALOR POR EJECUTAR                                                                |                                                                                                                | \$ 1.437.861.886,70                                                                                                                                                                                                                            |  | VALOR POR EJECUTAR                       |                                                                 | \$ 730.146.283,78                     |  |
| VALOR RETEGARANTIA                                                                |                                                                                                                | \$ 71.893.094,34                                                                                                                                                                                                                               |  | VALOR RETEGARANTIA                       |                                                                 | \$ -                                  |  |
| VALOR POR DEDUCCIÓN                                                               |                                                                                                                | \$ 22.044.286,80                                                                                                                                                                                                                               |  | VALOR POR DEDUCCIÓN                      |                                                                 | \$ -                                  |  |
| % Avc.                                                                            |                                                                                                                | 5,78%                                                                                                                                                                                                                                          |  | % Avc.                                   |                                                                 | 4,48%                                 |  |
| % Falt.                                                                           |                                                                                                                | 94,22%                                                                                                                                                                                                                                         |  | % Falt.                                  |                                                                 | 95,52%                                |  |
| % Avc.                                                                            |                                                                                                                | 4,71%                                                                                                                                                                                                                                          |  | % Avc.                                   |                                                                 | 0,00%                                 |  |
| % Falt.                                                                           |                                                                                                                | 1,44%                                                                                                                                                                                                                                          |  | % Falt.                                  |                                                                 | 0,00%                                 |  |

|                                                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                   |                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                           |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------|
|                                                                                                       | SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT<br>PROYECTO - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES<br>INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA |                                                                                                   |                        |                   | CODIGO No. _____<br>VERSIÓN: _____<br>FECHA: _____<br>PÁGINA: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | V-0<br>enero-25<br>1 de 1 |                   |
|                                                                                                       | 26. AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE EJECUTADO DURANTE LA SEMANA                                                    |                                                                                                   |                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                           |                   |
|                                                                                                       | EJECUCIÓN                                                                                                      |                                                                                                   | EJECUTADO              | PROGRAMADO        | ATRASO(-) ADELANTO (+)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                           |                   |
|                                                                                                       | Acumulado Anterior                                                                                             |                                                                                                   | 12,47%                 | 29,17%            | -16,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                           |                   |
| Durante la Semana                                                                                     |                                                                                                                | 0,13%                                                                                             | 4,91%                  | -4,78%            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                           |                   |
| Actual Acumulado                                                                                      |                                                                                                                | 12,60%                                                                                            | 34,08%                 | -21,48%           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                           |                   |
| PROGRAMADO                                                                                            |                                                                                                                | SEMAMA                                                                                            |                        | ACUMULADO         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                           |                   |
| PROGRAMADO                                                                                            |                                                                                                                | 4,91%                                                                                             |                        | 34,08%            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                           |                   |
| VALOR PROGRAMADO                                                                                      |                                                                                                                | \$ 74.911.255,43                                                                                  |                        | \$ 520.087.889,53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                           |                   |
| EJECUTADO                                                                                             |                                                                                                                | SEMAMA                                                                                            |                        | ACUMULADO         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                           |                   |
| EJECUTADO                                                                                             |                                                                                                                | 0,13%                                                                                             |                        | 12,60%            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                           |                   |
| VALOR EJECUTADO                                                                                       |                                                                                                                | \$ 2.000.000,00                                                                                   |                        | \$ 192.292.159,95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                           |                   |
| CONTRATO GENERAL                                                                                      |                                                                                                                | ETAPA 1                                                                                           |                        | ETAPA 2           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                           |                   |
| PROGRAMADO                                                                                            |                                                                                                                | 34,08%                                                                                            |                        | PROGRAMADO        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100,00%    |                           |                   |
| EJECUTADO                                                                                             |                                                                                                                | 12,60%                                                                                            |                        | EJECUTADO         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 80,82%     |                           |                   |
| DÍAS                                                                                                  |                                                                                                                | - 58,00                                                                                           |                        | DÍAS              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -28,77     |                           |                   |
|                                                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                   |                        | DÍAS              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -34,43     |                           |                   |
| 27. CONTROL DE PROGRAMACION - COMPONENTE TÉCNICO                                                      |                                                                                                                |                                                                                                   |                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                           |                   |
| DESCRIPCION                                                                                           |                                                                                                                | FECHA INICIO                                                                                      | TERMINACION PROGRAMADA | TERMINACION REAL  | DÍAS ATRASO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | % AVANCE   |                           | OBSERVACIONES     |
|                                                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                   |                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PROGRAMADO | EJECUTADO                 |                   |
| Etapa 1 - Diagnóstico, estudios, diseños definitivos y aprobaciones                                   |                                                                                                                | 05-05-25                                                                                          | 04-07-25               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100        |                           |                   |
| FASE 1                                                                                                |                                                                                                                | 05-05-25                                                                                          | 04-06-25               | 10-09-25          | 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100        | 90%                       |                   |
| FASE 2                                                                                                |                                                                                                                | 05-06-25                                                                                          | 04-07-25               | 03-10-25          | 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100        | 90%                       |                   |
| FASE 3                                                                                                |                                                                                                                | 05-07-25                                                                                          | 04-10-25               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100        | 45%                       |                   |
| copilacion aprobaciones y documentacioin final                                                        |                                                                                                                |                                                                                                   | 13-05-26               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100        |                           | CON OBSERVACIONES |
| documento tecnico final componente arquitectonico y urbano                                            |                                                                                                                |                                                                                                   | 13-05-26               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100        |                           | NO ENTREGADO      |
| planimetria y detalles etapa 2                                                                        |                                                                                                                |                                                                                                   | 13-05-26               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100        |                           | NO ENTREGADO      |
| diseño definitivo pavimentos                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                   | 13-05-26               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100        |                           | NO ENTREGADO      |
| informe aprobaciones SDM                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                   | 13-05-26               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100        |                           | NO ENTREGADO      |
| diseño definitivo SUDS                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                   | 13-05-26               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100        |                           | NO ENTREGADO      |
| Aprobacion y documentos gestion redes secas                                                           |                                                                                                                |                                                                                                   | 13-05-26               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100        |                           | NO ENTREGADO      |
| Presupuesto V3                                                                                        |                                                                                                                |                                                                                                   | 13-05-26               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100        |                           | EN REVISION       |
| cronograma definitivo                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                   | 13-05-26               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100        |                           | EN REVISION       |
| plan de compras etapa 2                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                   | 13-05-26               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100        |                           | CON OBSERVACIONES |
| Acta WR                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                   | 13-05-26               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100        |                           | NO ENTREGADO      |
| Cronograma alistamiento etapa 2                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                   | 13-05-26               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100        |                           | NO ENTREGADO      |
| Informe general cierre etapa 1 (fases 1, 2 y 3)                                                       |                                                                                                                |                                                                                                   | 13-05-26               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100        |                           | CON OBSERVACIONES |
| equipo mínimo                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                   | 13-05-26               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100        |                           | CON OBSERVACIONES |
| Manejo de escombros                                                                                   |                                                                                                                |                                                                                                   | 13-05-26               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100        |                           | NO ENTREGADO      |
| Trámite se permisos provisionales                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                   | 13-05-26               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100        |                           | NO ENTREGADO      |
| Instalacion de vallas                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                   | 13-05-26               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100        |                           | NO ENTREGADO      |
| Actas de vecindad de inicio etapa 2                                                                   |                                                                                                                |                                                                                                   | 13-05-26               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100        |                           | NO ENTREGADO      |
| Reuniones previas de Inicio                                                                           |                                                                                                                |                                                                                                   | 13-05-26               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100        |                           | NO ENTREGADO      |
| SUBSANACION INFORMES MENSUALES                                                                        |                                                                                                                |                                                                                                   | 13-05-26               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100        |                           | CON OBSERVACIONES |
| ETAPA 2 - CONSTRUCCION                                                                                |                                                                                                                | 14-05-26                                                                                          | 05-09-26               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                           |                   |
| Construccion corredor Alcala                                                                          |                                                                                                                | 14-05-26                                                                                          | 05-09-26               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                           |                   |
| CONTROL DE TRAMITES Y PERMISOS                                                                        |                                                                                                                |                                                                                                   |                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                           |                   |
| ENTIDAD                                                                                               |                                                                                                                | INCIDENCIA                                                                                        | ESTADO ACTUAL          | TIPO DE           | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                           |                   |
| SDM                                                                                                   |                                                                                                                | INDISPENSABLE                                                                                     | TRAMITE                | ET                | se radica el 13 de mayo con numero 202661201784672                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                           |                   |
| SDM                                                                                                   |                                                                                                                | INDISPENSABLE                                                                                     | TRAMITE                | PMT               | se radica el 18 de mayo con numero 202661201898332                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                           |                   |
| ACTA WR                                                                                               |                                                                                                                | ALTA                                                                                              | APROBADO               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                           |                   |
| EAAB                                                                                                  |                                                                                                                | ALTA                                                                                              | APROBADO               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                           |                   |
| UAESP                                                                                                 |                                                                                                                | MEDIA                                                                                             | APROBADO               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                           |                   |
| ENEL                                                                                                  |                                                                                                                | MEDIA                                                                                             | TRAMITE                |                   | se esta a la espera de la respuesta de la entidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                           |                   |
| 28. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE TÉCNICO                                     |                                                                                                                |                                                                                                   |                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                           |                   |
| COMPONENTE                                                                                            |                                                                                                                | ACTIVIDADES EJECUTADAS                                                                            |                        |                   | OBSERVACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                           |                   |
| ARQUITECTONICO, URBANISTICO Y PAISAJISTICO                                                            |                                                                                                                | en revision                                                                                       |                        |                   | recibido mediante CE-CVH-466-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                           |                   |
| VIAS Y TRANSPORTE                                                                                     |                                                                                                                | en revision                                                                                       |                        |                   | recibido mediante CE-CVH-466-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                           |                   |
| TOPOGRAFICO                                                                                           |                                                                                                                | en revision                                                                                       |                        |                   | recibido mediante CE-CVH-466-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                           |                   |
| HIDROSANITARIO                                                                                        |                                                                                                                | en revision                                                                                       |                        |                   | recibido mediante CE-CVH-466-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                           |                   |
| ELECTRICO                                                                                             |                                                                                                                | en revision                                                                                       |                        |                   | recibido mediante CE-CVH-466-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                           |                   |
| ESTRUCTURAL                                                                                           |                                                                                                                | en revision                                                                                       |                        |                   | recibido mediante CE-CVH-466-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                           |                   |
| ARQUEOLOGICO                                                                                          |                                                                                                                | en revision                                                                                       |                        |                   | recibido mediante CE-CVH-466-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                           |                   |
| PRESUPUESTO Y PROGRAMACION                                                                            |                                                                                                                | CON OBSERVACIONES                                                                                 |                        |                   | el documento presentado mediante CE-CVH-453-2025 no contenia ruta critica, hitos, informe, etc, lo cual quedo manifestado en C.I.R-1724-2024-SDHT-906. El presupuesto presentado mediante comunicacion CE-CVH-454-2025 no esta totalmente formulado, habia inconsistencia en codigos, etc, lo que se dejo expresado en la comunicacion C.I.R 1724-2024-SDHT- |            |                           |                   |
| GEOTECNIA                                                                                             |                                                                                                                | en revision                                                                                       |                        |                   | recibido mediante CE-CVH-466-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                           |                   |
| 29. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE SST - AMBIENTAL                             |                                                                                                                |                                                                                                   |                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                           |                   |
| Cronograma y/o Programa de trabajo, unificado con demas componentes: tecnico, social, ambiental, SST. |                                                                                                                | Seguimiento al cumplimiento del cronograma de trabajo SST y ambiental.                            |                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                           |                   |
| Diagnóstico - Línea Base Ambiental.                                                                   |                                                                                                                | Control y seguimiento a la prevención y mitigación de los impactos ambientales generado           |                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                           |                   |
| Identificación de determinantes ambientales, tramites y permisos requeridos por la AAC, para la AAC   |                                                                                                                | Revisión y seguimiento a los determinantes ambientales, tramites y permisos requeridos por la AAC |                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                           |                   |
| Diagnóstico - Línea Base Ambiental FINAL.                                                             |                                                                                                                | Control y seguimiento a la prevención y mitigación de los impactos ambientales generados.         |                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                           |                   |



SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT

PROYECTO - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

CODIGO No.

VERSIÓN:

FECHA:

PÁGINA:

V-0

enero-25

1 de 1

|                                                                                        |                                                                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Diligenciamiento Matriz de aspectos e impactos ambientales -V2 (PG03-FO796).           | Seguimiento a la implementación de los controles para prevenir la materialización de los impactos ambientales potenciales a generar en obra. |  |
| Matriz De Identificación De Riesgos Y Evaluación De Peligros Del Contrato              | Inspección, seguimiento a la implementación de los controles para evitar la materialización de los riesgos SST.                              |  |
| Manejo ambiental de obra - mao                                                         | Seguimiento a las fichas del MAP.                                                                                                            |  |
| PG-RCD                                                                                 | Se realiza el seguimiento al adecuado manejo de los RCD generados en obra y al cumplimiento de los descrito en el PRCD.                      |  |
| Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SG SST                      | Seguimiento al plan de acción del SG-SST.                                                                                                    |  |
| Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP) | Seguimiento a la implementación de las acciones y actividades del Plan de Gestión del                                                        |  |
| Protocolo de Bioseguridad y PAPSO                                                      | Seguimiento al control del plan de bioseguridad y PAPSO en obra.                                                                             |  |
| Cronograma de trabajo (Incluido en cronograma general técnico).                        | Cumplimiento del cronograma de trabajo SST y ambiental.                                                                                      |  |
| Cronograma de capacitación por componente                                              | Verificación charlas ambientales y SST. Listado de asistencia y registro fotográfico                                                         |  |
| Informe de etapa de recopilación, análisis y revisión de información existente.        | Seguimiento al cumplimiento de permisos ambientales, tramites con entidades y visitas de auditoría y seguimiento de entidades distritales    |  |

30. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE SOCIAL

| ESTADO DE ACTAS DE VICINIDAD |   |             |
|------------------------------|---|-------------|
| TOTALES                      | 0 | % DE AVANCE |
| REALIZADAS                   | 0 | %           |
| POR REALIZAR                 | 0 | %           |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informes semanales                          | Cumple, el contratista realizo la entrega del informe semanal N°25 (25 de mayo al 01 Junio).                                                                                                                                           |
| Informes mensuales                          | No se ha recibido el informe Final de la Etapa 1 - Informe Mensual 4.5 y 6 del contratista aprobados                                                                                                                                   |
| Comités de seguimiento al componente social | Se realizó seguimiento al componente el día 01 de junio 2026 con el fin de subsanar pendientes                                                                                                                                         |
| Comités de seguimiento de obra              | Se asistió al comité de seguimiento 26 de mayo 2026                                                                                                                                                                                    |
| Avance de la caracterización social         | Cumple, Firmada y aprobada                                                                                                                                                                                                             |
| Reuniones con comunidad                     | Pendiente por realizar reunión final de la etapa 1 y reunión de inicio de la etapa 2- El contratista realizo envió de la pieza grafica y metodologías en estado de revisión por parte de la interventoría                              |
| Actividades del plan de gestión social      | Se ha dado cumplimiento a las actividades del plan de gestión social en la etapa 1 y se iniciaran con actividades en la etapa 2 tales como: Punto PAC, Actas de vecindad, reunión de inicio, seguimiento a PQRS y generación de empleo |
| Pendientes                                  | Radicación de informe Final de la Etapa 1 parte del contratista para su respectiva revisión y aprobación                                                                                                                               |

| 31. PERSONAL OPERATIVO INTERVENTORIA |       | 32. PERSONAL DE CONSULTORIA |       | 33. ESTADO DE EQUIPOS EN OBRA |       |           | 34. ESTADO DEL TIEMPO                                                                     |                 |        |
|--------------------------------------|-------|-----------------------------|-------|-------------------------------|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| CARGO                                | CANT. | CARGO                       | CANT. | EQUIPO / MAQUINARIA           | CANT. | UBICACIÓN | DÍA                                                                                       | HORAS DE LLUVIA | ESTADO |
| DIRECTOR INTERVENTORIA               | 1     | DIRECTOR CONSULTORIA        | 1     |                               |       |           | LUNES                                                                                     |                 |        |
| DISEÑO ARQUITECTONICO                | 1     | DISEÑO ARQUITECTONICO       | 1     |                               |       |           | MARTES                                                                                    |                 |        |
| ESP ESTRUCTURAL                      | 1     | ESP ESTRUCTURAL             | 1     |                               |       |           | MIÉRCOLES                                                                                 |                 |        |
| INGENIERO FORESTAL                   | 1     | INGENIERO FORESTAL          | 1     |                               |       |           | JUEVES                                                                                    |                 |        |
| ARQUEOLOGO                           | 1     | ARQUEOLOGO                  | 1     |                               |       |           | VIERNES                                                                                   |                 |        |
| COSTOS Y PRESUPUESTOS                | 1     | COSTOS Y PRESUPUESTOS       | 1     |                               |       |           | SÁBADO                                                                                    |                 |        |
| PROFESIONAL SST                      | 1     | RESIDENTE SST               | 1     |                               |       |           | DOMINGO                                                                                   |                 |        |
| PROFESIONAL GESTION SOCIAL           | 1     | PROFESIONAL GESTION SOCIAL  | 1     |                               |       |           | TOTAL DE Hr.                                                                              | 0,00 Hr/semana  |        |
| ESP HIDRAULICO                       | 1     | ESP HIDRAULICO              | 1     |                               |       |           | <div>ESTADO</div> <div>LLUVIOSO (L)</div> <div>FAVORABLE (F)</div> <div>SOLEADO (S)</div> |                 |        |
| TOPOGRAFO                            | 1     | TOPOGRAFO                   | 1     |                               |       |           |                                                                                           |                 |        |
| CADENERO                             | 1     | CADENERO                    | 1     |                               |       |           |                                                                                           |                 |        |
| GESTION AMBIENTAL                    | 1     | RESIDENTE AMBIENTAL         | 1     |                               |       |           |                                                                                           |                 |        |
| REDES ELECTRICAS                     | 1     | REDES ELECTRICAS            | 1     |                               |       |           |                                                                                           |                 |        |
| GEOTECNIA                            | 1     | GEOTECNIA                   | 1     |                               |       |           |                                                                                           |                 |        |
| VIAS Y MOVILIDAD                     | 1     | VIAS Y MOVILIDAD            | 1     |                               |       |           |                                                                                           |                 |        |
| RESIDENTE                            | 1     | RESIDENTE DE OBRA           | 1     |                               |       |           |                                                                                           |                 |        |
|                                      |       | ALMACENISTA                 |       |                               |       |           |                                                                                           |                 |        |
|                                      |       | VIGILANTE                   |       |                               |       |           |                                                                                           |                 |        |
| TOTAL DE PERSONAL                    | 16    | TOTAL DE PERSONAL           | 16    | TOTAL DE MAQUINARIA / EQUIPO  | 0     |           |                                                                                           |                 |        |

35 ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

| FECHA DEL COMPROMISO | COMPROMISO                           | RESPONSABLE    | SEGUIMIENTO                |
|----------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------------|
| 22-may               | SUBSANACION INFORMES MENSUALES       | MANUEL ALVAREZ | NO CUMPLE                  |
| 22-may               | RADICAR PLANOS FASE 2                | MANUEL ALVAREZ | CUMPLE                     |
| 19-may               | RESPONDER MAIL DADEP                 | MANUEL ALVAREZ | CUMPLE                     |
| 20-may               | PRESENTAR PRESUPUESTO Y PROGRAMACION | MANUEL ALVAREZ | CUMPLE - CON OBSERVACIONES |


36. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

37. OBSERVACIONES

A la fecha el contratista no cuenta con los permisos de SDM, ni con un PMT aprobado, Se han estado recibiendo por parte de la interventoría la información relacionada con el cierre de la fase 3, la etapa 1 y el inicio de la etapa 2. el cronograma utilizado para medir el avance en este documento es el presentado para la etapa 1, ya que el que se presento para la etapa 2 no ha sido aprobado a la fecha de cierre de este informe. En terminos generales una vez se consigan los permisos de SDM se podría dar inicio a las actividades en obra, sin embargo continuan los pendientes en la entrega de documentos.

39. RECOMENDACIONES

Se le ha realizado seguimiento a la gestión de tramites, se ha revisado la documentación recibida. Se le recomienda al contratista acelerar la gestión y la presentación de los documentos ya que no se podrá dar inicio a la etapa 2 sin hacer el respectivo cierre de la etapa 1. a 3 meses de terminar el tiempo de la etapa 2, aun no se puede dar inicio a las obras debido a la falta de permisos, adicionalmente, no se cuenta con la aprobación de la totalidad de los diseños de fase 3. Sin embargo, el principal limitante es la falta de permisos de SDM, A **experiencia de esta interventoria, el contratista requerira mas tiempo adicional. sin embargo, se hara todo lo posible como parte del equipo para lograr terminar el proyecto en el tiempo y con las calidades y especificaciones solicitadas.**



DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO INGECOR R 2024