
Novedades y avances en alistamiento tecnológico sede Dorado

Desde Jhon Hader Rodriguez Perdomo <Jhon.Rodriguez@icbf.gov.co>

Fecha Sáb 27/06/2026 19:55

Para Katherine Johana Vega Rodriguez <Katherine.Vega@icbf.gov.co>

CC Paola Sabogal Valdes <Paola.Sabogal@icbf.gov.co>; Yuber Alejandro Lopez Rodriguez <Yuber.Lopez@icbf.gov.co>

Respetados doctores, cordial saludo,

De manera atenta me permito informar los avances y novedades presentadas durante las actividades de alistamiento tecnológico de la sede Dorado, teniendo en cuenta el objetivo institucional de contar con la sede en condiciones operativas para el martes 30 de junio.

Durante la semana se ha venido reiterando la importancia del trabajo articulado entre las áreas involucradas, con el fin de avanzar oportunamente en las actividades requeridas para la puesta en operación de la sede.

En ese sentido, el viernes anterior se realizó reunión con el Coordinador (E), Yuber López, y el señor Ochoa, donde se acordó adelantar para el día sábado 27 de junio labores relacionadas con instalación de canaleta, ampliación de un orificio existente y apertura de un nuevo paso en pared, necesarios para culminar la instalación de puntos de red en las dos oficinas ubicadas al fondo del segundo piso.

No obstante, al realizar desplazamiento el sábado para continuar con la instalación de dichos puntos, se evidenció que las actividades mencionadas no se habían ejecutado, razón por la cual no fue posible finalizar la instalación en esas oficinas. Esta situación se informa como novedad, toda vez que puede impactar el alistamiento completo de los espacios proyectados para la puesta en operación.

De otra parte, me permito informar que el día de hoy se logró avanzar satisfactoriamente en la configuración de la red, en articulación con el especialista de Sede Nacional. Como resultado, actualmente ya se cuenta con conexión a través del canal MPLS hasta el rack de comunicaciones de la sede Dorado, con acceso al dominio institucional icbf.gov.co.

Sin embargo, durante la actividad se identificó una novedad con el switch de 48 puertos entregado por almacén, el cual presentó falla de firmware y no pudo ser configurado. Por esta razón, fue necesario utilizar un switch de menor capacidad, de 24 puertos, lo que obliga a realizar ajustes en la organización y configuración inicialmente prevista en el rack de comunicaciones.

En razón a lo anterior, el día de mañana domingo se tiene previsto realizar el cambio y ajuste del switch en el rack. Una vez culminada esta actividad, se adelantarán las pruebas correspondientes para verificar que las oficinas que ya cuentan con punto de red instalado tengan servicio activo de internet.

Es importante precisar que las oficinas donde no fue posible instalar el punto de red, debido a las actividades físicas pendientes mencionadas anteriormente, quedarían sujetas a la culminación de dichas adecuaciones para poder habilitar el servicio.

Agradezco su conocimiento y apoyo para continuar articulando las acciones requeridas, especialmente aquellas que dependen de adecuaciones físicas, con el fin de avanzar de manera coordinada y reducir riesgos frente al cronograma de puesta en operación de la sede Dorado.

Cordialmente,



Jhon Hader Rodríguez Perdomo
Contratista
Grupo Interno de Trabajo de Gestión Misional
ICBF Sede Regional Guaviare
Av. Colonizadores No. 23 – 106
Teléfono: 601 4377630 Ext. 880003
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

Mensaje enviado desde dispositivo móvil.