

Campoalegre, Huila, 07 de julio de 2026

Señores
MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE
NIT. 891.118.119-9
Area operativa
Campoalegre – Huila

Asunto: Solicitud de prórroga al Contrato de Obra No. MCSAMNCO112-2026

Yo, **JUAN CAMILO PABON ANDUQUIA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.075.293.056**, actuando en calidad de representante legal del **CONSORCIO INGENIERÍA CING**, identificado con NIT **902.064.045-8**, en calidad de contratista dentro del **Contrato de Obra No. MCSAMNCO112-2026**, suscrito con el **Municipio de Campoalegre**, me permito presentar solicitud formal de **prórroga del plazo de ejecución contractual por el término de dos (2) meses**.

Lo anterior, en relación con el contrato cuyo objeto es:

“REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES, ADECUACIONES FÍSICAS Y MEJORAS DE LAS SEDES JOSÉ HILARIO LÓPEZ, COLEGIO MUNICIPAL EUGENIO FERRO FALLA, ECOPETROL, SAN MIGUEL Y TÉCNICO AGRÍCOLA LA VEGA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA.”

De conformidad con los documentos contractuales, el contrato inició su ejecución el día **13 de mayo de 2026**, conforme al acta de inicio suscrita en dicha fecha, estableciéndose un plazo inicial de **dos (2) meses**, contado a partir de la suscripción de la mencionada acta.

No obstante, durante el desarrollo de las actividades contractuales se han presentado situaciones técnicas y operativas que han incidido en el cronograma inicialmente previsto, particularmente relacionadas con **ajustes de diseños, definición y modificación de materiales, así como cambios en algunas actividades requeridas para la adecuada ejecución del objeto contractual**, circunstancias que han hecho necesario reprogramar parte de las labores inicialmente contempladas.

Adicionalmente, se han presentado **dificultades de acceso a las sedes ubicadas en zona rural**, debido al **estado de las vías y a las condiciones de transitabilidad de las carreteras de acceso a las veredas**, situación que ha generado retrasos en

la programación y ejecución de visitas técnicas, actividades de seguimiento, verificación de avance de obra, revisión de condiciones de intervención y coordinación operativa para el desarrollo de los trabajos. Estas condiciones han impactado el desplazamiento del personal técnico y operativo, así como la logística necesaria para el desarrollo oportuno de las actividades contractuales.


Dichas situaciones han obedecido a la necesidad de realizar adecuaciones y precisiones técnicas orientadas a garantizar la correcta ejecución de las obras, la funcionalidad de las intervenciones y el cumplimiento de las condiciones de calidad requeridas en cada una de las sedes educativas objeto del contrato. En consecuencia, se ha requerido ajustar procedimientos constructivos, revisar especificaciones de materiales y reorganizar actividades de obra, con el fin de asegurar que las intervenciones se ejecuten de manera integral, técnica y conforme a las necesidades reales identificadas durante el proceso constructivo.

En ese sentido, y con el propósito de culminar satisfactoriamente las actividades pendientes, en condiciones de calidad, oportunidad y cumplimiento del objeto contractual, **solicitamos respetuosamente se conceda una prórroga por el término de dos (2) meses adicionales al plazo inicialmente pactado**, contados a partir del vencimiento del plazo contractual vigente, esto es, hasta el 12 de septiembre de 2026.

La presente solicitud se formula con el fin de garantizar la terminación total de las obras contratadas y permitir la ejecución adecuada de las actividades ajustadas y complementarias que resultan necesarias para el cabal cumplimiento del objeto del contrato, sin afectar la calidad ni el alcance de las intervenciones proyectadas.

Agradecemos la atención prestada a la presente solicitud y quedamos atentos a la evaluación y aprobación correspondiente, así como a la suscripción del respectivo otrosí modificatorio al plazo contractual, en caso de ser procedente.

Cordialmente,



JUAN CAMILO PABON ANDUQUIA

Representante Legal

CONSORCIO INGENIERÍA CING

NIT. **902.064.045-8**

C.C. No. **1.075.293.056** de Neiva

Tel. **3142881847**

Correo: civilarquitecturaconsorcioing@gmail.com