

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

03/07/2026 1.09 PM

**PROYECTO: 2252 TRANSFORMANDO ESPACIOS, CONECTANDO COMUNIDADES/SAN CRISTOBAL: CAMINOS DE OPORTUNIDAD Y PROGRESO**

**OBJETIVO: 17592 Facilitar la movilidad fluida y segura, mejorando la infraestructura vial existente y adecuando infraestructura vial nueva. Contribuyendo a una gestión eficiente del flujo vehicular, lo cual reduce la accidentalidad, minimiza las demoras en los desplazamientos y aumenta la productividad comercial, mejorando la calidad de vida de los habitantes.**

|                                        |                                                                                                                             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| META:                                  | 5710                                                                                                                        | VIGENCIA:              | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SECUENCIA: | 1                     |
| NOMBRE META:                           | INTERVENIR 17.0 KILÓMETROS-CARRIL DE MALLA VIAL URBANA (LOCAL Y/O INTERMEDIA) CON ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                       |
| TIPO MEDICIÓN:                         | SUMA                                                                                                                        | MAGNITUD POR CANTIDAD: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 17                    |
| MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL: |                                                                                                                             | 4.25                   | PONDERACIÓN VERTICAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 100                   |
| PROGRAMACIÓN                           |                                                                                                                             | REPORTE DE EJECUCIÓN   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                       |
| MES                                    | CANTIDAD                                                                                                                    | EJECUCIÓN              | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | MEDIO DE VERIFICACIÓN |
| Enero                                  | 0                                                                                                                           | 0                      | Durante el mes de enero de 2026 se adelantaron las actividades correspondientes a la etapa precontractual y de vinculación del talento humano requerido, necesarias para la adecuada ejecución de los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo.<br>En este periodo se llevó a cabo la contratación por prestación de servicios (CPS) del personal requerido para apoyar el desarrollo de los proyectos, garantizando la disponibilidad de los perfiles técnicos y profesionales necesarios para el cumplimiento de las metas establecidas para el 2026. Inicio de diagnóstico de la necesidad de contratación conforme a la meta.                                                                                                                                                                                                                   |            |                       |
| Febrero                                | 0                                                                                                                           | 0                      | Durante el mes de febrero de 2026 se adelantaron actividades orientadas a la estructuración, gestión contractual y supervisión de los proyectos de inversión en el marco del Plan de Desarrollo.<br>Se realizó la elaboración integral de procesos contractuales bajo la modalidad de Mínima Cuantía, relacionados con el mantenimiento de la malla vial y el espacio público de la localidad de San Cristóbal. Estas actividades incluyeron la estructuración de estudios previos, análisis del sector, estudios de mercado, matriz de riesgos, especificaciones técnicas y demás documentos requeridos conforme a la normativa vigente, garantizando el cumplimiento de los principios de planeación, transparencia, economía y responsabilidad.<br>Se continúa con el diagnóstico y la identificación de los segmentos viales que requieren atención. |            |                       |
| Marzo                                  | 0                                                                                                                           | 0                      | Durante el mes de marzo de 2026 se dio continuidad a las actividades de ejecución, estructuración contractual, seguimiento técnico y planeación de intervenciones en el territorio.<br>El líder del área inicia la estructuración del paquete pre contractual. Para el cumplimiento de la meta se formularán los siguientes proyectos:<br>- Ferretería \$ 700.000.000 Acuerdo marco<br>- Contrato de suministro<br>- Mantenimiento de maquinaria<br>- Compra de maquinaria menor<br>- Adquisición de maquinaria amarilla<br>- Convenio Interadministrativo con la UMV                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                       |
| Abril                                  | 0                                                                                                                           | 0                      | Se realiza la primera revisión por parte del área jurídica de infraestructura a los procesos pre contractuales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                       |
| Mayo                                   | 0                                                                                                                           | 0                      | Se llevó a cabo el comité de contratación del proceso de Ferretería y los demás procesos tuvieron primera corrección para segunda revisión jurídica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                       |
| Junio                                  | 0                                                                                                                           | 0                      | El proceso de Ferretería esta en adjudicación, los demás procesos están revisión para ir a Comité de contratación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                       |
| Julio                                  | 0                                                                                                                           | 0                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                       |
| Agosto                                 | 0                                                                                                                           | 0                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                       |
| Septiembre                             | 0                                                                                                                           | 0                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                       |

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

03/07/2026 1.09 PM

| PROGRAMACIÓN |          | REPORTE DE EJECUCIÓN |               |                       |
|--------------|----------|----------------------|---------------|-----------------------|
| MES          | CANTIDAD | EJECUCIÓN            | OBSERVACIONES | MEDIO DE VERIFICACIÓN |
| Octubre      | 0        | 0                    |               |                       |
| Noviembre    | 0        | 0                    |               |                       |
| Diciembre    | 4.25     | 0                    |               |                       |