

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

03/07/2026 1.09 PM

PROYECTO: 2254 CAMINOS SOSTENIBLES/SOLIDEZ EN SAN CRISTÓBAL: AMPLIANDO Y CONSERVANDO LOS ESPACIOS PEATONALES

OBJETIVO: 17598 Contribuir con espacios públicos seguros y accesibles, mejorando el estado de las áreas disponibles y adecuando infraestructura nueva. Disminuyendo el riesgo de accidentes peatonales, e incluyendo las personas con discapacidad, ampliando las oportunidades de recreación, interacción social y bienestar en un entorno urbano inclusivo y seguro.

META:	5673	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	2
NOMBRE META:		INTERVENIR 4290.0 METROS CUADRADOS METROS CUADRADOS DE ELEMENTOS DEL SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO PEATONAL CON ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN.			
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			4290
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		1230		PONDERACIÓN VERTICAL:	100
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Durante el mes de enero de 2026 se adelantaron las actividades correspondientes a la etapa precontractual y de vinculación del talento humano requerido, necesarias para la adecuada ejecución de los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo. Inicio de diagnóstico de la necesidad de contratación conforme a la meta		
Febrero	0	0	Se continúa con el diagnóstico y la identificación de los espacios a intervenir.		
Marzo	0	0	El líder del área inicia la estructuración del paquete pre contractual. Para el cumplimiento de la meta se formularán los siguientes procesos: - Ferretería \$ 700.000.000 Acuerdo marco - Contrato de suministro \$ 5.445.666.098 Licitación Pública		
Abril	0	0	Se resaliza la primera revisión por parte del área jurídica de infraestructura a los procesos pre contractuales.		
Mayo	0	0	Se llevó a cabo el comité de contratación del proceso de Ferretería y el proceso de contrato de suministros tuvo la primera corrección para segunda revisión jurídica.		
Junio	0	0	El proceso de Ferretería esta en adjudicación, los demás procesos están revisión para ir a Comitéoara ir a Comité de contratación		
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	0	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	1230	0			