




| AUTORIZACIÓN HONORARIOS                    |                                 |                    |  |                |                         |  |  |       |                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--|----------------|-------------------------|--|--|-------|-----------------------|
| FORMA DE PAGO                              |                                 |                    |  | AUTORIZACIONES |                         |  |  |       |                       |
| AVANCE DE OBRA                             | PAGO DE HONORARIOS              |                    |  | AVANCE DE OBRA | PAGO DE HONORARIOS      |  |  | FECHA | VALOR                 |
| Con la firma de los contratos derivados    | 60% del valor de los honorarios |                    |  |                |                         |  |  |       |                       |
| Con un avance del contrato de obra del 50% | 20% del valor de los honorarios |                    |  |                |                         |  |  |       |                       |
| Con el 100% del contrato de obra           | 15% del valor de los honorarios |                    |  |                |                         |  |  |       |                       |
| Con la entrega de la evaluación            | 5% del valor de los honorarios  |                    |  |                |                         |  |  |       |                       |
| <b>VALOR TOTAL DE HONORARIOS</b>           | <b>\$</b>                       | <b>385.422.151</b> |  |                | <b>TOTAL AUTORIZADO</b> |  |  |       | <b>\$0</b>            |
|                                            |                                 |                    |  |                | <b>SALDO</b>            |  |  |       | <b>\$ 385.422.151</b> |

| 3. SEGUIMIENTO DOCUMENTACIÓN Y REQUERIMIENTOS TECNICOS Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL |          |                                                                  |          |                 |                                                                                               |                                                              |  |           |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|-----------|-------------|
| DESCRIPCIÓN                                                                               | APLICA   | OBSERVACIONES                                                    |          |                 | Se realizan reuniones de seguimiento al Contrato y se encuentran debidamente documentadas?    |                                                              |  |           | SI          |
| Estudios y diseños:                                                                       | SI       | Se cuenta con todos los estudios y diseños                       |          |                 | Se da cumplimiento a los requerimientos establecidos por la autoridad ambiental?              |                                                              |  |           | SI          |
| Planos de obra:                                                                           | SI       | Se cuentan con planos físicos y digitales                        |          |                 | La autoridad ambiental competente emitió los permisos necesarios para el inicio de las obras? |                                                              |  |           | N.A.        |
| Especificaciones técnicas                                                                 | SI       | Están indicadas en los planos y presupuesto de obra              |          |                 | Se da cumplimiento a las Normas de salud Ocupacional y Seguridad Industrial?                  |                                                              |  |           | SI          |
| Permisos y Licencias:                                                                     | N.A.     | No se requieren para este proyecto                               |          |                 | Se da cumplimiento a las Normas de Trabajo en altura?                                         |                                                              |  |           | SI          |
| Bitácora:                                                                                 | SI       | Se diligencia diariamente por el contratista y la interventoría. |          |                 | El personal se encuentra afiliado al Sistema de Seguridad Social?                             |                                                              |  |           | SI          |
| <b>Empleos Directos contratos derivados:</b>                                              | <b>0</b> | <b>Hombres:</b>                                                  | <b>0</b> | <b>Mujeres:</b> | <b>0</b>                                                                                      | <b>Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:</b> |  | <b>28</b> | <b>Días</b> |

| 4. SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES AL DESARROLLO EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ACTIVIDADES EJECUTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>El 24 de junio de 2026 se dio inicio al Acta de Ejecución No 7 del Convenio Interadministrativo Marco No. ENV-09-09-1421-24 con el objeto "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para la gerencia integral del proyecto de pavimentación y señalización de la vía del Escobero y su área de influencia para mejorar la infraestructura vial y de transporte del Municipio de Envigado", por un plazo de nueve (9) meses y un valor total del presente convenio es de SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/L (\$6 946 586 888) de los cuales el Municipio de Envigado aporta SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/L (\$83 481 526)</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PENDIENTES POR DESur:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizar la contratación de los derivados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PENDIENTES POR PARTE DEL MUNICIPIO Y/O OTRAS ENTIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tramitar la presente cuenta de cobro y realizar el desembolso de los recursos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5. OBSERVACIONES GENERALES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Avance, retrasos, decisiones, compromisos, logros, dificultades, aspectos administrativos, jurídicos, técnicos o financieros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>El 24 de junio de 2026 se dio inicio al Acta de Ejecución No 7 del Convenio Interadministrativo Marco No. ENV-09-09-1421-24 con el objeto "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para la gerencia integral del proyecto de pavimentación y señalización de la vía del Escobero y su área de influencia para mejorar la infraestructura vial y de transporte del Municipio de Envigado", por un plazo de nueve (9) meses y un valor total del presente convenio es de SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/L (\$6 946 586 888) de los cuales el Municipio de Envigado aporta SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/L (\$83 481 526)</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 6. POLIZAS DEL ACTA DE EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |  |  |  |                                                                                       |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <p>En la contratación directa no será obligatoria la exigencia de garantías, atendiendo lo estipulado en el Art. 2.2.1.2.1.4.5. Decreto 1082 de 2015.</p> <p>DESur exigirá a sus contratistas incluir al Municipio de Envigado como beneficiario/asegurado en cada una de las pólizas solicitadas en los contratos celebrados en virtud del convenio interadministrativo, conforme al Decreto 1082 del 2015. En general tipificará, identificará, preverá, establecerá y exigirá todas las garantías que sean necesarias para que se cumpla el objeto contractual y se aminoren los riesgos específicos del objeto contractual, se deberá evaluar la conveniencia de póliza todo riesgo en construcción.</p> |                              |  |  |  |                                                                                       |  |  |  |  |
| DATOS DEL SUPERVISOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |  |  |  | FIRMA:                                                                                |  |  |  |  |
| TIPO DE SUPERVISOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | INTERNO                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRES Y APELLIDOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GUSTAVO ADOLFO RENDÓN RODAS  |  |  |  |                                                                                       |  |  |  |  |
| CARGO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SUPERVISOR                   |  |  |  |                                                                                       |  |  |  |  |
| DEPENDENCIA / EMPRESA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO DE SUPERVISOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | INTERNO                      |  |  |  |                                                                                       |  |  |  |  |
| NOMBRES Y APELLIDOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | JUAN JOSÉ ROJAS OCHOA        |  |  |  |                                                                                       |  |  |  |  |
| CARGO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CONTRATISTA                  |  |  |  |                                                                                       |  |  |  |  |
| DEPENDENCIA / EMPRESA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS |  |  |  |                                                                                       |  |  |  |  |

Búsqueda | Procesos | Contratos | Proveedores | Mis procesos | Menú | Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

1 Información general

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

2 Condiciones

VER CONTRATO

3 Bienes y servicios

Resumen

4 Documentos del Proveedor

ID del contrato en SECOP CO1.SLCNTR.17476549

5 Documentos del contrato

Número del contrato ACTA DE EJECUCIÓN N° 7 DEL CONVENIO  
INTERADMINISTRATIVO MARCO ENV-09-09-1421-24

6 Información presupuestal

Versión del contrato 1

7 Ejecución del Contrato

Objeto del contrato AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS,  
FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA LA GERENCIA  
INTEGRAL DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN Y  
SEÑALIZACIÓN DE LA VÍA DEL ESCOBERO Y SU ÁREA  
DE INFLUENCIA PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA  
VIAL Y DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

8 Modificaciones del Contrato

Tipo de contrato Otro

Fecha de inicio del contrato 12 días de tiempo transcurrido (24/06/2026 2:00:00 PM(UTC-05:00)  
Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de terminación del  
contrato 23/03/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Duración del contrato 9 Meses

Tiempo adiciones en días 0 días

Proveedor(es) seleccionado(s) ☒ Sí ☐ No

Estado del contrato En ejecución

Liquidación ☒ Sí ☐ No

Fecha de inicio de liquidación 25/03/2027 12:01:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha fin de liquidación 24/09/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Obligaciones Ambientales ☐ Sí ☒ No

Obligaciones Pos Consumo ☐ Sí ☒ No

Reversión ☐ Sí ☒ No

Entidad Estatal



MUNICIPIO DE ENVIGADO\*

0 Recomendación (es)

COLOMBIA, Envigado  
★★★★★



Proveedor Seleccionado



DESUR

0 Recomendación (es)

COLOMBIA, Envigado  
★★★★★



Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor                                                                             | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| EMPRESA DE VIVIENDA<br>Y DESARROLLO<br>URBANO Y RURAL DEL<br>MUNICIPIO DE<br>ENVIGADO |                  |                |                  |

**Aprobador – Proveedor**

**Aprobado por:** ESTEBAN SALAZAR RAMÍREZ **Fecha de aprobación:** 22/06/2026 6:45:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

**Aprobador – Entidad Estatal**

**Aprobado por:** JUAN JOSE OROZCO VALENCIA **Fecha de aprobación:** 22/06/2026 9:05:36 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

**Contrato firmado:** CO1\_PCCNTR\_9585731\_Firmado

**Contrato en ejecución:** CO1\_PCCNTR\_9585731\_En ejecución

**Información del objeto**

**Tipo de proceso** Contratación directa  
**Unidad de contratación** SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
**Proceso de Contratación** CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MARCO - CONSOLIDACIÓN DE LADERA  
**Título de la oferta** N/A  
**Cuantía del contrato** 6.946.586.888,00 COP

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>