

Reunión seguimiento GECELCA - Colombia Solar - 15 julio de 2026

REUNIÓN SEGUIMIENTO GECELCA - COLOMBIA SOLAR

Ministerio de Minas y Energía

22:23

Controlar Anotar Separar Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Read AI (1) Read AI Aplicaciones Más Cámara Micrófono Comparte Salir

Autoguardado 20260714 Avance COLSOLAR Guardado

Buscar

Archivo Inicio Insertar Dibujar Diseño Transiciones Animaciones Presentación con diapositivas Grabar Revisar Vista Ayuda Acrobat

Pegar Nueva diapositiva Portapapeles Diapositivas Fuente Párrafo Dibujo Edición Crear un PDF Dictar Complementos Diseñador

24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

1 2 3 4 5

Gecelca
Energía que une y transforma

Colombia Solar

AVANCE COLOMBIA SOLAR
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO GGC-2144-2025

Haga clic para agregar notas

Diapositiva 1 de 9 Español (Colombia) Accesibilidad: es necesario investigar

Ann Moreno Pinzon

8:13 a. m.
15/07/2026

29°C
Soleado

EV EP LP AN GS PP GG AP EP FR FD GD

1/3

8:13 a. m.
15/07/2026

REUNIÓN SEGUIMIENTO GECELCA - COLOMBIA SOLAR

Ministerio de Minas y Energía

30:28

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Read AI (1) Read AI Aplicaciones Más Cámara Micrófono Comparte Salir

LUIS EDUARDO SOLANO GALLEG0

LUIS CARLOS MARTINEZ PRADA

ANA MARIA VARGAS MOYANO

LUIS ANGEL RODRIGUEZ PEÑA

AN

GS

PP

GG

En espera

GUILLERMO JOSE ARCILA SOTO

PAULA ANDREA MARTINEZ PARRA

GERMAN VERGARA GUZMAN

AP

EP

FR

FD

Ann Moreno Pinzon

EMEL ALEJANDRO RODRIGUEZ PADILLA

Fireflies.ai Notetaker DAVID R

FIDOLE ENRIQUE VILLAMIZAR DIAZ

GD

RN

NT

JG

Guillermo Ernesto Torres Delgadillo

read.ai meeting notes

Norvellys Cardenas Torres

JORGE ANDRES CRISTANCHO GOMEZ

En espera

1/3

29°C
Soleado

8:21 a. m.
15/07/2026

REUNIÓN SEGUIMIENTO GECELCA - COLOMBIA SOLAR

Ministerio de Minas y Energía

43:32

SepararChatGente36ParticiparReaccionarVistaNotasRead AI (1)Read AIAplicacionesMásCámaraMicrófonoCompartirSalir

Energía

2. REVISIÓN DE PUNTOS PENDIENTES

COMPROMISO	ESTADO
1. Remisión de los soportes de caracterización de los usuarios implementados.	PENDIENTE DESDE EL 24 DE JUNIO DE 2026
2. Reporte del avance en la obtención de los certificados RETIE.	EN PROCESO
3. Reporte del estado de legalización ante el Operador de Red, incluyendo las solicitudes radicadas y energizadas.	EN PROCESO

LP

LP

EV

PP

GG

AP

EP

FR

FD

GD

RN

1/3

PAULA ANDREA MARTINEZ PARRA

29°C
Soleado

Buscar

ESP
LAA

08:34 a. m.
15/07/2026

REUNIÓN SEGUIMIENTO GECELCA - COLOMBIA SOLAR

Ministerio de Minas y Energía

47:05

ControlarAnotarSepararChatGente37ParticiparReaccionarVistaNotasRead AI (1)Read AIAplicacionesMásCámaraMicrófonoCompartirSalir

AVANCE DETALLADO POR COMPONENTE

C1

FOCALIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN

- Se analizó junto con el Ministerio de Minas y Energías la ruta de trabajo
- Se presentó la ruta de trabajo en la Mesa Técnica número 6 para iniciar en los nuevos barrios

A la espera de cerrar contrato de caracterización

A la espera de Interventoría de Caracterización

C2

FASE DE ESTRUCTURACIÓN CONTRACTUAL

Se avanzó en la estructuración de dos nuevos procesos abiertos de ofertas que se tienen para la ejecución de la vigencia 2026 de acuerdo con el otrosí y un proceso cerrado de ofertas

- Para la implementación de 7.740 soluciones individuales
- Para la interventoría de la implementación de las 7.740 soluciones
- Interventoría para la caracterización de los usuarios de las soluciones individuales

El ítem 3 se declaró desierto porque solo se presentó un oferente y cotizó, aprox, el 15% del valor del contrato, mientras que el estudio de mercado del Ministerio es, aprox 6%

Se volvió a abrir proceso

C3

CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS

Contrato de caracterización en proceso de firma de OTROSÍ

La suscripción del acta de inicio del contrato requiere contar previamente con la interventoría de caracterización, indispensable para la aprobación del PIA y del PDT

CRÍTICO

Este componente es clave para poder continuar con nuevos usuarios

LP

LP

EV

PP

GG

AP

EP

FR

FD

GD

RN

1/3

Ann Moreno Pinzon

29°C
Soleado

Buscar

ESP
LAA

08:34 a. m.
15/07/2026

REUNIÓN SEGUIMIENTO GECELCA - COLOMBIA SOLAR

53:15

Controlar Anotar Separar Chat Gente 39 Participar Reaccionar Vista Notas Read AI (1) Read AI Aplicaciones Más Cámara Micrófono Compartir Salir

AVANCE DETALLADO POR COMPONENTE

C4
EVALUACIÓN Y FAVORABILIDAD

- Se presentó ante la Mesa Técnica los usuarios caracterizados para poder recomendar y llevarlos a la Mesa de Aprobación.

C5
ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN

Se tienen dos contratos:

- Contrato de implementación de soluciones individuales 2378 con avance de 16% y una desviación del 10%.
- Contrato de caracterización en proceso de firma de otros y a la espera de que salga contrato de interventoría de caracterización para aprobar pagos a la fiducia.

ESTO ES CRÍTICO

C6
SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍAS DE CONTRATOS DERIVADOS

- La supervisión la lleva GECELCA en donde se cuenta con toda la trazabilidad del seguimiento de la ejecución y supervisión de los procesos.
- Contrato de interventoría de implementación.

C7
TRANSFERENCIA DE ACTIVOS Y AOM

- A la espera de la legalización de los usuarios para la etapa de AOM.

C8
SENSIBILIZACIÓN, SOCIALIZACIÓN, CAPACITACIÓN

- Este componente se desarrolla en paralelo con la ejecución de todo el proceso (enfoque social).

PROCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO

GGC -2144-2025 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
PLAN DETALLADO DE TRABAJO V.03.

Corte	14/07/2026	
AVANCE VIGENCIA 2026	% COMPLETADO	% FALTANTE
% AVANCE PROGRAMADO	21,11%	78,89%
% AVANCE EJECUTADO	17,19%	82,81%
DESVIACIÓN	-3,92%	

AVANCE VIGENCIA 2026

Ann Moreno Pinzon

Grid of participant icons: LP, EV, PP, GG, AP, EP, FR, FD, GD, RN. The AP icon is highlighted with a blue border.

1/4

La conexión es buena

REUNIÓN SEGUIMIENTO GECELCA - COLOMBIA SOLAR

54:59

Controlar Anotar Separar Chat Gente 39 Participar Reaccionar Vista Notas Read AI (1) Read AI Aplicaciones Más Cámara Micrófono Compartir Salir

Componente Social

Apertura comunidades ruta de trabajo

Siete de Abril:

- Divulgación con miembros de juntas de acción comunal y familias del territorio.
 - 2 reuniones con juntas de acción comunal
 - 6 reuniones con familias del territorio
 - +300 personas socializadas sobre los componentes del programa
 - Piezas de convocatoria y brochure de divulgación entregado durante las jornadas

Ann Moreno Pinzon

Grid of participant icons: LP, EV, PP, GG, AP, EP, FR, FD, GD, RN. The AP icon is highlighted with a blue border.

1/4

La conexión es buena

REUNIÓN SEGUIMIENTO GECELCA - COLOMBIA SOLAR

Ministerio de Minas y Energía

57:14

ControlarAnotarSepararChatGenteParticiparReaccionarVistaNotasRead AI (1)Read AIAplicacionesMásCámaraMicrófonoCompartirSalir

Componente Social

Atención inquietudes familias

Villas de San Pablo:
Se atendieron dudas, quejas y reclamos con familias de la comunidad de Villas de San Pablo a través de reuniones en cada sector y la instalación de una mesa de atención permanente en Etapa 1. Estas jornadas contaron con la participación del operador de red Air-e
Se instalaron en diferentes sectores de la comunidad afiches con información sobre canales de atención.



Ann Moreno Pinzon

LP

LP

EV

PP

1 KG

AP

EP

FR

FD

GD

RN

< 1/4 >



REUNIÓN SEGUIMIENTO GECELCA - COLOMBIA SOLAR

Ministerio de Minas y Energía

59:26

ControlarAnotarSepararChatGenteParticiparReaccionarVistaNotasRead AI (1)Read AIAplicacionesMásCámaraMicrófonoCompartirSalir

Componente Social

Inicio proceso de caracterización Conjunto Mukura

Se inició proceso de caracterización de familias del conjunto residencial Mukura, que cuenta con 147 potenciales beneficiarios.

- Se realizaron tres jornadas de divulgación con habitantes del conjunto.
- Se visitaron 147 viviendas.
- 127 encuestas de caracterización efectivas.
- 4 desistimientos
- 16 familias sin contacto efectivo.



LP

LP

EV

PP

1 KG

AP

EP

FR

FD

GD

RN

< 1/4 >



REUNIÓN SEGUIMIENTO GECELCA - COLOMBIA SOLAR

Ministerio de Minas y Energía

01:05:15

ControlarAnotarSepararChatGenteParticiparReaccionarVistaNotasRead AI (1)Read AIMásCámaraMicrófonoCompartirSalir

REUNIÓN SEGUIMIENTO GECELCA - COLOMBIA SOLAR

El estado se ha establecido en No molestar. Solo obtendrá las notificaciones de mensajes urgentes y las de sus contactos prioritarios.

Cambiar configuración

01:05:24

ChatGenteParticiparReaccionarVistaRead AI (1)Read AIMásCámaraMicrófonoDejar de co...Salir

AP

Ann Moreno Pinzon

FD

FIDOLE ENRIQUE VILLA...

LP

LUIS CARLOS MARTINEZ...

LP

LUIS ANGEL RODRIGUEZ...

LG

LUIS EDUARDO SOLAN...

AM

ANA MARIA VARGAS M...

PP

PAULA ANDREA MARTI...

EV

EDWIN ENRIQUE DORIA...

KG

KELLY JOHANNA CASTR...

DD

DIEGO FERNANDO ROMAN ...

GD

Guillermo Ernesto Torres Del...

GG

GERMAN VERGARA GUZ...

RN

read.ai meeting notes

NT

Norvellys Cardenas Torres

JG

JORGE ANDRES CRISTA...

JM

Jorge Morales

1/3

30°CAnn Moreno Pinzon

8:56 a. m.15/07/2026

LP

LP

EV

PP

KG

AP

1

FR

FD

GD

RN

1/3

REUNIÓN SEGUIMIENTO GECELCA - COLOMBIA SOLAR

Ministerio de Minas y Energía

01:20:45

ControlarAnotarSepararChatGenteParticiparReaccionarVistaNotasRead AI (1)Read AIMásCámaraMicrófonoCompartirSalir

SEGUIMIENTO CRONOGRAMA MAESTRO CORTE JULIO 2026

ID	Nivel de esquer	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	PESO	%PROGRAMADO	%EJECUTADO
0	0	0	Plan Detallado de Trabajo-Consorcio	355	8/04/2026	31/08/2027	100,0%	26,1%	16,2%
1	1	1	FIRMA DE CONTRATO	0	8/04/2026	8/04/2026	0,0%	100%	100%
2	1	2	FASE 0: PRE-INICIO Y MOVILIZACIÓN	10	8/04/2026	22/04/2026	1,5%	100,00%	100,00%
8	1	3	FASE 1: FACTIBILIDAD TÉCNICA	47	22/04/2026	29/06/2026	5,0%	100,000%	93,544%
16	1	4	FASE 2: GESTIÓN DE PERMISOS Y CONEXIÓN	54	24/04/2026	10/07/2026	4,0%	86,15%	14,08%
21	1	5	FASE 3: SUMINISTRO Y LOGÍSTICA	72	22/04/2026	4/08/2026	6,5%	77,20%	41,12%
30	1	6	FASE 4: INSTALACIÓN (2.378 SOLUCIONES)	79	9/05/2026	31/08/2026	13,0%	41,17%	28,09%
41	1	7	FASE 5: LEGALIZACIÓN Y ENTREGA	64	1/06/2026	31/08/2026	5,0%	23,02%	0,00%
47	1	8	FASE 6: AOM (12 MESES)	254	1/09/2026	31/08/2027	52,0%	0,00%	0,00%
56	1	9	FASE 7: PLAN SOCIAL (\$283.9M COP)	91	22/04/2026	31/08/2026	10,0%	46,689%	31,654%
61	1	10	FASE 8: CIERRE Y LIQUIDACIÓN	30	19/07/2027	31/08/2027	3,0%	0,00%	0,00%

DESVIACION	Días Adelanto(+)/Atraso(-)
-9,9%	36,00

LP

LP

EV

2

PP

KG

AP

1

CC

FD

GD

RN

1/4