

	INFORME MENSULA DE SUPERVISIÓN DEL CONVENIO N° 1862 DE 2025	Código: BS-P3-F3	
		VERSIÓN	5
		PÁGINA	1 de 5
		FECHA DE VIGENCIA	17/12/2018

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 1862 de 2025, MUNICIPIO DE SAN DIEGO - CESAR
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN DEL MES DICIEMBRE DE 2025

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA “PAZ A LO BIEN” TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO – CESAR.		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (Si es urbano: Dirección exacta y barrio Si es rural: Vereda y breve descripción para llegar)	CARRERA 10ª # 7 – 38 BARRIO NUEVO AMANECER		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE SAN DIEGO – DEPARTAMENTO DEL CESAR		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	APORTES MIN – FONSECON	\$ 2.450.000.000,00	
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS	\$ 0,00	
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO	\$ 2.450.000.000,00	
FECHA SUSCRIPCIÓN	24/09/2025		
FECHA DE INICIAL DE COVENIO	24/09/2026	FECHA DE ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	23/09/2026
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	MUNICIPIO DE SAN DIEGO CESAR		
APOYO A LA SUPERVISIÓN	NOMBRE	DESDE	HASTA
	LUIS EDUARDO ARZUAGA OROZCO	24/09/2025	23/09/2026
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 320-47-994000033967	02/09/2025 HASTA 02/03/2027	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	24/09/2025		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 149.827.981		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 84.123.457		
VALOR DE OBRA	\$ 1.846.883.748		
VALOR INTERVENTORÍA	\$ 369.164.814		
VALOR TOTAL DE VIABILIDAD	\$ 2.450.000.000		

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

➤ Convenio interadministrativo/ Contrato (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)				
CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE JIRO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	Acta de Inicio Póliza de garantía Cuenta de Cobro Certificado de la cuenta bancaria Certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral (SSSI) por parte del representante legal. Designación de la supervisión del convenio por parte del municipio. El cronograma del convenio, el cual deberá ser suscrito por el supervisor designado.	NO APLICA	29/10/2025	\$ 490.000.000,00
SEGUNDO DESEMBOLSO	A. Contar con los pliegos definitivos que soportan el proceso de contratación de los Estudios, Diseños y Ejecución de obra, así como el de interventoría debidamente publicados a través de la plataforma SECOP. B. Evidencias de instalación de valla informativa del proyecto. C. Informe del supervisor del Municipio con registro fotográfico donde se evidencie que el lote ya se encuentra listo para iniciar la obra y cuenta con los puntos de agua, luz y alcantarillado. D. Acta de socialización del proyecto con la comunidad. E. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la	NO APLICA	26-12-2025	\$ 612.500.000

	INFORME MENSULA DE SUPERVISIÓN DEL CONVENIO N° 1862 DE 2025		Código: BS-P3-F3	
			VERSIÓN	5
			PÁGINA	2 de 5
			FECHA DE VIGENCIA	17/12/2018
	solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio			
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				\$1.102.500.00,00
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME				\$1.102.500.00,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: Aseguradora SOLIDARIA DE COLOMBIA

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
320-47-994000033967	Cumplimiento	\$ 490.000.000,00	24/09/2025	24/03/2027

4. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	SI	NO
INFORME FINANCIERO	DICIEMBRE 2025	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	\$1.104.413.918,00	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO		X
OTROS		X

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/:	
<i>La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la supervisión</i>	PORCENTAJE (%)
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN	33,33%
% EJECUTADO	33,33%
<p>El día primero (01) de diciembre de 2025, por parte del Ministerio del Interior, se presentó reiteración relacionada con el trámite del segundo desembolso del Convenio Interadministrativo No. 1862 de 2025, en la cual se indicó que dicho desembolso debía ejecutarse dentro de la vigencia fiscal en curso, teniendo en cuenta que los recursos correspondientes se encontraban comprometidos para la anualidad vigente.</p> <p>En ese sentido, se manifestó que la no realización oportuna del pago podría generar el traslado de los recursos a reserva de apropiación, situación que contravendría los principios de planeación, eficiencia y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos, así como las disposiciones sobre programación presupuestal establecidas en el Estatuto Orgánico del Presupuesto. De igual manera, se advirtió que dicha circunstancia podría derivar en eventuales afectaciones de carácter disciplinario y en un posible desequilibrio financiero del proyecto, al no garantizarse la disponibilidad oportuna de los recursos requeridos para su adecuada ejecución.</p> <p>Por lo anterior, se señaló que el cumplimiento integral de los requisitos por parte de la Administración Municipal de San Diego – Cesar resultaba indispensable para viabilizar el trámite del desembolso en el marco de la ejecución del convenio. En la misma fecha, el Municipio de San Diego – Cesar dio respuesta al requerimiento presentado por el Ministerio del Interior.</p> <p>Posteriormente, el día nueve (09) de diciembre de 2025, se realizaron observaciones al informe mensual de supervisión correspondiente al mes de septiembre. Dichas observaciones fueron atendidas oportunamente y posteriormente remitidas para su respectiva revisión.</p>	

	INFORME MENSULA DE SUPERVISIÓN DEL CONVENIO N° 1862 DE 2025	Código: BS-P3-F3	
		VERSIÓN	5
		PÁGINA	3 de 5
		FECHA DE VIGENCIA	17/12/2018

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:


Se justifica un avance del 33,33% teniendo en cuenta las actuaciones administrativas, financieras y de supervisión adelantadas durante el periodo reportado en el marco del Convenio Interadministrativo No. 1862 de 2025.

Dentro de las actividades ejecutadas, se destaca la atención al requerimiento presentado por el Ministerio del Interior relacionado con el trámite del segundo desembolso, en el cual se reiteró la necesidad de efectuar dicho desembolso dentro de la vigencia fiscal correspondiente, con el fin de evitar afectaciones presupuestales, financieras y administrativas en la ejecución del proyecto. En atención a lo anterior, el Municipio de San Diego – Cesar emitió respuesta formal al requerimiento, dando continuidad a los trámites necesarios para garantizar la viabilidad financiera del convenio.

Así mismo, se adelantó la revisión y ajuste de los soportes documentales requeridos para el desembolso, así como la atención de las observaciones formuladas al informe mensual de supervisión correspondiente al mes de septiembre, las cuales fueron subsanadas y remitidas oportunamente para su validación.

Las actividades descritas evidencian el cumplimiento progresivo de los compromisos administrativos, técnicos y financieros establecidos en el convenio, permitiendo reflejar el porcentaje de avance acumulado reportado para el periodo evaluado.

6. SUPERVISOR

 LUIS EDUARDO ARZUAGA OROZCO Supervisor del Convenio – Secretario de Planeación Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal	
--	--

- Se Anexan (4) Folios
- Saldo de la Cuenta Bancaria del Mes de Diciembre.
 - Evidencia de trazabilidad.
 - Informe financiero.

	INFORME MENSULA DE SUPERVISIÓN DEL CONVENIO N° 1862 DE 2025	Código: BS-P3-F3	
		VERSIÓN	5
		PÁGINA	4 de 5
		FECHA DE VIGENCIA	17/12/2018

Alerta No.2 - Reiteración relacionada con el cumplimiento de obligaciones contractuales en el marco del Convenio Interadministrativo No.1862 - 2025 suscrito entre el Ministerio del Interior FONSECON y el Municipio de San Diego - Cesar. Externas Recibidos

L

Laura Lorena muril... 1 de dic. de 2025 para me, alcalde@sandiegocesar.gov.c...

Bogotá D.C.

Señor:
UNALDO JOSE ROCHA CALDERON
Alcalde Municipal
Municipio de San Diego - Cesar
Carrera 9 No. 2C – 71, Palacio Municipal
alcalde@sandiegocesar.gov.co

Señor:
LUIS EDUARDO ARZUAGA
Secretario de planeación
Municipio de San Diego - Cesar
Carrera 9 No. 2C – 71, Palacio Municipal
planeacion@sandiegocesar.gov.co

Respetados Señores:

En atención a la ejecución del Convenio Interadministrativo No. 1862 de 2025, suscrito con el Municipio de San Diego – Cesar, suscrita por el Municipio de San Diego – Cesar, se remite a la atención de la Alcaldía Municipal el informe mensual de supervisión del mes de septiembre de 2025 - Conv 1862-25 San Diego Cesar. Externas

←

Responder a t...

→ Reenviar

99+

Subsanación a las observaciones del informe mensual de supervisión del mes de septiembre de 2025 - Conv 1862-25 San Diego Cesar Externas

Recibidos

L

Laura Lorena muri... 9 de dic. de 2025 para me, alcalde@sandiegocesar.gov.c...

Cordial saludo,

De manera atenta, remito nuevamente las observaciones realizadas por la Arq. Sandra Colmenares en relación con la subsanación presentada por el municipio al **informe de supervisión correspondiente al mes de septiembre de 2025**. Una vez revisada la documentación, se evidencian los siguientes aspectos pendientes por corregir o complementar:

- La fecha de terminación del convenio presenta dos registros diferentes. La fecha correcta corresponde al 23/09/2026.
- En el apartado de desembolsos, la información no se encuentra descrita conforme a lo establecido en el Anexo de Condiciones Técnicas.
- No se diligenció el campo correspondiente al informe del supervisor del municipio.
- No se incluyó la descripción de actividades realizadas ni el estado o etapa actual del convenio.
- No se informa si se realizaron visitas técnicas, su fecha,

← Responder

→ Reenviar

99+



**INFORME MENSULA DE SUPERVISIÓN DEL
CONVENIO N° 1862 DE 2025**

Código: BS-P3-F3

VERSIÓN

5

PÁGINA

7 de 5

**FECHA DE
VIGENCIA**

17/12/2018



**INFORME MENSULA DE SUPERVISIÓN DEL
CONVENIO N° 1862 DE 2025**

Código: BS-P3-F3

VERSIÓN

5

PÁGINA

8 de 5

**FECHA DE
VIGENCIA**

17/12/2018



**INFORME MENSULA DE SUPERVISIÓN DEL
CONVENIO N° 1862 DE 2025**

Código: BS-P3-F3

VERSIÓN

5

PÁGINA

9 de 5

**FECHA DE
VIGENCIA**

17/12/2018