

| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                         |            |                 |              |                                                  |                     |       |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------|---------------------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Departamento del Valle del Cauca – Secretaría Departamental de Salud   Selección de Mínima Cuantía No. 1.220.19.13.320-2026                                                                                       |                                                           |                                                                         |            |                 |              |                                                  |                     |       |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Objeto: Revisión técnica, diagnóstico, ajuste operacional, arranque y puesta en marcha del sistema de aire acondicionado tipo UCA integrado al sistema VRF LG Multi V5 – Edificio Palacio de San Francisco, Cali. |                                                           |                                                                         |            |                 |              |                                                  |                     |       |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Fecha de inicio del contrato:                                                                                                                                                                                     |                                                           | 27/07/2026                                                              |            |                 |              |                                                  | Terminación máxima: |       | 29/08/2026 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Nº                                                                                                                                                                                                                | Fase                                                      | Actividad                                                               | Día inicio | Duración (días) | Fecha inicio | Fecha fin                                        | 27/07               | 28/07 | 29/07      | 30/07 | 31/07 | 01/08 | 02/08 | 03/08 | 04/08 | 05/08 | 06/08 | 07/08 | 08/08 | 09/08 | 10/08 | 11/08 | 12/08 | 13/08 | 14/08 | 15/08 | 16/08 | 17/08 | 18/08 | 19/08 | 20/08 | 21/08 | 22/08 |
| 1                                                                                                                                                                                                                 | PLANEACIÓN Y VISITA INICIAL                               | Visita técnica inicial al sistema UCA / VRF LG Multi V5                 | 0          | 5               | 27/07/2026   | 31/07/2026                                       |                     |       |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 2                                                                                                                                                                                                                 |                                                           | Verificación de condiciones existentes y estado de los equipos          | 1          | 4               | 28/07/2026   | 31/07/2026                                       |                     |       |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 3                                                                                                                                                                                                                 |                                                           | Trámites de ingreso: afiliaciones, SST, PILA y autorizaciones           | 0          | 3               | 27/07/2026   | 29/07/2026                                       |                     |       |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 4                                                                                                                                                                                                                 |                                                           | Elaboración y presentación del plan y programación de trabajo           | 3          | 8               | 30/07/2026   | 06/08/2026                                       |                     |       |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 5                                                                                                                                                                                                                 | REVISIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO        | Revisión de componentes mecánicos                                       | 1          | 10              | 28/07/2026   | 06/08/2026                                       |                     |       |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 6                                                                                                                                                                                                                 |                                                           | Revisión de componentes eléctricos (tableros, conexiones, protecciones) | 2          | 10              | 29/07/2026   | 07/08/2026                                       |                     |       |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 7                                                                                                                                                                                                                 |                                                           | Revisión de componentes electrónicos, control y comunicaciones          | 2          | 10              | 29/07/2026   | 07/08/2026                                       |                     |       |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                           | Elaboración del diagnóstico técnico                                     | 10         | 5               | 06/08/2026   | 10/08/2026                                       |                     |       |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                   | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANO DE OBRA CORRECTIVO BÁSICO | Realización mantenimiento preventivo                                    | 7          | 20              | 03/08/2026   | 22/08/2026                                       |                     |       |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                           | Cotización y aprobación de correctivos (bolsa de repuestos)             | 7          | 15              | 03/08/2026   | 17/08/2026                                       |                     |       |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16                                                                                                                                                                                                                |                                                           | Ejecución del mantenimiento correctivo aprobado                         | 7          | 25              | 03/08/2026   | 27/08/2026                                       |                     |       |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                   | VERIFICACIÓN DE CONDICIONES ELÉCTRICAS Y OPERATIVAS       | Verificación de condiciones eléctricas y operativas                     | 1          | 30              | 28/07/2026   | 26/08/2026                                       |                     |       |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8                                                                                                                                                                                                                 | REVISIÓN Y REPARACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO DETERIORADO  | Verificación del estado del aislamiento térmico                         | 1          | 5               | 28/07/2026   | 01/08/2026                                       |                     |       |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                           | Reparación del aislamiento térmico                                      | 12         | 3               | 08/08/2026   | 10/08/2026                                       |                     |       |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9                                                                                                                                                                                                                 | CONEXIÓN Y VERIFICACIÓN DE CONTROLES Y TERMOSTATOS        | Revisión de controles y termostatos                                     | 2          | 4               | 29/07/2026   | 01/08/2026                                       |                     |       |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10                                                                                                                                                                                                                |                                                           | Conexión y verificación de controles y termostatos                      | 5          | 15              | 01/08/2026   | 15/08/2026                                       |                     |       |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12                                                                                                                                                                                                                | PRUEBAS DE PRESIÓN Y VACÍO DEL SISTEMA                    | Pruebas de presión preliminares                                         | 10         | 5               | 06/08/2026   | 10/08/2026                                       |                     |       |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 13                                                                                                                                                                                                                |                                                           | Presurización del sistema                                               | 15         | 5               | 11/08/2026   | 15/08/2026                                       |                     |       |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14                                                                                                                                                                                                                |                                                           | Pruebas de presión y vacío del sistema                                  | 20         | 5               | 16/08/2026   | 20/08/2026                                       |                     |       |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                   | SUMINISTRO Y RECARGA DE REFRIGERANTE                      | Suministro y recarga de refrigerante                                    | 15         | 10              | 11/08/2026   | 20/08/2026                                       |                     |       |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                   | VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN  | Ajustes, configuración y parametrización de operación                   | 20         | 10              | 16/08/2026   | 25/08/2026                                       |                     |       |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 17                                                                                                                                                                                                                |                                                           | Validación de parámetros del fabricante (LG Multi V5)                   | 25         | 7               | 21/08/2026   | 27/08/2026                                       |                     |       |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 18                                                                                                                                                                                                                | ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA                               | Arranque del sistema                                                    | 20         | 5               | 16/08/2026   | 20/08/2026                                       |                     |       |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 19                                                                                                                                                                                                                |                                                           | Pruebas operativas: funcionamiento, estabilidad y desempeño             | 25         | 3               | 21/08/2026   | 23/08/2026                                       |                     |       |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 20                                                                                                                                                                                                                |                                                           | Verificación de las condiciones de operación                            | 28         | 5               | 24/08/2026   | 28/08/2026                                       |                     |       |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 21                                                                                                                                                                                                                | PUESTA EN OPERACIÓN Y RECOMENDACIONES                     | Puesta en operación                                                     | 20         | 13              | 16/08/2026   | 28/08/2026                                       |                     |       |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 22                                                                                                                                                                                                                |                                                           | Registro fotográfico y diligenciamiento de formatos de servicio         | 28         | 4               | 24/08/2026   | 27/08/2026                                       |                     |       |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 23                                                                                                                                                                                                                |                                                           | Elaboración del informe técnico final                                   | 30         | 3               | 26/08/2026   | 28/08/2026                                       |                     |       |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 24                                                                                                                                                                                                                |                                                           | Entrega final del sistema, acta final y recibo a satisfacción           | 30         | 4               | 26/08/2026   | 29/08/2026                                       |                     |       |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                                         |            |                 |              | Duración total del cronograma (días calendario): |                     |       |            |       |       | 34    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

