

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                    |                                           |                            |                        |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|
|  <b>Energía</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                        | <b>DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO<br/>DE SUPERVISIÓN DE APOYO<br/>CONTRATO EN AOM</b> |                                                                                                                                                                                                      |                    |                                           |                            |                        |                          |
| <b>Fondo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FAZNI                                                    | <b>Contrato AOM</b>    | FAZNI-GGC-398-16                                                                                        | <b>Etapas Contrato AOM</b>                                                                                                                                                                           | Sin contrato AOM   | <b>Fecha Informe</b>                      | 09-08-2026                 | <b>Periodo Informe</b> | 01-07-2026<br>30-09-2026 |
| <b>CONTRATO DE EJECUCION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                    |                                           |                            |                        |                          |
| <b>Fondo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FAZNI                                                    | <b>Contrato</b>        | FAZNI-GGC-398-16                                                                                        | <b>Etapas Contrato</b>                                                                                                                                                                               | Liquidado          | <b>Departamento</b>                       | VAUPÉS                     |                        |                          |
| <b>Municipio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                        | Taraira                                                                                                 | <b>Contratista</b>                                                                                                                                                                                   | GENSA S.A. E.S.P.  |                                           | <b>Número de proyectos</b> | 1                      |                          |
| <b>Interventor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y CIVIL- SERVING S.A.S |                        | <b>Fiducia</b>                                                                                          | Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria                                                                                                                                                                 |                    |                                           | <b>Encargo Fiduciario</b>  | 9725                   |                          |
| <b>CONTRATO DE AOM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                    |                                           |                            |                        |                          |
| <b>Contratista</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Alcaldía Municipal de Taraira                            | <b>Apoyo técnico</b>   | Alexandra Hernandez                                                                                     | <b>Apoyo Jurídico</b>                                                                                                                                                                                | Katherine Ronderos | <b>Supervisor</b>                         |                            |                        |                          |
| <b>Objeto del Contrato AOM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                    |                                           |                            |                        |                          |
| AMPLIAR LA COBERTURA Y PROCURAR LA SATISFACCION DE LA DEMANDA DE ENERGIA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                    |                                           |                            |                        |                          |
| <b>Alcance del Contrato AOM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                    |                                           |                            |                        |                          |
| CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FOTOVOLTAICA DE LA COMUNIDAD MULTIETNICA UBICADA EN LA ZONA SUBURBANA DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LAS COMUNIDADES DE: BOCAS DE TARAIRA, PUERTO ÑUMI, LA LIBERTAD, VISTA HERMOSA, BOCAS DE UGA, CAÑO LAUREL, PUERTO CURUPIRA, PUERTO SOLANO, CAMPO ALEGRE, AGUAS BLANCAS Y JOTABELLA UBICADAS EN LA MARGEN DEL RIO APAPORIS EN EL MUNICIPIO DE TARAIRA - DEPARTAMENTO DEL VAUPES |                                                          |                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                    |                                           |                            |                        |                          |
| <b>Pólizas AOM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                    |                                           |                            |                        |                          |
| <b>Tipo de Garantía</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Número de Póliza</b>                                  | <b>Valor Asegurado</b> |                                                                                                         | <b>Fecha de aprobación</b>                                                                                                                                                                           |                    | <b>Fecha de vencimiento</b>               | <b>Entidad Aseguradora</b> |                        |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                    |                                           |                            |                        |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                    |                                           |                            |                        |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                    |                                           |                            |                        |                          |
| <b>Fecha de suscripción Contrato AOM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PTE                                                      |                        |                                                                                                         | <b>Fecha acta de inicio Contrato AOM</b>                                                                                                                                                             |                    | PTE                                       |                            |                        |                          |
| <b>Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10-11-2018                                               |                        |                                                                                                         | <b>Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM</b>                                                                                                            |                    |                                           | 10-11-2018                 |                        |                          |
| <b>Fecha de terminación del contrato AOM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N/A                                                      |                        | <b>Fecha para liquidación contrato AOM</b>                                                              | N/A                                                                                                                                                                                                  |                    | <b>Termino legal para liquidación AOM</b> | N/A                        |                        |                          |
| <b>Número de otrosíes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N/A                                                      |                        | <b>Suspendido</b>                                                                                       | N/A                                                                                                                                                                                                  |                    | <b>Desde</b>                              |                            |                        |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                    | <b>Hasta</b>                              |                            |                        |                          |
| <b>Resumen trámites jurídicos del contrato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                    |                                           |                            |                        |                          |
| <b>Consecutivo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Fecha de modificación</b>                             |                        | <b>Objeto/detalle</b>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |                    |                                           |                            |                        |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                    |                                           |                            |                        |                          |
| <b>Número de usuarios energizados</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 197                                                      |                        |                                                                                                         | <b>Fecha acta energización de usuarios</b>                                                                                                                                                           | 10-11-2018         |                                           |                            |                        |                          |
| <b>Avance contrato AOM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A                                                      |                        | <b>Ultimo informe AOM Constratista</b>                                                                  | N/A                                                                                                                                                                                                  |                    |                                           |                            |                        |                          |
| <b>Conclusiones Evaluación Técnica - último informe AOM en Ejecución</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                        |                                                                                                         | <b>Acciones a realizar ultimo informe</b>                                                                                                                                                            |                    |                                           |                            |                        |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |                        |                                                                                                         | <b>Se confirma prestador actual - Alcaldía Municipal de Taraira (Vaupés)</b>                                                                                                                         |                    |                                           |                            |                        |                          |
| <b>Pendiente suscripción contrato de AOM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |                        |                                                                                                         | <b>En proceso - Estudio previo aprobado por el ET. El año pasado quedó cargado el Contrato en SECOP y la alcaldía no ha firmado. Estudio previo se envió nuevamente para revision de la Alcaldia</b> |                    |                                           |                            |                        |                          |
| <b>Inventario remitido a SAF</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                        |                                                                                                         | <b>Remitido a la SAF - Por Memorando</b>                                                                                                                                                             |                    |                                           |                            |                        |                          |
| <b>Informe estado del AOM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                        |                                                                                                         | <b>En Seguimiento - Ultima reunion de seguimiento 05-08-2026 para envio de informacion de levantamiento de activos</b>                                                                               |                    |                                           |                            |                        |                          |

| Lista de Reuniones          |                                                                                                                               |                             |                  |                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|
| Reuniones realizadas        |                                                                                                                               | Visitas de campo realizadas |                  |                   |
| 2                           |                                                                                                                               | 1                           |                  |                   |
| Observaciones Apoyo Técnico |                                                                                                                               |                             |                  |                   |
| Comentario                  | Fecha de Creación                                                                                                             | Requiere seguimiento        | Nombre Documento | Tipo de Documento |
|                             |                                                                                                                               |                             |                  |                   |
|                             |                                                                                                                               |                             |                  |                   |
| Firma                       | <i>Alexandra Hernandez</i>                                                                                                    |                             |                  |                   |
|                             | KELLY ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ<br>Ingeniera Eléctrica<br>Dirección de Energía Eléctrica<br>Ministerio de Minas y Energía |                             |                  |                   |