



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS**



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

**CONTRATO DE SUMINISTRO No. 222 - 2026
MÍNIMA CUANTÍA No. MC-043-2026**

"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARQUES INFANTILES EN SITIOS PRIORIZADOS DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA."

PERIODO: 26 DE JUNIO AL 30 DE JULIO DE 2026

**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADUAS**

✓



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS**



INDICE

1. INTRODUCCION
2. INFORMACIÓN GENERAL CONTRACTUAL
3. ASPECTOS TÉCNICOS
4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
- 5- ASPECTOS FINANCIEROS
- 6- REGISTRO FOTOGRÁFICO



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS**



1. INTRODUCCIÓN

El presente informe de supervisión se elabora con fundamento en las funciones de seguimiento, verificación y control asignadas a la supervisión contractual, con el fin de dejar constancia del cumplimiento del objeto, las obligaciones, el plazo, la entrega de los bienes y los aspectos financieros asociados al Contrato de Suministro No. 222-2026, derivado de la Mínima Cuantía No. MC-043-2026.

El contrato tuvo por objeto el suministro e instalación de dos (2) parques infantiles en sitios priorizados del Municipio de Guaduas, Cundinamarca, conforme a las condiciones técnicas, de seguridad, resistencia, calidad y funcionalidad establecidas en los documentos del proceso.

Durante la ejecución contractual, la supervisión verificó que los bienes correspondieran a las condiciones técnicas exigidas en la invitación pública, la aceptación de oferta y los documentos contractuales, así como la entrega en el municipio y la disponibilidad de soportes de garantía, autenticidad y procedencia.

En calidad de supervisora, se realizó seguimiento al suministro, transporte, adecuación básica del terreno, armado, anclaje, instalación y entrega de dos (2) parques infantiles, verificando que fueran nuevos, funcionales, estables, seguros y aptos para el uso de la comunidad beneficiaria, conforme a las especificaciones contractuales.

A continuación, se presenta el informe de supervisión correspondiente al Contrato de Suministro No. 222-2026, cuyo objeto es: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARQUES INFANTILES EN SITIOS PRIORIZADOS DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA."

El presente documento describe los aspectos técnicos, administrativos y financieros que soportan el recibo a satisfacción y deja un espacio exclusivo para incorporar posteriormente el registro fotográfico correspondiente.

2



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS



2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

PROCESO	MC-043-2026
CONTRATO N°	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 222-2026
OBJETO:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARQUES INFANTILES EN SITIOS PRIORIZADOS DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA.
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES C.T.A. – COOPSERGMUN C.T.A. NIT. 832.010.677-7
REPRESENTANTE LEGAL	NESTOR JAVIER FIGUEREDO MIRANDA, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.427.950
VALOR TOTAL	CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$49.000.000,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
FECHA DE INICIO:	26 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL:	10 DE AGOSTO DE 2026
FECHA DE FINALIZACION FINAL	30 DE JULIO DE 2026
SUPERVISORA	ANGELA MARCELA GONZÁLEZ CALDERÓN DIRECTORA OPERATIVA DE DEPORTES Y RECREACIÓN (E)

X



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS



3. ASPECTOS TÉCNICOS

Durante el periodo de ejecución del contrato se realizó el suministro e instalación de los siguientes bienes y actividades:

DIRECCIÓN DE DEPORTES Y RECREACIÓN - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARQUES INFANTILES						
ITEMS	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
BIENES RECIBIDOS A SATISFACCIÓN						
1	PARQUE INFANTIL	Parque infantil metálico con dos plataformas y techo en fibra de vidrio; dos columpios en lona con cadena y herrajes metálicos; dos deslizadores sencillos tipo olas; pasamanos tipo barras; sube y baja metálico con sillas en fibra de vidrio y pasarela suspendida.	UNIDAD	2	\$ 22,499,999,995	\$ 44 999 999,99
2	INSTALACIÓN	Instalación de parque: transporte, adecuación del terreno, instalación y armado de parque infantil	unidad	2	\$2.000.000	\$4.000.000
TOTAL EJECUTADO					\$ 2.000.000,00	\$ 4.000.000,00
						\$ 48.999.999,99

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

4.1. PÓLIZAS

Compañía de Seguros	Póliza No.	Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Valor asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-46-101111210	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/06/2026	26/01/2027	\$ 9.800.000,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-46-101111210	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	11/06/2026	26/07/2027	\$ 9.800.000,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-46-101111210	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	11/06/2026	26/07/2029	\$ 2.450.000,00

5. ASPECTOS FINANCIEROS

5.1. CDP Y RP AFECTADO

CDP	RUBRO	VALOR	RP	VALOR	VALOR AFECTAR
2026000362	2.3.43.4301010.006.2.3.2.02.02.005.069.1.3.3.1.00	\$ 49.000.000,00	2026000526	\$ 49.000.000,00	\$ 48.999.999,99

5.2. BALANCE

ITEMS	DEBE	HABER
VALOR CONTRATADO	\$49.000.000	
VALOR EJECUTADO		\$48.999.999,99
SALDO A LIBERAR		\$0,01
TOTALES	\$49.000.000	\$49.000.000



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS



6. REGISTRO FOTOGRÁFICO

1. Parque infantil metálico con dos plataformas y techo en fibra de vidrio; dos columpios en lona con cadena y herrajes metálicos; dos deslizadores sencillos tipo olas; pasamanos tipo barras; sube y baja metálico con sillas en fibra de vidrio y pasarela suspendida. CANTIDA 2



dos (2)
deslizadore
s sencillos
tipo olas

dos (2)
columpios
en lona con
cadena y
herrajes
metálicos

29 jul 2026 4:47:30 p. m.
4-25 Carrera 10
Guaduas
Cundinamarca



sube y baja
metálico
con sillas en
fibra de
vidrio

pasamanos
tipo barras

29 jul 2026

✓



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS



pasarela
suspendida






**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS**



Cordialmente,


ANGELA MARCELA GONZÁLEZ CALDERÓN
DIRECTORA OPERATIVA DE DEPORTES Y RECREACIÓN (E)
SUPERVISORA

4