



Bogotá, D.C., 29 de abril de 2026

Doctor
HERNÁN PARDO BOTERO
Gerente de Infraestructura
Financiera de Desarrollo Territorial - FINDETER
hpardo@findeter.gov.co, correspondencia@findeter.gov.co

Asunto: ALERTA - Solicitud de información relacionada con la terminación de las Sedes Educativas La Humareda y Brasil adscritas a la Institución Educativa Técnica Bolívar del municipio de Santa Isabel, Tolima

Respetado doctor Pardo:

Según lo informado en el comité de seguimiento del Contrato Interadministrativo **No. 4917031 de 2023 – Aulas Móviles**, llevado a cabo el 15 de abril de 2026, y en el marco de la ejecución de las sedes educativas correspondientes al Grupo No. 9, se indicó que las actividades en las sedes educativas La Humareda y El Brasil, ubicadas en el municipio de Santa Isabel, finalizaron en el mes de marzo de 2026. No obstante, a la fecha no ha sido posible realizar su entrega, debido a que, según lo manifiesta FINDETER, se encuentra pendiente la conexión a los servicios públicos.

Adicional a lo mencionado desde su equipo de trabajo se informa que, durante la ejecución del Componente I, el municipio había reportado la disponibilidad de los servicios de agua y energía; sin embargo, dicha situación fue desvirtuada una vez el contratista de obra culminó la ejecución de las actividades.

Asimismo, se comunicó que el 16 de abril de 2026 FINDETER adelantaría una visita en conjunto con representantes de la comunidad educativa, contratistas de obra, interventoría y personal de la Entidad Territorial, con el objetivo de verificar de manera articulada las acciones requeridas para lograr la entrega de las obras a satisfacción.

En virtud de lo anterior, se solicita a su despacho informar los resultados de la mencionada visita, indicando si a la fecha persisten las dificultades identificadas y cuál es la posible ruta de trabajo definida entre los actores involucrados. De



Educación



**Radicado No.
2026-EE-151548**

2026-04-29 09:25:21 a. m.

igual manera, se solicita señalar si se requiere adelantar algún tipo de apoyo o gestión adicional por parte del Ministerio de Educación Nacional para lograr la entrega efectiva de las sedes educativas.

Agradezco su gestión frente a estas solicitudes.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por:
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Para validar autenticidad de este
documento escanee el código QR
29/04/2026 9:25:25 a. m.

DIANA MILENA MALDONADO TORRES
Profesional Especializado
Oficina de Infraestructura Educativa

Folios: 2
Anexos:
Nombre anexos:

Elaboró:
JUAN SEBASTIAN PRADA SANCHEZ
Contratista
Oficina de Infraestructura Educativa

Aprobó:
DIANA MILENA MALDONADO TORRES
Profesional Especializado
Oficina de Infraestructura Educativa