

TIBIRITA, agosto 11 de 2026

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL
CARRERA 8 No. 5-35 Palacio Municipal
MACHETA CUNDINAMARCA

REFERENCIA: Contrato de Obra Pública No. 108 de 2026

Objeto : MEJORAMIENTO DE LAS VIAS QUE COMUNICAN EL CASCO URBANO CON LA VEREDA BELEN SECTOR EL GAQUE Y LA VEREDA SAN BERNABÉ SECTOR EL ALTO DEL GAVILAN DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ, CUNDINAMARCA - SEGÚN CONVENIOS No. ICCU-628-2025 E ICCU-862-2025

AUNTO: SOLICITUD PRORRUGA.

A traves de la presente DIDIER FERNANDO LEURO VASQUEZ identificado con C.C.: 79.944.109 de Bogota D.C., en calidad de representante legal de VDL CONSTRUCCIONES SAS IDENTIFICADA CON NIT: 901128938 -2, estando en terminos de ejecucion del Contrato de Obra Pública No. 108 de 2026 cuyo objeto es : MEJORAMIENTO DE LAS VIAS QUE COMUNICAN EL CASCO URBANO CON LA VEREDA BELEN SECTOR EL GAQUE Y LA VEREDA SAN BERNABÉ SECTOR EL ALTO DEL GAVILAN DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ, CUNDINAMARCA - SEGÚN CONVENIOS No. ICCU-628-2025 E ICCU-862-2025 , me remito a su despacho con el fin de solicitar AUTORIZACION para PRORROGA No. 01 al Contrato de Obra Pública No. 108 de 2026, lo anterior con base en las siguientes consideraciones:

- En la fecha 19 de mayo de 2026, VDL CONSTRUCCIONES y el Municipio de Macheta suscribieron acta de inicio , con el fin de proceder a la etapa de ejecución del objeto contratado . MEJORAMIENTO DE LAS VIAS QUE COMUNICAN EL CASCO URBANO CON LA VEREDA BELEN SECTOR EL GAQUE Y LA VEREDA SAN BERNABÉ SECTOR EL ALTO DEL GAVILAN DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ, CUNDINAMARCA - SEGÚN CONVENIOS No. ICCU- 628-2025 E ICCU-862-2025
- Que en el municipio se presentan intensas lluvias que impiden la ejecución de los trabajos.
- Que debido a la recolección de cosechas de papa el cierre de las vías se ha retrasado.

En este sentido y buscando la ejecucion adecuada de las obras solicito se prorrogue el plazo del contrato por dos (2) meses.

Cordialmente;



DIDIER FERNANDO LEURO VASQUEZ
RL VDL CONSTRUCCIONES SAS