

Vanessa

581

Radicado R:2026010386714

Fecha: 2026/07/14 10:04:20 AM

Tpo: OFICIO

Responsable: BEATRIZ ELENA OSPINA MON

Rentan



Medellín, 10 de Julio 2026.

,300 1958

Ingeniero

JUAN DIEGO AGUIRRE LONDOÑO

Supervisor - Gobernación de Antioquia – SIF

Correo: juandiego.aguirre@antioquia.gov.co

Referencia: CONTRATO No. 4600018656 DE 2025 "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA."

Asunto: Entrega de Informes No. 2 correspondiente al mes de Febrero de 2026 – Contrato Interadministrativo de Mandato No. 4600018656 de 2025.

En el marco de las funciones de supervisión del Contrato Interadministrativo de Mandato suscrito entre la Secretaría de Infraestructura Física y RENTAN y en cumplimiento de las actividades de seguimiento y control al contrato de referencia, me permito remitir los siguientes documentos:

- Oficio remisorio (1 folio)
- Informe Técnico (39 folios - del folio 2 al 40)
- Informe Ambiental (7 folios - del folio 41 al 47)
- Informe SST (8 folios - del folio 48 al 55)
- Informe Social (6 folios - del folio 56 al 61)

En medio digital (USB) se anexa lo siguiente:

- Carpeta "1. ANEXOS DEL MANDATO"
- Carpeta "2. INFORMES SEMANALES"
- Carpeta "3. CONTRATOS DERIVADOS"
 - Carpeta "3.1. Lote 2 – Occidente"
 - Carpeta "3.2. Lote 3 - Urabá"
 - Carpeta "3.3. Lote 4 – Magdalena Medio"
 - Carpeta "3.4. Lote 5 - Suroeste"
 - Carpeta "3.5. Lote 6 – Nordeste"
 - Carpeta "3.6. Lote 7 – Bajo Cauca"
 - Carpeta "3.7. Lote 8 – Norte"

Total, de folios 61

14-Julio-26

ARCHIVO SIF
2026 SEP 17 16:01



La documentación remitida corresponde a la del contrato de mandato y a los contratos derivados, y constituyen soportes documentales dentro de la ejecución del contrato interadministrativo.

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente,

CATALINA CASTRILLÓN TORRES

Subgerente de Ejecución

Renting de Antioquia, EICE, RENTAN

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Elaboró:	ANDRES FELIPE OROZCO ARBOLEDA Apoyo técnico Renting de Antioquia, EICE, RENTAN		10/07/2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL SOCIAL
		No. 1 PERIODO FEBRERO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Renting de Antioquia, EICE, RENTAN

CONTRATO DE MANDATO No.
4600018656 DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

FEBRERO
2026

INFORME SOCIAL No 1



 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL SOCIAL
		No. 1 PERIODO FEBRERO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

INFORME SOCIAL MENSUAL DE SUPERVISIÓN
(Versión 1 – febrero 2026)

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONTRATO DE MANDATO 4600018656 DE 2025 FIRMADO CON RENTING DE
ANTIOQUIA - RENTAN
Entidad Contratante

RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN
supervisión

4600018656 DE 2025
Nº de contrato de Supervisión

Firma:  DEISY CATERINE HERNANDEZ Apoyo Social RENTAN	Firma:  CATALINA CASTRILLON TORRES Supervisora RENTAN
Elaboró	Aprobó

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL SOCIAL
		No. 1 PERIODO FEBRERO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CONTENIDO

1. Introducción	4
2. Generalidades	4
2.1. Contrato De Supervisión	4
3. Seguimiento A La Gestion Social	6
3.1. Programa 1. Programa Para El Reconocimiento Del Entorno	7
3.2. Programa 2. Programa Para La Protección De La Infraestructura Social Y Comunitaria ..	8
3.3. Programa 3. Programa Para La Contratación De Mano De Obra	9
3.4. Programa 4. Programa De Comunicación Y Divulgación	10
3.5. Programa 5. Programa Para La Atención A La Comunidad E Interesados En El Proyecto 11	
3.6. Programa 6. Programa Para La Protección Del Patrimonio Arqueológico Y Cultural	11
3.7. Programa 7. Programa Para La Sostenibilidad Y Apropiación Comunitaria	11
3.8. Programa 8. Educación Y Capacitación Al Personal Vinculado Al Proyecto	11
4. Control Del Presupuesto Social	12
5. Conclusiones Y Recomendaciones	12
Tabla 1. Inventario Viviendas Por Realizar Actas De Vecindad Lote 6	7
Tabla 2. Caracterización Mano De Obra Lote 3	9
Tabla 3. Caracterización Mano De Obra Lote 4	9
Tabla 4. Caracterización Mano De Obra Lote 6	10

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL SOCIAL
		No. 1 PERIODO FEBRERO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como propósito consolidar el seguimiento realizado por la supervisión al componente social de la gestión adelantada por siete (7) Interventorías, en el marco de la ejecución de los diferentes lotes.

El análisis se fundamenta en la revisión de los informes mensuales, los soportes documentales y la trazabilidad de las actividades desarrolladas por la Interventoría durante el periodo evaluado, permitiendo verificar el cumplimiento de los lineamientos contractuales, normativos y técnicos establecidos para la implementación de los programas sociales.

En este contexto, se evalúan aspectos relacionados con la atención a la comunidad, estrategias de divulgación, participación comunitaria, vinculación de mano de obra local, inclusión social y procesos de formación, así como la efectividad de los mecanismos de comunicación e interlocución con la población del área de influencia.

A partir de lo anterior, el documento identifica avances, debilidades y aspectos críticos en la gestión de las Interventorías, con el fin de generar conclusiones y recomendaciones que fortalezcan el control, seguimiento y articulación entre los actores del proyecto, contribuyendo al adecuado desarrollo de las obras y al fortalecimiento de la gestión social en las subregiones.

2. GENERALIDADES

2.1. Contrato De Supervisión

Contrato: 4600018656 DE 2025

Objeto: Contrato Interadministrativo De Mandato Sin Representación Para Realizar La Interventoría Técnica, Administrativa, Ambiental, Financiera Y Legal Al Contrato De Actividades De Mejoramiento Y Mantenimiento Para La Estabilización De Las Vías A Cargo Del Departamento De Antioquia.

Dirección: Cra 43A No.19 - 127 edificio Recife, Piso 5 Medellín Antioquia

Teléfono: (604) 444 92 11

Profesional Ambiental: Deisy Caterine Hernández Urrego

E-mail: social.estabilizacion@gmail.com

Teléfono de Contacto: 3116539250

El presente proceso, bajo la modalidad de contrato interadministrativo de mandato sin representación busca contratar la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL SOCIAL
		No. 1 PERIODO FEBRERO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. Este proyecto responde a una necesidad específica y deberá contar con personal, programación y flujo de caja acorde con el plazo disponible y con los recursos asignados, los cuales fueron entregados al mandatario para su revisión y posterior presentación de una propuesta acorde a la necesidad de la Gobernación de Antioquia.

Los entregables que enmarcan el alcance de las obras a las cuales se realizará interventoría, podrán ser consultados a detalle dentro del anexo 1 – anexo técnico “Actividades por ejecutar y alcance”. De forma general, se enuncia cada uno de ellos a continuación:

- Construcción de alcantarillas
- Construcción de cunetas
- Construcción de filtro para cunetas
- Construcción de bordillos
- Construcción de disipadores
- Estabilización con material granular
- Señalización vial
- Caracterización vial

El presente contrato de mandato se desarrolla en el marco de la Interventoría técnica de 8 lotes en el Departamento de Antioquia; los cuales a su vez suman 29 circuitos. De los cuales el Lote 8 – Oriente se declaró desierto; por lo anterior, a la fecha siete (7) de ellos están en ejecución. Los cuales son Occidente, Urabá, Magdalena Medio, Suroeste, nordeste, Bajo Cauca y Norte.

ID	CIRCUITO	LONGITUD	SUBREGION
1	Cáceres – La Chilona	25	Bajo Cauca
2	La Ye – Yondó	30	Magdalena Medio
3	Caramanta – Cristales – San Roque	20,64	Nordeste
4	San Rafael - San Roque - Santo Domingo - Alejandría	25,72	Nordeste-Oriente
5	Amalfi - Portachuelos - Santa Isabel	10	Nordeste
6	Remedios - La Y De La Virgen - Puerto Berrío	25	Magdalena Medio
7	El Guayabo - El Salto - Partidas a Guadalupe	10,61	Norte
8	Carolina del Príncipe - Angostura	13,62	Norte
9	Alto del Cardal - Toledo	15	Norte
10	Santa Rosa - Carolina del Príncipe	33,67	Norte
11	Entreríos - Labores - San	39,95	Norte

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL SOCIAL
		No. 1 PERIODO FEBRERO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SINREPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

	José de la Montana		
12	Ebéjico - Heliconia - Medellín	28,76	Occidente
13	Sopetrán - Horizontes - Belmira	39,59	Occidente-Norte
14	Frontino - Nutibara	23,62	Occidente
15	La Quiebra - Santa Ana	5,33	Oriente
16	San Vicente - El Peñol	18,15	Oriente
17	Abejorral - La Frontera	25,49	Oriente
18	Abejorral - Santa Barbara	26,2	Oriente-Suroeste
19	Sonsón - Aguadas (Puente San Rafael)	19,22	Oriente
20	Titiribí - Armenia	10	Suroeste-Occidente
21	Salgar - La Quiebra - Concordia	15,93	Suroeste
22	Valparaíso - Támesis	22,51	Suroeste
23	Andes - San José - Pueblo Rico	22,39	Suroeste
24	Mutató - Pavarandó	10	Urabá
25	San Pedro de Urabá - Necoclí	58,65	Urabá
26	San Pedro de Urabá - Arboletes	30	Urabá
27	San Pedro - El Tres - Turbo	22	Urabá
28	Ebéjico - Miserenga	1	Occidente
29	Guarne - Yolombal	5	Oriente

3. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN SOCIAL

Se detalla la información correspondiente a la gestión social de cada una de las interventorías, presentada conforme a los programas estipulados en la guía de manejo socioambiental. De esta manera, se busca evidenciar el estado de implementación, avance y cumplimiento de las actividades proyectadas para el mes, permitiendo el análisis, seguimiento y control de los procesos ejecutados o por desarrollar.

Desde la supervisión a cargo de RENTAN se realizó la revisión de los informes presentados, efectuando la verificación de la información disponible y la identificación de observaciones y oportunidades de mejora. De igual manera, se brindó acompañamiento técnico permanente a las interventorías, subsanando inquietudes y dando respuesta oportuna a las solicitudes relacionadas con el componente social, con el propósito de orientar adecuadamente los procesos y fortalecer la calidad, coherencia y oportunidad de los informes en los periodos posteriores.

A continuación, se detalla la información suministrada por las siete (7) interventorías, organizada por cada uno de los programas, con el fin de presentar un consolidado del estado actual del componente social en los contratos en ejecución.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL SOCIAL
		No. 1 PERIODO FEBRERO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

3.1. PROGRAMA 1. PROGRAMA PARA EL RECONOCIMIENTO DEL ENTORNO.

Respecto a las actividades consignadas en este programa para el mes de febrero no se realizaron actas de vecindad y/o entorno en los lotes, sin embargo, se realizaron recorridos previos de identificación de viviendas, reuniones de articulación entre el residente social del Contratista y el profesional social de la Interventoría. A continuación, se detalla las actividades y reportes presentados por cada lote:

LOTE 2 OCCIDENTE:

A la fecha de entrega del presente informe, esta interventoría no ha remitido el informe mensual social; por lo tanto, no se cuenta con información para reportar en este periodo.

LOTE 3 URABA:

Durante el periodo reportado, las actividades se concentraron en la preparación metodológica y delimitación del AID, por tanto, no se realizó el levantamiento de actas de vecindad y/o entorno, ni reuniones con los entes administrativos del municipio.

LOTE 4 MAGDALENA MEDIO:

En el periodo no se ejecutaron actividades correspondientes al levantamiento de actas de vecindad y/o entorno, ni reuniones con los entes administrativos del municipio, debido a que hay tramos que aun no se han habilitado.

LOTE 5 SUROESTE:

Durante el periodo, se reporta la realización de reuniones de articulación entre el residente y el profesional sociales del Contratista e Interventoría, con el fin de definir formatos, procedimientos y lineamientos para la implementación del programa.

LOTE 6 NORDESTE:

Se realizaron recorridos de verificación de las vías en compañía del área técnica, identificación viviendas en la cuales se deben levantar actas de vecindad.

Tabla 1. Inventario viviendas por realizar actas de vecindad Lote 6

Ubicación	Cantidad
Segmento San José del Nus – Cristales: (05670VT09) y (62AN14) Caramanta	212
San Roque - Santo Domingo: (62AN22-1),	31
Alejandro - San Rafael: (62AN22-2-1)	
Santo Domingo - Alejandro: (62AN22-2),	83
Tramo que conecta Amalfi con portachuelos y sigue hacia Santa Isabel: (62AN13-1)	18

LOTE 7 BAJO CAUCA:

Durante el periodo, no se reportaron actividades ejecutadas respecto a reuniones y levantamientos de actas de vecindad y/o entorno en los diferentes corredores.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL SOCIAL
		No. 1 PERIODO FEBRERO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SINREPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

LOTE 8 NORTE:

Durante el periodo, no se reportaron actividades ejecutadas respecto a reuniones y levantamientos de actas de vecindad y/o entorno en los diferentes corredores.

3.2. PROGRAMA 2. PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA

Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades referentes al programa, sin embargo, se enuncian los procesos realizados en cada lote:

LOTE 2 OCCIDENTE

A la fecha de entrega del presente informe, esta interventoría no ha remitido el informe mensual social; por lo tanto, no se cuenta con información para reportar en este periodo.

LOTE 3 URABÁ

La Interventoría reporta que no se han iniciado actividades constructivas, por tanto, se encuentran en etapa de preparación del programa.

LOTE 4 MAGDALENA MEDIO

Se realizaron reuniones previas con administración municipal y líderes comunitarios para la preparación de las reuniones de inicio de obra.

LOTE 5 SUROESTE

La Interventoría reportó la realización de la convocatoria y preparación previa para las reuniones de socialización proyectadas para el mes de marzo.

LOTE 6 NORDESTE

Se reportó la proyección de las reuniones para el mes de marzo, asimismo con las administraciones municipales para la invitación a las reuniones.

LOTE 7 BAJO CAUCA

No se reportaron reuniones de socialización, ni instauración de PQRS por parte de la comunidad.

LOTE 8 NORTE

No reportaron actividades respecto al programa.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL SOCIAL
		No. 1 PERIODO FEBRERO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

3.3. PROGRAMA 3. PROGRAMA PARA LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA.

LOTE 2 OCCIDENTE:

A la fecha de entrega del presente informe, esta interventoría no ha remitido el informe mensual; por lo tanto, no se cuenta con información para reportar en este periodo.

LOTE 3 URABA:

Durante el periodo evaluado, se reporta la información sobre el personal activo de la Interventoría:

Tabla 2. Caracterización mano de obra Lote 3

Total, de personal vinculado por mano de obra calificada y no calificada	
	Total, de ingresos en el mes
Mano de obra Calificada – MOC	16
Mano de obra No Calificada – MONC	0
Empleos generados en el área de influencia	7
Total	16
Número de Mujeres vinculadas	4
Número de Hombres vinculados	12
Porcentaje MOC	100%
Porcentaje MONC	0%
Porcentaje mujeres	25%

LOTE 4 MAGDALENA MEDIO:

Durante el periodo se reporta el personal contratado activo:

Tabla 3. Caracterización mano de obra Lote 4

Total, de personal vinculado por mano de obra calificada y no calificada	
	Total, de ingresos en el mes
Mano de obra Calificada – MOC	18
Mano de obra No Calificada – MONC	3
Empleos generados en el área de influencia	5
Total	21
Número de Mujeres vinculadas	7
Número de Hombres vinculados	14
Porcentaje MOC	86%
Porcentaje MONC	14%
Porcentaje mujeres	33%

LOTE 5 SUROESTE:

Durante el periodo se reporta la convocatoria realizada a través de las administraciones municipales y la caja de compensación familiar en Andes.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL SOCIAL
		No. 1 PERIODO FEBRERO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SINREPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

LOTE 6 NORDESTE:

Durante el periodo se reporta el personal contratado activo:

Tabla 4. Caracterización mano de obra Lote 6

Total, de personal vinculado por mano de obra calificada y no calificada	
	Total, de ingresos en el mes
Mano de obra Calificada – MOC	16
Mano de obra No Calificada – MONC	8
Empleos generados en el área de influencia	7
Total	31
Número de Mujeres vinculadas	9
Número de Hombres vinculados	15
Porcentaje MOC	52%
Porcentaje MONC	26%
Porcentaje mujeres	29%

LOTE 7 BAJO CAUCA:

Durante el período no se ejecutaron actividades asociadas al programa debido a que no se adelantaron procesos de vinculación de personal para la ejecución de actividades de obra.

LOTE 8 NORTE:

No se presentan insumos referentes al cumplimiento de este programa

3.4. PRORAMA 4. PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

Se evidencian tanto avances asociados al inicio de actividades, articulación con actores territoriales y habilitación de mecanismos de atención a la comunidad, como la ausencia de reportes o actividades en algunos frentes, lo que permite identificar el estado actual de implementación y seguimiento en cada uno de los lotes intervenidos.

LOTE 2 OCCIDENTE no presento informe mensual de febrero.

LOTE 3 URABÁ La interventoría verificó la habilitación del Punto de Atención al Ciudadano (PAC) en el barrio Caribe, municipio de Necoclí, el cual constituye el primer mecanismo formal de interacción con la comunidad.

LOTE 4 MAGDALENA MEDIO se realizó reunión con la administración pública del municipio de Puerto Berrío con el fin de informar sobre el inicio de las actividades.

LOTE 5 SUROESTE no se presentaron actividades al respecto.

LOTE 6 NORDESTE se realizaron reuniones entre el Contratista e Interventoría para ajustar temas respecto al cumplimiento del programa.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL SOCIAL
		No. 1 PERIODO FEBRERO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

LOTE 7 BAJO CAUCA se realizó el envío de la información requerida para la elaboración de la valla informativa del proyecto, la cual se encuentra pendiente de aprobación.

LOTE 8 NORTE se entregaron comunicaciones de inicio de obra se entregaron a administraciones municipales y Personerías del municipio de Entreríos, San José de la Montaña, Santa Rosa de Osos y Carolina del Príncipe.

3.5. PROGRAMA 5. PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD E INTERESADOS EN EL PROYECTO

Para el desarrollo del presente programa el Contratista ha implementaran canales de atención para la comunidad e interesados del proyecto, con el fin de recibir, orientar y canalizar oportunamente solicitudes, inquietudes, quejas, reclamos y/o sugerencias asociadas al desarrollo de las actividades de obra, fortaleciendo la comunicación y la trazabilidad de la gestión social. Respecto al Lote Occidente no presento el informe y el Lote 8 Norte no presento avances en este programa.

3.6. PROGRAMA 6. PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y CULTURAL

Teniendo en cuenta que el alcance del proyecto corresponde principalmente a actividades de mantenimiento y mejoramiento para la estabilización de la vía existente, sin apertura de nuevos trazados ni excavaciones profundas, la probabilidad de afectación al patrimonio arqueológico se considera baja. A la fecha de este informe no se realizaron charlas de concientización con el personal de obra.

3.7. PROGRAMA 7. PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD Y APROPIACIÓN COMUNITARIA

Durante el periodo evaluado el proyecto se encuentra en fase previa al inicio de obra física, por lo cual no se han realizado reuniones de sostenibilidad ni se ha conformado el Comité de Participación Comunitaria.

3.8. PROGRAMA 8. EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO

Durante el periodo objeto del presente informe, no se ejecutaron actividades de educación o capacitación dirigidas al personal vinculado al proyecto, debido a que no se adelantaron actividades de obra que requirieran la realización de jornadas de inducción, capacitación o sensibilización.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL SOCIAL
		No. 1 PERIODO FEBRERO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SINREPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

4. CONTROL DEL PRESUPUESTO SOCIAL

Para el presente mes, las interventorías no presentaron información relacionada con el presupuesto del componente social. En este sentido, dicha información será solicitada de manera oficial para los próximos informes, con el fin de contar con un control y seguimiento adecuado desde la supervisión.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Durante el periodo evaluado la gestión del componente social se encuentra en una fase inicial en la mayoría de los lotes, evidenciada por la baja ejecución de actividades en varios programas, especialmente aquellos asociados a participación comunitaria, sostenibilidad y capacitación.
- Se identifican avances puntuales en algunos frentes, como la habilitación de mecanismos de atención a la comunidad, reuniones institucionales y procesos de articulación interna entre contratista e interventoría.
- Hay retrasos en la entrega oportuna de información, destacándose el caso del Lote 2 Occidente, el cual no presentó informe mensual, así como otros lotes con reportes parciales o ausencia de actividades en varios programas.
- No se cuenta con información del presupuesto social, lo que limita la trazabilidad y control financiero del componente desde la supervisión.

RECOMENDACIONES

- Requerir formalmente a todas las interventorías la presentación oportuna y completa de los informes mensuales, garantizando calidad, coherencia y trazabilidad de la información reportada. Solicitar la entrega detallada del presupuesto del componente social, con el fin de implementar un seguimiento y control efectivo desde la supervisión.
- Acelerar la implementación de los programas sociales, especialmente aquellos relacionados con participación comunitaria, sostenibilidad, atención a la comunidad y capacitación, priorizando su activación antes del inicio pleno de obra.

Anexos:

- Anexo 1: Informe mensual social Occidente
- Anexo 2: Informe mensual social Urabá
- Anexo 3: Informe mensual social Magdalena medio
- Anexo 4: Informe mensual social Suroeste
- Anexo 5: Informe mensual social Nordeste
- Anexo 6: Informe mensual social Bajo Cauca
- Anexo 7: Informe mensual social Norte

Observación **de Archivo**

EN ESTE FOLIO VA UNA USB
VER EN EL EXPEDIENTE FÍSICO