

MEMORANDO DSICA

Bogotá, 12 de junio de 2026

PARA: GABRIEL ALEJANDRO ALVAREZ SIERRA
Director Financiero - DFIN

DE: DIRECCIÓN TÉCNICA DE SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL

ASUNTO: CTA. COBRO CTO 1660 DE 2026, PERIODO 01/may./2026 AL
31/may./2026

En mi función como supervisor del contrato No. 1660 / 2026 envió la cuenta de cobro para el periodo 01/may./2026 al 31/may./2026 a nombre de FLOTANTE SAS , identificado(a) con C.C o NIT 9017649421.

Relación de documentos enviados:

Descripción	Fecha SGC	Págs.
Acta única de pago con supervisión debidamente aprobada.		1
Formato Informe de Supervisión debidamente aprobado (firmado)		8
Factura de venta de bienes y/o prestación de servicios, o documento equivalente -Cuenta de Cobro		3
RUT representante legal		4
Otros soportes: Notas Débito, Notas Crédito, Anexos de Factura Electrónica		3
Entrada de almacén		2
Certificación de aportes a seguridad social y parafiscales		1
Copia de la Cédula del Revisor Fiscal y/o Representante Legal		1
Acta de Inicio		2
Minuta del Contrato		13
Planillas de aportes a la seguridad social para los Consorcios, Uniones Temporales o Contratos		20
Certificación Bancaria		1
Informe ejecutivo o de actividades		23

Archivos Anexos al Informe de Actividades: 16

Anexos físicos entregados al supervisor: Ninguno

 **ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES**



En los términos de la Ley 80 de 1993 y el Estatuto Anticorrupción los servidores públicos, contratistas e interventores que intervienen en la ejecución y liquidación del contrato estatal son responsables por sus actuaciones y omisiones y en consecuencia responden civil, fiscal, penal y disciplinariamente por las faltas que cometan en el ejercicio de sus funciones.

Atentamente,

LUISA FERNANDA AGUIRRE HERRERA
Directora Técnica de Sostenibilidad e Innovación

Anexos: 21 archivos adjuntos

Elaboró: Jorge Andersson Alvarez Daza / DSICA

Revisó: Jorge Andersson Alvarez Daza / DSICA

INFORME TÉCNICO CONTRACTUAL #1 SUMINISTRO EMBARCADEROS FLOTANTES

Contrato No.: 1660-2026 – CAR-SASI-1660-2026

Objeto: Suministro y ensamblaje de tecnología sostenible, flexible y adaptable tipo modular, para la implantación de embarcaderos flotantes en el Aula Ambiental Abierta Parque Embalse del Neusa y Parque Embalse del Hato.

Contratista: FLOTANTE S.A.S. – NIT 91764942-1

Fecha: 21 de mayo de 2026

Periodo reportado: Desde 16 de abril hasta el 31 de mayo de 2026

1. Avance físico del contrato

1.1 Productos a entregar

Conforme a lo previsto, los productos del contrato comprenden embarcaderos flotantes Tipo I y Tipo II, manuales y plan de mantenimiento. El 100% del suministro contratado fue entregado durante el mes de mayo de 2026.

2.2 Avance físico

A la fecha del presente informe se completo el 100% del avance físico contratado comprendido por el suministro, montaje e instalación de los siguientes items:

AVANCE FISICO CONTRATO CAR 1660								
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRATADO APROBADO			AVANCE FISICO EJECUTADO		
			CANTIDAD (A)	VALOR UNITARIO (B)	VALOR TOTAL (A x B)	CANTIDAD (A)	VALOR UNITARIO (B)	VALOR TOTAL (A x B)
1. EMBARCADEROS PARQUE EMBALSE DEL NEUSA								
1.1	Suministro y ensamblaje de tecnología sostenible, flexible y adaptable tipo modular excel dock o equivalente, para la implantación de embarcaderos flotantes en el aula ambiental abierta parque embalse del neusa y parque embalse del hato de la jurisdicción CAR con una pasarela de acceso de 9 metros de largo x 3 metros de ancho, y un área de embarque de 3m de largo x 10m de ancho para un área total de 57m², compuesto por módulos flotantes fabricados en polietileno de alta densidad (PEAD), incluye accesorios básicos de conexión y accesorios complementarios como fenders, comanuas y barandas.	UNIDAD	2	\$ 80.770.000	\$ 161.540.000	2	\$ 80.770.000	\$ 161.540.000
1.2	Suministro y ensamblaje de tecnología sostenible, flexible y adaptable tipo modular excel dock o equivalente, para la implantación de embarcaderos flotantes en el aula ambiental abierta parque embalse del neusa y parque embalse del hato de la jurisdicción CAR con un área total de 143,0m², compuesto por módulos flotantes fabricados en polietileno de alta densidad (PEAD) incluye accesorios básicos de conexión y accesorios complementarios como fenders, comanuas y barandas, incluye cubierta a 2 aguas con bases de 6 metros x 6 metros y aleros que sobrepasen 50 cm, con estructura metálica y teja arquitectónica con acabado en cromado de zinc.	UNIDAD	1	\$ 224.230.000	\$ 224.230.000	1	\$ 224.230.000	\$ 224.230.000
2. EMBARCADEROS PARQUE EMBALSE DEL HATO								
2.1	Suministro y ensamblaje de tecnología sostenible, flexible y adaptable tipo modular excel dock o equivalente, para la implantación de embarcaderos flotantes en el aula ambiental abierta parque embalse del neusa y parque embalse del hato de la jurisdicción CAR con un área total de 143,0m², compuesto por módulos flotantes fabricados en polietileno de alta densidad (PEAD) incluye accesorios básicos de conexión y accesorios complementarios como fenders, comanuas y barandas, incluye cubierta a 2 aguas con bases de 6 metros x 6 metros y aleros que sobrepasen 50 cm, con estructura metálica y teja arquitectónica con acabado en cromado de zinc.	UNIDAD	1	\$ 224.230.000	\$ 224.230.000	1	\$ 224.230.000	\$ 224.230.000
SUBTOTAL CONTRATADO					\$ 610.000.000	SUBTOTAL AVANCE FISICO		\$ 610.000.000
IVA (19%)					\$ 115.900.000	IVA (19%)		\$ 115.900.000
TOTAL CONTRATADO					\$ 725.900.000	TOTAL AVANCE FISICO		\$ 725.900.000

2. Avance financiero del contrato

A la fecha del presente informe el avance financiero del contrato es del 0%

Sin embargo a la fecha del presente informe ya se ha completado el total del suministro contratado, por lo que se realiza una primera factura que considera la entrega total, facturando el 95% del valor contratado y quedando únicamente el 5% restante para la liquidación.

2.1 Valor del contrato

Valor total contrato (IVA incluido): \$725.900.000 COP

Valor antes de IVA: \$610.000.000 COP

2.2 Resumen financiero del periodo

Concepto	Valor (COP) (IVA incluido)
Valor total del contrato IVA Incluido	725.900.000
Valor avance financiero a la fecha del presente informe	0
Valor ejecutado acumulado (según actas/recibos)	725.900.000
Valor ejecutado en el periodo	725.900.000

Nota: El avance financiero se reporta conforme a los productos recibidos a satisfacción y actas/cortes aprobados por la supervisión.

Ver **Anexo 1** donde se encuentran las actas de entrega de ambos embalses.

2.3 Resumen de facturación

Concepto	Valor (COP) (IVA incluido)
Valor facturado en el periodo del informe	0
Valor por facturar de acuerdo con lo entregado (95%)	689.605.000
Valor ejecutado que quedaría pendiente para facturar una vez se liquide el contrato (5%)	36.295.000

3. PDT Programado y ejecutado final


A la fecha del presente informe el suministro se encuentra **finalizado y completado al 100%** el cual se completo en el **día 35 de 90**, cumpliendo con el objeto del contrato **55 días antes** de la fecha de limite y quedando únicamente pendiente gestiones documentales y de liquidación del contrato.

3.1 Cronograma inicial presentado en abril 23 tras el acta de inicio

NOMBRE DE LA TAREA		FECHA DE INICIO	FECHA FINAL*	Día	DURACIÓN	RESPONSABLE	% AVANCE
Formalización, orden de inicio y documentos correspondientes.							
Informe de adjudicación	Informe de adjudicación	March 13, 2026	March 13, 2026	-34	-1	CAR	100%
Producción y fabricación de elementos	Producción y fabricación de elementos	March 14, 2026	April 16, 2026	0	-33	IF	100%
		April 16, 2026	May 11, 2026	0	25	IF	60%
Acta de inicio	Acta de inicio	April 16, 2026	April 16, 2026	0	0	IF	100%
Envío camiones 1 y 2 (Neusa)	Envío camiones 1 y 2 (Neusa)	April 22, 2026	April 23, 2026	6	1	IF	100%
Comite de apertura proceso	Comite de apertura proceso CAR-SASI-1660-2026	April 23, 2026	April 23, 2026	7	1	CAR / IF	100%
Envío de camion 3 (El Hato)	Envío de camion 3 (El Hato)	May 4, 2026	May 8, 2026	18	5	IF	0%
Envío de camion 4 (Neusa y el Hato)	Envío de camion 4 (Neusa y el Hato)	May 11, 2026	May 15, 2026	25	5	IF	0%
Envío de estructuras	Envío de estructuras metálicas prefabricadas para los techos de los embarcaderos	May 11, 2026	May 15, 2026	25	5	IF	0%
Preoperativos	Colocación de tapones sobre los modulos y preoperativos de ensamble	May 11, 2026	May 18, 2026	25	8	IF	0%
Ensamble muelles Tipo 2 Neusa	Ensamble de muelles tipo 2 en sus lugares predefinidos	May 14, 2026	May 22, 2026	28	9	IF	0%
Ensamble muelle Tipo 1 Neusa	Ensamble de muelle tipo 1 Administración Neusa	May 18, 2026	May 22, 2026	32	5	IF	0%
Ensamble estructura techo Neusa	Ensamble de estructura del techo muelle tipo 1 Administración Neusa	May 21, 2026	May 25, 2026	35	5	IF	0%
Ensamble Muelle Tipo 1 El Hato	Ensamble de muelle tipo 1 El Hato	May 25, 2026	May 28, 2026	39	4	IF	0%
Ensamble estructura techo El Hato	Ensamble de estructura del techo muelle tipo 1 El Hato	May 27, 2026	May 29, 2026	41	3	IF	0%
Informes de ejecución	Presentación de Informe contractual de ejecución, mantenimiento, operación y Minuta.	May 20, 2026	May 30, 2026	34	11	IF	0%
Recepción de embarcaderos	Recepción de embarcaderos por parte de la CAR	May 20, 2026	May 30, 2026	34	11	CAR	0%
Validación de información	Validación de información por parte de la CAR	May 25, 2026	June 6, 2026	39	13	CAR	0%
Facturación del 95%	Facturación de obras ejecutadas y recibidas en Mayo	June 6, 2026	June 13, 2026	51	8	IF	0%
Liquidación del contrato	Liquidación del contrato	June 6, 2026	June 30, 2026	51	25	IF	0%
Facturación del 5% final	Facturación final post liquidación	July 6, 2026	July 13, 2026	81	8	IF	0%
Días de reserva	Días de reserva	May 30, 2026	July 15, 2026	44	47	IF	0%
Fecha límite final	Acta de inicio	July 15, 2026	July 15, 2026	90	1	IF	0%

3.2 Cronograma ejecutado final al 21 de mayo de 2026.

CRONOGRAMA EMBARCADEROS CAR REAL EJECUTADO		HOY ESTAMOS EN EL DÍA	35	de	90	DÍAS RESTANTES 55	
* = No modificar, se calcula automatico, solo llenar fecha de inicio y duración							
NOMBRE DE LA TAREA		FECHA DE INICIO	FECHA FINAL*	Día	DURACIÓN	RESPONSABLE	% AVANCE
Formalización, orden de inicio y documentos correspondientes.							
Informe de adjudicación	Informe de adjudicación	March 13, 2026	March 13, 2026	-34	-1	CAR	100%
Producción y fabricación de elementos	Producción y fabricación de elementos	March 14, 2026	April 16, 2026	0	-33	IF	100%
		April 16, 2026	May 11, 2026	0	25	IF	100%
Acta de inicio	Acta de inicio	April 16, 2026	April 16, 2026	0	0	IF	100%
Envío camiones 1 y 2 (Neusa)	Envío camiones 1 y 2 (Neusa)	April 22, 2026	April 23, 2026	6	1	IF	100%
Comité de apertura proceso	Comité de apertura proceso CAR-SASI-1660-2026	April 23, 2026	April 23, 2026	7	1	CAR / IF	100%
Envío de camion 3 (El Hato)	Envío de camion 3 (El Hato)	May 4, 2026	May 8, 2026	18	5	IF	100%
Envío de camion 4 (Neusa y el Hato)	Envío de camion 4 (Neusa y el Hato)	May 11, 2026	May 12, 2026	25	2	IF	100%
Envío de estructuras	Envío de estructuras metálicas prefabricadas para los techos de los embarcaderos	May 11, 2026	May 12, 2026	25	2	IF	100%
Preoperativos	Colocación de tapones sobre los módulos y preoperativos de ensamble	May 12, 2026	May 15, 2026	26	4	IF	100%
Ensamble Muelle Tipo 1 El Hato	Ensamble de muelle tipo 1 El Hato	May 12, 2026	May 14, 2026	26	3	IF	100%
Ensamble estructura techo El Hato	Ensamble de estructura del techo muelle tipo 1 El Hato	May 13, 2026	May 13, 2026	27	1	IF	100%
Capacitación Hato	Capacitación ensamble, uso, operación y mantenimiento el Hato	May 13, 2026	May 13, 2026	27	1	IF	100%
Entrega Parcial 1	Entrega parcial embarcadero embalse el hato	May 14, 2026	May 14, 2026	28	1	IF	100%
Ensamble muelle Tipo 1 Neusa	Ensamble de muelle tipo 1 Administración Neusa	May 14, 2026	May 16, 2026	28	3	IF	100%
Ensamble estructura techo Neusa	Ensamble de estructura del techo muelle tipo 1 Administración Neusa	May 15, 2026	May 15, 2026	29	1	IF	100%
Ensamble muelles Tipo 2 Neusa	Ensamble de muelles tipo 2 en el Neusa	May 14, 2026	May 16, 2026	28	3	IF	100%
Capacitación Neusa	Capacitación ensamble, uso, operación y mantenimiento el Neusa	May 15, 2026	May 15, 2026	29	1	IF	100%
Entrega Parcial 2	Entrega parcial embarcadero embalse el Neusa	May 21, 2026	May 21, 2026	35	1	CAR	100%
Informes de ejecución	Presentación de Informe contractual de ejecución, mantenimiento, operación y Minuta.	May 21, 2026	May 21, 2026	35	1	IF	100%
Validación de información	Validación de información por parte de la CAR	May 22, 2026	May 30, 2026	36	9	CAR	0%
Facturación del 95%	Facturación de obras ejecutadas y recibidas en Mayo	June 6, 2026	June 13, 2026	51	8	IF	0%
Liquidación del contrato	Liquidación del contrato	June 6, 2026	June 30, 2026	51	25	IF	0%
Facturación del 5% final	Facturación final post liquidación	July 6, 2026	July 13, 2026	81	8	IF	0%
Fecha límite final	Acta de cierre	July 15, 2026	July 15, 2026	90	1	IF	0%



3.3 Actividades ejecutadas (100%):

- Producción y fabricación de elementos.
- Envío de materiales a los embalses
- Envío de estructuras metálicas prefabricadas para techos.
- Preoperativos (colocación de tapones y alistamiento de ensamble).
- Ensamble muelle Tipo I – El Hato.
- Ensamble estructura techo – El Hato.
- Ensamble muelle Tipo I – Neusa (Administración).
- Ensamble estructura techo – Neusa (Administración).
- Ensamble muelles Tipo II – Neusa (Chapinero y Laureles).
- Capacitaciones de uso/operación/mantenimiento (Neusa y El Hato).
- Entrega de embarcaderos (El Hato y Neusa).
- Presentación de informe de suministro ejecutado al 100% (Este informe)
- Facturación del 95% radicada en la Dian el 5 de junio de 2026

3.4 Actividades en curso / siguientes (según cronograma):

- Validación de información por parte de la CAR.
- Liquidación del contrato.
- Facturación del 5% final.
- Acta de cierre.

4. Registro fotográfico

Se anexa registro fotográfico del suministro con sus actividades ejecutadas y de la instalación final en cada ubicación.

ITEM 1.2

Embarcadero flotante adaptable Tipo I en el parque embalse Neusa, en las coordenadas $5^{\circ} 08' 34''$ N $73^{\circ} 58' 15''$ W, correspondiente a la zona Administración.

Neusa – Administración – Embarcadero Tipo I



ITEM 1.1 (Chapinero)

Embarcadero flotante adaptable Tipo II en el parque embalse Neusa, en las coordenadas $5^{\circ} 10' 11''$ N $73^{\circ} 57' 06''$ W, correspondiente a las zona Chapinero.

Neusa – Chapinero – Embarcadero Tipo II





ITEM 1.1 (Laureles)

Embarcadero flotante adaptable Tipo II en el parque embalse Neusa, en las coordenadas 5° 10' 23" N 73° 55' 49" W, correspondiente a la zona Laureles.

Neusa – Laureles – Embarcadero Tipo II



Capacitación El Neusa



ITEM 2.1

Embarcadero flotante adaptable Tipo I en el parque embalse El Hato, en las coordenadas 5° 17' 30" N 73° 54' 24"

Ensamble:



Final:





- Capacitación El Hato



5. Descripción resumida de actividades adelantadas (periodo reportado)

Durante el periodo reportado se adelantaron actividades de fabricación, logística, preoperativos, ensamble, instalación, capacitación y entregas asociadas a los embarcaderos Tipo I y Tipo II en los embalses El Hato y El

Neusa, conforme a lo establecido en los documentos contractuales y al cronograma ejecutado cumpliendo con el suministro de los 4 embarcaderos contratados.

Al cierre del presente informe, se deja constancia del avance físico y financiero, las actividades ejecutadas, el registro fotográfico y se relacionan los anexos técnicos, del personal empleado, los soportes de seguridad social y obligaciones laborales correspondientes al periodo.

Se comparten fotos y etapas del proceso:

1. **Fabricación y alistamiento** de módulos, accesorios y componentes del sistema modular.




2. **Logística y transporte** de componentes a los parques (Neusa y El Hato), incluyendo descargue y acopio controlado.



3. **Preoperativos:** colocación de tapones, verificación de módulos, alistamiento de herramientas y accesorios.



4. **Ensamble e instalación** de embarcaderos Tipo I y Tipo II, accesorios de atraque/protección y barandas, según diseño aprobado.



5. Montaje de cubiertas



6. Capacitación al personal de los parques sobre uso, operación, ajustes por variación de nivel y mantenimiento.



6. Ensayos o pruebas

No aplica: el contrato no contempla ensayos obligatorios distintos al recibo a satisfacción y verificación funcional en sitio.

7. Personal empleado en la ejecución del contrato (SST/HSEQ)

Durante el periodo reportado, la ejecución del contrato se realizó con personal propio de FLOTANTE S.A.S. y personal de subcontratistas para actividades accesorias como apoyo operativo de ensamble y montaje de estructuras.

La identificación del personal, roles y soportes SST asociados se encuentran consolidados en la carpeta **Anexo 6 – HSEQ / SST**.

8. Soportes de Seguridad Social, HSEQ y cumplimiento SST

En cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con seguridad social y SST, se adjuntan como soportes los documentos y evidencias correspondientes al periodo del presente informe, y las aprobaciones pertinentes por parte de la CAR en la carpeta **Anexo 6 – HSEQ / SST**

Dentro de este anexo econtratan entre otras:

1. Certificación de afiliaciones y seguridad social

- Subcarpetas **"Directo"** y **"Subcontratistas"** con soportes específicos (PILA/certificaciones) según corresponda.
- Certificados estándares mínimos
- Certificados de exámenes ocupacionales
- Certificados de cursos en alturas
- Vacunas
- Afiliaciones
- Documentos de identidad

2. Entrega de EPP

3. Listado del personal.xlsx

4. Analisis de trabajo seguro F-22 ATS (incluye versión socializada previamente y firmada en campo)

5. P-010 Procedimiento de trabajo sobre agua

6. P-011 Plan de emergencias

7. P-13 Procedimiento de montaje de muelle

8. Otros:

- Formato planilla asistencia capacitaciones
- Formato investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral.

9. Permisos de alturas

- Firmados y diligenciados conforme los días que se realizaron actividades de este tipo, realizadas unicamente para el montaje de las estructuras de los techos.

10. Informes cumplimiento HSEQ/SST CAR

Los documentos referidos en el Anexo 6 – HSEQ soportan el cumplimiento de las obligaciones de SST y seguridad social del periodo reportado. En caso de requerirse un soporte adicional, este será aportado a solicitud de la Supervisión.

En el periodo reportado no se presentaron incidentes, accidentes de trabajo ni emergencias durante la ejecución de las actividades. Los soportes SST/HSEQ del periodo (ATS, entrega de EPP, procedimientos, plan de emergencias y evidencias de control) se encuentran consolidados en el Anexo 6 – HSEQ / SST.

6. Cumplimiento de productos y obligaciones generales y específicas del contrato

Con el fin de evidenciar el cumplimiento de las obligaciones generales y específicas del contrato, se anexa un detalle en el cual se reporta una a una cada obligación y su respectiva evidencia de cumplimiento si aplica.

6.1 Objetivo

Consolidar el cumplimiento de los productos contractuales (1 a 6) y la evidencia asociada en los anexos del informe, para facilitar la verificación y aprobación del cobro, así como el cumplimiento de las obligaciones generales y específicas del contrato.

6.2 Cumplimiento de productos (1 a 6)

Producto	Descripción	Coordenadas	Estado	Evidencia / Soporte (Anexos)
1	Embarcadero Tipo I – Neusa (Administración)	5° 08' 34" N – 73° 58' 15" W	ENTREGADO	Informe GCT-PR-02-FR-09 + Anexo 1 – Actas de entrega
2	Embarcadero Tipo II – Neusa (Chapinero)	5° 10' 11" N – 73° 57' 06" W	ENTREGADO	Informe GCT-PR-02-FR-09 + Anexo 1 – Actas de entrega
3	Embarcadero Tipo II – Neusa (Laureles)	5° 10' 23" N – 73° 55' 49" W	ENTREGADO	Informe GCT-PR-02-FR-09 + Anexo 1 – Actas de entrega
4	Embarcadero Tipo I – Embalse El Hato	5° 17' 30" N – 73° 54' 24" W	ENTREGADO	Informe GCT-PR-02-FR-09 + Anexo 1 – Actas de entrega
5	Manual de uso/operación y plan de mantenimiento	N/A	ENTREGADO	ANEXO 5
6	Informe final consolidado (avance físico/financiero + soportes)	N/A	SE PRESENTARA EN EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN	N/A

9.3 Cumplimiento de obligaciones generales

N.	Obligación / Requisito	Evidencia / Anexo / Observación
1	Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca o maneje por causa o con ocasión de la ejecución del contrato, estipuladas en el formato TIC-MN-04 MANUAL DE POLITICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN adoptado mediante resolución 3293 del 15 de octubre de 2019. Podrá consultar en el siguiente link https://www.car.gov.co/vercontenido/2303 Si aplica). 2. El contratista debe cumplir con todos los requisitos exigidos dentro del sistema HSEQ de la Corporación (Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente, Calidad).	Minuta contrato + Anexo 6 HSEQ/SST
2	El contratista debe cumplir con todos los requisitos exigidos dentro del sistema HSEQ de la Corporación (Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente, Calidad).	Anexo 6 HSEQ/SST
3	Ejecutar las actividades objeto del proceso contractual, de conformidad con las especificaciones técnicas, cantidades, unidades y valores unitarios establecidos en los Pliegos de Condiciones, así como en la propuesta y aceptados por la CAR. (Cuando Aplique).	Carpeta Anexo 3 – Técnico + Anexo 2 – Actas de entrega
4	Prestar el servicio, de conformidad con los requerimientos que le efectúe la Corporación y de acuerdo con la propuesta presentada,	Carpeta Anexo 3 – Técnico + Anexo 2 – Actas de entrega

	acatando las instrucciones que durante el desarrollo del Contrato imparta el supervisor designado por la Corporación.	
5	Poner a disposición de la Corporación el personal y equipo para el desarrollo de las actividades, que garantice la óptima calidad del servicio.	Anexo 3 – Técnico + Anexo 2 – Actas de entrega + Anexo 6 HSEQ/SST
6	Garantizar el suministro permanente de los materiales, herramientas y equipos necesarios para cumplir la programación propuesta, de tal manera que el proceso no sufra atrasos por este motivo.	Anexo 3 – Cronograma ejecución
7	Realizar las actividades propias objeto del contrato, de conformidad con los requerimientos que le efectúe la Corporación y de acuerdo con la propuesta presentada y acatando las instrucciones que durante el desarrollo del Contrato imparta la Supervisión designado por la Corporación..	Anexo 3 – Técnico + Anexo 2 – Actas de entrega + Anexo 6 HSEQ/SST + Informe GCT-PR-02-FR-09
8	Será de cargo del contratista la remuneración, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscal a que haya lugar. Afiliar a su personal a los Sistemas de Seguridad Social en salud y pensiones, estar al día en sus pagos incluyendo sus obligaciones parafiscales durante la vigencia del contrato. (Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje – Sena).	Anexo 6 HSEQ/SST + 13 Certificación aportes Seguridad Social

9	Garantizar la dotación permanente de elementos de protección para todo el personal que lo requiera según la Ley. (Cuando Aplique).	Anexo 6 - HSEQ/SST (Subcarpeta: Entrega de EPP)
10	Permitir el acceso al área objeto del contrato del personal vinculado a la Supervisión, así como de funcionarios de la CAR o de entidades de carácter municipal, departamental o nacional que tengan vínculos con el proyecto.	Anexo 2 – Actas de entrega + Anexo 6 HSEQ/SST + Informe GCT-PR-02-FR-09
11	Mantener comunicación directa y constante con la Supervisión, con el fin de garantizar la acción oportuna ante imprevistos y la atención a las inquietudes y quejas que se susciten con relación a la ejecución del contrato. Así como también, informar inmediatamente las situaciones que requieran la atención de la Supervisión.	CUMPLIDO Anexo 2 – Actas de entrega + Informe GCT-PR-02-FR-09
12	Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el fin de tomar las medidas correctivas oportunamente.	CUMPLIDO No fue necesario medidas correctivas
13	Cuidar de no interferir las zonas, que no estén incluidas dentro de las áreas objeto del Contrato.	CUMPLIDO Anexo 2 – Actas de entrega + Informe GCT-PR-02-FR-09
14	Proponer alternativas de solución a los problemas que se presentan en desarrollo del contrato y coordinar con la Supervisión la aplicación cuando sea del caso.	CUMPLIDO No fue necesario implementar alternativas

15	Al finalizar el contrato, los contratistas deberán anexar al acta de liquidación, los PAZ Y SALVO por concepto de salarios del personal con visto bueno de la Supervisión.	16 Certificación Paz y Salvo Nomina + Anexo 7 – Paz y Salvo
----	--	---

9.4 Cumplimiento de obligaciones específicas

N.	Obligación / Requisito	Evidencia / Anexo / Observación
1	Suministrar, transportar, ensamblar e instalar los embarcaderos flotantes conforme a las necesidades y especificaciones contenidas en el Anexo – Especificaciones Técnicas Detalladas, en concordancia con la ficha técnica y dentro de los plazos pactados con la Supervisión del contrato.	Actas de recibo e informe + Especificaciones técnicas y fotos anexas
2	Mantener los precios unitarios ofertados durante toda la ejecución y vigencia del contrato.	Minuta contrato + Factura 95%
3	Brindar asistencia técnica posterior a la entrega, de acuerdo con la representación de las marcas en Colombia de los equipos ofertados de conformidad con la CERTIFICACIÓN DE SERVICIO TECNICO Y POST VENTA AUTORIZADO, aportada por el proponente y expedida directamente de fábrica dirigida al	Anexo 2 – Cetificación Post Venta Autorizado

	proceso, para el embarcadero flotante ofertado.	
4	Responder por los daños derivados de defectos de calidad, fabricación o materiales de los productos suministrados.	No se han presentado daños
5	Reemplazar, a su costa y a entera satisfacción del supervisor del contrato, todos los elementos que resulten de mala calidad o con defectos de fabricación, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la comunicación formal del supervisor	Acta de entrega, todos los materiales fueron revisados a conformidad
6	Entregar a LA CORPORACIÓN las fichas técnicas, catálogos, manuales de operación y mantenimiento (según aplique) de los elementos y productos suministrados.	Incluidos en Carpeta Anexo 3 - Técnico
7	Brindar capacitación al personal designado por LA CORPORACIÓN sobre el ensamble, uso, operación y mantenimiento de los embarcaderos flotantes, garantizando la transferencia de conocimiento para su adecuada utilización.	Anexo 4 - Capacitaciones
8	Asumir todos los gastos de transporte, cargue y descargue de los elementos hasta el punto designado por LA CORPORACIÓN para su entrega e instalación.	CUMPLIDO

9	Asumir la responsabilidad por cualquier reclamación que se presente contra LA CORPORACIÓN o sus representantes, derivada del uso de inventos, diseños o tecnologías cubiertas o no por patentes. El contratista deberá obtener el derecho de uso o, en su defecto, sustituir los equipos por otros equivalentes que no estén sujetos a litigio, sin costo adicional para LA CORPORACIÓN.	No se ha presentado ningún tipo de reclamación pero ratificamos nuestro compromiso al respecto.
10	Con el fin de garantizar la sostenibilidad de la inversión, el CONTRATISTA deberá entregar un manual de uso y operación y un plan de mantenimiento preventivo y correctivo, que orienten a LA CORPORACIÓN en la conservación, manejo y durabilidad de los embarcaderos flotantes.	Incluido en Carpeta Anexo 3 - Técnico
11	Entregar informes parciales de acuerdo con la forma de pago donde se evidencie el avance de cada uno de los productos estipulados en el presupuesto del contrato, dando cumplimiento a lo establecido en el Anexo Técnico – Especificaciones Técnicas Detalladas; adicionalmente deberá contener como mínimo: avance físico y financiero, indicando lo programado vs lo ejecutado, acorde con el PDT aprobado por la supervisión, registro fotográfico y descripción resumida de las actividades adelantadas para el período de corte de acuerdo con el PDT,	Se presente este documento como primer informe ya que la ejecución y suministro se realizó toda durante el mes de mayo. Posteriormente se entregará un informe final para la liquidación del contrato.

	resultados ensayos o pruebas realizados durante la vigencia del informe. (si aplica), resumen de las actividades desarrolladas para cada componente, soporte de liquidación y pago de Seguridad Social (EPS, AFP y ARL) del personal a cargo para la ejecución del objeto del contrato, durante el período de corte del informe.	
12	Personal y equipos suficientes para calidad del servicio	Soportes adicionales / Soportes 6 – HSEQ/SST
13	Suministro permanente de materiales/herramientas/equipos (sin atrasos)	Cronograma (Anexo 1)
14	<p>Cumplir con todas las demás obligaciones necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual, conforme a las normas técnicas, ambientales y de seguridad aplicables.</p> <p>PRODUCTOS. El contratista debe entregar los siguientes productos:</p> <p>1. Embarcadero flotante adaptable Tipo I en el parque embalse Neusa, en las coordenadas 5° 08' 34" N 73° 58' 15" W, correspondiente a la zona Administración. 2. Embarcaderos flotantes adaptable Tipo II en el parque embalse Neusa, en las coordenadas 5° 10' 11" N 73° 57' 06" W, correspondiente a las zonas Chapinero. 3. Embarcaderos flotantes adaptable Tipo II en el parque embalse Neusa, en las coordenadas 5° 10' 23" N 73° 55' 49" W, correspondiente a las zonas</p>	<p>Presente documento + Informe GCT-PR-02-FR-09 + Anexo 1 - Actas de entrega</p>

	<p>Laureles. 4. Embarcadero flotante adaptable Tipo I en el parque embalse El Hato, en las coordenadas 5° 17' 30" N 73° 54' 24". 5. Manual de uso y operación y plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los embarcaderos flotantes adaptables suministrados.</p>	
14	<p>6. Un informe final que consolide las actividades adelantadas durante la vigencia del contrato, el cual deberá contener como mínimo: avance físico y financiero, registro fotográfico y descripción resumida de las actividades adelantadas durante la ejecución del contrato, resultados de ensayos o pruebas realizados durante la vigencia del contrato (si aplica), relación del personal empleado en la ejecución del contrato, soporte de liquidación y pago de Seguridad Social (EPS, AFP y ARL), paz y salvo por concepto de pago de salarios y demás conceptos.</p> <p>PÁRAGRAFO 1: Los informes deberán ser presentados en dos copias (2) en medio magnético.</p> <p>PÁRAGRAFO 2: Toda la información debe ser presentada en Idioma Castellano. PÁRAGRAFO 3: Cada uno de los informes deberá ser presentado conforme a lo establecido en las Especificaciones Técnicas Detalladas.</p>	<p>Este informe se entregara con la liquidación del contrato</p>



Quedamos atentos a cualquier inquietud o comentario,

Cordialmente

Esteban Echavarría Jaramillo

Representante Legal

FLOTANTE S.A.S.

CC. 1037626311

CEL: 3146188816

Esteban@ingenieriaflotante.com



Doral, FL febrero 23 de 2026

Señores

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CORPORACIÓN
Av. Esperanza # 62-50 Costado Esfera - Piso 7 Bogotá

REFERENCIA: Proceso de Contratación CAR-SASI-012-2025

Objeto: Suministro y ensamblaje de tecnología sostenible, flexible y adaptable tipo modular, para la implantación de embarcaderos flotantes en el aula ambiental abierta parque embalse del neusa y parque embalse del ható de la jurisdicción car.

Asunto: Certificación fabricante representación de marca y de servicio técnico y post venta.

Estimados señores:

Por medio de la presente certificamos que **Flotante S.A.S. (Ingeniería Flotante)** es **fabricante autorizado** de muelles flotantes bajo la tecnología **ExcelDock** y **representante exclusivo en Colombia** para efectos de comercialización, soporte técnico y atención de garantías.

Así mismo, **Excelamerica LLC / ExcelDock** brinda el respaldo de **servicio técnico y postventa** para el proyecto ofertado en el proceso **CAR-SASI-012-2025**.

Los muelles flotantes serán fabricados 100% en Colombia por Flotante S.A.S.


Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Wilson Diaz", is written over a circular blue stamp that contains the "Excel Dock" logo.

Wilson Diaz

Director International Business Development
Excelamerica LLC
info@exceldock.com

EXCELAMERICA LLC
6020 NW 99 AVE (UNIT 208)
DORAL, FL 33178
USA
www.ExcelDock.com



www.ingenieriaflotante.com www.exceldock.com	REVISION	DATE	DESCRIPTION	APPROVED BY	DRAW BY	AIG	DESIGNED BY	EEJ	SCALE	As Show	MUELLE FLOTANTE CAR TIPO 1 CAR-SASI-1660-2026	
					CHECKED BY	EEJ	UNIT	m	DATE	15.05.2026		



www.ingenieriaflotante.com www.exceldock.com	REVISION	DATE	DESCRIPTION	APPROVED BY	DRAW BY	AIG	DESIGNED BY	EEJ	SCALE	As Show	MUELLE FLOTANTE CAR TIPO 2
					CHECKED BY	EEJ	UNIT	m	DATE	15.05.2026	CAR-SASI-1660-2026



REGISTRO DE ASISTENCIA

PROYECTO: CAR-SAS 1-1660-2026
TRABAJO A REALIZAR: ENSAMBLE E INSTALACION DE EMBARCADERO
LIDER DEL PROYECTO: ESTEBAN ECHAVARRIA JARAMILLO
FECHA INICIO: 13/05/2026
FECHA FIN: 13/05/2026

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL TEMA: Capacitación ensamble, uso, operación y mantenimiento Embarcaderos

FECHA: 13/05/2026

HORARIO:

N° ASISTENTES: 7

EXPOSITOR DEL PROGRAMA: Esteban Echavarría





CARGO: Director Flotante SAS

ASISTENTES

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Yebrael Palomo Palomo	80355479	Controlista Car	[Firma]
Jonathan Pinilla	1068953161	operario	[Firma]
Jose Robayo	80221307	operario	[Firma]
Jonathan Alarcon	1068953169	operario	[Firma]
Jose Joaquin Fandino	29848899	operario	[Firma]
Fabian Bernal Rocha	2985179	Maestro Obra	[Firma]
Jesus Alino Sierra S.	7010917	Coordinador	[Firma]

OBSERVACIONES


- Se hace entrega de juego de herramientas completo compuesto por llave T de pines, llave tuerca laterales y llave de taponos.

	REGISTRO DE ASISTENCIA	PROYECTO: CAR SASI - 1660-2026	
		TRABAJO A REALIZAR: ENSAMBLE E INSTALACION DE EMBARCADERO	
		LIDER DEL PROYECTO: ESTEBAN ECHAVARRIA JARAMILLO	
		FECHA INICIO: FECHA FIN:	
DATOS GENERALES			
NOMBRE DEL TEMA: Capacitación ensamble, uso, operación y mantenimiento embarcaderos			
FECHA: 15/05/2026		HORARIO: 11:20 am	
EXPOSITOR DEL PROGRAMA: Esteban Echavarría		N° ASISTENTES: 9	
CARGO: Rep legal Flotante SAS			
ASISTENTES			
NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Eduar Leonardo Rincon	1070708727	Operario	
Juan Carlos Angel Olaya	1066439632	Operario	Juan Angel
Hugo Fierro Barragan Ballen	1077274604	Operario	Hugo Barragan
Carlos Fernando Montano B	1077295069	Operario	
Jonathan Lopez	1070306926	Operario	Jonathan
Erickson Rodriguez	1007324464	Operario	Erickson R
Alejandro Ballen	1077294266	Operario	
Fabio Nelson Montano Vancana	1077294190	Operario	
Andres Ballesteros Hernandez	1075688155	Operador Nautico	Andres Ballesteros
OBSERVACIONES			
- Se hace entrega de juego de herramientas del sistema ExcelDock - Se hace entrega de repuestos de pines, tornillos y tapones (8, 8, y 4)			

BODEGA: BODEGA GENERAL DE DEVOLUTIVOS

DOCUMENTO CTO/1660/2026		FECHA DOC. 19/06/2026		FECHA	ORDEN DE COMPRA	NRO ENTRADA
NIT/ NOMBRE 901764942.1 - FLOTANTE S.A.S				19/06/2026	0	3096
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	
2411100182	EMBARCADEROS PARQUE EMBALSE DEL NEUSA	UNIDAD	2.00	91,310,485.00	182,620,970.00	
2411100183	EMBARCADEROS PARQUE EMBALSE DEL HATO	UNIDAD	1.00	253,492,015.00	253,492,015.00	
2411100181	EMBARCADEROS PARQUE EMBALSE DEL NEUSA	UNIDAD	1.00	253,492,015.00	253,492,015.00	
TOTALES:			4.00		689,605,000.00	

OBSERVACIONES:
SUMINISTRO Y ENSAMBLAJE DE TECNOLOGIA SOSTENIBLE, FLEXIBLE Y ADAPTABLE TIPO MODULAR, PARA LA IMPLANTACIÓN DE EMBARCADEROS FLOTANTES EN EL AULA AMBIENTAL ABIERTA PARQUE EMBALSE DEL NEUSA Y PARQUE EMBALSE DEL HATO DE LA JURISDICCIÓN CAR. AVALADO Y VERIFICADO POR EL SUPERVISOR DEL CTO



ELABORÓ: Eulises Florez Hernandez
C.C.: 3109370



V.BALMACÉN E INVENTARIOS



ALMACEN
899999062.6
SALIDA DE PRODUCTOS -DETALLADO-
Mes de JUNIO de 2026

NIT	NOMBRE	SOLICITUD	FECHA	NRO SALIDA
53,012,089.0	AGUIRRE HERRERA LUISA FERNANDA	12178	19/06/2026	12993

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PLACA	CANT.	VLR UNIT	VLR TOTAL
CENTRO COSTOS 302005 - ALMACEN					
2411100181	EMBARCADEROS PARQUE EMBALSE DEL NEUSA	077983	1.00	253,492,015.00	253,492,015.00
2411100182	EMBARCADEROS PARQUE EMBALSE DEL NEUSA	077984	1.00	91,310,485.00	91,310,485.00
2411100182	EMBARCADEROS PARQUE EMBALSE DEL NEUSA	077985	1.00	91,310,485.00	91,310,485.00
2411100183	EMBARCADEROS PARQUE EMBALSE DEL HATO	077982	1.00	253,492,015.00	253,492,015.00

TOTALES: 4.00 689,605,000.00

OBSERVACIONES:
SOLICITUD DE SALIDA DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS DE EMBACADERO EXCELDOCK VELEROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PARQUES CTO 1660/2026

QUIEN ENTREGA

AGUIRRE HERRERA LUISA FERNANDA
DOC. No. 53,012,089.0

RECIBE

	RELACION DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL				
	Contrato:	CAR-SASI-1660-2026 / Contrato No. 1660-2026			
	Ejecución en campo:	12-16 mayo 2026	Periodo cobro:	Mayo 2026	

N°	Tipo (Propio/Su b)	Empresa / Subcontratista	Nombre completo	Documento	Cargo / Rol	Parque / Ubicación	Fecha ingreso (a parque)	EPS	Fecha pago EPS	AFP	Fecha pago AFP	ARL	Fecha pago ARL	CCF	Fecha pago CCF	Planilla mes anterior (No. / Fecha pago)	Planilla mes cobro (No. / Fecha pago)	Operador	Observaciones
1	Propio	FLOTANTE S.A.S.	Yorvin Segundo Urdaneta Berrio	PT 5876194	Operario / Ensamble	Neusa y El Hato	12/05/2026	SALUD TOTAL EPS	02/06/2026	PORVENIR	02/06/2026	ARL SURA	02/06/2026	COMFAMA	02/06/2026	— ver observaciones	85928350 / 02/06/2026	SuAporte (Enlace Operativo)	Como consta en el Anexo 6 - HSEQ/SST el señor Yorvin fue vinculado a la empresa en el mes de mayo de 2026, por lo que su primera planilla corresponde al mes de Junio
2	Sub	RWP S.A.S. (Nº900444982)	Esteban Echavarria Jaramillo	CC 1037626311	Apoyo técnico / supervisor	Neusa y El Hato	12/05/2026	EPS SURA	10/06/2026	COLPENSIONES	10/06/2026	ARL SURA	10/06/2026	COMFAMA	10/06/2026	85484864 / 07/05/2026	86216277 / 10/06/2026	SuAporte (Enlace Operativo)	
3	Sub	SAI (Empleador: Juan Felipe Hernández Montoya – CC 1038542584)	Camilo Andrés Benítez Durango	CC 71193775	Operario / Ensamble	Neusa y El Hato	12/05/2026	EPS SURA	10/06/2026	PORVENIR	10/06/2026	ARL SURA	10/06/2026	COMFAMA	10/06/2026	85128058 / 19/05/2026	86116056 / 10/06/2026	SuAporte (Enlace Operativo)	
4	Sub	SAI (Empleador: Juan Felipe Hernández Montoya – CC 1038542584)	Kevin Eduardo Marín Alcalá	PT 717988	Operario / Ensamble	Neusa y El Hato	12/05/2026	SALUD TOTAL EPS	10/06/2026	COLPENSIONES	10/06/2026	ARL SURA	10/06/2026	COMFAMA	10/06/2026	85128058 / 19/05/2026	86116056 / 10/06/2026	SuAporte (Enlace Operativo)	
5	Sub	SAI (Empleador: Juan Felipe Hernández Montoya – CC 1038542584)	Yelson Cano Vásquez	CC 1128044882	Operario / Ensamble	Neusa y El Hato	12/05/2026	SALUD TOTAL EPS	10/06/2026	COLFONDOS	10/06/2026	ARL SURA	10/06/2026	COMFAMA	10/06/2026	85128058 / 19/05/2026	86116056 / 10/06/2026	SuAporte (Enlace Operativo)	

Se terminaron todas las actividades y entrega en los parques de la CAR el 21 de mayo de 2026

Durante el mes de Junio no se realizo ninguna actividad ni accedio ninguna persona por parte del contratista.

SOPORTES
FLOTANTE SAS

PAGADO 02/06/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FLOTANTE SAS				
Documento	NI901764942			Dirección	CL 45 #50 - 35 CL 45 50 35 BL 2 OF 116
Tipo de Empresa	EMPLEADOR			Teléfono	6043146188
Tipo Persona	JURÍDICA			Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN			Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	ECHAVARRIA JARAMILLO ESTEBAN			Identificación	CC 1037626311
Total Afiliados	3			ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TDE	TDP	TAP	USP	COR	USI	SIN	IGE	UMA	UMA	UMA	UMA	UMA	UMA	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 35890872	ANA MILENA ARROYO HEREDIA	01	00																			0,522	\$ 2.000.000	\$ 10.500	(CCF04) COMFAMA	\$ 2.000.000	\$ 80.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 490.500
CC 39018345	SONIA CECILIA MORENO MADARIAGA	01	03																			0,522	\$ 1.750.905	\$ 9.200	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 149.400
PT 5876194	YORVIN SEGUNDO URDANETA BERRIO	01	00	X																		6,960	\$ 1.400.724	\$ 97.500	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.400.724	\$ 56.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 433.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 3.400.724	\$ 5.151.629	\$ 5.151.629	\$ 5.151.629	\$ 544.200	\$ 206.200	\$ 117.200	\$ 206.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.073.800	\$ 0	\$ 1.073.800



Periodo Cotización 202605 Número planilla 85928350
 Periodo Servicio 202606
 Tipo Planilla E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Período de consulta del Informe: Desde el 08 de abril de 2026 hasta el 10 de junio de 2026

Pagada 02/06/2026

Fecha de Creación del Informe: miércoles, 10 de junio de 2026 09:43:57 PM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FLOTANTE SAS		
Documento	NI901764942	Dirección	CL 45 #50 - 35 CL 45 50 35 BL 2 OF 116
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	6043146188
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO Total Afiliados 3
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	ECHAVARRIA JARAMILLO ESTEBAN	Identificación	CC1037626311

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	PT 5876194
Tipo de Cotizante	01 00
Extranjero	Residente

Días AFP	24	Días EPS	24
Días ARP	24	Días CCF	24

Salario	\$ 1.750.905
---------	--------------

Nombres y Apellidos	(Cod) Ciudad - Departamento
URDANETA BERRIO YORVIN SEGUNDO	5001000 - 5

Novedades															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
X															

III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

Código AFP	230301
Código AFP Traslado	
PORVENIR	
IBC AFP	\$ 1.400.724
Total Cotización AFP	\$ 224.200
Fondo de Solidaridad Pensional	\$ 0
Fondo de Subsistencia Pensional	\$ 0

Código EPS	EPS002
Código EPS Traslado	
SALUD TOTAL EPS	
IBC EPS	\$ 1.400.724
Aporte EPS	\$ 56.100
Aporte UPC	\$ 0

ARL SURA	
IBC ARP	\$ 1.400.724
Aporte ARP	\$ 97.500

Código CCF	CCF04
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	
IBC CCF	\$ 1.400.724
Aporte CCF	\$ 56.100

IV. Parafiscales

Aporte Ministerio	\$ 0
Aporte ICBF	\$ 0
Aporte SENA	\$ 0
Aporte ESAP	\$ 0

Fecha creación: 2026-06-10, 09:42:32 p. m.

Tipo Planilla: E

Número Planilla: 85928350

Periodo Cotización: 202605

Periodo Servicio: 202606

PAGADA 2026-06-02 18:49:24.0 EN HORARIO EXTENDIDO

Se certifica que en la fecha 02/06/2026, la empresa FLOTANTE SAS, con documento de identificación NI901764942, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado URDANETA BERRIO YORVIN SEGUNDO, con PT 5876194, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N890903790	14-11	ARL SURA
AFP	N800224808	230301	PORVENIR
EPS	N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS
CCF	N890900841	CCF04	COMFAMA

Tarifa ARL	Clase Riesgo
0.0696	5



SuAporte | Pago a las Administradoras

Fecha Creación Reporte: 2026-06-10, 09:40:39 PM Tipo Planilla: E: Planilla empleados empresas.

Número Planilla: 85928350

Periodo Cotización: mayo de 2026

Periodo Servicio: junio de 2026

PAGADO 02/06/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

Filtro Seleccionado

Ubicación Laboral ANTIOQUIA

Datos del Aportante

Razón Social	FLOTANTE SAS				
Documento	NI901764942	Dirección	CL 45 #50 - 35 CL 45 50 35 BL 2 OF 116		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	6043146188		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO		
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA		
Representante Legal	ECHAVARRIA JARAMILLO ESTEBAN	Identificación	CC 1037626311		

Detalle de los Pagos por Administradora

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Sin Mora	Valor Mora	Total Pagado
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 224.200	\$ 0	\$ 224.200
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 320.000	\$ 0	\$ 320.000
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	\$ 70.100	\$ 0	\$ 70.100
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	\$ 56.100	\$ 0	\$ 56.100
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 80.000	\$ 0	\$ 80.000
N890903790	14-11	ARL SURA	3	\$ 117.200	\$ 0	\$ 117.200
N890900841	CCF04	COMFAMA	3	\$ 206.200	\$ 0	\$ 206.200
N899999034	PASENA	SENA	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Total Pagado				\$ 1.073.800	\$ 0	\$ 1.073.800

Señor empleador, este reporte contiene el valor total de su planilla para el filtro por ubicacion laboral ANTIOQUIA. No incluye el descuento de Incapacidades ni saldos a favor, estos se descuentan en el informe sin filtros.



SOPORTES

RWP SAS

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	RWP SAS		
Documento	NI900444982	Dirección	CR 45 #40 - 76 BODEGA
Tipo de Empresa		Teléfono	3146188816
Tipo Persona		Forma Presentación	
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	ECHAVARRIA JARAMILLO ESTEBAN	Identificación	CC1037626311

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras				IBC				Liquidación de Aportes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													



I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	RWP SAS		
Documento	NI900444982	Dirección	CR 45 #40 - 76 BODEGA
Tipo de Empresa		Teléfono	3146188816
Tipo Persona		Forma Presentación	
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	ECHAVARRIA JARAMILLO ESTEBAN	Identificación	CC1037626311

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras				IBC				Liquidación de Aportes													
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 1037626311	ECHAVARRIA JARAMILLO ESTEBAN	85484864	07/05/2026	202604	202605																		1	1	1	1	25-14	EPS010	14-11	CCF04	\$116.667	\$116.667	\$116.667	\$116.667	\$18.700	\$4.700	\$0	\$4.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$28.100
CC 1037626311	ECHAVARRIA JARAMILLO ESTEBAN	85484864	07/05/2026	202604	202605																		29	29	29	29	25-14	EPS010	14-11	CCF04	\$3.383.334	\$3.383.334	\$3.383.334	\$3.383.334	\$541.400	\$135.400	\$82.500	\$135.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$894.700



I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	RWP SAS		
Documento	NI900444982	Dirección	CR 45 #40 - 76 BODEGA
Tipo de Empresa		Teléfono	3146188816
Tipo Persona		Forma Presentación	
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	ECHAVARRIA JARAMILLO ESTEBAN	Identificación	CC1037626311

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras				IBC				Liquidación de Aportes													
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 1037626311	ECHAVARRIA JARAMILLO ESTEBAN	85484864	07/05/2026	202604	202605																		1	1	1	1	25-14	EPS010	14-11	CCF04	\$116.667	\$116.667	\$116.667	\$116.667	\$18.700	\$4.700	\$0	\$4.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$28.100
CC 1037626311	ECHAVARRIA JARAMILLO ESTEBAN	85484864	07/05/2026	202604	202605																		29	29	29	29	25-14	EPS010	14-11	CCF04	\$3.383.334	\$3.383.334	\$3.383.334	\$3.383.334	\$541.400	\$135.400	\$82.500	\$135.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$894.700



I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	RWP SAS		
Documento	NI900444982	Dirección	CR 45 #40 - 76 BODEGA
Tipo de Empresa		Teléfono	3146188816
Tipo Persona		Forma Presentación	
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	ECHAVARRIA JARAMILLO ESTEBAN	Identificación	CC1037626311

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras				IBC				Liquidación de Aportes													
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Periodo de Cot.	Periodo Serv.	ING	RET	P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 1037626311	ECHAVARRIA JARAMILLO ESTEBAN	86216277	10/06/2026	202605	202606																		30	30	30	30	25-14	EPS010	14-11	CCF04	\$3.500.000	\$3.500.000	\$3.500.000	\$3.500.000	\$560.000	\$140.000	\$85.300	\$140.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$925.300



Fecha creación: 2026-06-10, 02:26:05 p. m.

Tipo Planilla: E

Número Planilla: 86216277

Periodo Cotización: 202605

Periodo Servicio: 202606

PAGADA 2026-06-10 12:57:57.0

Se certifica que en la fecha 10/06/2026, la empresa RWP SAS, con documento de identificación NI900444982, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado ECHAVARRIA JARAMILLO ESTEBAN , con CC 1037626311, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N890903790	14-11	ARL SURA
AFP	N900336004	25-14	COLPENSIONES
EPS	N800088702	EPS010	EPS SURA
CCF	N890900841	CCF04	COMFAMA

Tarifa ARL	Clase Riesgo
0.02436	3

SOPORTES

SAI (Juan Felipe
Hernández)

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JUAN FELIPE HERNANDEZ MONTOYA		
Documento	CC1038542584	Dirección	CR 40 #52 - 51 MEDELLIN
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	5890164
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	5	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TDE	TDP	TAP	USP	COR	USI	IGE	UMA	UMA	UMA	UMA	UMA	UMA	UMA	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1007188645	LUIS EDUARDO ROCHA RAMOS	01	00																			6,960	\$ 1.750.905	\$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 542.300
CC 1046902517	JEFFREY ALVAREZ TABERA	01	00																			6,960	\$ 1.750.905	\$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 542.300
CC 1128044882	YEISON CANO VASQUEZ	01	00																			6,960	\$ 1.750.905	\$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 542.300
CC 71193775	CAMILO ANDRES BENITEZ DURANGO	01	00																			6,960	\$ 1.750.905	\$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 542.300
PT 717988	KEVIN EDUARDO MARIN ALCALA	01	00																			6,960	\$ 1.750.905	\$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 542.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 8.754.525	\$ 8.754.525	\$ 8.754.525	\$ 8.754.525	\$ 1.401.000	\$ 350.500	\$ 609.500	\$ 350.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.711.500	\$ 0	\$ 2.711.500



I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JUAN FELIPE HERNANDEZ MONTOYA		
Documento	CC1038542584	Dirección	CR 40 #52 - 51 MEDELLIN
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	5890164
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	5	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total								
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET P	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SGR	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1007188645	LUIS EDUARDO ROCHA RAMOS	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.750.905	\$ 70.100	6,960	\$ 1.750.905	\$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 542.300
CC 1046902517	JEFFREY ALVAREZ TABERA	01	00																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.750.905	\$ 70.100	6,960	\$ 1.750.905	\$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 542.300
CC 1128044882	YEISON CANO VASQUEZ	01	00																0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.750.905	\$ 70.100	6,960	\$ 1.750.905	\$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 542.300
CC 71193775	CAMILO ANDRES BENITEZ DURANGO	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	6,960	\$ 1.750.905	\$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 542.300
PT 717988	KEVIN EDUARDO MARIN ALCALA	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.750.905	\$ 70.100	6,960	\$ 1.750.905	\$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 542.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 8.754.525	\$ 8.754.525	\$ 8.754.525	\$ 8.754.525	\$ 1.401.000	\$ 350.500	\$ 609.500	\$ 350.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.711.500	\$ 0	\$ 2.711.500



I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JUAN FELIPE HERNANDEZ MONTOYA		
Documento	CC1038542584	Dirección	CR 40 #52 - 51 MEDELLIN
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	5890164
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	5	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TDE	TDP	TAP	USP	COR	USI	SGR	IGE	UMA	UMA	UMA	UMA	UMA	UMA	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1007188645	LUIS EDUARDO ROCHA RAMOS	01	00																			6,960	\$ 1.750.905	\$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 542.300
CC 1046902517	JEFFREY ALVAREZ TABERA	01	00																			6,960	\$ 1.750.905	\$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 542.300
CC 1128044882	YEISON CANO VASQUEZ	01	00																			6,960	\$ 1.750.905	\$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 542.300
CC 71193775	CAMILO ANDRES BENITEZ DURANGO	01	00																			6,960	\$ 1.750.905	\$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 542.300
PT 717988	KEVIN EDUARDO MARIN ALCALA	01	00																			6,960	\$ 1.750.905	\$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 542.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 8.754.525	\$ 8.754.525	\$ 8.754.525	\$ 8.754.525	\$ 1.401.000	\$ 350.500	\$ 609.500	\$ 350.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.711.500	\$ 0	\$ 2.711.500



Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-06-10, 08:22:27 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2026
Empresa	JUAN FELIPE HERNANDEZ MONTOYA
CEDULA CIUDADANIA	CC 1038542584
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	86116056
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	378481481
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 2.711.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	2	\$ 560.400	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	1	\$ 280.200	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 280.200	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	\$ 280.200	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	\$ 70.100	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	3	\$ 210.300	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 70.100	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	5	\$ 609.500	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	5	\$ 350.500	\$ 0
			SubTotales:	\$ 2.711.500	\$ 0
			Total a Pagar:		\$ 2.711.500



I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JUAN FELIPE HERNANDEZ MONTOYA		
Documento	CC1038542584	Dirección	CR 40 #52 - 51 MEDELLIN
Tipo de Empresa		Teléfono	5890164
Tipo Persona		Forma Presentación	
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal		Identificación	

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras				IBC			Liquidación de Aportes														
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 71193775	BENITEZ DURANGO CAMILO ANDRES	85128058	19/05/2026	202604	202605																		30	30	30	30	230301	EPS010	14-11	CCF04	\$1.750.905	\$1.750.905	\$1.750.905	\$1.750.905	\$280.200	\$70.100	\$121.900	\$70.100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$542.300



I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JUAN FELIPE HERNANDEZ MONTOYA		
Documento	CC1038542584	Dirección	CR 40 #52 - 51 MEDELLIN
Tipo de Empresa		Teléfono	5890164
Tipo Persona		Forma Presentación	
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal		Identificación	

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades														Administradoras				IBC			Liquidación de Aportes																
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
PT 717988	MARIN ALCALA KEVIN EDUARDO	85128058	19/05/2026	202604	202605																		30	30	30	30	25-14	EPS002	14-11	CCF04	\$1.750.905	\$1.750.905	\$1.750.905	\$1.750.905	\$280.200	\$70.100	\$121.900	\$70.100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$542.300



I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JUAN FELIPE HERNANDEZ MONTOYA		
Documento	CC1038542584	Dirección	CR 40 #52 - 51 MEDELLIN
Tipo de Empresa		Teléfono	5890164
Tipo Persona		Forma Presentación	
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal		Identificación	

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras				IBC			Liquidación de Aportes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														





FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

I. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO.

CONTRATO No.	CAR-SASI-1660-2026	DE 2026
INTERVENTORÍA	SUPERVISIÓN	X

II. MODALIDAD.

SUMINISTRO ☒ CONSULTORÍA ☐ PREST. DE SERV ☐ OBRA ☐ OTRO ☐ CUÁL?

III. OBJETO DEL CONTRATO.

SUMINISTRO Y ENSAMBLAJE DE TECNOLOGÍA SOSTENIBLE, FLEXIBLE Y ADAPTABLE TIPO MODULAR, PARA LA IMPLANTACIÓN DE EMBARCADEROS FLOTANTES EN EL AULA AMBIENTAL ABIERTA PARQUE EMBALSE DEL NEUSA Y PARQUE EMBALSE DEL HATO DE LA JURISDICCIÓN CAR.

IV. OBJETO DEL INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA.

Presentar el informe de supervisión correspondiente a la ejecución del Contrato No.: CAR-SASI-1660-2026, celebrado entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y FLOTANTE S.A.S

V. ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

Estado: Ejecucion Finalizada
Ensamble muelles Tipo 2 Neusa Ensamble de muelles tipo 2 en sus lugares predefinidos. 05 / 14 / 2026
Ensamble muelle Tipo 1 Neusa Ensamble de muelle tipo 1 Administración Neusa 05 / 18 / 2026
Ensamble estructura techo Neusa Ensamble de estructura del techo muelle tipo 1 Administración Neusa 05/ 21 / 2026
Ensamble Muelle Tipo 1 EL Hato Ensamble de muelle tipo 1 El Hato 05 / 25 / 2026
Ensamble estructura techo El Hato Ensamble de estructura del techo muelle tipo 1 El Hato 05 / 27 / 2026
Valor inicial del contrato: \$ 725'900.000.00
Porcentaje Físico de ejecución: 100%
Porcentaje Financiero de ejecución: 0,0%
Valor a desembolsar primer corte: \$ 689,605,500.00
Factura Electrónica de venta: N.º E25 del 05 de mayo del 2026. por un valor de \$ \$ 689,605,500.00

VI. RESUMEN DEL INFORME ENTREGADO POR EL CONTRATISTA O RESULTADO DE LA VISITA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA.

Obligaciones Generales	Cumplimiento para este			Observaciones
	SI	NO	%	
Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca o maneje por causa o con ocasión de la ejecución del contrato, estipuladas en el formato TIC-MN-04 MANUAL DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN adoptado mediante resolución 3293 del 15 de octubre de 2019. Podrá consultar en el siguiente link https://www.car.gov.co/vercontenido/2303 Si aplica)	X		100%	Se verificó que el contratista cumplió a cabalidad la reserva y confidencialidad sobre la información que conozca o maneje por causa o con ocasión de la ejecución del contrato.
El contratista debe cumplir con todos los requisitos exigidos dentro del sistema HSEQ de la Corporación (Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente, Calidad).	X		100%	Se verificó que el contratista ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos dentro del Sistema HSEQ de la Corporación (Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad), implementando las medidas y controles requeridos para el desarrollo de las actividades contractuales. Durante el período evaluado no se evidenciaron incumplimientos asociados a estos componentes, observándose una adecuada gestión de los aspectos de seguridad, salud ocupacional, protección ambiental y calidad en la ejecución del contrato "ANEXO 6"

ESPACIO EN BLANCO



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CUNDINAMARCA**

DIRECCIÓN TÉCNICA DE SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL

Hoja 2 de 8

Fecha:

0 1 0 6 2 0 2 6

DD MM AA

Contrato No. 1660-2026

VI. RESUMEN DEL INFORME ENTREGADO POR EL CONTRATISTA O RESULTADO DE LA VISITA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA.

Ejecutar las actividades objeto del proceso contractual, de conformidad con las especificaciones técnicas, cantidades, unidades y valores unitarios establecidos en los Pliegos de Condiciones, así como en la propuesta y aceptados por la CAR. (Cuando Aplique).	X	100%	El contratista ejecuto y desarrolló las actividades conforme a las especificaciones técnicas, cantidades, unidades y valores unitarios establecidos en los documentos contractuales. La entrega e instalación de los embarcaderos en el Embalse del Hato y el Embalse del Neusa se realizó de acuerdo con las condiciones definidas por la entidad y con lo presentado en la propuesta aceptada, verificándose la correcta ejecución de las actividades programadas para el período evaluado
Prestar el servicio, de conformidad con los requerimientos que le efectúe la Corporación y de acuerdo con la propuesta presentada, acatando las instrucciones que durante el desarrollo del Contrato imparta el supervisor designado por la Corporación.	X	100%	El contratista ha prestado el servicio de conformidad con los requerimientos efectuados por la Corporación, atendiendo las condiciones establecidas en la propuesta presentada y las obligaciones contractuales pactadas. Así mismo, durante la ejecución del contrato ha acatado las instrucciones y directrices impartidas por la supervisión, garantizando el adecuado desarrollo de las actividades y el cumplimiento de los objetivos previstos para la presente etapa contractual.
Poner a disposición de la Corporación el personal y equipo para el desarrollo de las actividades, que garantice la óptima calidad del servicio.	X	100%	El contratista dispuso del personal, equipos y recursos necesarios para el desarrollo de las actividades objeto del contrato, garantizando la adecuada ejecución de las labores programadas. Los recursos asignados han resultado suficientes para atender los requerimientos del proyecto, permitiendo la prestación del servicio con condiciones de calidad, oportunidad y eficiencia, de conformidad con las exigencias contractuales.
Garantizar el suministro permanente de los materiales, herramientas y equipos necesarios para cumplir la programación propuesta, de tal manera que el proceso no sufra atrasos por este motivo.	X	100%	El contratista garantizó el suministro oportuno y permanente de los materiales, herramientas y equipos requeridos para la ejecución de las actividades contractuales. Durante el período evaluado no se evidenciaron retrasos atribuibles a la falta de recursos o insumos, permitiendo el cumplimiento de la programación establecida y el desarrollo continuo de las actividades previstas en el contrato.
Realizar las actividades propias objeto del contrato, de conformidad con los requerimientos que le efectúe la Corporación y de acuerdo con la propuesta presentada y acatando las instrucciones que durante el desarrollo del Contrato imparta la Supervisión designado por la Corporación.	X	100%	El contratista ejecutó las actividades objeto del contrato de conformidad con los requerimientos formulados por la Corporación y en concordancia con la propuesta presentada y aceptada. Igualmente, durante el desarrollo contractual atendió oportunamente las instrucciones y lineamientos impartidos por la Supervisión, garantizando la correcta ejecución de las actividades programadas y el cumplimiento de las obligaciones contractuales correspondientes al período evaluado.
Será de cargo del contratista la remuneración, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscal a que haya lugar. Afiliar a su personal a los Sistemas de Seguridad Social en salud y pensiones, estar al día en sus pagos incluyendo sus obligaciones parafiscales durante la vigencia del contrato. (Cajas de Compensación)	X	100%	El contratista ha cumplido con las obligaciones relacionadas con la remuneración del personal vinculado a la ejecución del contrato, así como con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y demás contribuciones parafiscales a que haya lugar. Durante el período evaluado se evidenció la afiliación y el pago oportuno de los aportes correspondientes a salud, pensión y riesgos laborales. "ANEXO 6"
Garantizar la dotación permanente de elementos de protección para todo el personal que lo requiera según la Ley. (Cuando Aplique).	X	100%	El contratista suministró y garantizó la disponibilidad permanente de los elementos de protección personal requeridos para el desarrollo de las actividades objeto del contrato, de acuerdo con los riesgos asociados a las labores ejecutadas y la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. "ANEXO 6"
Con el fin de garantizar la sostenibilidad de la inversión, el CONTRATISTA deberá entregar un manual de uso y operación y un plan de mantenimiento preventivo y correctivo, que orienten a LA CORPORACIÓN en la conservación, manejo y durabilidad de los embarcaderos flotantes.	X	100%	El contratista hizo entrega del manual de uso y operación, así como del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los embarcaderos flotantes, documentos que contienen las recomendaciones y lineamientos necesarios para su adecuada conservación, manejo y durabilidad. Con ello se contribuye a garantizar la sostenibilidad de la inversión realizada y se proporcionan a la Corporación las herramientas requeridas para la correcta administración y mantenimiento de la infraestructura entregada. "ANEXO 3"
Permitir el acceso al área objeto del contrato del personal vinculado a la Supervisión, así como de funcionarios de la CAR o de entidades de carácter municipal, departamental o nacional que tengan vínculos con el proyecto.	X	100%	El contratista permitió el acceso oportuno a las áreas objeto del contrato al personal de la Supervisión, así como a los funcionarios de la Corporación y demás entidades competentes que requirieron realizar actividades de seguimiento, inspección o verificación relacionadas con el proyecto. Lo anterior facilitó el adecuado control y monitoreo de las actividades ejecutadas, garantizando la transparencia y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
Mantener comunicación directa y constante con la Supervisión, con el fin de garantizar la acción oportuna ante imprevistos y la atención a las inquietudes y quejas que se susciten con relación a la ejecución del contrato. Así como también, informar inmediatamente las situaciones que requieran la atención de la Supervisión.	X	100%	El contratista mantuvo una comunicación permanente y efectiva con la Supervisión durante la ejecución del contrato, atendiendo oportunamente los requerimientos, observaciones e instrucciones impartidas. Así mismo, informó de manera inmediata las situaciones relevantes que requirieron seguimiento o intervención por parte de la Supervisión, lo que permitió una adecuada coordinación de las actividades y una respuesta oportuna frente a eventualidades presentadas durante el desarrollo contractual.



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CUNDINAMARCA**

DIRECCIÓN TÉCNICA DE SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL

Hoja 3 de 8

Fecha:

0 1 0 6 2 0 2 6

DD MM AA

Contrato No.

1660-2026

VI. RESUMEN DEL INFORME ENTREGADO POR EL CONTRATISTA O RESULTADO DE LA VISITA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA.

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el fin de tomar las medidas correctivas oportunamente.	X	100%	el contratista utilizó de manera adecuada los medios y herramientas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para mantener una comunicación oportuna y efectiva con la Supervisión y demás actores involucrados en el proyecto. Lo anterior permitió el intercambio oportuno de información, el seguimiento a las actividades ejecutadas y la adopción de medidas correctivas cuando fue necesario, contribuyendo al adecuado desarrollo y control de la ejecución contractual.
Cuidar de no interferir las zonas, que no estén incluidas dentro de las áreas objeto del Contrato	X	100%	El contratista desarrollaron dentro de las áreas autorizadas y definidas para la ejecución del contrato, sin evidenciarse intervenciones, afectaciones o interferencias en zonas no contempladas dentro del alcance contractual. Lo anterior permitió garantizar el adecuado desarrollo de las actividades, respetando los límites establecidos y minimizando posibles impactos sobre áreas ajenas al objeto del contrato.
Proponer alternativas de solución a los problemas que se presentan en desarrollo del contrato y coordinar con la Supervisión la aplicación cuando sea del caso.	X	100%	El contratista para identificar situaciones que pudieran afectar el desarrollo normal del contrato, proponiendo oportunamente alternativas de solución cuando fue requerido. Así mismo, mantuvo la coordinación necesaria con la Supervisión para la evaluación e implementación de las medidas pertinentes, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos contractuales y al adecuado desarrollo de las actividades programadas.
Al finalizar el contrato, los contratistas deberán anexar al acta de liquidación, los PAZ Y SALVO por concepto de salarios del personal con visto bueno de la Supervisión.	X	100%	Se evidencia el compromiso del contratista con el cumplimiento de sus obligaciones laborales y contractuales, manifestando su disposición para allegar al momento de la liquidación del contrato los respectivos paz y salvos por concepto de salarios del personal vinculado a la ejecución contractual, con el correspondiente visto bueno de la Supervisión, garantizando así el adecuado cierre administrativo y contractual del proyecto. "ANEXO 7"
Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato.	X	100%	Se cumplió con todas las actividades y obligaciones del servicio con condiciones de calidad, oportunidad y eficiencia, de conformidad con las exigencias contractuales.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

Obligaciones específicas	Cumplimiento para este periodo			Observaciones
	SI	NO	%	
1. Suministrar, transportar, ensamblar e instalar los embarcaderos flotantes conforme a las necesidades y especificaciones contenidas en el Anexo – Especificaciones Técnicas Detalladas, en concordancia con la ficha técnica y dentro de los plazos pactados con la Supervisión del contrato.	X		100	Durante la ejecución de las actividades contractuales, se evidenció que el contratista asumió en su totalidad los costos correspondientes al suministro, transporte, ensamble e instalación de los embarcaderos flotantes, conforme a las necesidades y especificaciones técnicas establecidas en el anexo contractual y en concordancia con la ficha técnica aprobada. Asimismo, las actividades fueron desarrolladas dentro de los plazos concertados con la supervisión del contrato, garantizando el cumplimiento de las condiciones técnicas y operativas requeridas para la correcta instalación de las estructuras flotantes "ANEXO 1"
2. Mantener los precios unitarios ofertados durante toda la ejecución y vigencia del contrato.	X		100	Durante el seguimiento realizado por la interventoría, se verificó que el contratista mantuvo los precios unitarios ofertados en su propuesta económica inicial, sin presentar modificaciones que afectaran el equilibrio económico del contrato.
3. Brindar asistencia técnica posterior a la entrega, de acuerdo con la representación de las marcas en Colombia de los equipos ofertados de conformidad con la CERTIFICACIÓN DE SERVICIO TECNICO Y POST VENTA AUTORIZADO, aportada por el proponente y expedida directamente de fábrica dirigida al proceso, para el embarcadero flotante ofertado.	X		100	El contratista brindó la asistencia técnica y Certificación del fabricante representación de marca y de servicio técnico y post venta. De igual forma se dio capacitación al personal administrativo y operativo de las aulas ambientales para su adecuada operación "ANEXO 2"
4. Responder por los daños derivados de defectos de calidad, fabricación o materiales de los productos suministrados	X		100	Durante la ejecución del contrato no se presentaron daños derivados de defectos de calidad, fabricación o materiales de los productos suministrados. No fue necesario que el contratista incurriera en actividades de reposición, reparación o atención de reclamaciones asociadas a este tipo de afectaciones. Se evidenció que los elementos suministrados cumplieron con las condiciones técnicas y de calidad requeridas para su correcta operación y funcionamiento.
5. Reemplazar, a su costa y a entera satisfacción del supervisor del contrato, todos los elementos que resulten de mala calidad o con defectos de fabricación, dentro de los diez (10) días calendario siguientes la comunicación formal del supervisor.	X		100	Durante la ejecución contractual no se reportaron elementos de mala calidad ni defectos de fabricación que requirieran reposición o cambio por parte del contratista. No fue necesario activar el procedimiento de reemplazo establecido en la obligación contractual. No obstante, la interventoría evidenció disposición por parte del contratista para atender cualquier requerimiento relacionado con la calidad de los elementos suministrados, conforme a las condiciones pactadas en el contrato.



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CUNDINAMARCA**

DIRECCIÓN TÉCNICA DE SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL

Hoja 4 de 8

Fecha:

0 1 0 6 2 0 2 6

DD MM AA

Contrato No.

1660-2026

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

Obligaciones específicas	Cumplimiento para este			Observaciones
	SI	NO	%	
6. Entregar a LA CORPORACIÓN las fichas técnicas, catálogos, manuales de operación y mantenimiento (según aplique) de los elementos y productos suministrados.	X		100	El contratista entregó la fichas técnicas, catálogo manual de operación y mantenimiento de los elementos de los elementos suministrados "ANEXO 3"
7. Brindar capacitación al personal designado por LA CORPORACIÓN sobre el ensamble, uso, operación y mantenimiento de los embarcaderos flotantes, garantizando la transferencia de conocimiento para su adecuada utilización.	X		100	El contratista brindó la capacitación correspondiente al personal designado por LA CORPORACIÓN, específicamente al coordinador del parque y al personal encargado de la operación de las lanchas. La capacitación incluyó aspectos relacionados con el ensamble, uso, operación y mantenimiento de los embarcaderos flotantes, garantizando la transferencia de conocimiento necesaria para su adecuada utilización, manejo y conservación. "ANEXO 4"
8. Asumir todos los gastos de transporte, cargue y descargue de los elementos hasta el punto designado por LA CORPORACIÓN para su entrega e instalación	X		100	El contratista asumió la totalidad de los gastos correspondientes al transporte, cargue y descargue de los elementos requeridos para la ejecución contractual, hasta el punto designado por LA CORPORACIÓN para su entrega e instalación. Las actividades logísticas fueron desarrolladas de manera oportuna y conforme a las condiciones establecidas en el contrato, garantizando la correcta disposición de los elementos en el sitio definido para su instalación.
9. Asumir la responsabilidad por cualquier reclamación que se presente contra LA CORPORACIÓN o sus representantes, derivada del uso de inventos, diseños o tecnologías cubiertas o no por patentes. El contratista deberá obtener el derecho de uso o, en su defecto, sustituir los equipos por otros equivalentes que no estén sujetos a litigio, sin costo adicional para LA CORPORACIÓN	X		100	Durante la ejecución del contrato no se presentaron reclamaciones contra LA CORPORACIÓN ni contra sus representantes derivadas del uso de inventos, diseños o tecnologías cubiertas o no por patentes asociadas a los bienes suministrados por el contratista. No fue necesario adelantar procesos de sustitución de equipos o gestión de derechos de uso. Se evidenció que el contratista cumplió con esta obligación contractual, garantizando el normal desarrollo de las actividades sin generar afectaciones jurídicas o económicas para LA CORPORACIÓN
10. Con el fin de garantizar la sostenibilidad de la inversión, el CONTRATISTA deberá entregar un manual de uso y operación y un plan de mantenimiento preventivo y correctivo, que orienten a LA CORPORACIÓN en la conservación, manejo y durabilidad de los embarcaderos flotantes.	X		100	El CONTRATISTA hizo entrega del manual de uso y operación, así como del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los embarcaderos flotantes, con el fin de garantizar la sostenibilidad de la inversión realizada por LA CORPORACIÓN. Los documentos suministrados contienen orientaciones relacionadas con el adecuado manejo, conservación, operación y mantenimiento de los embarcaderos, permitiendo al personal encargado contar con lineamientos básicos para preservar la funcionalidad y durabilidad de los embarcaderos flotantes. "ANEXO 3"
11. Entregar informes parciales de acuerdo con la forma de pago donde se evidencie el avance de cada uno de los productos estipulados en el presupuesto del contrato, dando cumplimiento a lo establecido en el Anexo Técnico – Especificaciones Técnicas Detalladas; adicionalmente deberá contener como mínimo: avance físico y financiero de las actividades ejecutadas, incluyendo el comparativo entre lo programado y lo ejecutado conforme al PDT aprobado por la supervisión. Asimismo, se anexó el respectivo registro fotográfico, la descripción resumida de las actividades desarrolladas durante cada periodo. De igual manera, el contratista presentó el resumen de actividades ejecutadas como fue requerida, así como los soportes correspondientes al pago de Seguridad Social (EPS, AFP y ARL) del personal vinculado a la ejecución del objeto contractual, dando cumplimiento a las obligaciones establecidas en el contrato. "ANEXO 5"	X		100	Se verificó la entrega de los informes parciales por parte del contratista, conforme a la forma de pago establecida contractualmente y de acuerdo con lo definido en el Anexo Técnico – Especificaciones Técnicas Detalladas. Los informes presentados evidenciaron el avance físico y financiero de las actividades ejecutadas, incluyendo el comparativo entre lo programado y lo ejecutado conforme al PDT aprobado por la supervisión. Asimismo, se anexó el respectivo registro fotográfico, la descripción resumida de las actividades desarrolladas durante cada periodo. De igual manera, el contratista presentó el resumen de actividades ejecutadas como fue requerida, así como los soportes correspondientes al pago de Seguridad Social (EPS, AFP y ARL) del personal vinculado a la ejecución del objeto contractual, dando cumplimiento a las obligaciones establecidas en el contrato. "ANEXO 5"
12. Cumplir con todas las demás obligaciones necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual, conforme a las normas técnicas, ambientales y de seguridad aplicables.	X		100	Se cumplió con todas las actividades y obligaciones del servicio con condiciones de calidad, oportunidad y eficiencia, de conformidad con las exigencias contractuales.

ESPACIO EN BLANCO

PROPUESTA ECONOMICA

PROPUESTA ECONOMICA									
ITEM	DESCRIPCION	UNIDA	ANTIDA	VALOR UNITARIO	TOTAL INICIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PORCENTAJE AVANCE	
1. EMBARCADERO AULA AMBIENTAL EMBALSE		VALOR CONTRAFACTUAL							
1.1	Suministro y ensamblaje de tecnología sostenible, flexible y adaptable tipo modular excel dock o equivalente, para la implantación de embarcaderos flotantes en el aula ambiental abierta parque embalse del neusa y parque embalse del hato de la jurisdicción CAR con una pasarela de acceso de 3 metros de largo x 3 metros de ancho, y un área de embarque de 3m de largo x 10m de ancho para un área total de 57m², compuesto por módulos flotantes fabricados en polietileno de alta densidad (PEAD), incluye accesorios básicos de conexión y accesorios complementarios como fenders, cornamusas y	UNIDAD	2	\$ 80.770.000	\$ 161.540.000	2	\$ 153.463.000	35%	
1.2	suministro y ensamblaje de tecnología sostenible, flexible y adaptable tipo modular excel dock o equivalente, para la implantación de embarcaderos flotantes en el aula ambiental abierta parque embalse del neusa y parque embalse del hato de la jurisdicción CAR con un área total de 143,5m², compuesto por módulos flotantes fabricados en polietileno de alta densidad (PEAD) incluye accesorios básicos de conexión y accesorios complementarios como fenders, cornamusas y barandas, incluye cubierta a 2 aguas con bases de 6 metros x 6 metros y aleros que sobresalen 50 cm, con estructura metálica y teja arquitectónica con acabado en cromato de zinc	UNIDAD	1	\$ 224.230.000	\$ 224.230.000	1	\$ 213.018.500,00	35%	
1. EMBARCADERO AULA AMBIENTAL EMBALSE DEL HATO									
1.2	suministro y ensamblaje de tecnología sostenible, flexible y adaptable tipo modular excel dock o equivalente, para la implantación de embarcaderos flotantes en el aula ambiental abierta parque embalse del neusa y parque embalse del hato de la jurisdicción CAR con un área total de 143,5m², compuesto por módulos flotantes fabricados en polietileno de alta densidad (PEAD) incluye accesorios básicos de conexión y accesorios complementarios como fenders, cornamusas y barandas, incluye cubierta a 2 aguas con bases de 6 metros x 6 metros y aleros que sobresalen 50 cm, con estructura metálica y teja arquitectónica con acabado en cromato de zinc	UNIDAD	1	\$ 224.230.000	\$ 224.230.000	1	\$ 213.018.500	35%	
				SUB TOTAL	\$ 610.000.000		\$ 579.500.000,00		
				IYA 19%	\$ 115.900.000		\$ 110.105.000		
				VALOR TOTAL	\$ 725.900.000		\$ 689.605.000		

VI. RESUMEN FOTOGRAFICO DE SUPERVISIÓN

SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO	
<p>Suministrar, transportar, ensamblar e instalar los embarcaderos flotantes conforme a las necesidades y especificaciones contenidas en el Anexo – Especificaciones Técnicas Detalladas, en concordancia con la ficha técnica y dentro de los plazos pactados con la Supervisión del contrato</p>	     

VI. RESUMEN FOTOGRAFICO DE SUPERVISIÓN

Brindar capacitación al personal designado por LA CORPORACIÓN sobre el ensamble, uso, operación y mantenimiento de los embarcaderos flotantes, garantizando la transferencia de conocimiento para su adecuada utilización.



Capacitacion Embalse del Hato



Capacitacion Embalse del Neusa

3. Instalacion



Instalacion Aula Ambiental Embalse del Hato



Instalacion Aula Ambiental Embalse del Neusa Zona Chapinero y Laureles



Instalacion Aula Ambiental Embalse del Neusa Zona Administracion



VII. SEGUIMIENTO VIGENCIAS APROBACIÓN DE GARANTÍAS.

GARANTIA	VIGENCIA		FECHA EXPEDICIÓN	FECHA APROBACIÓN	VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA			
CUMPLIMIENTO	27/03/26	30/06/26	31/03/26	7/04/26	145.180.000,00
PRESTACIONES SOCIALES	27/03/26	30/06/26	31/03/26	7/04/26	36.295.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	27/03/26	30/06/26	31/03/26	7/04/26	145.180.000,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	27/03/26	30/06/26	31/03/26	7/04/26	145.180.000,00

VIII. MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES.

1. ¿Los controles establecidos dentro de la matriz de riesgos contractuales han sido eficaces y eficientes?

SI ☒

Los controles establecidos dentro de la matriz de riesgos contractuales han sido eficaces y eficientes, toda vez que han permitido realizar el seguimiento y control adecuado de las actividades ejecutadas, mitigando oportunamente los riesgos identificados durante la ejecución del contrato y garantizando el cumplimiento de las obligaciones contractuales previstas.

NO ☐

2. Con el fin de realizar revisión de los tratamientos del riesgo ¿Evidenció cambios en el contexto externo o interno?

SI ☐

¿Cuales?: _____

NO ☒

3. Si evidenció algún cambio ¿Considera que es necesario la integración de un nuevo riesgo?

SI ☐

¿Cuales?: _____

NO ☒

IX. CONCEPTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA.

Luego de verificar el cumplimiento del objeto contractual, las obligaciones generales y específicas, y los documentos de soporte que avalan la ejecución de las actividades contempladas dentro del contrato 1660 de 2026, es para la supervisión evidencia suficiente para afirmar que, en lo que corresponde del 16 al 31 de mayo dicho contrato fue ejecutado en debida forma y de acuerdo con lo establecido; Soporte de ello el contratista realizo la entrega del Informe N.º1 Radicado No.: 20261062186 en el día 05/06/2026 como de los siguientes anexos:

1. Actas de inicio del contrato
2. Minuta del contrato
3. Rut flotantes SAS
4. Certificado bancario
7. Informe de actividades del contratista
8. Factura electronica FV25
13. Certificado de aportes de seguridad social
14. Cedula representante legal
15. Anexos relacion personal de realizo la entrega del suministro
16. Certificado de paz y salvo nomina
17. Planilla SS

X. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO.

A la fecha, el contrato No. 1660 de 2026 presenta un avance físico del 100% y presupuestal del 0% luego de constatado el cumplimiento de las obligaciones generales y específicas así como el cumplimiento de la ejecución de los ítems contemplados dentro del presupuesto, las especificaciones técnicas y documentos de soporte para la ejecución del mismo, así las cosas se puede concluir que para el presente periodo de pago desde el 16 de mayo al 31 de mayo de 2026 se ha dado cumplimiento al objeto del contrato.

avance físico del 100%
Avance presupuestal del 0%



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CUNDINAMARCA**

DIRECCIÓN TÉCNICA DE SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL

Hoja 8 de 8

Fecha:

0	1			0	6			2	0	2	6
---	---	--	--	---	---	--	--	---	---	---	---

DD		MM		AA	
----	--	----	--	----	--

Contrato No.

1660-2026

XI. FECHA ENTREGA INFORME CORREGIDO.

FECHA

DÍA

MES

AÑO

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe de SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA (según el caso) bajo la responsabilidad expresa de quien lo suscribe

a los 1 días del mes de Junio de 2026.

Luisa Fernanda Aguirre Herrera
Directora técnica de Sostenibilidad e Innovación

Jorge Anderson Alvarez Daza
Apoyo a la Supervisión

Erika Andrea Lozano Rodriguez
Salud y Seguridad en el trabajo

Original: Carpeta del Contrato.
1ra. Copia: Dirección respectiva.
2da. Copia: Supervisor.
3ra. Copia: Contratista



HOJA TESTIGO DE DOCUMENTOS DIGITALES SIDCAR

NO. CUENTA SICOF 16139 FECHA: 26/jun./2026
ORDEN DE PAGO No. 16105 DEL 26/jun./2026

Oficina Productora: Dirección Financiera

Código Serie/Subserie: 280-4.3

Nombre Serie/Subserie Documental: Boletines Diarios de Caja y Bancos

Justificación: El trámite de la cuenta No. 16139 del Contrato No. 1660 de 2026, fue efectuado digitalmente por SIDCAR. Para consultar los documentos originales ingrese a <https://sidcar.car.gov.co/> y digite el radicado No. 20263056694.

TIPO DE ANEXO O DOCUMENTOS:

Link del VISOR para todos los archivos: https://sidcar.car.gov.co/Modulos/CuentasCobro/VisorPDF.aspx?IDCuenta=7191966&ID=m7191966			
Orden de la carpeta	Descripción del documento	Fecha del documento	Cantidad de Páginas
1	Memorando 20263056694	12/06/2026	2
2	Acta única de pago con supervisión debidamente aprobada.	12/06/2026	1
3	Formato Informe de Supervisión debidamente aprobado (firmado)	12/06/2026	8
4	Factura de venta de bienes y/o prestación de servicios, o documento equivalente -Cuenta de Cobro	12/06/2026	3
5	RUT representante legal	12/06/2026	4
6	Otros soportes: Notas Débito, Notas Crédito, Anexos de Factura Electrónica	22/06/2026	3
7	Entrada de almacén	12/06/2026	2
8	Certificación de aportes a seguridad social y parafiscales	12/06/2026	1
9	Copia de la Cédula del Revisor Fiscal y/o Representante Legal	12/06/2026	1
10	Acta de Inicio	12/06/2026	2
11	Minuta del Contrato	12/06/2026	13
12	Planillas de aportes a la seguridad social para los Consorcios, Uniones Temporales o Contratos	12/06/2026	20
13	Certificación Bancaria	12/06/2026	1
14	Liquidación	23/06/2026	1
15	Orden de Pago	23/06/2026	1

INDIQUE LUGAR Y SERIE DOCUMENTAL DONDE SE UBICARÁ LA HOJA TESTIGO:

- Título de la Carpeta: Boletín del _____
- Número de folio donde se ubica la Hoja: _____
- Archivo de gestión dependencia: Dirección Financiera

Nombre y cargo de la persona que archiva

Nota. Esta hoja testigo debe quedar en el folio del expediente donde se ubicaría físicamente con el fin de ubicar el documento digital (referencia cruzada).



GDO-PR-03-FR-23 VERSION 2 08-03-2022



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

ACTA ÚNICA DE PAGO CON SUPERVISION Y/O INTERVENTORÍA

CONTRATISTA	FLOTANTE S.A.S				IDENTIFICACIÓN NUMERO	NIT. 901.764.942-1	
REPRESENTANTE LEGAL	ESTEBAN ECHAVARRIA JARAMILLO				No. IDENTIFICACIÓN	1037626311	

ACTA UNICA DE PAGO SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

SUPERVISIÓN			X	INTERVENTORÍA						
DE INICIACIÓN Y/O ANTICIPO	X	AVANCE			DE TERMINACIÓN			DE LIQUIDACIÓN		
LUGAR Y FECHA DE LA FIRMA DEL ACTA :		BOGOTA		jueves, 4 de junio de 2026						
ACTA No.	1	DE	2	PERÍODO A PAGAR :			01 de mayo al 31 de mayo 2026			
DEPENDENCIA EJECUTORA:	DIRECCIÓN TÉCNICA DE SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL				CENTRO DE COSTOS		27402			
CONVENIO	N/A									
CONTRATO	X	TIPO DE CONTRATO	CONSULTORIA (CCO)			PRESTACION DE SERVICIOS (CSE)			OBRA (COB)	SUMINISTRO (CSU) X
			INTERADMINISTRATIVO (COI)			INTERVENTORIA (CIN)			OTRO	RESOLUCION (RES)
NÚMERO	1660		Fecha		27 de Marzo de 2026					
CON SITUACION DE FONDOS							SIN SITUACION DE FONDOS			
ABONO A CUENTA :	AHORROS	X	CORRIENTE		NUMERO	99100002448		ENTIDAD	Bancolombia	

CONCEPTO DEL PAGO :

El pago No.1 correspondiente a la ejecución desde el 01 de MAYO al 31 de MAYO de 2026 del contrato 1660 de 2026 cuyo objeto es: "SUMINISTRO Y ENSAMBLAJE DE TECNOLOGIA SOSTENIBLE, FLEXIBLE Y ADAPTABLE TIPO MODULAR, PARA LA IMPLANTACIÓN DE EMBARCADEROS FLOTANTES EN EL AULA AMBIENTAL ABIERTA PARQUE EMBALSE DEL NEUSA Y PARQUE EMBALSE DEL HATO DE LA JURISDICCIÓN CAR es autorizado por la supervisión de conformidad al cumplimiento del Objeto y de cada una de las obligaciones y productos para realizar el pago segun la clausula 3.1.6.2. FORMA DE PAGO del acuerdo macro de precios. Cumplimiento en la entrega instalacion de insumos para el desarrollo y ejecucion de las actividades. En concordancia con las especificaciones establecidos en el anexo tecnico y al informe de entrega de suministros presentado por el contratista. La supervisión y el apoyo a la supervisión han verificado las certificaciones presentadas por el contratista, dentro de las cuales se requirió el paz y salvo con los aportes de seguridad social y aportes parafiscales del personal vinculado al contrato cuyo certificado fue emitido por el revisor fiscal del contratista y, se verificó el cumplimiento de normas HSEQ aplicables para la correcta ejecución de las obligaciones del contrato durante el periodo coorespondiente a MAYO de 2026 . Por lo tanto es recibido a satisfaccion el cumplimiento de las labores de trasnporte, ensamble y instalacion de 3 Embarcaderos en la aula ambiental embalse de Neusa y 1 embarcadero en la aula ambiental embalse el Hato.

PORCENTAJE DE INTERVENCIÓN POR MUNICIPIO - PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026				
No.	PARQUE	MUNICIPIO	VALOR TOTAL ACTA NO. 1	%
1	EMBALSE NEUSA	COGUA	\$ 255.153.850,00	37%
2		TAUSA	\$ 179.297.300,00	26%
3	EMBALSE HATO	CARMEN DE CARUPA	\$ 255.153.850,00	37%
VALOR TOTAL			\$ 689.605.000,00	100%

Los rubros presupuestales se afectaran asi :

RP	RUBRO PRESUPUESTAL	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR	%
26803576	2-3-3202-88-3106-10-0601-0054400-2.3.2.02.02.005.	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION - MONTAJE E INSTALACION DE CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS (235)	\$ 266.792.396,00	100%
26803576	2-3-3202-88-3106-60-0601-0054400-2.3.2.02.02.005.	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION - MONTAJE E INSTALACION DE CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS (638)	\$ 229.402.989,00	100%
26803576	2-3-3202-88-3106-70-0601-0054400-2.3.2.02.02.005.	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION - MONTAJE E INSTALACION DE CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS (639)	\$ 193.409.615,00	84%
TOTAL			\$ 689.605.000,00	

VALOR	SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE		\$	689.605.000,00
-------	--	--	----	----------------


BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO INCLUIDO IVA	725.900.000	VALOR ANTICIPO	
VALOR IVA DEL CONTRATO	115.900.000	AMORTIZACION PRESENTE PAGO	
ADICIONES INCLUIDO IVA		AMORTIZACION ACUMULADA	
VALOR IVA DE LA ADICION		SALDO POR AMORTIZAR	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	725.900.000		
VALOR PAGOS ANTERIORES		GASTOS REEMBOLSABLES	
VALOR PRESENTE PAGO	689.605.000	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	
SALDO A FAVOR DE LA CAR		VALOR ENTRADA AL ALMACEN	689.605.000
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	36.295.000		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

NUMERO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	26601669	de	11 DE FEBRERO DE 2026	REGISTRO PRESUPUESTAL	26803576	VALOR A AFECTAR	\$ 689.605.000,00
-------------------------------------	----------	----	-----------------------	-----------------------	----------	-----------------	-------------------

Si el valor a pagar afecta a mas de un rubro presupuestal del mismo registro, debe anexar la matriz presupuestal.

				FIRMAS					
SUPERVISOR CAR		APOYO A LA SUPERVISION							
Nombre:		Luisa Fernanda Aguirre Hernandez				Jorge Andersson Alvarez Daza			
Correo Electrónico:		laguirre@car.gov.co				janderson@car.gov.co			
Identificación No.		53.012.089		7.185.793		SUPERVISION CAR		APOYO A LA SUPERVISION	

INTERVENTOR (si aplica)

Nombre:	N/A	Firma
Correo Electrónico:	N/A	
Identificación No.	N/A	

Periodo Cotización 202605 Número planilla 85928350
 Periodo Servicio 202606
 Tipo Planilla E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Período de consulta del Informe: Desde el 08 de abril de 2026 hasta el 10 de junio de 2026

Pagada 02/06/2026

Fecha de Creación del Informe: miércoles, 10 de junio de 2026 09:43:57 PM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FLOTANTE SAS		
Documento	NI901764942	Dirección	CL 45 #50 - 35 CL 45 50 35 BL 2 OF 116
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	6043146188
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO Total Afiliados 3
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	ECHAVARRIA JARAMILLO ESTEBAN	Identificación	CC1037626311

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	PT 5876194
Tipo de Cotizante	01 00
Extranjero	Residente

Días AFP	24	Días EPS	24
Días ARP	24	Días CCF	24

Salario	\$ 1.750.905
---------	--------------

Nombres y Apellidos	(Cod) Ciudad - Departamento
URDANETA BERRIO YORVIN SEGUNDO	5001000 - 5

Novedades															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
X															

III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

Código AFP	230301
Código AFP Traslado	
PORVENIR	
IBC AFP	\$ 1.400.724
Total Cotización AFP	\$ 224.200
Fondo de Solidaridad Pensional	\$ 0
Fondo de Subsistencia Pensional	\$ 0

Código EPS	EPS002
Código EPS Traslado	
SALUD TOTAL EPS	
IBC EPS	\$ 1.400.724
Aporte EPS	\$ 56.100
Aporte UPC	\$ 0

ARL SURA	
IBC ARP	\$ 1.400.724
Aporte ARP	\$ 97.500

Código CCF	CCF04
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	
IBC CCF	\$ 1.400.724
Aporte CCF	\$ 56.100

IV. Parafiscales

Aporte Ministerio	\$ 0
Aporte ICBF	\$ 0
Aporte SENA	\$ 0
Aporte ESAP	\$ 0