

	REPÚBLICA DE COLOMBIA		Hoja No. 1 de 3		
	DEPARTAMENTO DE CASANARE		3	09	2026
	MUNICIPIO DE AGUAZUL		DD	MM	AA
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		CONTRATO No. 449 DE 2026		

INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL - CONTRATO DE OBRA

1. INFORMACIÓN GENERAL

Semana Número: 9 del : 23/08/2026 al 30/08/2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 38 días

CONTRATO No. 449 DE 15 de julio del 2026
(Número de contrato) (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

REALIZAR POR MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL RURAL SIN PAVIMENTAR, CON LA MAQUINARIA ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO \$ 489.805.084,00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

CONTRATISTA DE OBRA TRANSPORTE, INGENIERIA Y CONSTRUCCION CANAGUARIOS S.A.S

INTERVENTOR N/A

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA - SUPERVISOR JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ

APOYO A LA SUPERVISIÓN N/A

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programado (%)	7,69%	38,46%
Valor programado:	37.677.314,15	188.386.570,77

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra ejecutada (%)	4,87%	44,87%
Valor ejecutado:	23.867.877,00	219.789.910,60

CONTRATO DE OBRA No.: 449 de 2026	
Contrato No.	449 de 2026
Valor Inicial:	\$ 489.805.084,00
valor adicional:	\$ -
Valor Actualizado:	\$ 489.805.084,00
Plazo Inicial:	Tres(03) meses
Fecha de Iniciación:	21 de julio de 2026
Fecha de Terminación inicial	20 de octubre de 2026
Estado Actual:	En ejecución

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 931 de 2024	
Contrato No.	
Valor Inicial:	
valor adicional:	
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	
Fecha de Iniciación:	
Fecha de Terminación actual	
Estado Actual:	

2. CONTROL DE GARANTÍAS

COMPAÑÍA	PÓLIZA O CERT MODIFICA No.	RIESGO	V/R. ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
SEGUROS MUNDIAL	COQ-100009761	CUMPLIMIENTO	\$ 48.970.508,40	21/07/2026	26/04/2027
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	\$ 244.902.542,00	21/07/2026	26/04/2027
		PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	\$ 24.490.254,20	21/07/2026	23/10/2029
		CALIDAD DEL SERVICIO	\$ 48.970.508,40	21/07/2026	21/04/2027
		ESTABILIDAD DE LA OBRA	\$ 48.970.508,40	21/07/2026	21/07/2027
		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	\$ 146.941.525,20	21/07/2026	21/07/2027
	COQ-100002427	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	\$ 350.181.000,00	21/07/2026	26/10/2026

FORMATO MA-C-17

	REPÚBLICA DE COLOMBIA		Hoja No. 2 de 3	
	DEPARTAMENTO DE CASANARE		3	09
	MUNICIPIO DE AGUAZUL		DD	MM
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		CONTRATO No.	449 DE 2026

3. INVERSIÓN DEL ANTICIPO			
No.	DESCRIPCIÓN	PROGRAMACIÓN INICIAL	INVERSIÓN EJECUTADA
1	Pago de salarios y jornales (pago de nómina operarios y personal administrativo), servicios de mano de obra especializada, dotación, exámenes, seguridad social y prestaciones sociales	97.961.016,80	219.789.910,60
2	Compra de materiales y accesorios (Compra de combustible diésel y compra de repuestos e insumos para mantenimientos preventivos y correctivos de la maquinaria)	146.941.525,20	
TOTAL		\$ 244.902.542,00	\$ 219.789.910,60

4. CONTROL LEGAL			
4.1 CONTRATOS ADICIONALES AL PLAZO		SI ☐	NO ☒
CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	TIEMPO (DÍAS, MESES)	
N/A	N/A	N/A	
4.2 SUSENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN		SI ☐	NO ☒
OBJETO ACTA	FECHA	TIEMPO (DÍAS, MESES)	
N/A	N/A	N/A	
4.3 CONTRATOS ADICIONALES AL VALOR		SI ☐	NO ☒
CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	VALOR (\$)	
N/A	N/A	N/A	
4.4 MODIFICACIONES CONTRACTUALES		SI ☐	NO ☒
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA
			N/A
4.5 SANCIONES		SI ☐	NO ☒
RESOLUCIÓN No.	OBJETO	VALOR	FECHA
N/A.	N/A.	N/A.	N/A.
4.6 ACCIONES LEGALES		SI ☐	NO ☒
CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO
N/A.	N/A.	N/A.	N/A.
4.7 ACTAS LEGALES TRAMITADAS			
ACTA No.	OBJETO	FECHA	
1	ACTA 1 - INICIO	01/07/2026	
2	ANTICIPO	28/07/2026	
PERIODO QUE COMPRENDE EL CONTROL DE LEGALIDAD:			
DEL 23 (Día)		DE agosto (Mes)	DE 2026 (Año)
AL 30		DE agosto	DE 2026
5. BALANCE FINANCIERO			
CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL	\$ 489.805.084,00		
VALOR ADICIONAL	\$ -		
VALOR TRANSFERENCIA INICIAL ANTICIPO			\$ 244.902.542,00
DESCUENTO ANTICIPO			
VALOR EJECUTADO		\$ 219.789.910,60	
VALOR ACTAS PARCIALES PAGADAS			
VALOR POR EJECUTAR			
VALOR POR PAGAR ACTA DE LIQUIDACION			
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO			
SUMAS IGUALES	\$ 489.805.084,00	\$ 219.789.910,60	\$ 244.902.542,00
VALOR SALDO POR EJECUTAR			\$ 270.015.173,40

FORMATO MA-C-17

6. AVANCE DE OBRA

Obra física ejecutada (%):	44,87%
Avance financiero (\$):	\$ 219.789.910,60

7. OBSERVACIONES

Para el periodo del 23/08/2026 al 30/08/2026, se transporto la retro excavadora sobre llantas para la vereda Cuarto Unete donde se retiraron 240 metros cubicos de material procedente de un deslizamiento de remocion en masa. Se programo la maquinaria para mantenimiento preventivo y correctivo, realizando las siguientes actividades: Motoniveladora Fiatallis; cambio de aceite motor y filtros, recuperacion nivel de aceite hidraulico, lavada general y engrase general. Retro excavadora Case 580SN: cambio de aceite motor y filtros, lavada general y engrase general. Vibro compactador Hyundai HR70C-9: cambio de aceite motor y filtros, lavada vibro compactador. Carro tanque International MV607: cambio de aceite motor y filtros. Mini mula International HV607: lavada general y engrase general.

8. REGISTRO FOTOGRAFICO

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LA MAQUINARIA

Cambio de aceite motor y filtros motoniveladora Fiatallis FG140



Recuperacion nivel de aceite hidraulico motoniveladora Fiatallis FG140



Engrase general motoniveladora Fiatallis FG140



Cambio de aceite motor y filtros Retro excavadora Case 580SN



Lavada Retro excavadora Case 580SN



Engrase general Retro excavadora Case 580SN



Cambio de empaquetadura cilindro levante brazo Retro excavadora Case 580SN



Cambio de aceite motor y filtros Vibro compactador Hyundai HR70C-9



Lavada vibro compactador Hyundai HR70C-9



Cambio de aceite motor y filtros Carro tanque International MV607



Engrase general Mini mula International HV607



Lavada general Mini mula International HV607



Remocion y cargue de derrumbes vereda Cuarto Unete
Antes sector 1




Despues sector 1



Antes sector 2



Despues sector 2





RESUPUESTO EJECUTADO PERIODO DEL 23/8/2026 AL 30/08/2026

REALIZAR POR MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL RURAL SIN PAVIMENTAR, CON LA MAQUINARIA ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

No.	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
				MANTENIMIENTO VIAL				
				ACTIVIDADES DE OBRA CON MAQUINARIA DEL MUNICIPIO				
1	101		101	Conformación de la banca existente con maquinaria municipio de Aguazul (Incluye: Escarificar, perfilar, extender, cuneteo, riego y compactación)	Km	0,00	\$ 2.270.551,00	\$ 0,00
2	102		102	Mejoramiento de la subrasante con material crudo de río TM6 con maquinaria municipio de Aguazul (Incluye: extender, riego y compactación)	M3	0,00	\$ 6.771,00	\$ 0,00
3	103		103	Remoción y cargue de derrumbes con maquinaria del municipio de Aguazul (Incluye transporte y disposición final)	M3	240,00	\$ 5.896,00	\$ 1.415.040,00
4	104		104	Sobreacarreos o transporte de material Pétreo con maquinaria municipio de Aguazul (vía pavimentada)	m³-km	0,00	\$ 1.750,00	\$ 0,00
5	105		105	Sobreacarreos o transporte de material Pétreo con maquinaria municipio de Aguazul (vía destapada)	m³-km	0,00	\$ 1.983,00	\$ 0,00
6	106		106	Sobreacarreos o transporte de material Pétreo con maquinaria municipio de Aguazul (vía destapada en montaña)	m³-km	0,00	\$ 2.541,00	\$ 0,00
7	107		107	Movilización y desmovilización de equipo pesado con maquinaria municipio de Aguazul	Km	0,00	\$ 14.280,00	\$ 0,00
				ACTIVIDADES DE OBRA CON MAQUINARIA DEL MUNICIPIO Y PARTICULAR				
8	108		108	Excavación de cortes, canales y préstamo (acarreo a 1 km) con maquinaria municipio de Aguazul y maquinaria particular	M3	0,00	\$ 14.405,00	\$ 0,00
				ACTIVIDADES DE OBRA CON MAQUINARIA PARTICULAR				
9	109		109	Transporte de material Pétreo (vía pavimentada)	m³-km	0,00	\$ 3.089,00	\$ 0,00
10	110		110	Transporte de material Pétreo (vía destapada)	m³-km	0,00	\$ 3.212,00	\$ 0,00
PRESUPUESTO EJECUTADO MANTENIMIENTO VIAL								\$ 1.415.040,00
				MANTENIMIENTO MAQUINARIA				
				Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo maquinaria del municipio	Unidad	0,22496866	\$ 99.805.084,00	\$ 22.452.837,00
PRESUPUESTO EJECUTADO MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA								\$ 22.452.837,00
TOTAL EJECUTADO:								\$ 23.867.877,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de ALU.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El ALU y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

NOTA 4: Se anexa el estudio de mercado, donde se establecen las variables utilizadas en los APU para las actividades del capítulo de MANTENIMIENTO VIAL, como también, los insumos y actividades del capítulo de MANTENIMIENTO MAQUINARIA.

DESCRIPCIÓN	Porcentaje
ADMINISTRACIÓN	28,50%
IMPREVISTO	1,00%
UTILIDAD	5,00%
TOTAL ALU	34,50%

DANILFO AGUILAR ECHEVERRÍA
PROFESIONAL CONTRATADO SIA

JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

**LISTADO DE REPUESTOS, INSUMOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS EN LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS EN EL PERIODO DEL
23/08/2026 AL 30/08/2026**

ITEMS	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 140B				-
2,1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO				
2,1,1	FILTRO DE ACEITE MOTOR	UNIDAD	1	178.500,00	178.500,00
2,1,2	FILTRO DE AIRE PRINCIPAL	UNIDAD	1	423.640,00	423.640,00
2,1,3	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	UNIDAD	1	364.934,00	364.934,00
2,1,4	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	UNIDAD	1	156.684,00	156.684,00
2,1,5	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO	UNIDAD	1	166.600,00	166.600,00
2,1,8	ACEITE 15W40	GALÓN	5	263.333,00	1.316.665,00
2,1,9	ACEITE HIDRAULICO ISO 68	GALÓN	10	252.200,00	2.522.000,00
2,1,12	ENGRASE EN GENERAL (NO RUEDAS)	UNIDAD	1	208.250,00	208.250,00
2,1,13	LAVADA GENERAL	UNIDAD	1	406.584,00	406.584,00
2,2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO				-
2,2,66	REPARACIONES HIDRAULICAS	UNIDAD	1	1.071.000,00	1.071.000,00
2,2,67	MANO DE OBRA REPARACIONES HIDRAULICAS	UNIDAD	1	337.166,00	337.166,00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS RETROEXCAVADORA CASE 580 SN				-
3,1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO				-
3,1,1	FILTRO ACEITE MOTOR	UNIDAD	1	190.400,00	190.400,00
3,1,2	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	UNIDAD	1	376.834,00	376.834,00
3,1,3	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	UNIDAD	1	241.966,00	241.966,00
3,1,4	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO	UNIDAD	1	209.044,00	209.044,00
3,1,5	FILTRO COMBUSTIBLE SECUNDARIO	UNIDAD	1	130.900,00	130.900,00
3,1,6	FILTRO ACEITE HIDRÁULICO	UNIDAD	1	507.734,00	507.734,00
3,1,7	ACEITE MOTOR 15W40	GALÓN	4	263.333,00	1.053.332,00
3,1,11	ENGRASE EN GENERAL	UNIDAD	1	205.076,00	205.076,00
3,1,12	LAVADA GENERAL	UNIDAD	1	428.400,00	428.400,00
3,2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO				-
3,2,3	KIT EMPAQUETADURA CILINDRO LEVANTE BRAZO	KIT	1	1.033.316,00	1.033.316,00
3,2,4	MANO DE OBRA CAMBIO KIT EMPAQUETADURA CILINDRO LEVANTE BRAZO	UNIDAD	1	384.766,00	384.766,00
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS VIBRO COMPACTADOR HYUNDAI HR70C-9				-
5,1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO				-
5,1,1	FILTRO ACEITE MOTOR	UNIDAD	1	239.984,00	239.984,00
5,1,2	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	UNIDAD	1	472.034,00	472.034,00
5,1,3	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	UNIDAD	1	418.086,00	418.086,00
5,1,4	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO	UNIDAD	1	279.650,00	279.650,00
5,1,5	FILTRO COMBUSTIBLE SECUNDARIO	UNIDAD	1	284.014,00	284.014,00
5,1,6	FILTRO SEPARADOR DE AGUA -COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	285.600,00	285.600,00
5,1,8	ACEITE MOTOR 15W40	GALÓN	4	263.333,00	1.053.332,00
5,1,12	ENGRASE EN GENERAL	UNIDAD	1	174.534,00	174.534,00
5,1,13	LAVADA GENERAL	UNIDAD	1	327.646,00	327.646,00
5,2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO				-
5,2,3	BATERIA 950 AMP	UNIDAD	1	1.499.400,00	1.499.400,00
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS CARRO TANQUE INTERNATIONAL MV607 PLACA JZX 615				-
6,1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO				-
6,1,1	FILTRO ACEITE MOTOR	UNIDAD	1	277.270,00	277.270,00
6,1,2	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	222.134,00	222.134,00
6,1,3	FILTRO DE COMBUSTIBLE SEPARADOR	UNIDAD	1	602.934,00	602.934,00
6,1,4	ELEMENTO FILTRO A/C	UNIDAD	1	224.116,00	224.116,00
6,1,5	FILTRO DE AIRE PRIMARIO (MOTOR ISB)	UNIDAD	1	619.594,00	619.594,00
6,1,10	FILTRO AIRE SECUNDARIO (MALLA)	UNIDAD	1	447.044,00	447.044,00
6,1,11	ACEITE MOTOR 15W40	GALÓN	7	263.333,00	1.843.331,00
6,1,16	ENGRASE EN GENERAL	UNIDAD	1	188.814,00	188.814,00

6,1,17	LAVADO GENERAL CON LAVADO INTERIOR TANQUE	UNIDAD	1	595.000,00	595.000,00
	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS MINIMULA INTERNATIONAL HV607 CON TRAILER TIPO CAMABAJA - PLACA JZX 616				
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO				
7,1,16	ENGRASE GENERAL (NO RUEDAS)	UNIDAD	1	157.279,00	157.279,00
7,1,17	LAVADA GENERAL	UNIDAD	1	327.250,00	327.250,00

TOTAL EJECUTADO

22.452.837,00



DANULFO AGUILAR ECHEVERRIA
Profesional contratado SIA