

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029  
Versión: 6  
Vigencia: 21 de agosto de 2024  
Caso HOLA: 70103

| Objeto de la reunión: |                                       | COMITÉ DE SEGUIMIENTO NO. 21 - PARQUES USAQUEN CONTRATO No. FDLUSA - CTO - 459 - 2025 |                    |                       |        |                                              |             |                                                                                                                                                                        |                     |         |             |             |                                           |                                        |                      |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|-------------|-------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Fecha:                |                                       | 3 de junio de 2026                                                                    |                    |                       |        | Hora de inicio: 1:00 PM                      |             | Modalidad: <input checked="" type="checkbox"/> Presencial<br><input type="checkbox"/> Virtual<br><input type="checkbox"/> Telefónica<br><input type="checkbox"/> Mixta |                     |         |             |             |                                           |                                        |                      |
| Lugar:                |                                       | PARQUE PUBLICO AUTOPISTA NORTE                                                        |                    |                       |        | Hora de finalización: _____                  |             |                                                                                                                                                                        |                     |         |             |             |                                           |                                        |                      |
| Dependencia:          |                                       | INTERVENTORÍA                                                                         |                    |                       |        | Nombre del Responsable: Monica Jimena Guerra |             |                                                                                                                                                                        |                     |         |             |             |                                           |                                        |                      |
| TIPO DE DOCUMENTO     | NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS<br>(Jurídico o legal)                                             | NOMBRE IDENTITARIO | ENTIDAD Y DEPENDENCIA | CARGO  |                                              |             |                                                                                                                                                                        | TIPO DE VINCULACIÓN |         |             |             | CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO | FIRMA                                  |                      |
|                       |                                       |                                                                                       |                    |                       | ASESOR | DIRECTIVO                                    | PROFESIONAL | TÉCNICO/ TECNÓLOGO                                                                                                                                                     | AUXILIAR            | CARRERA | PROVISIONAL | LIBRE NOMB. |                                           |                                        | CONTRATISTA          |
|                       | 33700561                              | Ana Rodriguez                                                                         | -                  | Interventoría         |        |                                              | X           |                                                                                                                                                                        |                     |         |             |             | X                                         | ana.cambiental<br>tesla@gmail.com      | Ana R.H.             |
|                       | 33447903                              | Monica Vargara G                                                                      |                    | Interventoría         |        |                                              | X           |                                                                                                                                                                        |                     |         |             |             |                                           | gestionsocial@gmail.com                | Monica Vargara G     |
| CC                    | 79904530                              | DANIEL GARCÍA TORRES                                                                  |                    | CONTRÉCOL             |        |                                              | X           |                                                                                                                                                                        |                     |         |             |             |                                           | forestal.danielgarcia<br>202@gmail.com | Daniel García Torres |
|                       | 1018462674                            | Carol Martinot                                                                        |                    | Contrécol.            |        |                                              | X           |                                                                                                                                                                        |                     |         |             |             |                                           | Camf 3991@gmail.com                    | Carol Martinot       |
|                       | 79969704                              | Ernesto Otalora                                                                       |                    | Contrécol             |        |                                              | X           |                                                                                                                                                                        |                     |         |             |             |                                           |                                        | Ernesto Otalora      |
|                       | 52468010                              | Marlyz Morales                                                                        |                    | Contrécol             |        |                                              | X           |                                                                                                                                                                        |                     |         |             |             |                                           | marlyz.morales@gmail.com               | Marlyz Morales       |
|                       | 1000948768                            | Diana Restrepo                                                                        | -                  | FDLUSA                |        |                                              |             |                                                                                                                                                                        |                     |         |             |             | X                                         | Diana Restrepo<br>bogota.gov.co        | Diana Restrepo       |
|                       | 1018487356                            | FREDY SANCHEZ                                                                         |                    | FDLUSA                |        |                                              | X           |                                                                                                                                                                        |                     |         |             |             | X                                         | 3143646607                             | Fredy Sanchez        |
|                       | 5207452                               | Tha Angelle Per                                                                       | -                  | Contrécol             |        |                                              | X           |                                                                                                                                                                        |                     |         |             |             | X                                         | gestionsocialcto@gmail.com             | Tha Angelle Per      |

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno - Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es [www.gobiernobogota.gov.co](http://www.gobiernobogota.gov.co) y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

## EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029  
Versión: 6  
Vigencia: 21 de agosto de 2024  
Caso HOLA: 70103

| Objeto de la reunión: |                                       | COMITÉ DE SEGUIMIENTO NO. 21 - PARQUES USAQUEN CONTRATO No. FDLUSA - CTO - 459 - 2025 |                    |                       |        |                                              |             |                    |                     |              |             |             |                                           |         |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------------------------------|---------|
| Fecha:                |                                       | 3 de junio de 2026                                                                    |                    |                       |        | Hora de inicio: 1:00 PM                      |             | Modalidad:         |                     | X Presencial |             |             |                                           |         |
| Lugar:                |                                       | PARQUE PUBLICO AUTOPISTA NORTE                                                        |                    |                       |        | Hora de finalización: _____                  |             |                    |                     | Virtual      |             |             |                                           |         |
| Dependencia:          |                                       | INTERVENTORÍA                                                                         |                    |                       |        | Nombre del Responsable: Monica Jimena Guerra |             |                    |                     |              |             |             |                                           |         |
| TIPO DE DOCUMENTO     | NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS<br>(Jurídico o legal)                                             | NOMBRE IDENTITARIO | ENTIDAD Y DEPENDENCIA | CARGO  |                                              |             |                    | TIPO DE VINCULACIÓN |              |             |             | CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO | FIRMA   |
|                       |                                       |                                                                                       |                    |                       | ASESOR | DIRECTIVO                                    | PROFESIONAL | TÉCNICO/ TECNÓLOGO | AUXILIAR            | CARRERA      | PROVISIONAL | LIBRE NOMB. |                                           |         |
|                       | 79926213                              | Carlos A Salomano.                                                                    | —                  | rentecol              |        |                                              | X           |                    |                     |              |             |             | —                                         | CASH    |
| cc                    | 1001097269                            | José Tomas Patiño S.                                                                  | —/K                | Interventoría         |        |                                              |             |                    |                     |              |             |             | —                                         | JTP     |
| cc                    | 52261971                              | Mónica Guerra V                                                                       |                    | Interventoría         |        | X                                            |             |                    |                     |              |             |             | —                                         | MGuerra |
| cc                    | 79'139472                             | José E Fonque &                                                                       |                    | Datamundo             |        |                                              | X           |                    |                     |              |             |             | —                                         | JF      |
|                       |                                       |                                                                                       |                    |                       |        |                                              |             |                    |                     |              |             |             |                                           |         |
|                       |                                       |                                                                                       |                    |                       |        |                                              |             |                    |                     |              |             |             |                                           |         |
|                       |                                       |                                                                                       |                    |                       |        |                                              |             |                    |                     |              |             |             |                                           |         |
|                       |                                       |                                                                                       |                    |                       |        |                                              |             |                    |                     |              |             |             |                                           |         |
|                       |                                       |                                                                                       |                    |                       |        |                                              |             |                    |                     |              |             |             |                                           |         |

**CONSENTIMIENTO:** Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es [www.gobiernobogota.gov.co](http://www.gobiernobogota.gov.co) y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

|                                                                                                                                                   |                                             |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| Dando inicio al comité No. 21 de seguimiento de obra, la interventoría hace presentación y la lectura del resumen las                             |                                             |                   |
| generalidades y el estado actual de los contratos FDLUSA – CTO – 439 – 2025 Y FDLUSA – CIN – 477 – 2025, con la presencia de los                  |                                             |                   |
| asistentes, los cuales se encuentran en las firmas de evidencia de esta reunión.                                                                  |                                             |                   |
|                                                                                                                                                   |                                             |                   |
| <b>Compromisos de la reunión:</b>                                                                                                                 |                                             |                   |
| <b>1. Limpieza de adoquín sendero nuevo parque 2, por su coloración verdosa</b>                                                                   | <b>Contratista</b>                          | <b>02/06/2026</b> |
| No se cumplió                                                                                                                                     |                                             |                   |
| <b>2. Aprobación del muro de parque 1</b>                                                                                                         | <b>Entidad</b>                              | <b>02/06/2026</b> |
| No se cumplió, se está a la espera de saber el costo de la actividad para dar aprobación, <i>Se debe incluir en el balance</i>                    |                                             |                   |
| <b>3. Entrega de acta de obra a la interventoría</b>                                                                                              | <b>Contratista</b>                          | <b>02/06/2026</b> |
| No se cumplió, el contratista no ha remitido el acta a la interventoría para su revisión <i>-&gt; El contratista la envía el 03/06/2026</i>       |                                             |                   |
| <b>4. Remitir respuesta al PQR de las piezas del gimnasio biosaludable.</b>                                                                       | <b>Contratista</b>                          | <b>28/05/2026</b> |
| Se cumplió, se envió la respuesta el 02 de junio de 2026 <i>-&gt; Se incluye en el mes de junio</i>                                               |                                             |                   |
| <b>5. Visita a parques 3, 4, 6 y 9 , para ajuste de balance</b>                                                                                   | <b>Contratista, entidad e interventoría</b> | <b>28/05/2026</b> |
| Se cumplió, se realizó la visita y el contratista se fue con observaciones para ajustar el balance general <i>-&gt; Se entrega hoy 03/06/2026</i> |                                             |                   |
| <b>6. Entrega del balance general del contrato</b>                                                                                                | <b>Contratista</b>                          | <b>01/06/2026</b> |
| No se cumplió. <i>-&gt; Se entrega el día de hoy 03/06/2026</i>                                                                                   |                                             |                   |
| <b>7. Entrega cuadro de ensayos para el acta de fijación de precios no previstos</b>                                                              | <b>Contratista</b>                          | <b>02/06/2026</b> |
| No se cumplió, se remitieron observaciones por parte de interventoría y no se han subsanado <i>-Se entregan 04/06/2026</i>                        |                                             |                   |
| <b>8. Corrección y/o arreglo de elementos nuevos en mal estado del parque 2</b>                                                                   | <b>Contratista</b>                          | <b>02/06/2026</b> |
| No se cumplió <i>-&gt; Se arreglan el día de hoy 03/06/2026</i>                                                                                   |                                             |                   |
|                                                                                                                                                   |                                             |                   |

**COMPONENTE TECNICO:**

- Se recibió el oficio OF-CS-USQ-0202 el cual contiene el ítem no previsto 23, dicho oficio ya fue contestado con observaciones del APU's el 02 de junio de 2026.

- Se le dio visto bueno al diseño del piso caucho del parque infantil Las Margaritas, a través del oficio SPLI-USA-477-0275.

- Se respondió la solicitud de aprobación técnica del ajuste geométrico de sendero peatonal y obras complementarias de drenaje a través del oficio SPLI-USA-477-0276, informando que por parte de la interventoría ya se realizó la revisión técnica y se trasladó a la entidad para la aprobación de la actividad

- Se abordó el tema del ensayo Proctor del material remanente en las canchas de Villa Magdala y Codabas.

↳ Se realizó ensayo de Proctor en codabas.

- Se abordó el tema de la corrección de los cortes de adoquín que va unido a las cintas existentes del parque 2.

- Se abordó el tema de la corrección de los acabados en el parque 2 para entrega del adoquín, cintas y acabados de bordillos.

- Se abordó el tema de la diferencia en tiempos de la fundida del asfalto de la cancha deportiva y la junta fría que se generó el viernes 29 de mayo.

- Se enviaron observaciones del informe semanal 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, a la fecha no se ha subsanado ninguno de estos.

↳ Se envia por parte del contratista el 09/06/2026

- El contratista propone la implementación de slurry seal en la cancha deportiva del parque 1, la interventoría da concepto de no viabilidad y se descarta la idea.

## COMPONENTE TÉCNICO:

- Se toca el tema por parte del contratista de las actividades de emergencia que se podrán ejecutar en parques adicionales a los 9 aprobados
- Se programa nueva fecha para los comites el jueves a las 1200 del medio día
- Se modifican dimensiones del sendero nuevo del lado sur de la cancha deportiva del parque 1, su nueva longitud termina a la par de la viga de la cancha en su costado oriente.
- Se modifica la rotanda de conexión de senderos del parque 1 la cual ya no se realizará.

**COMPONENTE AMBIENTAL:**

- Se solicita informar el estado actual de la certificación RCD y la fecha estimada para su obtención

↳ Se solicitó por parte del contratista pero aún no los tienen

- Se solicita aclarar el avance del proceso de empujización e informar la fecha estimada para el cumplimiento de este compromiso.

↳ Se inicia empujización en zona pets 04/06/2026 y también a sus alrededores

- Se solicita confirmar la disponibilidad de unidades sanitarias independientes para mujeres y hombres, de acuerdo con los requerimientos del proyecto

- Se solicita evidencia de la jornada de limpieza

**COMPONENTE SST:**

• Se recibió por parte de la profesional de interventoría el informe mensual del contratista y está en revisión

• Se hace la observación de que deben tener disponibles baños de dama y caballero

**COMPONENTE SOCIAL:**

- Se tratará la realización de la reunión de finalización del Parque Autopista Norte y la posible fecha de realización, teniendo en cuenta la asistencia del señor alcalde y la terminación de las obras.

↳ Se deben acabar primero actividades, se programara entrega en el proximo comité

- En atención al ciudadano, se dio respuesta al requerimiento de la comunidad sobre la reposición de piezas en el gimnasio biosaludable. El requerimiento quedó cerrado, pero su ejecución está prevista para el mes de junio.

- En Villa Magdala, se recuerda al contratista la realización de las actas de entorno antes de iniciar el proceso de mantenimiento del parque.

↳ Se envian a interventoria el 04/06/2026 y se traen empresas el proximo comité

- De igual manera, se recuerda que se debe colocar la valla correspondiente antes del inicio de las actividades.

• Se va a compartir a la comunidad de nuevo country las actividades a realizar en este porque

Se da por terminado el comité de seguimiento mencionado que el próximo comité se realizada el próximo 10 de junio en las instalaciones de los frentes de los parques 1 y 2.

[illegible]

**COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:**

| No. | ACTIVIDAD                                                                  | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 1   | Envío de acta No. 3 de Mayo a interventoría                                | Contratista | 03/06/2026       |
| 2   | Envío del balance general del proyecto                                     | Contratista | 04/06/2026       |
| 3   | Entrega del cuadro de relación de ensayos de los NPIs                      | Contratista | 04/06/2026       |
| 4   | Corrección y/o ajuste de elementos en mal estado porque 2                  | Contratista | 04/06/2026       |
| 5   | Envío de informes semanales suscritos                                      | Contratista | 09/06/2026       |
| 6   | Entrega información a la comunidad de nuevo cambio de actividad a realizar | Contratista | 10/06/2026       |
|     |                                                                            |             |                  |
|     |                                                                            |             |                  |
|     |                                                                            |             |                  |
|     |                                                                            |             |                  |

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.  
 NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.



SECRETARÍA DE  
GOBIERNO

## EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029  
Versión: 6  
Vigencia: 21 de agosto de 2024  
Caso HOLLA: 70103

|                       |                                                                                       |                                           |                    |                       |        |                                              |             |                       |                     |                                                |                                     |                                              |                        |             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------|
| Objeto de la reunión: | COMITÉ DE SEGUIMIENTO NO. 22 - PARQUES USAQUEN CONTRATO No. FDLUSA - CTO - 459 - 2025 |                                           |                    |                       |        |                                              |             |                       |                     |                                                |                                     |                                              |                        |             |
| Fecha:                | 11 de junio de 2026                                                                   |                                           |                    |                       |        | Hora de inicio: 1:00 PM                      |             | Modalidad:            |                     | <input checked="" type="checkbox"/> Presencial |                                     |                                              |                        |             |
| Lugar:                | PARQUE PUBLICO UNIDAD RESIDENCIAL LAS MARGARITAS 2 SECTOR                             |                                           |                    |                       |        | Hora de finalización:                        |             |                       |                     | <input type="checkbox"/> Virtual               |                                     |                                              |                        |             |
| Dependencia:          | INTERVENTORÍA                                                                         |                                           |                    |                       |        | Nombre del Responsable: Monica Jimena Guerra |             |                       |                     |                                                | <input type="checkbox"/> Telefónica |                                              |                        |             |
| TIPO DE DOCUMENTO     | NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN                                                 | NOMBRES Y APELLIDOS<br>(jurídico o legal) | NOMBRE IDENTITARIO | ENTIDAD Y DEPENDENCIA | CARGO  |                                              |             |                       | TIPO DE VINCULACIÓN |                                                |                                     | CORREO ELECTRÓNICO -<br>TELÉFONO DE CONTACTO | FIRMA                  |             |
|                       |                                                                                       |                                           |                    |                       | ASESOR | DIRECTIVO                                    | PROFESIONAL | TÉCNICO/<br>TECNOLOGO | AUXILIAR            | CARRERA                                        | PROVISIONAL                         |                                              |                        | LIBRE NOMB. |
| CC                    | 108482756                                                                             | Fredy EDUARDO SANCHEZ                     | —                  | FDLUSA                |        |                                              | X           |                       |                     |                                                |                                     | X                                            | 34369667               |             |
| CC                    | 1090917500                                                                            | Santiago MORA P                           | —                  | FDLUSA                |        |                                              | X           |                       |                     |                                                |                                     | X                                            | 3112868871             |             |
| CC                    | 33449903                                                                              | M <sup>a</sup> Vergara Guerra             | —                  | Interventoría         |        |                                              | X           |                       |                     |                                                |                                     |                                              | gesti@ciad.org.co      |             |
| CC                    | 52619971                                                                              | Monica Guerra                             | —                  | Interventoría         | X      |                                              |             |                       |                     |                                                |                                     |                                              | —                      |             |
| CC                    | 33700561                                                                              | Ana Milena Rodriguez                      | —                  | Interventoría         |        |                                              | X           |                       |                     |                                                |                                     | X                                            | ana.milena.r@gmail.com | Ana R.H.    |
| CC                    | 5284491                                                                               | Pa Angelica Perez                         | —                  | Contratista           |        |                                              | X           |                       |                     |                                                |                                     | X                                            | gesti@ciad.org.co      |             |
| CC                    | 1018462674                                                                            | Graciela Martinez                         | —                  | Contratista           |        |                                              | X           |                       |                     |                                                |                                     |                                              | carif399te@gmail.com   |             |
| CC                    | 79139722                                                                              | José E Fajun                              | —                  | Interventoría         |        |                                              | X           |                       |                     |                                                |                                     |                                              | josel@ciad.org.co      |             |
| CC                    | 40035936                                                                              | lune Guerra                               | —                  | Interventoría         |        |                                              | X           |                       |                     |                                                |                                     |                                              | solu@ciad.org.co       |             |

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es [www.gobiernobogota.gov.co](http://www.gobiernobogota.gov.co) y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

\* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en <https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg>

## EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029  
Versión: 6  
Vigencia: 21 de agosto de 2024  
Caso: HOLA: 70103

| Objeto de la reunión: |                                       | COMITÉ DE SEGUIMIENTO NO. 22 - PARQUES USAQUEN CONTRATO No. FDLUSA - CTO - 459 - 2025 |                    |                       |        |                                              |             |                    |            |                     |             |             |                                           |       |             |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------|-------------|--------------------|------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------|-------|-------------|
| Fecha:                |                                       | 11 de junio de 2026                                                                   |                    |                       |        | Hora de inicio: 1:00 PM                      |             |                    | Modalidad: |                     |             |             |                                           |       |             |
| Lugar:                |                                       | PARQUE PUBLICO UNIDAD RESIDENCIAL LAS MARGARITAS 2 SECTOR                             |                    |                       |        | Hora de finalización:                        |             |                    |            |                     |             |             |                                           |       |             |
| Dependencia:          |                                       | INTERVENTORÍA                                                                         |                    |                       |        | Nombre del Responsable: Monica Jimena Guerra |             |                    |            |                     |             |             |                                           |       |             |
| TIPO DE DOCUMENTO     | NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS<br>(Jurídico o legal)                                             | NOMBRE IDENTITARIO | ENTIDAD Y DEPENDENCIA | CARGO  |                                              |             |                    |            | TIPO DE VINCULACIÓN |             |             | CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO | FIRMA |             |
|                       |                                       |                                                                                       |                    |                       | ASESOR | DIRECTIVO                                    | PROFESIONAL | TÉCNICO/ TECNÓLOGO | AUXILIAR   | CARRERA             | PROVISIONAL | LIBRE NOMB. |                                           |       | CONTRATISTA |
| CC                    | 1001097269                            | José Tomás Patiño S.                                                                  | —/—                | Interventor           |        |                                              | X           |                    |            |                     |             |             |                                           | —/—   |             |
|                       |                                       |                                                                                       |                    |                       |        |                                              |             |                    |            |                     |             |             |                                           |       |             |
|                       |                                       |                                                                                       |                    |                       |        |                                              |             |                    |            |                     |             |             |                                           |       |             |
|                       |                                       |                                                                                       |                    |                       |        |                                              |             |                    |            |                     |             |             |                                           |       |             |
|                       |                                       |                                                                                       |                    |                       |        |                                              |             |                    |            |                     |             |             |                                           |       |             |
|                       |                                       |                                                                                       |                    |                       |        |                                              |             |                    |            |                     |             |             |                                           |       |             |
|                       |                                       |                                                                                       |                    |                       |        |                                              |             |                    |            |                     |             |             |                                           |       |             |
|                       |                                       |                                                                                       |                    |                       |        |                                              |             |                    |            |                     |             |             |                                           |       |             |
|                       |                                       |                                                                                       |                    |                       |        |                                              |             |                    |            |                     |             |             |                                           |       |             |
|                       |                                       |                                                                                       |                    |                       |        |                                              |             |                    |            |                     |             |             |                                           |       |             |

**CONSENTIMIENTO:** Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es [www.gobiernobogota.gov.co](http://www.gobiernobogota.gov.co) y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

\* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en <https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg>

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Dando inicio al comité No. 22 de seguimiento de obra, la interventoría hace presentación y la lectura del resumen las generalidades y el estado actual de los contratos FDLUSA – CTO – 459 – 2025 Y FDLUSA – CIN – 477 – 2025, con la presencia de los asistentes, los cuales se encuentran en las firmas de evidencia de esta reunión. |                    |                   |
| <b>Compromisos de la reunión:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                   |
| <b>1. Limpieza de adoquín sendero nuevo parque 2, por su coloración</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Contratista</b> | <b>10/06/2026</b> |
| No se cumplió → Se realiza el martes 16/06/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                   |
| <b>2. Entrega de acta de obra a la interventoría</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Contratista</b> | <b>03/06/2026</b> |
| Se cumplió, el contratista la envió el 4 de junio, se subsanaron observaciones de la interventoría y se está a la espera de la subsanación de observaciones realizadas por la entidad. → Se cumplió, esta en poder de la entidad para revisión                                                                                          |                    |                   |
| <b>3. Envío de informes semanales 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 corregidos</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Contratista</b> | <b>09/06/2026</b> |
| No se cumplió → Se entregan el viernes 12 antes de medio día                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                   |
| <b>4. Entrega del balance general del contrato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Contratista</b> | <b>03/06/2026</b> |
| Se cumplió parcialmente, se recibió una primera versión del balance general el 4 de junio, se hicieron observaciones el 9 de junio y se subsanaron el 10 de junio, se está a la espera de las memorias de cada parque para corroborar las cantidades y realizar una revisión completa.                                                  |                    |                   |
| ↳ El contratista expresa entrega el sábado 13 de junio de las memorias                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                   |
| <b>5. Entrega cuadro de ensayos para el acta de fijación de precios no previstos.</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Contratista</b> | <b>04/06/2026</b> |
| No se cumplió, se remitieron observaciones por parte de interventoría y no se han subsanado → Se remite hoy jueves 11/06/26                                                                                                                                                                                                             |                    |                   |
| <b>6. Corrección y/o arreglo de elementos nuevos en mal estado del parque 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Contratista</b> | <b>04/06/2026</b> |
| Se cumplió parcialmente, se arreglaron las cintas del sendero nuevo y se cambiaron algunas piezas de adoquín, sin embargo, no se cambiaron en su totalidad. → Se entregan estos elementos arreglados el próximo miércoles 17/06/26                                                                                                      |                    |                   |
| <b>7. Entrega de información a la comunidad de nuevo country de las actividades que se van a realizar</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>Contratista</b> | <b>09/06/2026</b> |

No se cumplió, no se realizó la entrega de la información ya que no se han iniciado actividades en dicho parque

## 8. Instalación de módulos de juego de la zona pets

## Contratista

06/06/2026

No se cumplió. → El contratista expresa que se instalan el proximo martes 16/06/2026

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

[illegible][illegible]

|  |
|--|
|  |
|  |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

[illegible][illegible]

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

[illegible]

|  |
|--|
|  |
|--|

[illegible][illegible][illegible][illegible]

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

## COMPONENTE TECNICO:

- Se iniciaron actividades en el parque 7 villa Magdala, específicamente en la cancha deportiva.
- El 9 de junio se realizó la entrega del piso de caucho del Parque 1; sin embargo, se evidenciaron algunas deformaciones en la estructura. Esta situación ya fue puesta en conocimiento del contratista, por lo que el ítem permanece en observación.
- Se recibió la versión ajustada del balance general del contrato, la cual continúa en proceso de revisión, pero para poder efectuarla de manera completa se necesitan las memorias de cada parque las cuales no han sido remitidas. Adicionalmente, se solicitó al contratista realizar la reprogramación de las actividades contempladas en dicho documento.
- Se encuentra pendiente abordar la corrección de los acabados en el Parque 2, con el fin de proceder a la entrega del adoquín, las cintas y los acabados de los bordillos.
- Se remitieron observaciones a los informes semanales 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17; sin embargo, a la fecha ninguna de ellas ha sido subsanada.
- El contratista habla de las actividades realizadas en los frentes abiertos porque 1, 2 y 7
- El contratista expresa que se habilita el sábado 20/06/2026 la mitad del porque 1 que se encuentra en cerramiento

**COMPONENTE AMBIENTAL:**

- La profesional de interventoría manifestó que, a la fecha, se encuentra pendiente la recepción de las certificaciones requeridas para la validación integral del informe presentado por el contratista. No obstante, planteó la posibilidad de emitir la aprobación del informe condicionada a criterio de la dirección de la interventoría, con el fin de no afectar el trámite correspondiente al acta de pago. El tema quedó sujeto a revisión y definición por parte del director/interventor. *→ Se aprueba el visto bueno en comité*
- Se realizó seguimiento a la protección de árboles en las áreas de intervención.
- La interventoría solicitó al contratista informar el estado de la disposición final de los residuos generados durante la ejecución de las actividades de obra.

## COMPONENTE SOCIAL:

- La interventoría informa que se realizaron las actas de vecindad de Villa Magdala

- La interventoría le pregunta al contratista sobre la programación de la entrega del parque autopista norte

↳ Se pide ir adelantando el volante de entrega del parque

- No se divulga el inicio de obra del parque nuevo country por cambio de fecha, se propone poner una fecha tentativa en el volante para divulgarlo

- Se aprueba el informe mensual No. 5 del contratista

COMPONENTE SST:

- Se dio aprobación por parte de interventoría al informe mensual No. 5

**COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:**

| No. | ACTIVIDAD                                                                      | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 1   | Limpieza de adoquín sendero nuevo parque 2, por su coloración verdosa          | Contratista | 16/06/2026       |
| 2   | Instalación módulos de juegos zona pets                                        | Contratista | 16/06/2026       |
| 3   | Envío de informes semanales 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 corregidos | Contratista | 12/06/2026       |
| 4   | Entrega del balance general del contrato                                       | Contratista | 13/06/2026       |
| 5   | Entrega cuadro de ensayos para el acta de fijación de precios no previstos.    | Contratista | 11/06/2026       |
| 6   | Corrección y/o arreglo de elementos nuevos en mal estado del parque 2          | Contratista | 17/06/2026       |
| 7   | Corrección del piso caucho instalado en el parque infantil del parque 1        | Contratista | 16/06/2026       |
| 8   | Entrega del parque 2 completo para revisión de la interventoría                | Contratista | 17/06/2026       |
|     |                                                                                |             |                  |
|     |                                                                                |             |                  |
|     |                                                                                |             |                  |
|     |                                                                                |             |                  |
|     |                                                                                |             |                  |

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.  
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.



SECRETARÍA DE  
GOBIERNO

## EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GD1-GPD-F029  
Versión: 6  
Vigencia: 21 de agosto de 2024  
Caso HOLA: 70103

| Objeto de la reunión: | COMITÉ DE SEGUIMIENTO NO. 23 - PARQUES USAQUEN CONTRATO No. FDLUSA - CTO - 459 - 2025 |                                        |                    |                       |                                              |           |             |                                                                                                                                                                           |                     |         |             |             |                                           |       |                      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|-------------|-------------|-------------------------------------------|-------|----------------------|
| Fecha:                | 18 de junio de 2026                                                                   |                                        |                    |                       | Hora de inicio: 12:00 PM                     |           |             | Modalidad:<br><input checked="" type="checkbox"/> Presencial<br><input type="checkbox"/> Virtual<br><input type="checkbox"/> Telefónica<br><input type="checkbox"/> Mixta |                     |         |             |             |                                           |       |                      |
| Lugar:                | PARQUE PUBLICO UNIDAD RESIDENCIAL LAS MARGARITAS 2 SECTOR                             |                                        |                    |                       | Hora de finalización: _____                  |           |             |                                                                                                                                                                           |                     |         |             |             |                                           |       |                      |
| Dependencia:          | INTERVENTORÍA                                                                         |                                        |                    |                       | Nombre del Responsable: Monica Jimena Guerra |           |             |                                                                                                                                                                           |                     |         |             |             |                                           |       |                      |
| TIPO DE DOCUMENTO     | NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN                                                 | NOMBRES Y APELLIDOS (jurídico o legal) | NOMBRE IDENTITARIO | ENTIDAD Y DEPENDENCIA | CARGO                                        |           |             |                                                                                                                                                                           | TIPO DE VINCULACIÓN |         |             |             | CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO | FIRMA |                      |
|                       |                                                                                       |                                        |                    |                       | ASESOR                                       | DIRECTIVO | PROFESIONAL | TÉCNICO/ TECNÓLOGO                                                                                                                                                        | AUXILIAR            | CARRERA | PROVISIONAL | LIBRE NOMB. |                                           |       | CONTRATISTA          |
|                       | 79969204                                                                              | Ernesto Otolare                        | Contracol          |                       |                                              |           | X           |                                                                                                                                                                           |                     |         |             |             |                                           |       |                      |
|                       | 79904520                                                                              | DANIEL GARCÍA FORERO                   |                    | CONTRACOL             |                                              |           | X           |                                                                                                                                                                           |                     |         |             |             |                                           |       |                      |
|                       | 1000949763                                                                            | Diana Beltrán                          | —                  | FDLUSA                |                                              |           |             |                                                                                                                                                                           |                     |         |             | X           | 3116394079                                |       | Diana Beltrán        |
|                       | 108182356                                                                             | FREDY SANCHEZ                          | —                  | FOLUSA                |                                              |           | X           |                                                                                                                                                                           |                     |         |             | X           | 314364667                                 |       | Fredy Sanchez        |
|                       | 52841983                                                                              | Ala Angelica Perez C                   | —                  | Contracol             |                                              |           | X           |                                                                                                                                                                           |                     |         |             | X           | 3112332316                                |       | Ala Angelica Perez C |
|                       | 10262641858                                                                           | ENRIQUE LUIS MONROY                    | Contracol          | —                     | X                                            |           |             |                                                                                                                                                                           |                     |         |             | X           | 5202054878                                |       | Enrique Luis Monroy  |
|                       | 79926213                                                                              | Carlos A Salomancá                     | Contracol          | Contracol.            |                                              |           | X           |                                                                                                                                                                           |                     |         |             |             | 3108443177                                |       | Carlos A Salomancá   |
|                       | 52468010                                                                              | Mariluz Morán                          | Contracol          | Contracol             |                                              |           | X           |                                                                                                                                                                           |                     |         |             |             | 3214082472                                |       | Mariluz Morán        |
|                       | 40035906                                                                              | Monre Guerra                           | Soluciones         | Interventoría         |                                              |           | X           |                                                                                                                                                                           |                     |         |             |             | 316742602                                 |       | Monre Guerra         |

**CONSENTIMIENTO:** Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es [www.gobernabogota.gov.co](http://www.gobernabogota.gov.co) y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

\* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en <https://gaa.gobernabogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg>.



SECRETARÍA DE  
GOBIERNO

## EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029  
Versión: 6  
Vigencia: 21 de agosto de 2024  
Caso: HOLA: 70103

| Objeto de la reunión: | COMITÉ DE SEGUIMIENTO NO. 23 - PARQUES USAQUEN CONTRATO No. FDLUSA - CTO - 459 - 2025 |                                           |                    |                       |                                              |           |             |                                                                                                                                                                           |                     |         |             |             |                                           |       |             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|-------------|-------------|-------------------------------------------|-------|-------------|
| Fecha:                | 18 de junio de 2026                                                                   |                                           |                    |                       | Hora de inicio: 12:00 PM                     |           |             | Modalidad:<br><input checked="" type="checkbox"/> Presencial<br><input type="checkbox"/> Virtual<br><input type="checkbox"/> Telefónica<br><input type="checkbox"/> Mixta |                     |         |             |             |                                           |       |             |
| Lugar:                | PARQUE PUBLICO UNIDAD RESIDENCIAL LAS MARGARITAS 2 SECTOR                             |                                           |                    |                       | Hora de finalización: _____                  |           |             |                                                                                                                                                                           |                     |         |             |             |                                           |       |             |
| Dependencia:          | INTERVENTORÍA                                                                         |                                           |                    |                       | Nombre del Responsable: Monica Jimena Guerra |           |             |                                                                                                                                                                           |                     |         |             |             |                                           |       |             |
| TIPO DE DOCUMENTO     | NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN                                                 | NOMBRES Y APELLIDOS<br>(jurídico o legal) | NOMBRE IDENTITARIO | ENTIDAD Y DEPENDENCIA | CARGO                                        |           |             |                                                                                                                                                                           | TIPO DE VINCULACIÓN |         |             |             | CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO | FIRMA |             |
|                       |                                                                                       |                                           |                    |                       | ASESOR                                       | DIRECTIVO | PROFESIONAL | TÉCNICO/ TECNÓLOGO                                                                                                                                                        | AUXILIAR            | CARRERA | PROVISIONAL | LIBRE NOMB. |                                           |       | CONTRATISTA |
|                       | 52261971                                                                              | Monica Guerra Verquez                     |                    | Interventoría         | x                                            |           |             |                                                                                                                                                                           |                     |         |             |             |                                           |       |             |
|                       |                                                                                       |                                           |                    |                       |                                              |           |             |                                                                                                                                                                           |                     |         |             |             |                                           |       |             |
|                       |                                                                                       |                                           |                    |                       |                                              |           |             |                                                                                                                                                                           |                     |         |             |             |                                           |       |             |
|                       |                                                                                       |                                           |                    |                       |                                              |           |             |                                                                                                                                                                           |                     |         |             |             |                                           |       |             |
|                       |                                                                                       |                                           |                    |                       |                                              |           |             |                                                                                                                                                                           |                     |         |             |             |                                           |       |             |
|                       |                                                                                       |                                           |                    |                       |                                              |           |             |                                                                                                                                                                           |                     |         |             |             |                                           |       |             |
|                       |                                                                                       |                                           |                    |                       |                                              |           |             |                                                                                                                                                                           |                     |         |             |             |                                           |       |             |
|                       |                                                                                       |                                           |                    |                       |                                              |           |             |                                                                                                                                                                           |                     |         |             |             |                                           |       |             |
|                       |                                                                                       |                                           |                    |                       |                                              |           |             |                                                                                                                                                                           |                     |         |             |             |                                           |       |             |
|                       |                                                                                       |                                           |                    |                       |                                              |           |             |                                                                                                                                                                           |                     |         |             |             |                                           |       |             |
|                       |                                                                                       |                                           |                    |                       |                                              |           |             |                                                                                                                                                                           |                     |         |             |             |                                           |       |             |

**CONSENTIMIENTO:** Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es [www.gobernabogota.gov.co](http://www.gobernabogota.gov.co) y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Dando inicio al comité No. 23 de seguimiento de obra, la interventoría hace presentación y la lectura del resumen las generalidades y el estado actual de los contratos FDLUSA – CTO – 459 – 2025 Y FDLUSA – CIN – 477 – 2025, con la presencia de los asistentes, los cuales se encuentran en las firmas de evidencia de esta reunión. |                    |                   |
| <b>Compromisos de la reunión:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                   |
| <b>1. Entrega del parque 2 completo para revisión de la interventoría</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Contratista</b> | <b>17/06/2026</b> |
| No se cumplió.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                   |
| → Esto pendiente la instalación del césped, una vez instalado se entrega                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                   |
| <b>2. Limpieza de adoquín sendero nuevo parque 2, por su coloración verdosa</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Contratista</b> | <b>16/06/2026</b> |
| No se cumplió, se inició reducidamente el miércoles 17 de junio.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                   |
| ↳ Esta en ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                   |
| <b>3. Instalación módulos de juegos zona pets</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Contratista</b> | <b>16/06/2026</b> |
| No se cumplió, si bien los módulos llegaron el día miércoles 17 de junio al parque no han sido instalados.                                                                                                                                                                                                                              |                    |                   |
| ↳ Se revisa en comité la ubicación de los juegos                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                   |
| <b>4. Envío de informes semanales 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 corregidos</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Contratista</b> | <b>12/06/2026</b> |
| Se cumplió tardíamente, fueron remitidos por el contratista en la mañana del día de hoy, están en revisión de la interventoría.                                                                                                                                                                                                         |                    |                   |
| <b>5. Envío de documentación SST del nuevo subcontratista</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Contratista</b> | <b>16/06/2026</b> |
| Se cumplió parcialmente, se envió la información correspondiente a la afiliación ARL del personal el día de ayer, sin embargo, ese era un compromiso para el sábado 13 de junio, el compromiso para el día de hoy 18 de junio era el envío de la información completa SST del personal nuevo.                                           |                    |                   |
| → Se tiene comunicación con 3 subcontratistas para iniciar obras en nuevo country y continuar villa magdalena y Margaritas                                                                                                                                                                                                              |                    |                   |

[illegible]

## COMPONENTE SOCIAL:

- Se informa sobre la existencia de un requerimiento ciudadano relacionado con un andén ubicado en el Parque Autopista Norte, el cual habría presentado afectaciones por el tránsito de maquinaria durante la ejecución de las obras.

↳ El contratista manifiesta que arreglará las placas dañadas y se le da respuesta a la ciudadanía

- Se solicita definir la fecha de entrega del Parque Autopista Norte, teniendo en cuenta los avances reportados por el contratista en la instalación de la zona canina y las actividades de empujización.

- Se solicita definir la fecha de inicio de actividades en el Parque Nuevo Country, considerando el ingreso de nuevo personal al proyecto.

↳ El contratista manifiesta que depende la contratación del subcontratista para dar inicio a la obra y proponer fecha de inicio

- Se recuerda la necesidad de realizar la entrega y socialización del volante de inicio de obra para el Parque Nuevo Country, de acuerdo con la fecha que sea establecida para el inicio de las actividades.

**COMPONENTE AMBIENTAL:**

- Se informa que fueron remitidas nuevamente observaciones al informe ambiental, las cuales continúan sin ser subsanadas.
- Se manifiesta que durante el mes en curso no se ha recibido evidencia de la ejecución de jornadas de aseo en los parques intervenidos.
- Se reitera que todas las capacitaciones ambientales deben quedar debidamente registradas en los formatos establecidos, incluyendo el listado de asistencia con las respectivas firmas.
- Se observa que el tapete vegetal instalado en la zona pet presenta una separación amplia entre cuadros, condición que no favorece una cobertura homogénea y genera crecimiento irregular de la vegetación.
- Se señala que a la fecha no se han recibido los certificados de disposición de residuos de construcción y demolición (RCD), por lo que se solicita su entrega.

**COMPONENTE SST:**

- Informe mensual No. 5 de contratista aprobado por interventoría
- Se remitió por parte del contratista información del nuevo subcontratista sin embargo el personal no se ha presentado de manera completa.
- Actualmente hay 3 ayudantes de obra activos.
- La interventoría hace la recomendación de que en cada parque debe haber la valla de los días restantes de obra.

**COMPONENTE TECNICO:**

- Si bien se tenía programada la entrega del parque No. 2 el día miércoles 16 de junio a la interventoría, el contratista no realizó la entrega de este.

- Se realizó la corrección del piso caucho en el parque infantil del parque 1 y la interventoría da visto bueno de esto.

- No se ha recibido la subsanación de las observaciones de los NP 23 y 24 para revisión y aprobación.

- El día de ayer en horas de la noche fueron remitidas las memorias del balance general las cuales se encuentran en revisión por parte de la interventoría.

• Se ubican módulos para instalación en la zona pets

• Se hace observación para que se realice la nivelación de la zona norte de la zona pet

|                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se da por terminado el comité de seguimiento mencionado que el próximo comité se realizara el próximo 25 de junio en las instalaciones de los frentes de los parques 1 y 2. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

[illegible]

**COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:**

| No. | ACTIVIDAD                                                                                    | RESPONSABLE   | FECHA DE ENTREGA |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| 1   | Entrega de NP 23 Y 24 atendiendo las observaciones realizadas                                | Contratista   | 16/06/2026       |
| 2   | Instalación módulos de juegos zona pets                                                      | Contratista   | 16/06/2026       |
| 3   | Envío de informes semanales 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 subsanando observaciones | Contratista   | 12/06/2026       |
| 4   | Revisión del balance general del contrato                                                    | Interventoría | 22/06/2026       |
| 5   | Subsanar observaciones del informe mensual ambiental                                         | Contratista   | 19/06/2026       |
| 6   | Envío de documentación SST del nuevo subcontratista                                          | Contratista   | 22/06/2026       |
|     |                                                                                              |               |                  |
|     |                                                                                              |               |                  |
|     |                                                                                              |               |                  |

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.  
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

## EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029  
Versión: 6  
Vigencia: 21 de agosto de 2024  
Caso HOLA: 70103

| Objeto de la reunión: |                                       | COMITÉ DE SEGUIMIENTO NO. 24 - PARQUES USAQUEN CONTRATO No. FDLUSA - CTO - 459 - 2025 |                    |                       |        |                                                   |             |                    |                                                                                                                                                                           |                     |             |             |             |                                           |             |              |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|---------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|--------------|
| Fecha:                |                                       | 25 de junio de 2026                                                                   |                    |                       |        | Hora de inicio: 12:00 PM                          |             |                    | Modalidad:<br><input checked="" type="checkbox"/> Presencial<br><input type="checkbox"/> Virtual<br><input type="checkbox"/> Telefónica<br><input type="checkbox"/> Mixta |                     |             |             |             |                                           |             |              |
| Lugar:                |                                       | PARQUE PUBLICO UNIDAD RESIDENCIAL LAS MARGARITAS 2 SECTOR                             |                    |                       |        | Hora de finalización: _____                       |             |                    |                                                                                                                                                                           |                     |             |             |             |                                           |             |              |
| Dependencia:          |                                       | INTERVENTORÍA                                                                         |                    |                       |        | Nombre del Responsable: Fernando Barreto Esquivel |             |                    |                                                                                                                                                                           |                     |             |             |             |                                           |             |              |
| TIPO DE DOCUMENTO     | NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS<br>(Jurídico o legal)                                             | NOMBRE IDENTITARIO | ENTIDAD Y DEPENDENCIA | CARGO  |                                                   |             |                    |                                                                                                                                                                           | TIPO DE VINCULACIÓN |             |             |             | CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO | FIRMA       |              |
|                       |                                       |                                                                                       |                    |                       | ASESOR | DIRECTIVO                                         | PROFESIONAL | TÉCNICO/ TECNÓLOGO | AUXILIAR                                                                                                                                                                  | CARRERA             | PROVISIONAL | LIBRE NOMB. | CONTRATISTA |                                           |             |              |
| CC                    | 10009418768                           | Duan Beltrán                                                                          | — a —              | FDLUSA                |        |                                                   |             |                    |                                                                                                                                                                           |                     |             |             |             | X                                         | 31183941078 | Duan Beltrán |
| CC                    | 1012492233                            | Cristian Contreras                                                                    | — o —              | Contracol             |        |                                                   |             |                    |                                                                                                                                                                           |                     |             |             |             |                                           | 3085648667  | [Firma]      |
| CC                    | 79926213                              | Carlos A Salomanc                                                                     | — o —              | Contracol,            |        |                                                   |             |                    |                                                                                                                                                                           |                     |             |             |             |                                           | 3108443177  | [Firma]      |
| CC                    | 104609687                             | Fernando Barreto E                                                                    | —                  | Interventoría         |        |                                                   |             |                    |                                                                                                                                                                           |                     |             |             |             |                                           | 3014312923  | [Firma]      |
| n                     | 79139422                              | Jordi E Fonque                                                                        | —                  | Interventoría         |        |                                                   |             |                    |                                                                                                                                                                           |                     |             |             |             |                                           | 2118135305  | [Firma]      |
| CC                    | 1018482756                            | FREDY SANCHEZ                                                                         | —                  | FDUSA                 |        |                                                   | X           |                    |                                                                                                                                                                           |                     |             |             |             | X                                         | 3143696667  | [Firma]      |
| CC                    | 1106784731                            | John Sebastian Gonzalez                                                               | — o —              | Contracol             |        |                                                   |             |                    |                                                                                                                                                                           |                     |             |             |             |                                           | 3215105230  | [Firma]      |
|                       | 52865497                              | Pa Angelica Par                                                                       | — o —              | Contracol             |        |                                                   | X           |                    |                                                                                                                                                                           |                     |             |             |             |                                           | 3112332316  | [Firma]      |
|                       | 40035.936                             | Werner Gera                                                                           |                    | Interventoría         |        |                                                   | X           |                    |                                                                                                                                                                           |                     |             |             |             |                                           | 3167226012  | [Firma]      |

**CONSENTIMIENTO:** Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es [www.gobiernobogota.gov.co](http://www.gobiernobogota.gov.co) y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.



SECRETARÍA DE  
GOBIERNO

## EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029  
Versión: 6  
Vigencia: 21 de agosto de 2024  
Caso HOLA: 70103

| Objeto de la reunión: | COMITÉ DE SEGUIMIENTO NO. 24 - PARQUES USAQUEN CONTRATO No. FDLUSA - CTO - 459 - 2025 |                                           |                    |                       |                                                   |           |             |                       |          |                                                |             |             |                                              |           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------|----------|------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------|-----------|
| Fecha:                | 25 de junio de 2026                                                                   |                                           |                    |                       | Hora de inicio: 12:00 PM                          |           |             | Modalidad:            |          | <input checked="" type="checkbox"/> Presencial |             |             |                                              |           |
| Lugar:                | PARQUE PUBLICO UNIDAD RESIDENCIAL LAS MARGARITAS 2 SECTOR                             |                                           |                    |                       | Hora de finalización: _____                       |           |             |                       |          | <input type="checkbox"/> Virtual               |             |             |                                              |           |
| Dependencia:          | INTERVENTORÍA                                                                         |                                           |                    |                       | Nombre del Responsable: Fernando Barreto Esquivel |           |             |                       |          |                                                |             |             |                                              |           |
| TIPO DE DOCUMENTO     | NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN                                                 | NOMBRES Y APELLIDOS<br>(Jurídico o legal) | NOMBRE IDENTITARIO | ENTIDAD Y DEPENDENCIA | CARGO                                             |           |             |                       |          | TIPO DE VINCULACIÓN                            |             |             | CORREO ELECTRÓNICO -<br>TELÉFONO DE CONTACTO | FIRMA     |
|                       |                                                                                       |                                           |                    |                       | ASESOR                                            | DIRECTIVO | PROFESIONAL | TÉCNICO/<br>TECNOLOGO | AUXILIAR | CARRERA                                        | PROVISIONAL | LIBRE NOMB. |                                              |           |
| cc                    | 339700562                                                                             | Ana Milena Rodríguez                      | —                  | Interventoría         |                                                   |           | X           |                       |          |                                                |             | X           | cinc.ambiente@tesla@gmail.com                | Ino. Lit. |
| cc                    | 1001097269                                                                            | José Tomás Patroa                         | —                  | Interventoría         |                                                   |           | X           |                       |          |                                                |             |             | 3103629958                                   | AP        |
|                       |                                                                                       |                                           |                    |                       |                                                   |           |             |                       |          |                                                |             |             |                                              |           |
|                       |                                                                                       |                                           |                    |                       |                                                   |           |             |                       |          |                                                |             |             |                                              |           |
|                       |                                                                                       |                                           |                    |                       |                                                   |           |             |                       |          |                                                |             |             |                                              |           |
|                       |                                                                                       |                                           |                    |                       |                                                   |           |             |                       |          |                                                |             |             |                                              |           |
|                       |                                                                                       |                                           |                    |                       |                                                   |           |             |                       |          |                                                |             |             |                                              |           |
|                       |                                                                                       |                                           |                    |                       |                                                   |           |             |                       |          |                                                |             |             |                                              |           |
|                       |                                                                                       |                                           |                    |                       |                                                   |           |             |                       |          |                                                |             |             |                                              |           |
|                       |                                                                                       |                                           |                    |                       |                                                   |           |             |                       |          |                                                |             |             |                                              |           |
|                       |                                                                                       |                                           |                    |                       |                                                   |           |             |                       |          |                                                |             |             |                                              |           |

**CONSENTIMIENTO:** Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuya página web es [www.gobiernobogota.gov.co](http://www.gobiernobogota.gov.co) y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

\* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en <https://gaa.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg>

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Dando inicio al comité No. 24 de seguimiento de obra, la interventoría hace presentación y la lectura del resumen las generalidades y el estado actual de los contratos FDLUSA – CTO – 459 – 2025 Y FDLUSA – CIN – 477 – 2025, con la presencia de los asistentes, los cuales se encuentran en las firmas de evidencia de esta reunión. |                    |                   |
| <b>Compromisos de la reunión:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                   |
| <b>1. Limpieza de adoquín sendero nuevo parque 2, por su coloración verdosa</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Contratista</b> | <b>SIN FECHA</b>  |
| Este compromiso quedo sujeto a la entrega del parque sin embargo se adelantó durante la semana de ejecución.                                                                                                                                                                                                                            |                    |                   |
| ↳ El contratista realizo la limpieza completo el 24 de Junio.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                   |
| <b>2. Entrega de NP 23 Y 24 atendiendo las observaciones realizadas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Contratista</b> | <b>24/06/2026</b> |
| No se cumplió. → Se cumplió tardíamente, lo remitió el contratista el 24 de junio                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                   |
| <b>3. Instalación módulos de juegos zona pets</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Contratista</b> | <b>22/06/2026</b> |
| Se cumplió los módulos fueron instalados en las ubicaciones establecidas en el comité anterior.                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                   |
| <b>4. Envío de informes semanales 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 corregidos</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Contratista</b> | <b>19/06/2026</b> |
| Se cumplió, los informes fueron remitidos a la interventoría el 18 de junio, sin embargo, fueron devueltos con unas observaciones, el contratista expresa que quiere aclarar un tema de forma sobre los informes semanales en este comité                                                                                               |                    |                   |
| ↳ La entidad autoriza la modificación del formato semanal, el contratista los envia el 26/6/26                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                   |
| <b>5. Envío de documentación SST del nuevo subcontratista</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Contratista</b> | <b>22/06/2026</b> |
| Se cumplió, los documentos fueron enviados por el contratista el 23 de junio y se encuentran en revisión de la interventoría.                                                                                                                                                                                                           |                    |                   |
| <b>6. Revisión del balance general del contrato y reprogramación</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Contratista</b> | <b>22/06/2026</b> |
| Se cumplió, se realizó la revisión del balance y fueron entregadas observaciones al contratista el 24 de junio en una mesa de trabajo.                                                                                                                                                                                                  |                    |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>7. Subsanan observaciones del informe mensual ambiental</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Contratista</b> | <b>19/06/2026</b> |
| Se cumplió, el informe fue remitido a la interventoría el 19 de junio y se envió concepto de visto bueno el 22 de junio.                                                                                                                                                                                 |                    |                   |
| <b>COMPONENTE AMBIENTAL:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Se manifiesta la omisión en la entrega de algunos de los formatos requeridos para su presentación ante la Secretaría, por lo que se solicita verificar y remitir la totalidad de la documentación correspondiente.</li> </ul>                                     |                    |                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Se informa que el día anterior se realizó una jornada de aseo en obra, actividad de la cual fue remitido el respectivo registro fotográfico como evidencia de ejecución.</li> </ul>                                                                               |                    |                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Se notifica al contratista que la instalación del cespedón en las condiciones actualmente observadas no cuenta con aprobación por parte de la interventoría, motivo por el cual se emitió el respectivo oficio con las observaciones correspondientes.</li> </ul> |                    |                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Se recuerda al contratista la proximidad del cierre del periodo mensual y la necesidad de presentar oportunamente los informes y entregables contractuales, con el fin de evitar los retrasos e incumplimientos evidenciados durante el mes anterior.</li> </ul>  |                    |                   |

**COMPONENTE SOCIAL:**

- Se informa que durante la semana la profesional social del contratista realizó atención a la comunidad a través de canales virtuales, atendiendo inquietudes relacionadas con las actividades de obra en los parques Chico Norte y Margaritas II Sector.
- Se reporta que a la fecha no se han recibido nuevos requerimientos por parte de la comunidad y que las dos (2) PQR registradas se encuentran cerradas.
- Se presenta el estado de cumplimiento de vinculación de mano de obra local, registrándose a la fecha cuatro (4) trabajadores de la localidad, equivalentes al 40% del personal requerido. Asimismo, se informa que durante el periodo se contó con un total de 24 trabajadores vinculados, de los cuales 12 corresponden a MONC (50%), 4 a MONCL (33%) y 5 son mujeres (20%).
- Se informa que el contratista tiene programada la realización de las actas de entorno para el Parque Nuevo Country. Se solicita verificar su ejecución, teniendo en cuenta que dichos soportes no han sido remitidos a la interventoría.

↳ Se realiza previa al inicio de ejecución del parque nuevo Country

- Se informa que el contratista remitió la presentación y el volante correspondientes a la reunión de inicio de obra del Parque Bella Vista, programada para el día 30 de junio a las 8:00 a.m., documentación que será enviada al Fondo de Desarrollo Local de Usaquén para su revisión.
- Se solicita revisar la fecha de entrega del Parque Autopista Norte de acuerdo con el avance actual de las actividades de obra así como la entrega del volante y la presentación de la entrega a la comunidad.

• El contratista expresa que la comunidad del parque 2, está muy inconforme por la no entrega del parque. Solicitan habilitar el parque con el visto bueno de las actividades realizadas y con el compromiso de ejecución de las actividades restantes

**COMPONENTE TECNICO:**

- El compromiso adquirido para la entrega del parque 2 a la interventoría era una vez se acabe la instalación del césped, sin embargo, el pasado 24 de junio se realizó un recorrido con el contratista en conjunto con la interventoría para verificar la entrega y así poder realizar la inspección previa a la entrega del parque.
- Se realizo la revisión de los informes semanales remitidos por el contratista sin embargo se realizaron nuevas observaciones se su versión 2, a la fecha no se han subsanado.
- No se ha recibido la subsanación de las observaciones de los NP 23 y 24 para revisión y aprobación, y así poder realizar la entrega del acta de no previstos a la entidad.
- El día de ayer se realizó una mesa de trabajo con el contratista donde se le realizaron las observaciones correspondientes del balance del contrato, dichas observaciones estaban listas desde el lunes 22 de junio, pero solo tenía disponibilidad de reunión el día de ayer.
- Queda como compromiso la revisión del cerramiento Bellavista el contratista junto con la interventoría para que se ajuste al presupuesto del balance entregado.

**COMPONENTE SST:**

- Se remitió la presentación del nuevo subcontratista, la interventoría pide la verificación del pago de seguridad social para que puedan seguir la ejecución.

**ACTAS PARCIALES:**

**Acta parcial No. 3 del mes de mayo de 2026:** El acta de cobro en su versión 4 fue aprobada por la entidad. El día lunes 22 de junio se puso en conocimiento de la entidad que ya se habían subido los documentos para revisión de la interventoría y del contratista al drive compartido para dicho fin, se está a la espera de indicaciones de la entidad.

**VARIOS:** La entidad receiba la entrega del parque 1 el 25 de Julio, el contratista acata la información y sigue en pie con el compromiso de entrega para la fecha mencionada.

Se da por terminado el comité de seguimiento mencionado que el próximo comité se realizada el próximo 02 de julio en las instalaciones de los frentes de los parques 1 y 2.

**COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:**

| No. | ACTIVIDAD                                                                                    | RESPONSABLE               | FECHA DE ENTREGA |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| 1   | Envío de informes semanales 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 subsanando observaciones | Contratista               | 26/06/2026       |
| 2   | Entrega del balance general y la reprogramacion, subsanando las observaciones                | Contratista               | 27/06/2026       |
| 3   | Corregir la instalación del cespedon y los elementos del sendero nuevo según el recorrido    | Contratista               | 27/06/2026       |
| 4   | Revisar el presupuesto del cerramiento del parque Buenavista                                 | Contratista/Interventoría | 30/06/2026       |
| 5   | Envio del acta de no previstos a la entidad                                                  | Contratista/Interventoría | 26/06/2026       |
|     |                                                                                              |                           |                  |
|     |                                                                                              |                           |                  |
|     |                                                                                              |                           |                  |
|     |                                                                                              |                           |                  |

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.  
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.