

Medellín, 01 de septiembre de 2026

1300 2646

Ingeniero
JUAN DIEGO AGUIRRE LONDOÑO
Supervisor - Gobernación de Antioquia – SIF
Correo: juandiego.aguirre@antioquia.gov.co

Radicado: R 2026010591481
Fecha: 02/09/2026 11:39:25.0
Tipo: OFICIO
Destino: BEATRIZ ELENA OSPINA



Referencia: CONTRATO NO. 4600018656 DE 2025 "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA."

Asunto: Entrega de informes mensuales sociales de Interventoría del Lote 4 Magdalena Medio correspondientes al mes de enero a junio de 2026 – Contrato de Interventoría No 20260064 de 2025.

Cordial saludo,

En el marco de las funciones de supervisión del contrato interadministrativo de Mandato suscrito entre la Secretaria de Infraestructura Física y RENTAN y en el cumplimiento de las actividades de seguimiento y control al contrato de referencia, me permito remitir los siguientes documentos:

- Oficio Remisorio (1 folio)
- Informe Social del mes de enero – febrero (16 folios – del folio 2 al 16)
- Informe Social del mes de marzo (13 folios - del folio 17 al 29)
- Informe Social del mes de abril (10 folios – del folio 30 al 39)
- Informe Social del mes de mayo (20 folios – del folio 40 al 59)
- Informe Social del mes de junio (36 folios – del folio 60 al 95)

Total, de folios 95

La documentación remitida corresponde a los informes sociales mensuales de interventoría y los soportes anexos en USB dentro de la ejecución del contrato interadministrativo.


Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente,

CATALINA CASTRILLÓN TORRES
Subgerente de Ejecución
Renting de Antioquia, EICE, RENTAN

Recibido anexos
Jueves 02/09/2026
05:15
02-09-26

ARCHIVO SIF
2026 SEP 21 14:48:50

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Elaboró:	Deisy Catherine Hernández Urrego Profesional Social Renting de Antioquia, EICE, RENTAN		01/09/2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL SOCIAL
		No. 2 PERIODO FEBRERO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Renting de Antioquia, EICE, RENTAN



CONTRATO DE INTERVENTORÍA
No.: 20260064 de 2025

OBJETO DEL CONTRATO:
Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la subregión magdalena medio (lote 4) a cargo del departamento de Antioquia.

FEBRERO
2026

INFORME SOCIAL No 2

Corredor Remedios – La Y de la Virgen –

Puerto Berrio

SUBREGION MAGDALENA MEDIO

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL SOCIAL
		No. 2 PERIODO FEBRERO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SINREPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

**INFORME SOCIAL MENSUAL DE INTERVENTORÍA
(Versión 1- Periodo FEBRERO 2026)**

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONTRATO DE MANDATO 4600018656 DE 2025 FIRMADO CON RENTING DE ANTIOQUIA -
RENTAN
Entidad Contratante


CONSORCIO MAGDALENA 787
Contratista de Obra

Actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías a cargo del
Departamento de Antioquia (Lote 4 Magdalena Medio)
Objeto Contrato de Obra

2500111B2823 de 2025
N.º de Contrato de Obra

CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA
Interventoría

20260064 de 2025
N.º de contrato de Interventoría

Firma:  Carolina Gallego Castaño Residente Social de Interventoría	Firma:  Manuel Roza Director de Interventoría	Firma:  Deisy Caterine Hernández Urrego Profesional Social Rentan
Elaboró	Aprobó	Aprobó
Firma: Supervisión Rentan	Firma: Supervisión SIF	Firma:  Martha Muñoz Apoyo Social SIF
Aprobó	Recibe en la SIF	VoBo

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL SOCIAL
		No. 2 PERIODO FEBRERO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SINREPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	4
2. GENERALIDADES	4
2.1 Contrato De Obra	4
2.2. Contrato De Interventoría	5
3. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES SOCIALES.....	6
4. PROGRAMAS DEL PLAN DE MANEJO SOCIAL.....	6
4.1. Programa Para El Reconocimiento Del Entorno:	6
4.2. Programa Para La Protección De La Infraestructura Social Y Comunitaria. .	7
4.3 Programa Para La Contratación De Mano De Obra.....	8
4.4 Programa de comunicación y divulgación	8
4.5 Programa de Atención a La Comunidad e Interesados En El Proyecto	9
4.6 Programa para la protección del patrimonio arqueológico y cultural.	9
4.7 Programa de educación y capacitación al personal vinculado.....	9
4.8 Programa para la sostenibilidad y apropiación comunitaria.....	10
4.9 Marco normativo de la gestión social.	10
5. CONTROL Y SEGUIMIENTO SOCIAL REALIZADO POR LA INTERVENTORÍA	11
6. INVERSIÓN SOCIAL	11
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	12
8. ANEXOS	12

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL SOCIAL
		No. 2 PERIODO FEBRERO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SINREPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe es una descripción de las actividades realizadas en el área social durante el mes de febrero del 2026.

Las actividades aquí consignadas hacen parte de la Guía de Manejo Social, Ambiental y Salud en el Trabajo para proyectos de infraestructura de la Gobernación de Antioquia, que fueron adaptadas para el contexto del contrato al que compete este informe y descritas en el Plan de Gestión Social.

La ejecución de este contrato es llevada a cabo por el contratista Consorcio Magdalena 787 contrato de obra N° 2500111B2823 de 2025 y por la interventoría Consorcio Intervial Antioquia, contrato de Interventoría No. 4600018656 de 2025

Durante este periodo se hace el seguimiento al cumplimiento de las actividades realizadas y que están encaminadas a fortalecer los vínculos con las comunidades ubicadas en las zonas de influencia del proyecto y de esta manera prevenir, controlar y mitigar los conflictos y efectos negativos que puedan presentarse a causa de la ejecución de las obras.

Con el fin de evidenciar el cumplimiento de lo mencionado anteriormente, en el presente informe se consigna tanto el registro fotográfico como los anexos pertinentes de cada actividad junto a los indicadores de cumplimiento.

2. GENERALIDADES

Alcance del Contrato de Obra: Actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías a cargo del Departamento de Antioquia (Lote 4 Magdalena Medio).

El alcance general del contrato comprende la intervención mediante actividades de mejoramiento y mantenimiento de aproximadamente 55 kilómetros de vía secundaria ubicada en los municipios de Puerto Berrio, Remedios y Yondó, mediante actividades orientadas a mejorar las condiciones de transitabilidad, estabilidad estructural y seguridad vial para la estabilización de las vías a cargo del departamento, en desarrollo de las competencias en materia de infraestructura vial.

Localización: Este contrato comprende dos tramos de la vía secundaria que conecta el municipio de Puerto Berrio con el municipio de Yondó en el departamento de Antioquia. Uno de los tramos se ubica geográficamente en el municipio de Yondó y será llamado en adelante "La Y – Yondó" y el otro tramo está ubicado geográficamente en el municipio de Puerto Berrio y será llamado "Remedios – La Y de la Virgen – Puerto Berrio" este tramo también conecta al municipio de Remedios con Puerto Berrio.

2.1 Contrato De Obra

Contrato #:

2500111B2823 de 2025

Objeto:

Actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías a cargo del Departamento de Antioquia (Lote 4 Magdalena Medio)

Razón Social Contratista:

Consorcio Magdalena 787

Dirección:

Calle 54 No. 31-63 AP. 202, Bucaramanga

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL SOCIAL
		No. 2 PERIODO FEBRERO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Teléfono:

300 317 0335 – 312 462 4570

Residente Social:

Alexander Madrid

E-mail:

social.consorcioantioquia787@gmail.com

Teléfono de contacto:

3132392384

Ficha del contrato de obra.

AVANCE GENERAL		SUSPENSIÓN	
Fecha de inicio	10/02/2026	Fecha de suspensión	N/A
Fecha de terminación	10/06/2027	Fecha de reinicio	N/A
Fecha de Prórroga	N/A	OBSERVACION:	
Plazo total del contrato	16 meses		
Se firma acta de inicio de contrato de obra el 10/02/2026 se inician actividades el 10/02/2026			

2.2. Contrato De Interventoría

Contrato:

20260064 de 2025

Objeto:

Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la subregión magdalena medio (lote 4) a cargo del departamento de Antioquia.

Razón Social Contratista:

Consortio Intervial Antioquia

Dirección:

Calle 17 A Sur No. 44 – 170, Oficina 104, Medellín

Teléfono:

6043130092 – 3148221143

Residente Social:

Carolina Gallego Castaño

E-mail:

Socialcarolina3@gmail.com

Teléfono de Contacto:

3192123373

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL SOCIAL
		No. 2 PERIODO FEBRERO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SINREPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Ficha del contrato de Interventoría.

AVANCE GENERAL		SUSPENSIÓN	
Fecha de inicio	20/01/2026	Fecha de suspensión	N/a
Fecha de terminación	20/06/2027	Fecha de reinicio	N/A
Fecha de Prórroga	N/A	OBSERVACION:	
Plazo total del contrato	17 meses		
Se firma acta de inicio de contrato de obra el 20/01/2026 se inician actividades el 20/01/2026			

3. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES SOCIALES

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL: El Plan de Gestión Social, pretende dar el manejo adecuado a los impactos sociales generados por la realización de las obras de infraestructura, alineado a las necesidades y contexto propio del entorno donde se ejecuta el contrato. La prioridad de este Plan de Gestión Social es evitar, prevenir, mitigar y compensar los impactos negativos, y a su vez, potencializar los impactos positivos que se generan durante la ejecución de proyectos en las comunidades

4. PROGRAMAS DEL PLAN DE MANEJO SOCIAL.

En este capítulo se describen todas las medidas de manejo social implementadas durante la ejecución del contrato de obra para prevenir, mitigar, controlar, corregir y/o compensar los impactos sociales negativos y potenciar los positivos, evidenciando el cumplimiento del contenido del Plan de Manejo Social.

4.1. Programa Para El Reconocimiento Del Entorno:

El objetivo de este programa es reconocer las condiciones existentes de las propiedades y el equipamiento del entorno de la vía que se intervendrá y garantizar el restablecimiento o mejoramiento de estas al terminar el contrato. Adicionalmente se busca realizar actividades de apoyo legal y de información y asesoría a los propietarios a lo largo del tramo de intervención. Para esto se deben realizar actas de vecindad, actas de entorno y permisos de intervención de predios, siguiendo los lineamientos y formatos de calidad de la entidad contratante.

Actas de Vecindad.

Durante las dos semanas de febrero no se realiza levantamiento de actas de vecindad ya que se inicia con la gestión documental del contrato, además de las socializaciones con las entidades de gobierno y líderes sociales del municipio. Se proyecta el levantamiento de alrededor de 80 actas de vecindad, en el tramo de Remedios – La Y - Puerto Berrio, este dato sale del inventario visual que se realizó en el recorrido con la gobernación de Antioquia y otros recorridos realizados durante este periodo inicial.

Se contempla iniciar con este tramo en las actividades constructivas por lo que se está priorizando el levantamiento de estas actas para el mes de marzo.

Indicador Levantamiento de Actas de vecindad:

No. De actas proyectadas	Actas elaboradas	Actas cerradas en el periodo	No Actas pendientes	No. Actas revisadas y aprobadas Interventoría
80	0	0	80	0

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL SOCIAL
		No. 2 PERIODO FEBRERO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Actas de Entorno.

En el mes de febrero se lleva a cabo la gestión para el levantamiento del acta de entorno del tramo Remedios – La Y - Puerto Berrio y se programa para el 3 de marzo del 2026. Para la realización de esta se contará con la presencia de funcionarios de la administración pública, el contratista de obra y la interventoría.

Indicador: $2/2 \times 100 = 100\%$

No de actas Entorno Projectadas	Actas Elaboradas	Actas Levantadas en el Periodo	No Actas Pendientes	No Actas Revisadas y Aprobadas Interventoría
2	0	0	2	0

Intervención de Predios

En el mes de febrero no se hace necesario el levantamiento de permisos de intervención de predios ya que al momento no se han iniciado labores de intervención o construcción que requieran este permiso. Algunos de estos se levantarán al momento de realizar las actas de vecindad y de entorno si se identifica la necesidad.

Indicador Intervención de Predios

N° Predios Projectados a Intervenir	N° Predios Intervenidos a la Fecha	N° FIP Levantados en el Periodo	N° FIP Cerrados a la Fecha	N° FIP Revisados Interventoría

4.2. Programa Para La Protección De La Infraestructura Social Y Comunitaria.

Reunión de Inicio.

Durante el mes de febrero se realiza socialización y gestión con líderes y entidades para la realización de las reuniones de inicio. Esta se programa para la segunda semana de marzo.

Reunión de Inicio

Fecha	Población Objeto	Objetivo de la Reunión	N° de Asistentes
12/03/2026	Habitantes del área de influencia del contrato	Socializar el inicio de labores del contrato	Pendiente por realizar

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL SOCIAL
		No. 2 PERIODO FEBRERO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SINREPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

4.3 Programa Para La Contratación De Mano De Obra.

Contratación de personal:

En el mes de febrero se realiza la contratación de personal de mano de obra calificada para iniciar las actividades de inicio y preoperativas del contrato tanto por parte de la interventoría como del contratista de obra.

EMPLEABILIDAD

ENTIDAD CONTRATANTE	Fecha Corte	Empleos Generados	MOC	MONC	Mano de Obra Local	%
Contratista	28/02/2026	16	11	5	0	0%
Interventoría	28/02/2026	5	5	0	1	20%

No. Hombres	%	No. Mujeres	%	ENTIDAD CONTRATANTE
13	81,25	3	18,75	Contratista
1	20	4	80	Interventoría

Ingresos Totales	Egresos Totales	Ingresos del Mes	Egresos del Mes	PNAL ACTIVO	ENTIDAD CONTRATANTE
13	0	13	0	13	Contratista
5	0	5	0	5	Interventoría

4.4 Programa de comunicación y divulgación

El objetivo de este programa es mantener una comunicación continua y asertiva con la comunidad que permita el buen relacionamiento del contratista de obra y esta interventoría con las comunidades aledañas al área de influencia del proyecto.

Durante el mes de febrero se realiza reunión con la administración pública del municipio de Puerto Berrío con el fin de informar sobre el inicio de las actividades. Se anexa acta y lista de asistencia firmada por los asistentes a esta actividad.

		INFORME MENSUAL SOCIAL
		No. 2 PERIODO FEBRERO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SINREPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA



4.5 Programa de Atención a La Comunidad e Interesados En El Proyecto

Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes:

Hasta la fecha de cierre de este informe no se presentan peticiones, quejas o reclamos en ninguno de los tramos correspondientes a este contrato.

Punto de Atención a la Ciudadanía Puerto Berrío.	
Correo electrónico	social.consorciomagdalena787@gmail.com
Línea telefónica	310 239 2384
Horario de atención al ciudadano	lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
Dirección del PAC	Carrera 52 # 7-38, piso 2

Apertura de buzones:

No se ha realizado la instalación de buzones ni carteleras de información en el tramo correspondiente a este informe, ya que se encuentra en fabricación. Se espera que para el siguiente mes se realicen estas actividades.

4.6 Programa para la protección del patrimonio arqueológico y cultural.

En este programa se procura contribuir al manejo adecuado tendiente a la protección del patrimonio arqueológico y cultural del área de influencia del contrato.

Se plantearán capacitaciones y actividades para la comunidad que garanticen el desarrollo cultural de la comunidad.

A la fecha el contratista de obra no ha entregado programación para esta actividad.

4.7 Programa de educación y capacitación al personal vinculado.

El objetivo de este programa es generar espacios de conversación y capacitación para el personal de obra en temas de interés ambiental, forestal, social, cultural y los que se consideren necesarios para

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL SOCIAL No. 2 PERIODO FEBRERO 2026 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
---	---	--

fortalecer los procesos sociales, con el fin de que se establezcan relaciones armónicas con las comunidades del área de influencia y bienestar para los empleados.

En el mes correspondiente a este informe no se realizan charlas al personal de obra.

4.8 Programa para la sostenibilidad y apropiación comunitaria.

Comité de Participación Comunitaria:

A la fecha de cierre de este informe no se ha conformado el comité de participación, este se convocará y se conformará en la reunión de inicio que se realizarán en el mes de marzo.

4.9 Marco normativo de la gestión social.

Constitución política de Colombia de 1991, en su preámbulo establece la participación de toda la ciudadanía al indicar que "El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano.

Constitución política de Colombia de 1991, Artículo 270. "La ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus resultados".

Constitución política de Colombia de 1991, Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.

Ley 134 de 1994, por la cual se dictan normas sobre MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Ley 850 de 2003, por medio de la cual se reglamentan las VEEDURÍAS CIUDADANAS.

Ley 1755 de 2015, Objeto y modalidades del DERECHO DE PETICIÓN ante autoridades. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma.

Ley 769 de 2002, por la cual se expide el código nacional de tránsito terrestre y se dictan otras disposiciones.

Ley 142 de 1994, ley de Servicios Públicos Domiciliarios.

Ley 689 de 2001, por la cual se modifica parcialmente la ley 142 de 1994, ley de Servicios Públicos Domiciliarios.

Ley 152 de 1994, ley Orgánica del Plan de Desarrollo ley de Planeación Participativa.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL SOCIAL
		No. 2 PERIODO FEBRERO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SINREPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Ley 87 de 1993, de Control Interno.

La ley 489 de 1998. La Audiencia Pública es un mecanismo o una instancia de participación. La ley 489 de 1998, sobre la organización y funcionamiento de entidades del orden nacional, establece algunos parámetros para que usted como ciudadano exprese su opinión frente a la ejecución de los recursos públicos. Este surge como un mecanismo que permite recibir QUEJAS de la comunidad sobre el uso de los recursos públicos, y a la vez las entidades estatales le rinden a la ciudadanía sobre su gestión.

Ley 70 de 2010, El objeto de la presente ley es la promoción de comportamientos voluntarios, socialmente responsables, por parte de las organizaciones aquí comprendidas, a partir del diseño, desarrollo y puesta en servicio de políticas, planes, programas, proyectos y operaciones, de tal manera que tiendan al logro de objetivos.

5. CONTROL Y SEGUIMIENTO SOCIAL REALIZADO POR LA INTERVENTORÍA

Se programan reuniones semanales con el profesional social del contratista de obra para realizar la programación de las actividades y la entrega y consolidación de los insumos generados en las actividades previamente.

5.1. Solicitudes y directrices realizadas por la interventoría:

Consolidado de Correspondencia enviada

RADICADO	FECHA	ASUNTO	DIRIGIDO A:
CIA 20260064-017	20/02/2026	Revisión documento Plan de gestión social	Consorcio Magdalena 787

Consolidado de correspondencia recibida

RADICADO	FECHA	ASUNTO	DIRIGIDO A:
CMAG-023-2026	23/02/2026	Respuesta comunicado CIA-20260064-017 plan de gestión social ajustado	Consorcio Intervial Antioquia

6. INVERSIÓN SOCIAL

6.1. Inversión Social para el período

Durante el mes de febrero no se ejecutó ningún ítem del plan de inversión social ya que las actividades que se realizaron carecen de presupuesto y fueron de gestión de espacios de socialización.

		INFORME MENSUAL SOCIAL
		No. 2 PERIODO FEBRERO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SINREPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Al cierre de este informe no se han ejecutado algunas de las actividades para el tramo ubicado en el municipio de Yondó ya que las labores constructivas se iniciarán en el tramo de Puerto Berrío, sin embargo, se programó el inicio de las actividades sociales para este tramo en el mes de marzo.

Se recomienda al profesional social del contratista registrar en los formatos adecuados todas las actividades de su gestión, así como de realizar el debido registro fotográfico con el fin de que no se pierda la trazabilidad de sus labores.

Se recomienda además informar con tiempo de las actividades para garantizar el debido acompañamiento por parte de esta interventoría.

8. ANEXOS

A continuación, se mencionan las carpetas para los anexos de este informe para el periodo del 16 al 28 de febrero del 2026.

- I. Empleabilidad
- II. Comunicación y Divulgación
- III. Actividades Complementarias
- IV. Correspondencia

Observación **de Archivo**

EN ESTE FOLIO VA UNA USB
VER EN EL EXPEDIENTE FÍSICO