

 <div>Gobernación de Cundinamarca</div>	GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA	Código E-GCCP-FR-017
		Versión : 5
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	Fecha de Aprobación: 01/09/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° SA-CDCVI-216-2024	
Informe Parcial ___X___ / No. Del Informe 7	Informe Final _____
Periodo del Informe: Del 17.08.2025 hasta el 16.10.2025	
Fecha en la que se rinde el informe :	27.11.2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO CORPOGUAVIO
NIT / C.C.:	8320001711
Supervisor:	JULIAN DAVID QUESADA SALDARRIAGA
Cargo:	Profesional Universitario
Objeto del Contrato o Convenio:	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA – SECRETARIA DEL AMBIENTE Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO - CORPOGUAVIO, PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO DE LA PROVINCIA DEL GUAVIO.
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	02.10.2024
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	17.10.2024
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100054793, 7100071358
Registro Presupuestal	4600026043, 4700012414
Valor Inicial del Contrato o Convenio	\$600,000,000
Adición	\$240,874,527
Vigencia Futura	\$0
Pasivo Exigible	\$0
Valor Total del Contrato	\$840,874,527
Plazo de Ejecución Inicial	12 MESES
Prorroga No.	1
Plazo de Ejecución Final	19 MESES
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	16.05.2026
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	No aplica
Garantía de Cumplimiento	No aplica
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	No aplica

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 50%

1. PLANTACIONES CON FINES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA

Durante el periodo del presente informe, la EMPRESA CONSULTORA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA V&J S.A.S,

 <div>Gobernación de Cundinamarca</div>	GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA	Código E-GCCP-FR-017
		Versión : 5
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	Fecha de Aprobación: 01/09/2025

organización a la que se le adjudicó el contrato de obra, desarrolló la plantación con fines de restauración ecológica en 8,3 Ha, distribuidos en tres predios ubicados en los municipios de Ubalá (predios La Granja – 2,3 Ha y La Cristalina – 4 Ha) y Gachalá (Andes I – 2 Ha). Se plantaron 4.150 árboles, empleando la densidad de 500 ind/Ha.

Las especies plantadas fueron: Cedro (Cedrela odorata), chicalá (Tabebuia ochracea), roble (Quercus humboldtii), ocobo (Tabebuia rosea), cerezo (Prunus serotina), mortiño (Vaccinium meridionale) y guayacán de Manizales (Lafoensia acuminata).

Teniendo en cuenta las plantaciones realizadas previamente en el marco del convenio, para el periodo del presente informe se han desarrollado plantaciones en 35 Ha en total, que representan el 100% del alcance establecido en el convenio (35 Ha) en cuanto a plantación se refiere.

2. AISLAMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO.

La EMPRESA CONSULTORA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA V&J S.A.S, se encuentra haciendo acopio del material necesario para el aislamiento de predios mediante cercas.

3. OPERACIÓN DE GUARDABOSQUES

CORPOGUAVIO, realizó la contratación de cuatro (4) guardabosques. En sus obligaciones específicas se contempla “el desarrollo de monitoreo periódico a las actividades de conservación, restauración, rehabilitación y/o mantenimiento a los sistemas forestales establecidos en áreas degradadas por deforestación, en marco del Convenio Interadministrativo No SA-CDCVI-216-2024, suscrito con la Gobernación de Cundinamarca.” Los guardabosques hacen visitas de seguimiento y acompañamiento a las acciones de mantenimiento que se están ejecutando en el marco del presente convenio.

A continuación los datos de los contratos suscritos:

OPS 002000-13-006-174

Objeto: Prestación de servicios de apoyo a la gestión como gestor ambiental comunitario del municipio de Gachetá – sector Muchindote, para el proyecto de biodiversidad y servicios ecosistémicos, con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas y actividades establecidas en el plan de acción cuatrienal de la Corporación Autónoma Regional del Guavio – CORPOGUAVIO.

Fecha de inicio: 24/02/2025

Plazo de ejecución: 6 meses

Fecha finalización: 23/08/2025

OPS 002000-13-006-178

Objeto: Prestación de servicios de apoyo a la gestión como gestor ambiental comunitario del municipio de Junín – sector Hoya Grande, para el proyecto de biodiversidad y servicios ecosistémicos, con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas y actividades establecidas en el plan de acción cuatrienal de la Corporación Autónoma Regional del Guavio – CORPOGUAVIO.

Fecha de inicio: 26/02/2025

Plazo de ejecución: 6 meses

Fecha finalización: 25/08/2025

OPS 002000-13-006-234

Objeto: Prestación de servicios de apoyo a la gestión como gestor ambiental comunitario del municipio de Gama – sector Centro, para el proyecto de biodiversidad y servicios ecosistémicos, con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas y actividades establecidas en el plan de acción cuatrienal de la Corporación Autónoma Regional del Guavio – CORPOGUAVIO.

Fecha de inicio: 28/04/2025

Plazo de ejecución: 6 meses

Fecha finalización: 27/10/2025

OPS 002000-13-006-245

Objeto: Prestación de servicios de apoyo a la gestión como gestor ambiental comunitario del municipio de Guasca – sector la Concepción, para el proyecto de biodiversidad y servicios ecosistémicos, con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas y actividades establecidas en el plan de acción cuatrienal de la Corporación Autónoma Regional del Guavio – CORPOGUAVIO.

Fecha de inicio: 13/05/2025

Plazo de ejecución: 6 meses

Fecha finalización: 12/11/2025

La contratación de guardabosques, hace parte de la inversión en especie, que es aportada por CORPOGUAVIO al convenio SA-CDCVI-216-2024.

De acuerdo con el tiempo de inicio de los guardabosques se estima un porcentaje de avance de la operación de guardabosques del 45%, teniendo en cuenta la prórroga del convenio que presentará en los siguientes párrafos.

4. MANTENIMIENTO PLANTACIÓN

La EMPRESA CONSULTORA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA V&J S.A.S, realizó el mantenimiento y replante del 10%, a 23 hectáreas plantadas en los municipios de Guasca (20 Ha, predio La Trinidad) y Gachalá (3 Ha, predios El Recuerdo – Lote Zona 1, La Granja y Guadual).

Avance del 66%.

 <div>Gobernación de Cundinamarca</div>	GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA	Código E-GCCP-FR-017
		Versión : 5
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	Fecha de Aprobación: 01/09/2025

5. SUSCRIPCIÓN OTROSÍ – PRÓRROGA Y ADICIÓN

El 16 de octubre de 2025 se suscribió OTROSÍ al convenio SA-CDCVI-216-2024, referente a una (1) adición por \$467.755.987,00 M/CTE y una (1) prórroga por siete (7) meses.

La adición fue solicitada por CORPOGUAVIO y obedeció a los siguientes aspectos (los cuales fueron analizados y aprobados por el comité técnico del convenio en sesión celebrada el 29 de septiembre del 2025).

- Aumento en el número de cargas de transporte menor (mular) debido al deterioro de las vías de acceso a las áreas de intervención por causa del invierno. Se pasa de 71 a 114 cargas (representa un valor de \$53.230.560,00)
- Incorporación ítem maquinaria y herramientas en la actividad de erradicación de especies invasoras (el ítem había sido contemplado inicialmente, pero no se sumó en el cálculo del presupuesto: representa un valor de \$3.760.000,00).
- Incorporación de un segundo mantenimiento a las plantaciones realizadas (en el convenio solo se contemplaba un mantenimiento a la plantación, el cual debería hacerse a los 3 meses de la siembra, pero, en aras de tener un seguimiento por un tiempo mayor e incrementar la tasa de supervivencia, se consideró hacer un segundo mantenimiento; lo cual representa un valor de \$30.694.613, manteniendo los costos unitarios establecido en la fase pre-contractual del convenio).
- Adición de un replante (segundo replante) a las plantaciones realizadas (representa \$23.061.284)
- Incorporación mantenimiento y replante a 7,6 Ha, que fueron plantadas en Áreas de Importancia Estratégica en el marco del convenio 028-2023, suscrito entre la Secretaría de Bienestar Verde (antes Secretaría del Ambiente) y CORPOGUAVIO (Se realizó visita técnica conjunta para constatar área de intervención y la necesidad de la misma; representa un valor de \$24.809.873 el mantenimiento y \$18.346.856 el replante).
- Aumento en el número de kilómetros de cerca de aislamiento. Se contemplan 2 km más, resultado de las visitas técnicas realizadas en la fase de reconocimiento de áreas del presente convenio (representa un valor de \$83.890.938).
- Aumento en el tiempo de operación de los guardabosques debido al desarrollo de las actividades adicionales y la culminación de las contempladas inicialmente. Son cuatro (4) guardabosques por siete (7) meses más (Representa \$53.200.000,00).
- Aumento en el tiempo de la asistencia técnica profesional, debido al tiempo de más que tomará la ejecución del convenio (Representa \$116.690.000,00)
- Aumento interventoria 7 meses (\$60.070.962)

El presupuesto se realizó con base en los precios unitarios establecidos inicialmente en el convenio; hace parte del archivo del convenio y se encuentra publicado en la plataforma SECOP II. El mismo fue proyectado por CORPOGUAVIO y analizado por las partes, previa aprobación de la adición por parte del comité del proyecto.

Los aportes de la adición se distribuyeron de la siguiente manera: \$240.874.527 aportados por la Gobernación de Cundinamarca (en efectivo) y \$226.880.560 por CORPOGUAVIO; \$56.990.560 en efectivo y \$169.890.000 en especie

La prórroga se hizo por siete (7) meses, considerando las nuevas actividades a desarrollar y los retrasos que se han presentado principalmente en la actividad de instalación de cercas; los cuales obedecen a las dificultades de acceso a las áreas de intervención. La prórroga fue aprobada en el comité técnico del 29 de septiembre del 2025.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR
3300158510	12.12.2024	\$600,000,000

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

NO APLICA

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

NO APLICA

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Teniendo en cuenta las adiciones de actividades, se recalcula el avance del convenio y por esa razón para el presente periodo, se mantiene el avance del 50%.

 <div>Gobernación de Cundinamarca</div>	GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA	Código E-GCCP-FR-017
		Versión : 5
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	Fecha de Aprobación: 01/09/2025



JULIAN DAVID QUESADA SALDARRIAGA
Profesional Universitario