

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                         |          |                                                                            |          |                             |                      |                           |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                               | FUERZA AÉREA COLOMBIANA                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                         |          |                                                                            | Código   | DE-DEAJU-FR-019             |                      |                           |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                         |          |                                                                            | Versión  | 3                           |                      |                           |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                         |          |                                                                            | Vigencia | 31/12/2020                  |                      |                           |               |
| 1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                         |          |                                                                            |          |                             |                      |                           |               |
| FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             | 13/02/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | PERIODO REPORTADO DEL:                                                  |          | 6/02/2021                                                                  |          | AL:                         |                      | 12/02/2021                |               |
| CONTRATO N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             | 077-00-B-COFAC-BACOF-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | CONTRATISTA                                                             |          | CONSORCIO J4<br>Representante Legal Ingeniero JORGE CAMILO GONZÁLEZ GARCÍA |          |                             |                      |                           |               |
| OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             | OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES PARA EL PERSONAL DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DE LA FAC EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.                                                                                                                                                          |          |                                                                         |          |                                                                            |          |                             |                      |                           |               |
| FECHA DE INICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             | 10/09/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | FECHA DE TERMINACIÓN                                                    |          | 1/03/2021                                                                  |          |                             |                      |                           |               |
| VALOR INICIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             | \$ 806.685.688,82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | VALOR ADICIONAL (Si aplica)                                             |          | \$ -                                                                       |          | VALOR REDUCCIÓN (Si aplica) |                      | \$ -                      |               |
| VALOR TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             | \$ 806.685.688,82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                         |          |                                                                            |          |                             |                      |                           |               |
| 2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                         |          |                                                                            |          |                             |                      |                           |               |
| Acta de inicio de fecha 10-09-2020.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                         |          |                                                                            |          |                             |                      |                           |               |
| PRIMER MODIFICATORIO AL CONTRATO de fecha 10 de diciembre 2020 mediante el cual se modifica:                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                         |          |                                                                            |          |                             |                      |                           |               |
| Plazo de ejecución: A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DE OBRA, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN, Y HASTA EL 30 DE ENERO DE 2021, PARA EL MANTENIMIENTO RESPECTIVO                                                                                            |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                         |          |                                                                            |          |                             |                      |                           |               |
| Forma de pago: PRIMER PAGO PARCIAL DE OBRA EJECUTADA Hasta por la suma de \$20.291.815,40; los cuales serán pagados por el rubro 02-02-02-005-04-01-1 recurso 16; con fecha de corte el 30 de SEPTIEMBRE 2020, para ser pagado con cargo al PAC NOVIEMBRE DE 2020.                                             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                         |          |                                                                            |          |                             |                      |                           |               |
| SEGUNDO PAGO PARCIAL DE OBRA EJECUTADA Hasta por la suma de \$67.549.991,64; los cuales serán pagados por el rubro 02-02-02-005-04-01-1 recurso 16; con fecha de corte el 31 de OCTUBRE 2020, para ser pagado con cargo al PAC DICIEMBRE DE 2020.                                                              |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                         |          |                                                                            |          |                             |                      |                           |               |
| TERCER PAGO PARCIAL DE OBRA EJECUTADA Hasta por la suma de \$219.871.768,08; los cuales serán pagados por el rubro 02-02-02-005-04-01-1 recurso 16; con fecha de corte el 10 de DICIEMBRE 2020, para ser pagado con cargo al PAC DICIEMBRE DE 2020 y/o CUENTAS POR PAGAR 2020 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2021. |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                         |          |                                                                            |          |                             |                      |                           |               |
| CUARTO PAGO PARCIAL DE OBRA EJECUTADA Hasta por la suma de \$127.864.257,66; los cuales serán pagados por el rubro 02-02-02-005-04-01-1 recurso 16; con fecha de corte el 26 de DICIEMBRE 2020, para ser pagado con cargo CUENTAS POR PAGAR 2020 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2021.                              |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                         |          |                                                                            |          |                             |                      |                           |               |
| PAGO FINAL DE OBRA EJECUTADA Hasta por la suma de \$371.107.856,04 ó EL SALDO DEL CONTRATO; los cuales serán pagados por el rubro 02-02-02-005-04-01-1 recurso 16; con fecha de corte el 30 de ENERO DE 2021, constituido en RESERVA PRESUPUESTAL para ser pagado en el PRIMER CUATRIMESTE 2021.               |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                         |          |                                                                            |          |                             |                      |                           |               |
| Items No Previstos                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                         |          |                                                                            |          |                             |                      |                           |               |
| Ampliación vigencia de Amparos - Pólizas                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                         |          |                                                                            |          |                             |                      |                           |               |
| SEGUNDO MODIFICATORIO AL CONTRATO de fecha 29 de enero 2021 mediante el cual se modifica:                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                         |          |                                                                            |          |                             |                      |                           |               |
| PLAZO EJECUCIÓN FINAL: A partir de la suscripción del acta de inicio de obra, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, y hasta el 01 DE MARZO DE 2021, para el mantenimiento respectivo                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                         |          |                                                                            |          |                             |                      |                           |               |
| FORMA DE PAGO FINAL: Hasta por la suma de \$371.107.856,04 ó EL SALDO DEL CONTRATO; los cuales serán pagados por el rubro 02-02-02-005-04-01-1 recurso 16; con fecha de corte el 01 de MARZO DE 2021, constituido en RESERVA PRESUPUESTAL para ser pagado en el MES DE MAYO 2021.                              |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                         |          |                                                                            |          |                             |                      |                           |               |
| Ampliación vigencia de Amparos - Pólizas                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                         |          |                                                                            |          |                             |                      |                           |               |
| 3- RECURSOS DEL CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                         |          |                                                                            |          |                             |                      |                           |               |
| Ensayos, Diseños y Otros                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | Materiales en Obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | Equipos en Obra                                                         |          | Personal en obra                                                           |          | Dedicacion contractual      | Dedicacion ejecutada | Cumplio/ No cumplio       | Observaciones |
| Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Obs/Resultado                               | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cantidad | Detalle                                                                 | Cantidad | Detalle                                                                    | Cantidad | %                           | %                    | Si/ No                    | Detalle       |
| n/a                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             | Tubería eléctrica, de gas e hidráulica                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | Herramienta menor para trabajos preliminares de desmontes, demoliciones |          | Residente de obra                                                          | 1        | 100                         | 100                  | SI                        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             | Enchapes de piso y pared                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | Herramienta menor para trabajos de enchapes de pisos y pared            |          | Ing. Electricista                                                          | 1        | 30                          | 30                   | SI                        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             | Láminas de PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                         |          | Inspector SISOMA                                                           | 1        | 100                         | 100                  | SI                        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             | Carpintería en aluminio y madera                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                         |          | Obreros                                                                    | 15       |                             |                      |                           |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             | Pintura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                         |          |                                                                            |          |                             |                      |                           |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                         |          |                                                                            |          |                             |                      |                           |               |
| 4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                         |          |                                                                            |          |                             |                      |                           |               |
| PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                         |          |                                                                            |          |                             |                      |                           |               |
| EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             | EJECUTADO TOTAL A LA FECHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                         |          | PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA                                                |          |                             |                      | ATRASO (-) / ADELANTO (+) |               |
| Semana 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30,88%                                      | 80,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                         |          | 80,00%                                                                     |          |                             |                      | 0,00%                     |               |
| Semana 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,00%                                       | Nota: teniendo en cuenta el segundo modificadorio del contrato, se reprograman los porcentajes ponderados de obra para el ejecutado total y programado total. Asi mismo se tiene presente para el porcentaje de ejecución del presente corte los cronogramas de obra (anexos) entregados por el contratista para cada Frente de Trabajo. |          |                                                                         |          |                                                                            |          |                             |                      |                           |               |
| Semana 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,00%                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                         |          |                                                                            |          |                             |                      |                           |               |
| Semana 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,00%                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                         |          |                                                                            |          |                             |                      |                           |               |
| Semana 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,12%                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                         |          |                                                                            |          |                             |                      |                           |               |
| Semana 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,00%                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                         |          |                                                                            |          |                             |                      |                           |               |
| Semana 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,00%                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                         |          |                                                                            |          |                             |                      |                           |               |
| Semana 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,00%                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                         |          |                                                                            |          |                             |                      |                           |               |
| Semana 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,00%                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                         |          |                                                                            |          |                             |                      |                           |               |
| Semana 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,00%                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                         |          |                                                                            |          |                             |                      |                           |               |

| GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA                    |            |                                   |         |
|-------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|---------|
| AVANCE                                                      |            | GRAFICO DE PORCENTAJES            | TOTAL   |
| PROGRAMADO                                                  |            | <div><div></div><div></div></div> | 80,00%  |
| EJECUTADO                                                   |            | <div><div></div><div></div></div> | 80,00%  |
| GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPITULOS |            |                                   |         |
| CAPITULOS                                                   | AVANCE     | GRAFICO DE PORCENTAJE             | TOTAL   |
| 1. PRELIMINARES                                             | PROGRAMADO | <div><div></div><div></div></div> | 100,00% |
|                                                             | EJECUTADO  | <div><div></div><div></div></div> | 80,83%  |
| 3. CIMENTACIÓN                                              | PROGRAMADO | <div><div></div><div></div></div> | 100,00% |
|                                                             | EJECUTADO  | <div><div></div><div></div></div> | 40,00%  |
| 4. ESTRUCTURA                                               | PROGRAMADO | <div><div></div><div></div></div> | 100,00% |
|                                                             | EJECUTADO  | <div><div></div><div></div></div> | 0,00%   |
| 5. MAMPOSTERIA                                              | PROGRAMADO | <div><div></div><div></div></div> | 100,00% |
|                                                             | EJECUTADO  | <div><div></div><div></div></div> | 33,49%  |
| 6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS                            | PROGRAMADO | <div><div></div><div></div></div> | 100,00% |
|                                                             | EJECUTADO  | <div><div></div><div></div></div> | 51,81%  |
| 7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS                                 | PROGRAMADO | <div><div></div><div></div></div> | 100,00% |
|                                                             | EJECUTADO  | <div><div></div><div></div></div> | 63,25%  |
| 10. PAÑETES                                                 | PROGRAMADO | <div><div></div><div></div></div> | 100,00% |
|                                                             | EJECUTADO  | <div><div></div><div></div></div> | 100,00% |
| 11. CIELORRASO                                              | PROGRAMADO | <div><div></div><div></div></div> | 100,00% |
|                                                             | EJECUTADO  | <div><div></div><div></div></div> | 85,45%  |
| 12. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES                         | PROGRAMADO | <div><div></div><div></div></div> | 50,00%  |
|                                                             | EJECUTADO  | <div><div></div><div></div></div> | 45,09%  |
| 13. PINTURA                                                 | PROGRAMADO | <div><div></div><div></div></div> | 50,00%  |
|                                                             | EJECUTADO  | <div><div></div><div></div></div> | 38,03%  |
| 14. CARPINTERIA EN MADERA                                   | PROGRAMADO | <div><div></div><div></div></div> | 0,00%   |
|                                                             | EJECUTADO  | <div><div></div><div></div></div> | 26,50%  |
| 15. CARPINTERIA METÁLICA                                    | PROGRAMADO | <div><div></div><div></div></div> | 0,00%   |
|                                                             | EJECUTADO  | <div><div></div><div></div></div> | 0,00%   |
| 16. CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO                        | PROGRAMADO | <div><div></div><div></div></div> | 10,00%  |
|                                                             | EJECUTADO  | <div><div></div><div></div></div> | 10,00%  |
| 18. CUBIERTAS                                               | PROGRAMADO | <div><div></div><div></div></div> | 100,00% |
|                                                             | EJECUTADO  | <div><div></div><div></div></div> | 50,56%  |
| 19. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS                        | PROGRAMADO | <div><div></div><div></div></div> | 46,53%  |
|                                                             | EJECUTADO  | <div><div></div><div></div></div> | 46,53%  |
| 20. VIDRIOS Y ESPEJOS                                       | PROGRAMADO | <div><div></div><div></div></div> | 50,00%  |
|                                                             | EJECUTADO  | <div><div></div><div></div></div> | 50,00%  |
| 21. CERRADURAS                                              | PROGRAMADO | <div><div></div><div></div></div> | 0,00%   |
|                                                             | EJECUTADO  | <div><div></div><div></div></div> | 17,39%  |
| 24. ASEO GENERAL                                            | PROGRAMADO | <div><div></div><div></div></div> | 0,00%   |
|                                                             | EJECUTADO  | <div><div></div><div></div></div> | 0,00%   |
| ACTIVIDADES ADICIONALES CONTRATO MODIFICATORIO              |            |                                   |         |
| ITEMS NO PREVISTOS                                          | PROGRAMADO | <div><div></div><div></div></div> | 2,09%   |
|                                                             | EJECUTADO  | <div><div></div><div></div></div> | 2,09%   |

| 5- PLAZO (DÍAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                    |                                                                                                         | 6- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                            |  |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--|----|--|
| Cant. Días                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Total                  | Transcurrido                       | Faltantes                                                                                               | <div></div> |                   |                            |  |    |  |
| Contractual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 172                    | 155                                | 17                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                            |  |    |  |
| Proyección                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 172                    | 155                                | 17                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                            |  |    |  |
| 7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                            |  |    |  |
| Días transcurridos de la obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Días (atraso/adelanto) | Fecha Terminación Obra Proyectada  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                            |  |    |  |
| 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                      | 1/03/2021                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                            |  |    |  |
| 8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                    |                                                                                                         | 9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS                                                                                                                                                                                                                     |                   |                            |  |    |  |
| <p><b>Frente N°1:</b> Casa la Francia: Enchapes de pared y piso, carpintería en aluminio y carpintería en madera, mantenimiento cubiera y cieloraso superboard.</p> <p><b>Frente N°2:</b> Aptos: Mirage 501 y Mirage 502: Enchapes de pared y piso, mantenimiento cubierta, cielo raso en PVC, luminarias, piso laminado y porcelanato, enchapes de piso y pared.</p> <p><b>Frente N°3:</b> Aptos: Doña Mónica 204, 401 y 501. Enchapes de pared y piso, mantenimiento cubierta, cieloraso, carpintería en madera, piso laminado y porcelanato, aparatos sanitarios, cieloraso en PVC (apto 501) pintura.</p> <p><b>Frente N°4:</b> Apto Andes 1-401: instalaciones redes eléctricas, redes de gas, nivelación y alistado de piso, pañetes.</p> <p>En las visitas realizadas se observó que estan instalando la ventanería, divisiones de baño y accesorios sanitarios. se volvieron a realizar varias observaciones de acabados, las cuales no han corregido. Partiendo del hecho que se realizó un segundo modificadorio no se observa atraso en la obra, ya que las fechas de entrega segun cronograma entregado a la supervisión es 01-03-2021</p> |                        |                                    |                                                                                                         | Actividad atrasada                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | Atribuible al contratista? |  |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | SI                         |  | NO |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | SI                         |  | NO |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | SI                         |  | NO |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | SI                         |  | NO |  |
| <b>OBSERVACIONES:</b><br>Teniendo en cuenta el primer modificadorio del contrato, se reprograman los porcentajes ponderados de obra para el ejecutado total y programado total.<br>Las actividades de los siguientes capitulos: 12. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES, 13. PINTURA, 14. CARPINTERIA EN MADERA, 18. CUBIERTAS, 19. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS, 21. CERRADURAS, 24. ASEO GENERAL; fueron reprogramadas teniendo en cuenta el primer modificadorio del contrato. Se reprograman los porcentajes ponderados de obra para el ejecutado total y programado total. Asi mismo se tiene presente para el porcentaje de ejecución del presente corte los cronogramas de obra (anexos) entregados por el contratista para cada Frente de Trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                            |  |    |  |
| 10- CONTROL DE COSTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                            |  |    |  |
| Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Presupuesto            |                                    | Inversión a la Fecha                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Por Ejecutar      |                            |  |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | INICIAL                | ACTUAL (Adiciones y/o reducciones) | \$                                                                                                      | %                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$                | %                          |  |    |  |
| Directos+AIU+IVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 806.685.688,82      | \$ 806.685.688,82                  | \$ 645.348.551,06                                                                                       | 80,00%                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 161.337.137,76 | 20,00%                     |  |    |  |
| Adiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N/A                    | \$ 0,00                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                            |  |    |  |
| Reducciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | \$ 0,00                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                            |  |    |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 806.685.688,82      | \$ 806.685.688,82                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                            |  |    |  |
| 11- CONTROL PAGOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                            |  |    |  |
| DETALLE DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | VALOR                              | OBSERVACIONES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                            |  |    |  |
| VALOR INICIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        | \$ 806.685.688,82                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                            |  |    |  |
| VALOR ADICIONAL (Si aplica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | \$ 0,00                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                            |  |    |  |
| VALOR REDUCIDO (Si aplica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        | \$ 0,00                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                            |  |    |  |
| VALOR TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | \$ 806.685.688,82                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                            |  |    |  |
| PRIMER PAGO PAC NOVIEMBRE 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | \$ 20.291.815,40                   | FACTURA No.152 de fecha 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - TRAMITADO Y PAGADO                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                            |  |    |  |
| SEGUNDO PAGO PAC DICIEMBRE 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | \$ 67.549.991,64                   | FACTURA No.154 de fecha 31 DE OCTUBRE DE 2021 - TRAMITADO Y PAGADO                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                            |  |    |  |
| TERCER PAGO PAC DICIEMBRE 2020 y/o CUENTAS POR PAGAR 2020 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        | \$ 219.871.768,08                  | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.202 de fecha 10 de DICIEMBRE DE 2020 - TRAMITADO Y PAGADO               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                            |  |    |  |
| CUARTO PAGO PAC CUENTAS POR PAGAR 2020 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        | \$ 127.864.257,66                  | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.203 de fecha 24 de DICIEMBRE DE 2020 - TRAMITADO Y PAGADO EL 12-01-2021 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                            |  |    |  |
| PAGO FINAL DE OBRA constituido en RESERVA PRESUPUESTAL para ser pagado en el PRIMER CUATRIMESTRE 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                    | PENDIENTE                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                            |  |    |  |
| TOTAL PAGADO A LA FECHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | \$ 435.577.832,78                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                            |  |    |  |
| 12- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                            |  |    |  |
| ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ENTREGADO              | APROBADO                           | CUMPLIÓ                                                                                                 | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                            |  |    |  |
| PRESENTACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | X                      | X                                  | X                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                            |  |    |  |
| PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X                      | X                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                            |  |    |  |
| PRESENTACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL -PARAFISCALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | X                      | X                                  | X                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                            |  |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                            |  |    |  |
| 13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                            |  |    |  |
| Por parte de la Supervisión del contrato se recomienda al Contratista y al residente de obra, tener en cuenta todos los aspectos contenidos en la Ficha Técnica y documentos anexos al Contrato, tales como: Calidad mínima / patrones de desempeño mínimos, Horarios, Uniformes, Programa de Salud Ocupacional, Transporte, Calidad del Servicio, Organización del Trabajo y Maquinaria, Equipos y Herramientas. Igualmente el contratista debe cumplir con lo establecido en la Resolución 666 del 24 de abril de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social y los protocolos establecidos por el Gobierno Nacional en la activación de los contratos de Obra y/o normas vigentes en esta materia: PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                            |  |    |  |

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

Durante el desarrollo de ejecucion del contrato, el clima ha sido aceptable. No hay atraso de obras atribuible a las condiciones climáticas.

|                                                                                                                                                                                 |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ELABORO:<br><br>TE. RINCÓN MACHADO ERNESTO ANDRÉS<br>Supervisor Suplente<br>Firma y Posfirma. | REVISO:<br><br><br>N/A<br>Director de Interventoria<br>Firma y Posfirma |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO

