

 El futuro digital es de todos		Gobierno de Colombia MINTIC		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO													
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE																	
Periodo del Informe mes / año				DEPENDENCIA RESPONSABLE		No. CONT/ CONV - AÑO		Nombre del Contratista / Cooperante				No. de identificación					
ene-21				DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA		857-2019		COMUNICACIÓN CELULAR S.A.-COMCEL S.A.				800.153.993-7					
DATOS DEL SUPERVISOR																	
No. del Registro de designación				Fecha del Registro de designación		Nombre Completo y Cargo						No. de identificación					
192110941				31/12/2019		CAMILO ALBERTO JIMENEZ SANTOFIMIO - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA						80197883					
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO (Marque X según corresponda)																	
Convenio		Contrato		☒		Tipo:		20 FOMENTO				Modalidad de selección		LICITACION PUBLICA			
Legaliza Recursos		☐		☒		☐		Legaliza Bienes		☐		☐		☒			
Objeto: Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo en la región Centro adjudicada, obligándose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.																	
No. Rubro presupuestal		Nombre del Rubro Presupuestal				Valor Contrato y/o Convenio				Fechas							
C-2301-0400-21-0-2301027-03		TRANSFERENCIA CORRIENTES- SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO-DESARROLLO MASIFICACIÓN ACCESO A INTERNET NACIONAL				Aporte - Fondo Único TIC				\$ 72.000.000.000,00		Fecha de Suscripción		26/12/2019			
						Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones)				\$ -		Fecha de Inicio		30/12/2019			
						Aporte - Otros				\$ -		Fecha Final de ejecución		28/02/2023			
						Aporte - Otros				\$ -		Fecha Final de ejecución según prórrogas		30/05/2023			
N° de proceso en SECOP		Fecha de Publicación en SECOP															
FTIC-LP-09-2019		6/11/2019															
Requisitos para el perfeccionamiento																	
Póliza inicial N.º				Fecha de aprobación de la Póliza		Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)		Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza		N.º de Registro Presupuestal		Valor en el Registro		Fecha Registro Presupuestal		Fecha Suscripción Acta de Inicio (Cuando Aplique)	
75534				27/12/2019		75534		7/01/2021		272219		\$ 135.000.000		26/12/2019		30/12/2019	
75539				27/12/2019		75539		7/01/2021		33020		\$ 24.555.000.000		10/01/2020			
										52221		\$ 35.865.000.000		13/01/2021			
												\$ -					
Modificaciones / Terminación / Liquidación																	
Modificación Contractual		Fecha de la Modificación Contractual				Tiempo de la prórroga (En meses)		Fecha final de ejecución según prórroga		Valor de la adición o reducción		Justificación de la Modificación Contractual					
Otro sí 1		17/12/2020				3		30/05/2023		\$ -		La emergencia sanitaria causada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 durante el año 2020 y la medida de aislamiento preventivo obligatorio decretada por el Gobierno Nacional, afectaron de manera parcial la ejecución de las obligaciones contractuales de comercialización presencial. Dada la situación anterior, reconocida mediante el Acta de Suspensión parcial N° 1, fue necesario ajustar entre otros, el plazo de ejecución y cumplimiento de las metas del contrato, con el fin de garantizar el tiempo mínimo de prestación de servicio de 30 meses incluidos los 6 meses adicionales ofertados en el proceso de selección					
TOTALES										\$ -							
Terminación anticipada				Fecha terminación		Justificación		Requiere Acta de liquidación		Estado del Acta de Liquidación				Fecha del Acta de Liquidación		Comentarios	
SI				NO		X		SI		NO							

 El futuro digital es de todos			INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO												
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE															
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE															
Valor Aporte Fondo Único TIC			\$ 72.000.000.000			Anticipo:		\$ -			% del Anticipo			0%	
Pagos o Desembolsos Programados			Desembolsos Realizados				Amortización del anticipo					Solicitudes de Legalizaciones			
	Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha programada	Valor (\$) programado	Fecha real	Valor (\$) real amortizado	Fecha	Valor (\$)	Observaciones	
27/12/2019	\$ 135.000.000	Primer desembolso: (i) perfeccionamiento y legalización del Contrato de Aporte y (ii) entrega del Plan de alistamiento	12/02/2020	22174120	0,19%	\$135.000.000		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	31/08/2020	\$ 133.878.276		
15/04/2020	\$ 1.665.000.000	Segundo desembolso: El valor a pagar corresponde a la entrega del plan de comercialización y la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el Anexo técnico	26/08/2020	226805420	2%	\$1.665.000.000		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	22/01/2021	\$ 1.666.121.724		
15/07/2020	\$ 5.310.000.000	Tercer desembolso: El valor a pagar corresponde a la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el Anexo técnico.	16/12/2020	364772920	7%	\$5.310.000.000		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		
14/12/2020	\$ 8.580.000.000	Cuarto desembolso: Sujeto a: Reporte de la instalación y puesta en servicio de 78.750 usuarios	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		
18/12/2020	\$ 9.000.000.000	Quinto desembolso: Sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de noviembre de 2020 a 78.750 usuarios	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		
18/05/2021	\$ 9.000.000.000	Sexto desembolso: Sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de abril de 2021 a 78.750 usuarios	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		
17/08/2021	\$ 9.000.000.000	Séptimo desembolso: Sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 31 de julio de 2021 a 78.750 usuarios	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		
16/11/2021	\$ 17.865.000.000	Octavo desembolso: Sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 31 de octubre de 2021 a 78.750 usuarios	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		
16/05/2022	\$ 7.335.000.000	Noveno desembolso: Sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de abril de 2022 al número de usuarios operativos, previamente verificados y avalados por la interventoría	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		
16/08/2022	\$ 3.690.000.000	Décimo desembolso: Sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 31 de julio de 2022 al número de usuarios operativos, previamente verificados y avalados por la interventoría	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		

 El futuro digital es de todos				Gobierno de Colombia MINTIC				INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO							
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE															
15/11/2022	\$ 420.000.000	Undécimo desembolso: Sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 31 de octubre de 2022 el número de usuarios operativos, previamente verificados y avalados por la interventoría	dd/mm/aaaa	0%		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -				
dd/mm/yyyy			dd/mm/aaaa	0%		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -				
TOTAL	\$ 72.000.000.000,00		ACUMULADOS	9,88%	\$ 7.110.000.000	0%	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ 1.800.000.000			
SALDO POR GIRAR:			\$64.890.000.000		90,13%	ANTICIPO POR AMORTIZAR			\$ -	#DIV/0!	SALDO POR LEGALIZAR:			\$ 5.310.000.000	75%
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:				PERIODO:	12/20	VALOR (\$) EN EL PERIODO:		\$ 4.051.258	ACUMULADO:		\$ 13.894.334	TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:		\$ 13.894.334	
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:				PERIODO:	mm/yy	VALOR (\$) EN EL PERIODO:		\$ -	TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:		\$ -				
EJECUCIÓN CONTRACTUAL															
Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio						(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo							
1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.						0,00	5,45	La interventoría emitió acta de cumplimiento de requisitos para el cuarto desembolso mediante radicado 201078101 y la supervisión emitió aprobación mediante documento con registro 202117471. El contratista radicó los documentos requeridos para el segundo desembolso el día 24/12/2020 mediante radicado 201078189. La supervisión realizó la revisión de los documentos y registró el trámite en la Subdirección Financiera el día 28/12/2020 mediante registro 202117736. Al cierre del periodo el desembolso se encuentra pendiente de giro. La interventoría emitió acta de cumplimiento de requisitos para el quinto desembolso mediante radicado 201078175 y la supervisión emitió aprobación mediante documento con registro 202117509. El contratista radicó los documentos requeridos para el segundo desembolso el día 24/12/2020 mediante radicado 201078192. La supervisión realizó la revisión de los documentos y registró el trámite en la Subdirección Financiera el día 28/12/2020 mediante registro 202117749. Al cierre del periodo el desembolso se encuentra pendiente de giro.							
2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;						0,52	7,27	El equipo de supervisión realizó las siguientes actividades de seguimiento y verificación: El día 29 de diciembre de 2020 en forma virtual debido a la emergencia por pandemia global, en horario de 10:00 a 12:00 horas, se realizó reunión de comité operativo para el contrato de aporte y se elabora la respectiva acta de reunión: ACTA No. 12 – 856 – 2020. El día 29 de enero de 2021 en forma virtual debido a la emergencia por pandemia global, en horario de 14:00 a 16:30 horas, se realizó reunión de comité operativo para el contrato de aporte y se elabora la respectiva acta de reunión: ACTA No. 13 – 857 – 2021. El día 25 de enero de 2021 se realizó reunión de seguimiento al contrato de interventoría 853 de 2019 en horario de 09:00 a 11:00 en forma virtual, se tratan temas relacionados al desarrollo del contrato.							
3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.						0,52	7,27	El equipo de supervisión realizó las siguientes actividades de seguimiento y verificación: El día 29 de diciembre de 2020 en forma virtual debido a la emergencia por pandemia global, en horario de 10:00 a 12:00 horas, se realizó reunión de reunión de comité operativo para el contrato de aporte y se elabora la respectiva acta de reunión: ACTA No. 12 – 857 – 2020. El día 29 de enero de 2021 en forma virtual debido a la emergencia por pandemia global, en horario de 14:00 a 16:30 horas, se realizó reunión de comité operativo para el contrato de aporte y se elabora la respectiva acta de reunión: ACTA No. 13 – 857 – 2021. El día 25 de enero de 2021 se realizó reunión de seguimiento al contrato de interventoría 853 de 2019 en horario de 09:00 a 11:00 en forma virtual, se tratan temas relacionados al desarrollo del contrato. Se realizó la validación de los documentos remitidos por el interventor al operador referentes a Reiteración – Alerta de presunto incumplimiento de las obligaciones señaladas en el marco de los Contratos de Aporte 857 de 2019 con el número de radicado 211005411 del 29/01/2021. Se revisó la legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior presentada mediante radicado 211003575 el 22/01/2021. Se procedió a su revisión, firma del supervisor y registro a la Subdirección Financiera con el número 212004178							
4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA						0,52	7,27	El día 25 de enero de 2021 se realizó reunión de seguimiento al contrato de interventoría 853 de 2019 en horario de 09:00 a 11:00 en forma virtual, se tratan temas relacionados al desarrollo del contrato. El día 29 de enero de 2021 en forma virtual debido a la emergencia por pandemia global, en horario de 14:00 a 16:30 horas, se realizó reunión de comité operativo para el contrato de aporte y se elabora la respectiva acta de reunión: ACTA No. 13 – 857 – 2021. El equipo de supervisión dio respuesta al operador con radicado 212003807 del 25/01/2021, el comunicado referente a -Cambio de Gerente de Proyecto. Contrato 857 remitido con radicado 211001633 del 14/01/2021. La supervisión dio traslado al interventor con radicado 212005310 del 29/01/2021 el documento presentado por el operador con radicado 211004080 del 26/01/2021 referente a -Propuesta de modificación Contrato de Aporte 857 de 2019.							

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MinTIC		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO				
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE						
5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.			0,52	7,27	El intercambio de información en este periodo se realizó en forma virtual debido a la emergencia de pandemia por el Covid-19. La comunicación se dio de manera permanente a través de correos electrónicos, video llamadas y teleconferencias, la supervisión ha realizado el traslado de comunicaciones y PQR's tanto a interventoría como al operador. El equipo de supervisión dio respuesta al operador con radicado 212003807 del 25/01/2021, el comunicado referente a -Cambio de Gerente de Proyecto. Contrato 857 remitido con radicado 211001633 del 14/01/2021. La supervisión dio traslado al interventor con radicado 212005310 del 29/01/2021 el documento presentado por el operador con radicado 211004080 del 26/01/2021 referente a -Propuesta de modificación Contrato de Aporte 857 de 2019. Se realizó la validación de los documentos remitidos por el interventor al operador referentes a Reiteración – Alerta de presunto incumplimiento de las obligaciones señaladas en el marco de los Contratos de Aporte 857 de 2019 con el número de radicado 211005411 del 29/01/2021.	
Total			2,08	34,52		
* Obligaciones COMUNICACIÓN CELULAR S.A.-COMCEL S.A.			Ponderación	50%	(%) Avance mes	(%) Acumulado
1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta que haya sido presentada por el proponente adjudicatario;			0,13%	1,82%	Se avanzó con las siguientes actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico para el periodo: Con el radicado 211000532 del 6/01/2021 el operador remitió al interventor el documento Informe mensual de diciembre 2020 Contrato de Aporte No. 857 de 2019. El operador mediante radicado número 211002661 del 19/01/2021; remitió el documento Informe mensual diciembre 2020 ajustado. Contrato Aporte 857 de 2019. El consorcio I3 en calidad de interventor del Contrato de Aporte 857 de 2019 remitió al operador el documento denominado - Aprobación informe noviembre 2020 con el radicado 211001023 del 8/01/2021. Con el radicado Mintic 211001161 del 12/01/2021 la Interventoría remitió las observaciones al Informe mes de diciembre 2020 - Contrato No. 857 de 2019.	
2.Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;			0,17%	0,33%	El contratista ha destinado los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato según lo certificado y autorizado por la interventoría. Durante el periodo el contratista presentó la legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior mediante radicado 211003575 el día 22/01/2021 por valor de \$1.666.121.724. El cumplimiento de los requisitos contractuales de las órdenes de pago fue verificado y autorizado su pago por la firma de interventoría contratada por el Fondo para tal fin.	
3. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del FONDO UNICO DE TIC. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros producto de los recursos de fomento entregados deberán ser transferidos mensualmente al FONDO UNICO DE TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término del contrato deberán ser reintegrados al FONDO UNICO DE TIC			0,05%	0,73%	Se recibió el informe mensual de gestión de la fiduciaria del mes inmediatamente anterior de acuerdo a lo estipulado en el contrato mediante radicado 211001111 el 10/01/2021 Los rendimientos financieros generados en el fideicomiso durante el mes inmediatamente anterior fueron transferidos al Fondo el día 15/01/2021 con el comprobante de consignación directa 144 Los recursos de fomento entregados a la fiducia se encuentran invertidos en concordancia con las inversiones permitidas del contrato en un Fondo de Inversión Colectiva según lo reportado en el informe mensual de fiducia Se recibió el informe trimestral de la fiduciaria del cuarto trimestre de 2020 de acuerdo a lo estipulado en el contrato mediante radicado 211002296 el 15/01/2021 Se recibió de la fiduciaria certificación trimestral del cuarto trimestre de 2020 con el valor de los recursos recibidos y los saldos al cierre del trimestre mediante radicado 211002296 el 15/01/2021	
4. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, de conformidad con las condiciones previstas en el anexo técnico y demás anexos del proceso de selección.			0,00%	2,00%	El contrato de Fiducia suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLMBIANA fue firmado (aprobado) por parte de la Secretaria General del Ministerio de las TIC el día 21 de febrero de 2020 y remitido al contratista el día 04/03/2020 mediante registro 202018883	
5. Presentar el plan de comercialización oportunamente, conforme lo señalado en el anexo técnico			0,00%	5,00%	De conformidad con lo establecido contractualmente, el contratista hizo entrega del Plan de Comercialización, con las siguientes versiones: 201011192 del 28/02/2020; 201012156 del 4/03/2020; 201013472 del 11/03/2020 y la interventoría dio alcance a esta última comunicación con el radicado 201014085 del 13/03/2020. Para el contrato 857 de 2019 se presentaron observaciones a esta última versión las cuales fueron atendidas por el operador y validadas por la interventoría con el radicado Mintic 201014085 del 13/03/2020, la supervisión luego de la revisión de las subanuncios realizadas por el operador y validadas por la interventoría emite su concepto de aprobación con el registro virtual 202024238 del 18/03/2020. Adicionalmente, en virtud de lo previsto en la cláusula quinta del Otrosí suscrito el 17 de diciembre de 2020, que establece que una vez suscrita la modificación del contrato el Operador deberá presentar una actualización del plan de comercialización, el contratista a través del radicado 201079168 del 30/12/2020 presentó a la interventoría, entre otras, la actualización del plan de comercialización. La Interventoría con radicado 211002442 del 18/01/2021 remito al operador el documento " observaciones ajuste plan de comercialización 857". Con radicado 211003792 del 25/01/2021 el operador remitió el documento "Respuesta requerimiento presentación plan de comercialización contrato 857 de 2019".	
6. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el anexo técnico.			0,65%	9,08%	El Contratista avanzó en la instalación de accesos en los municipios del Contrato y se encuentra recopilando toda la información de soportes documentales para remitir a la Interventoría. La interventoría con numero de radicado 211005282 del 29/01/2021 remitió el comunicado de resultado de verificación de accesos. Luego de la aplicación de revisión muestral de soportes documentales se tienen un total de accesos activos de 78.750 accesos en la región centro y se encuentra realizando las validaciones correspondientes afín de dar por cumplida la meta de accesos para la región.	
7. Garantizar el tiempo de operación establecido en el contrato para los nuevos suscriptores del servicio, en las condiciones exigidas en el Anexo Técnico-Anexo No. 8 correspondiente a 35.000 nuevos suscriptores y propuesta presentada por el proponente para la REGION NORTE 1750 suscriptores adicionales.			1,30%	18,17%	El Contratista avanzó en la instalación de accesos en los municipios del Contrato y se encuentra recopilando toda la información de soportes documentales para remitir a la Interventoría. La interventoría con numero de radicado 211005282 del 29/01/2021 remitió el comunicado de resultado de verificación de accesos. Luego de la aplicación de revisión muestral de soportes documentales se tienen un total de accesos activos de 78.750 accesos en la región centro y se encuentra realizando las validaciones correspondientes afín de dar por cumplida la meta de accesos para la región.	

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MinTIC	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE				
8. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto	0,05%	0,73%	Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades: Se llevaron a cabo las reuniones y comunicaciones pertinentes para el buen desarrollo del contrato, el intercambio de información se realizó en forma virtual debido a la emergencia de pandemia por el Covid-19, la comunicación se dio de manera permanente a través de correos electrónicos, video llamadas y teleconferencias. El día 29 de enero de 2021 en forma virtual debido a la emergencia por pandemia global, en horario de 14:00 a 16:30 horas, se realizó reunión de comité operativo para el contrato de aporte y se elabora la respectiva acta de reunión: ACTA No. 13 – 857 – 2020. El día 25 de enero de 2021 se realizó reunión de seguimiento al contrato de interventoría 853 de 2019 en horario de 09:00 a 11:00 en forma virtual, se tratan temas relacionados al desarrollo del contrato. De conformidad con los lineamientos e instrucciones de la supervisión, se realizó la legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior mediante radicado 211003575 el día 22/01/2021	
9. Destinar un profesional que se encargue de la Gerencia Integral del Proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor del contrato y/o por el Interventor del contrato	0,00%	1,00%	Mediante radicado 191065030 del 30/12/2019 el contratista informó la designación de Luz Angela Gómez Moreno como Gerente del proyecto. La Entidad realizó la aprobación de la designación el día 24 de enero de 2020. El interventor mediante radicado número 201075494 del 15/12/2020 remitió al operador el documento - Designación gerente de proyecto. Contrato 857 en respuesta al documento enviado por el operador con radicado 201073298 del 4/12/2020 Designación Gerente De Proyecto. Con radicado 201078535 del 29/12/2020 el consorcio I3 en calidad de interventor del Contrato de Aporte 857 de 2019 remitió al operador el documento denominado Cambio gerente El operador con el radicado 211001633 del 14/01/2021 remite el documento - cambio del Gerente de Proyecto presentando soportes laborales y académicos del Señor Julián Hernando Rodríguez, y luego de que el CONSORCIO I3, en calidad de Interventor del Contrato de Aporte N° 857 de 2019, realizara su análisis respectivo, y emitiera concepto mediante comunicación con radicado 211002158 del 15/01/2021 la supervisión respondió al operador con el radicado 212003807 del 25/01/2021 considerando como nuevo gerente del proyecto al señor Julián Hernando Rodríguez.	
10. Presentar los informes periódicos y final que se señalan en el Anexo Técnico	0,05%	0,73%	Con el radicado 211000532 del 6/01/2021 el operador remitió al interventor el documento Informe mensual de diciembre 2020 Contrato de Aporte No. 857 de 2019. La Interventoría remitió las observaciones al Informe mes de diciembre 2020 - Contrato No. 857 de 2019, con el radicado Mintic 211001161 del 12/01/2021. El operador mediante radicado número 211002661 del 19/01/2021; remitió el documento Informe mensual diciembre 2020 ajustado. Contrato Aporte 857 de 2019. El consorcio I3 en calidad de interventor del Contrato de Aporte 857 de 2019 remitió al operador el documento denominado - Aprobación informe noviembre 2020 con el radicado 211001023 del 8/01/2021. El equipo de supervisión realizó el análisis técnico y la revisión de los informes semanales de entrega de accesos remitidos por la Interventoría con los números de radicado 211000961 del 8/01/2021, 211002028 del 15/01/2021, 211003593 del 22/01/2021, 211005282 del 29/01/2021.	
11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico (Anexo No. 8) que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	0,10%	1,45%	El equipo de supervisión realizó el análisis técnico y la revisión de los informes semanales de entrega de accesos remitidos por la Interventoría con los números de radicado 211000961 del 8/01/2021, 211002028 del 15/01/2021, 211003593 del 22/01/2021, 211005282 del 29/01/2021. El operador con el radicado 211001633 del 14/01/2021 remitió el documento - cambio del Gerente de Proyecto presentando soportes laborales y académicos del Señor Julián Hernando Rodríguez, y luego de que el CONSORCIO I3, en calidad de Interventor del Contrato de Aporte N° 857 de 2019, realizara su análisis respectivo, y emitiera concepto mediante comunicación con radicado 211002158 del 15/01/2021 la supervisión respondió al operador con el radicado 212003807 del 25/01/2021 considerando como nuevo gerente del proyecto al señor Julián Hernando Rodríguez. Se realizó la validación de los documentos remitidos por el interventor al operador referentes a Reiteración – Alerta de presunto incumplimiento de las obligaciones señaladas en el marco de los Contratos de Aporte 855, 856, 857, 864 de 2019 con los números de radicados 211005407, 211005410, 211005411, 211005412, 211005413 del 29/01/2021. La Interventoría con radicado 211002442 del 18/01/2021 remite al operador el documento - observaciones ajuste plan de comercialización 857. Con radicado 211003792 del 25/01/2021 el operador remitió el documento -Respuesta requerimiento presentación plan de comercialización contrato 857 de 2019.	
Total	2,5%	41,0%		
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas			20,5%	

 El futuro digital es de todos		Gobierno de Colombia MINTIC		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO					
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE									
** Obligaciones (Indicar nombre del tercero)			Ponderación 2	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo			
Total			0%	0%	0.0%				
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero									
Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.									
Entregables		Ponderación	50%	Total de Entregables	47				
Productos o Servicio a entregar				Entregable	Fecha entrega	Observaciones por parte del Supervisor			
Plan de Alistamiento				1.0	30/12/2019				
Plan de Comercialización				1.0	29/01/2020				
Informe de Accesos Conectados Febrero 05 2020									
Informe de Accesos Conectados Marzo 05 2020				1.0	30/03/2020				
Informe de Accesos Conectados Abril 05 2020				1.0	24/04/2020				
Informe de Accesos Conectados Mayo 05 2020				1.0	28/05/2020				
Informe de Accesos Conectados Junio 05 2020				1.0	26/06/2020				
Informe de Accesos Conectados Julio 05 2020				1.0	28/07/2020				
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2020				1.0	7/01/2020				
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2020				1.0	7/02/2020				
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2020				1.0	5/03/2020				
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2020				1.0	10/04/2020				
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2020				1.0	5/05/2020				
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2020				1.0	5/06/2020				
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2020				1.0	6/07/2020				
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2020				1.0	6/08/2020				
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/09/2020				1.0	8/09/2020				
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2020				1.0	6/10/2020				
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2020				1.0	6/11/2020				
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2020				1.0	9/12/2020				
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2021				1.0	6/01/2021				
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2021									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2021									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2021									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2021									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2021									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2021									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2021									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/09/2021									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2021									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2021									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2021									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2022									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2022									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2022									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2022									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2022									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2022									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2022									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2022									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/09/2022									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2022									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2022									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2022									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2023									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2023									
Informe Final de Ejecución Contrato de Aporte 857 05/03/2023									
Porcentaje de Avance			42,55%						
% Acumulado Avance Entregables						21,3%			
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio						41,8%			
¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)				SI	NO	x	Número de contratos derivados a la fecha		
Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual									

 El futuro digital es de todos		Gobierno de Colombia MinTIC		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO		
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE						
Causas		TIPO DE DIFICULTAD	Gestión Adelantada		Resultados Obtenidos	
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES						
 Aspectos Técnicos: Luis Fernando Roncancio  Aspectos Financieros: Rodrigo Pradilla  Aspectos Técnicos: Duverney Diaz  Aspectos Jurídicos: Nathalia Urrego  Giovanni Rodriguez  Aspectos Técnicos: Jesualdo Brito Subdirector de Operaciones - Lácides Robles 						
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME						
Nombre Supervisor:		CAMILO ALBERTO JIMENEZ SANTOFIMIO - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA		Firma del Supervisor:	 Digitally signed by Camilo Alberto Jimenez Santofimio Date: 2021.02.23 18:37:04 -05'00'	
Original: Expediente del Contrato Cargue del informe en Excel en la herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.						

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"