



ACTA DE REUNIÓN



CODIGO TRD: 2120

ACTA No. 174-COMCEL-26- ACO-67-29092026	LUGAR: Virtual – Vía Teams	FECHA: 29-sep-26	HORA DE INICIO: 3:00 pm	HORA FINAL: 4:00 pm
--	--------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

OBJETO DE LA REUNIÓN

Realizar el Comité Operativo No.67 correspondiente a agosto de 2026 para el proyecto de Centros Digitales - Contrato de Aporte No.1042 de 2020 – COMCEL S.A. – Corte entre el 1 y el 31 de agosto de 2026.

ORDEN DEL DÍA

Para el desarrollo de esta acta de reunión, el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se denominará en adelante La Supervisión, el Contratista COMCEL S.A., se denominará COMCEL y el Consorcio Centros Digitales I3 se denominará La Interventoría.

Así mismo, la presentación realizada por la Interventoría se anexa al acta como parte integral de la misma

1. Seguimiento Técnico
2. Seguimiento PQRSD
3. Seguimiento Administrativo y Financiero
4. Seguimiento Jurídico
5. Conclusiones y Observaciones
6. Compromisos

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

ITEM	COMPROMISO	ESTADO (Culminado – Pendiente – En proceso)
1.	Remisión del listado de matrículas frente a lo establecido en el Otrosí No 3.	En proceso por parte de la Supervisión debido a que es necesario el insumo del MEN.
2.	Mesa de Trabajo en el marco de la emergencia, creando mecanismos para identificar alternativas que fomente la continuidad de la conectividad de los Centros Digitales afectados por la emergencia.	Culminado se realizaron mesas de trabajo de seguimiento donde se incluyó la revisión de los centros digitales en el marco de la emergencia.
3.	Mesa de trabajo análisis información Financiera “(IPI transferencia de bienes)”	Culminado, se realizó mesa de trabajo entre la supervisión e interventoría donde se abordaron temas de Transferencia de bienes, las cual se llevó a cabo el día 17 de septiembre del 2026. El compromiso del comité operativo del mes Julio del 2026 hacia referencia al IPI de transferencia de bienes en el inventario, por ende se ajusta compromiso para el comité de Agosto del 2026.

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC
(www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”



ACTA DE REUNIÓN



DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Seguimiento Técnico

1.1. Estado del Cronograma

Fase de planeación

Se registra cumplimiento del 100% en esta etapa en procesos como son

Meta	Fase	Descripción de las obligaciones relacionadas con cada una de las metas	Plazo Máximo de Entrega	Avance
1	Planeación	Informe Detallado de Ingeniería y Operación Plan de Instalación y Puesta en Servicio - Plan de Mantenimiento - Plan de Calidad	Un (1) mes contado a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato	100% CD-INTV-COMCEL-0035-21 RM 211023182 24/03/2021

Para el periodo del informe el Contratista presentó actualización al IDIO V14 de los documentos de planeación, se presenta los documentos de planeación en su última versión.

Documentos de Planeación	Versión actual	Concepto	Fecha aprobación	Novedad	Estado
Informe detallado de Ingeniería y Operación (IDIO)	14	CD-INTV-COMCEL-2026-1218	24/08/2026	Se aprobó por la Interventoría la versión 14 del IDIO Rad. MinTIC 261095245	✓
Plan de instalación y puesta en servicio	2	CD-INTV-COMCEL-2024-2349	22/04/2024	Sin novedad	✓
Plan de mantenimiento	11	CD-INTV-COMCEL-2026-558	24/06/2026	El 31/08/2026, mediante los comunicados con Radicado MinTIC 261097435 Comcel presentó Actualización Cronograma Mantenimientos Preventivos Grupos 1A,1B, 2, 3 y 3A- agosto 2026.	✓
Plan de calidad	2	CD-INTV-COMCEL-2025-11319	26/12/2025	Sin novedad	✓

Frente a las demás etapas se reporta el cumplimiento así:

Meta No.	Fase	Descripción de las obligaciones relacionadas con cada una de las metas	Plazo Máximo de Entrega	Avance
2	Planeación	Entrega de los Estudios de Campo del Grupo 1A correspondiente diez coma quince por ciento (10.15%) de los Centros Digitales	1 de febrero de 2021	100% CD-INTV-COMCEL-0036-21 RM 211024988 30/03/2021
3		Entrega de los Estudios de Campo del Grupo 1B correspondiente a diez coma catorce por ciento (10.14%) de los Centros Digitales	1 de marzo de 2021	100% CD-INTV-COMCEL-0036-21 RM 211024988 30/03/2021

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"



ACTA DE REUNIÓN



4	Entrega de los Estudios de Campo del Grupo 2 correspondiente a treinta y nueve coma cero nueve por ciento (39.09%) de los Centros Digitales.	31 de julio de 2021	100% CD-INTV-COMCEL-0172-21 RM 211078740 24/09/2021
5	Entrega de los Estudios de Campo del Grupo 3 correspondiente a 40.62% de los Centros Digitales (3034 Centros Digitales).	28 de febrero de 2022	100% CD-INTV-DIRINFRA-0879-22 RM 221059185 25/07/2022

Fase de Instalación y Puesta en Servicio de los Centros Digitales.

La etapa de instalación y puesta en servicio finalizó en marzo de 2024. Registrando cumplimiento del 100%, los cuales quedaron aprobados de la siguiente manera:

COMCEL	Proceso *	Aprobados	% Cumplimiento
	Estudios de Campo	7468	100%
	Reportes de Instalación	7468	100%
	Pruebas remotas	7468	100%
	Evaluaciones de riesgo SIPRA y Declaraciones RETIE	7468	100%
	Visitas de aprobación	7468	100%

Meta No.	Fase	Descripción de las obligaciones relacionadas con cada una de las metas	Plazo Máximo de Entrega	Avance
6	Instalación y Puesta en Servicio	Reporte de la instalación y puesta en servicio del Grupo 1A correspondiente diez coma quince por ciento (10.15%) de los Centros Digitales.	30 de abril del 2021	100% CD-INTV-COMCEL-0110-21 RM 211059627 23/07/2021
7		Reporte de la instalación y puesta en servicio del Grupo 1B Entrega de los Estudios de Campo del Grupo 1B correspondiente a diez coma catorce por ciento (10.14%) de los Centros Digitales.	31 de mayo del 2021	100% CD-INTV-COMCEL-0170-21 RM 211078734 24/09/2021
8		Aprobación por parte de la Interventoría de la instalación y puesta en servicio del Grupo 1A correspondiente diez coma quince por ciento (10.15%) de los Centros Digitales..	Dos (2) meses contados a partir de la entrega por parte del contratista del Grupo 1A.	100% CD-INTV-COMCEL-0174-21 RM 211079599 28/09/2021
9		Aprobación por parte de la Interventoría de la instalación y puesta en servicio del Grupo 1B correspondiente a diez coma catorce por ciento (10.14%) de los Centros Digitales.	Dos (2) meses contados a partir de la entrega por parte del contratista del Grupo 1A.	100% CD-INTV-COMCEL-0311-21 RM. 211106331 31/12/2021
10		Reporte de la instalación y puesta en servicio del Grupo 2 correspondiente a treinta y nueve coma cero nueve por ciento (39.09%) de los Centros Digitales.	29 de octubre de 2021	100% CD-INTV-COMCEL-0679-22 RM 221045613 09/06/2022

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC
(www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”



ACTA DE REUNIÓN



11	Aprobación por parte de la Interventoría de la instalación y puesta en servicio del Grupo 2 correspondiente a treinta y nueve coma cero nueve por ciento (39.09%) de los Centros Digitales.	Dos (2) meses contados a partir de la entrega por parte del contratista.	100% CDIG-INTERV2-DIRINFRA-01362-2023 RM 231006802 31/01/2023
12	Reporte de la instalación y puesta en servicio del Grupo 3 referido a 3034 Centros Digitales	31 de agosto de 2023	100% CD-INTV-DIRINFRA-2023-184 RM 231066864 06/09/2023
13	Aprobación por parte de la Interventoría de la instalación y puesta en servicio de 2622 centros Digitales del Grupo 3	31 de agosto de 2023	100% CD-INTV-COMCEL-2023-205 RM 231068061 11/09/2023
13A	Aprobación por parte de la Interventoría de la instalación y puesta en servicio de 412 centros Digitales del Grupo 3 ^a	31 de marzo de 2024	100% CD-INTV-DIRINFRA-2024-2365 RM 241033025 26/04/2024 CD-INTV-COMCEL-2024-2663 RM 241039797 21/05/2024 CD-INTV-DIRINFRA-2024-3151 RM 241051089 28/06/2024

Fase de Operación y Mantenimiento

Al corte del 31 de agosto de 2026 se actualizan los avances en planes de mantenimiento de los grupos 1A, 1B, 2, 3 y 3A, con el Otrosí No.3 se modificó la fecha de terminación de la Operación para las metas 14 a la 17A, la etapa de Operación finaliza el 31/07/2029

Meta No.	Fase	Descripción de las obligaciones relacionadas con cada una de las metas	Plazo Máximo de Entrega	Avance
14	Operación y Mantenimiento	Operación y mantenimiento del Grupo 1A correspondiente diez coma quince por ciento (10.15%) de los Centros Digitales.	Desde la aprobación de la meta y hasta el 30 junio de 2029 para el 758 CD que corresponden al 100% de los Centros Digitales del grupo 1A. La meta de operación y mantenimiento se extenderá hasta el 31 de julio de 2029 para 758 CD que corresponden al 100% de los Centros Digitales del grupo 1A.	62,77% Inicio de operación: 01/10/2021
15		Operación y mantenimiento del Grupo 1B correspondiente a diez coma catorce por ciento (10.14%) de los Centros Digitales.	Desde la aprobación de la meta y hasta el 30 junio de 2029 para el 757 CD que corresponden al 100% de los Centros Digitales del grupo 1B. La meta de operación y mantenimiento se extenderá hasta el 31 de julio de 2029 para 547 CD que corresponden al 72.26% de los Centros Digitales del grupo 1B.	61,54% Inicio de operación: 01/01/2022
16		Operación y mantenimiento del Grupo 2 correspondiente a treinta y nueve coma cero nueve por ciento (39.09%) de los Centros Digitales.	Desde la aprobación de la meta y hasta el 30 junio de 2029 para el 2.919 CD que corresponden al 100% de los Centros Digitales del grupo 2. La meta de operación y mantenimiento se extenderá hasta el 31 de julio de 2029 para 2.279 CD que corresponden al 78.07% de los Centros Digitales del grupo 2.	55,13% Inicio de operación: 01/02/2023
17		Operación y mantenimiento de los centros digitales correspondientes a la Meta 13	Desde la aprobación de la meta y hasta el 30 junio de 2029 para el 2.622 CD que corresponden al 100% de los Centros Digitales del grupo 3. La meta de operación y mantenimiento se extenderá hasta el 31 de julio de 2029 para 2.176	50,70% Inicio de operación: 01/09/2023

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”



ACTA DE REUNIÓN



17A			CD que corresponden al 82.99% de los Centros Digitales del grupo 3.	
		Operación y mantenimiento de los centros digitales correspondientes a la Meta 13A	Desde la aprobación de la meta y hasta el 30 junio de 2029 para el 412 CD que corresponden al 100% de los Centros Digitales del grupo 3A. La meta de operación y mantenimiento se extenderá hasta el 31 de julio de 2029 para 314 CD que corresponden al 76.21% de los Centros Digitales del grupo 3A.	45,31% Inicio de operación: 01/04/2024

1.2. Indicadores y Mantenimiento Preventivos

1.2.1. Indicadores de Calidad y Niveles de Servicio

El Contratista presentó los indicadores de calidad y niveles de servicio de julio de 2026 mediante el comunicado con Rad. MinTIC No.261085886 del 10/08/2026. El concepto inicial fue emitido por la Interventoría mediante el comunicado con Rad. MinTIC No.261091228 del 14/08/2026, subsanado por el Contratista mediante el comunicado con Rad. MinTIC 261092883 del 21/08/2026, finalmente la Interventoría presentó el concepto final con concepto de APROBADO mediante el comunicado con Rad. MinTIC 261095260 del 25/08/2026 cuyo resultado fue el siguiente

INDICADOR		SUBINDICADOR	UMBRAL CUMPLIMIENTO		Periodo julio 2026		Concepto
					Reportado Operador	Resultado Interventoría	
DISPONIBILIDAD		Disponibilidad por Centro Digital (98%)	96% DDA Bajo	De acuerdo al numeral 2.3.4.4.1.4 del Anexo Técnico	99.93%	100%	Cumple
			95% DDA Medio		99.97%	100%	Cumple
			93% DDA Alto		99.91%	100%	Cumple
			92% DDA Muy alto		100.00%	100%	Cumple
VELOCIDAD	TASA DE TRANSMISIÓN DE DATOS ALCANZADA	Velocidad Efectiva Mínima de Transmisión de Datos (Download/Upload)	Matricula <=50	14 de 15	15 de 15	15 de 15	Cumple
			51 <Matricula <=150	14 de 15	15 de 15	15 de 15	Cumple
			151 <Matricula <=400	14 de 15	15 de 15	15 de 15	Cumple
			Matricula >400	14 de 15	15 de 15	15 de 15	Cumple
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Mantenimientos preventivos ejecutados vs programados	100%		693	693 de 693	Cumple

El Contratista presentó los indicadores de calidad y niveles de servicio de agosto de 2026 mediante el comunicado con Rad. MinTIC 261100630 del 08/09/2026. El concepto inicial fue emitido por la Interventoría mediante el comunicado con Rad. MinTIC 261103486 del 14/09/2026, subsanado por el Contratista mediante el comunicado con Rad. MinTIC 261105055 del 18/09/2026

Finalmente, la interventoría emitió concepto final de aprobación mediante el comunicado CD-INTV-COMCEL-2026-1667 Con Rad. MinTIC 261106083 del 21/09/2026

INDICADOR		SUBINDICADOR	UMBRAL CUMPLIMIENTO		Periodo agosto 2026		Concepto
					Reportado Operador	Resultado Interventoría	
DISPONIBILIDAD		Disponibilidad por Centro Digital (98%)	96% DDA Bajo	De acuerdo al numeral 2.3.4.4.1.4	100.00%	100.00%	Cumple
			95% DDA Medio		100.00%	100.00%	Cumple
			93% DDA Alto		100.00%	100.00%	Cumple

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”



ACTA DE REUNIÓN



			92% DDA Muy alto	del Anexo Técnico	100.00%	100.00%	Cumple
VELOCIDAD	TASA DE TRANSMISIÓN DE DATOS ALCANZADA	Velocidad Efectiva Mínima de Transmisión de Datos (Download/Upload)	Matricula <=50	14 de 15	15 de 15	15 de 15	Cumple
			51 <Matricula <=150	14 de 15	15 de 15	15 de 15	Cumple
			151 <Matricula <=400	14 de 15	15 de 15	15 de 15	Cumple
			Matricula >400	14 de 15	15 de 15	15 de 15	Cumple
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Mantenimientos preventivos ejecutados vs programados	100%		755	755	Cumple

1.2.2. Mantenimientos Preventivos

Se tienen en operación 758 Centros Digitales del Grupo 1A, 757 Centros Digitales del Grupo 1B, 2919 Centros Digitales del Grupo 2, y 2622 Centros Digitales del Grupo 3 y 412 Centros Digitales del Grupo 3A.

Se presenta a continuación los mantenimientos acumulados hasta el mes de agosto de 2026 y su porcentaje de cumplimiento por grupo:

Grupo	Mes	% Ejecutado	Corte	% Cumplimiento Meta	Meta Año	Cantidad CD	Observación
1A	11	100%	31 de agosto	93,93%	5	712 CD	-
1B	8	100%	31 de agosto	73,98%	5	560 CD	-
2	7	100%	31 de agosto	69,75%	4	2.036 CD	-
3	12	100%	31 de agosto	100,00%	3	2.622 CD	En cierre
3A	5	100%	31 de agosto	48,30%	3	199 CD	-

Los indicadores de mantenimientos preventivos correspondiente de agosto de 2026 se encuentran en proceso de revisión/aprobación por parte de la Interventoría para la emisión del concepto respectivo.

1.3. Movimientos de Infraestructura

- Traslado

Durante el periodo del 01 al 31 de agosto de 2026 la Interventoría emitió concepto de aprobación a 9 estudios de campo, 12 reportes de instalación, 10 pruebas remotas, 14 visitas verificación de la instalación por movimientos de infraestructura y 4 reversiones de traslados, de los comunicados de traslados presentados por el contratista

TRASLADOS	EC Aprobados			RI Aprobados			PR Aprobados			VA Aprobadas			Traslados Reversados		
Grupo	TOTAL EC	Acum. Abr-26 a Jul-26	ago-26	TOTAL RI	Acum. Abr-26 a Jul-26	ago-26	TOTAL PR	Acum. Abr-26 a Jul-26	ago-26	VA Aprobadas	Acum. Abr-26 a Jul-26	ago-26	Reversado	Acum. Abr-26 a Jul-26	ago-26
Grupo 1A	24	7	3	16	1	3	15	2	1	11	1	1	4	1	1
Grupo 1B	19	4	3	11	2	0	11	2	0	7	0	1	4	1	0
Grupo 2	91	13	3	62	10	5	63	10	6	43	4	3	26	0	2
Grupo 3	118	14	0	76	9	4	76	10	3	58	6	4	40	1	1
Grupo 3A	19	0	0	14	2	0	14	2	0	11	2	5	5	0	0
	271	38	9	179	24	12	179	26	10	130	13	14	79	3	4

Se reportan 177 Traslados Aprobados en la etapa de operación y mantenimiento. Adicional, 20 traslados hacen parte de la bolsa y vienen del acta bilateral de cambios de ubicación de centros digitales para el grupo 3A



ACTA DE REUNIÓN



La interventoría aclara sobre las visitas realizadas en agosto de 2026, que 5 visitas de verificación de la instalación por movimientos de infraestructura que tienen concepto “sin observaciones” y que fueron realizadas por el Consorcio Interventoría Centros Digitales 01-23 y tuvieron concepto inicial de “con observaciones”. La subsanación fue presentada por el Contratista a esta Interventoría y fue atendido y se consideraron subsanadas.

Para 9 visitas de verificación de la instalación que tienen conceptos de “sin observaciones” fueron realizadas por esta Interventoría, Se detallan a continuación las 14 visitas mencionadas:

ID Beneficiario	Fecha Visita	Estado Aprobado	Comunicado	RM Aprobación Visita	Fecha Aprobación	Visita realizada por la presente Interventoría
30837	6/06/2025	Aprobada	CD-INTV-COMCEL-2026-1212	261095210	24/08/2026	No
39365	5/06/2025	Aprobada	CD-INTV-COMCEL-2026-1150	261092874	20/08/2026	No
30922	4/06/2025	Aprobada	CD-INTV-COMCEL-2026-1150	261092874	20/08/2026	No
60589	6/06/2025	Aprobada	CD-INTV-COMCEL-2026-1150	261092874	20/08/2026	No
30379	3/06/2025	Aprobada	CD-INTV-COMCEL-2026-1150	261092874	20/08/2026	No
27621	30/07/2026	Aprobada	CD-INTV-COMCEL-2026-1332	261097766	31/08/2026	Si
56316	29/07/2026	Aprobada	CD-INTV-COMCEL-2026-1212	261095210	24/08/2026	Si
18721	29/07/2026	Aprobada	CD-INTV-COMCEL-2026-1153	261092879	20/08/2026	Si
18731	28/07/2026	Aprobada	CD-INTV-COMCEL-2026-1153	261092879	20/08/2026	Si
30792	27/07/2026	Aprobada	CD-INTV-COMCEL-2026-1212	261095210	24/08/2026	Si
43256	25/07/2026	Aprobada	CD-INTV-COMCEL-2026-1153	261092879	20/08/2026	Si
21071	28/07/2026	Aprobada	CD-INTV-COMCEL-2026-1153	261092879	20/08/2026	Si
56339	28/07/2026	Aprobada	CD-INTV-COMCEL-2026-1153	261092879	20/08/2026	Si
56330	30/07/2026	Aprobada	CD-INTV-COMCEL-2026-1153	261092879	20/08/2026	Si

- Reubicaciones

Durante el periodo del 01 al 31 de agosto de 2026 la Interventoría emitió aprobación a 7 estudios de campo, 3 reportes de instalación, 2 pruebas remotas y 5 visitas verificación de la instalación por movimientos de infraestructura de los comunicados de reubicación presentados por el contratista.

REUBICACIONES	EC Aprobados			RI Aprobados			PR Aprobados			VA Aprobadas		
Grupo	TOTAL EC	Acum. Abr-26 a Jul-26	ago-26	TOTAL RI	Acum. Abr-26 a Jul-26	ago-26	TOTAL PR	Acum. Abr-26 a Jul-26	ago-26	VA Aprobadas	Acum. Abr-26 a Jul-26	ago-26
Grupo 1A	7	2	1	6	2	0	6	2	0	4	0	0
Grupo 1B	13	1	2	11	2	1	12	3	0	7	0	1
Grupo 2	38	5	1	36	4	1	36	4	1	28	4	2
Grupo 3	45	6	2	41	7	1	41	7	1	27	1	2
Grupo 3A	10	2	1	9	3	0	9	3	0	5	0	0
	113	16	7	103	18	3	104	19	2	71	5	5

Frente al Otrosí No. 2, las reubicaciones se aprueban con el reporte de instalación y la aprobación de la prueba remota. Bajo esta premisa se tienen 98 reubicaciones aprobadas.

El equivalente de cada reubicación para la bolsa de traslados es de 1/1



ACTA DE REUNIÓN



La interventoría aclara sobre las visitas realizadas en agosto de 2026, que 1 visita de verificación de la instalación por movimientos de infraestructura que tienen concepto “sin observaciones” y que fueron realizadas por el Consorcio Interventoría Centros Digitales 01-23 y tuvieron concepto inicial de “con observaciones”. La subsanación fue presentada por el Contratista a esta Interventoría y fue atendido y se consideraron subsanadas.

Para 4 visitas de verificación de la instalación que tienen conceptos de “sin observaciones” fueron realizadas por esta Interventoría, Se detallan a continuación las visitas mencionadas:

ID Beneficiario	Fecha Visita	Estado aprobado	Comunicado	RM Aprobación Visita	Fecha Aprobación	Visita realizada por la actual Interventoría
30937	10/07/2025	Aprobada	CD-INTV-COMCEL-2026-1212	261095210	24/08/2026	No
47120	27/07/2026	Aprobada	CD-INTV-COMCEL-2026-1153	261092879	20/08/2026	Si
11128	31/07/2026	Aprobada	CD-INTV-COMCEL-2026-1153	261092879	20/08/2026	Si
32062	30/07/2026	Aprobada	CD-INTV-COMCEL-2026-1153	261092879	20/08/2026	Si
67773	27/07/2026	Aprobada	CD-INTV-COMCEL-2026-1153	261092879	20/08/2026	Si

- Reinstalaciones

Durante el periodo del 01 al 31 de agosto de 2026 la Interventoría emitió concepto de aprobación a 4 estudios de campo, 5 reportes de instalación, 5 pruebas remotas:

REINSTALACIONES	EC Aprobados			RI Aprobados			PR Aprobados		
	TOTAL EC	Acum. Abr-26 a Jul-26	ago-26	TOTAL RI	Acum. Abr-26 a Jul-26	ago-26	TOTAL PR	Acum. Abr-26 a Jul-26	ago-26
Grupo 1A	24	2	0	24	2	0	24	2	0
Grupo 1B	29	6	0	29	7	1	29	6	1
Grupo 2	85	8	2	81	8	4	81	7	4
Grupo 3	67	5	2	61	10	0	59	8	0
Grupo 3A	5	0	0	5	0	0	5	0	0
	210	21	4	200	27	5	198	23	5

Frente al Otrosí No. 2, las reinstalaciones se aprueban con el reporte de instalación y la aprobación de la prueba remota. Bajo esta premisa se tienen 198 reinstalaciones aprobados.

El equivalente de cada reinstalación para la bolsa traslados es de 1/3.

Etapas de Operación

El Contratista tiene aprobados durante la etapa de operación 177 traslados (+10), 102 Reubicaciones (+4) y 198 (+5) Reinstalaciones (equivalen a 1/3 de traslado bajo el Otrosí No.2).

Bolsa Inicial	Traslados Aprobados Interventoría	Restantes Bolsa	% Avance
1120	365.00**	755.00	32.59%



ACTA DE REUNIÓN



**Se tienen 20 traslados que hacen parte de la bolsa y vienen del acta bilateral de cambios de ubicación de centros digitales para el grupo 3A.

1.4. Seguimiento Incremento de Velocidad

En cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Conciliatorio, el Contratista presentó comunicado con asunto Evidencia cumplimiento Otro si No.1 del contrato de aporte 1042-2020, Incremento de velocidad de 400 centros digitales mediante el Radicado MinTIC No.241050940 del 28/06/2024, estos Centros Digitales tuvieron aumento de velocidad por un término de 27 meses a partir del 01 de julio de 2024.

Grupo	CD	Meses acuerdo conciliatorio	Meses ejecutados	Meses pendientes	% ejecución
1A	64	27	26	1	96.3%
1B	51				
GRUPO 2	180				
GRUPO 3	101				
GRUPO 3A	4				
Total general	400				

1.5. Visitas de Calidad

1.5.1. Visitas de verificación de la instalación por movimientos de infraestructura

En agosto de 2026 se programó la ejecución de 18 visitas de este tipo para la región A, a continuación, los resultados:

- Ejecutadas con éxito: 18 de 19 (94,7%)
- No ejecutadas: 1 de los Centros Digitales de los 19 programados no se pudo ejecutar por imposibilidad de agendamiento con la docente encargada del Centro Digital, se reprograma en septiembre.

Región	Departamento	Sin Observaciones	Con Observaciones	Fallida	Total
Región A	ANTIOQUIA	1			1
	CALDAS	3		1	4
	CAQUETA		4		4
	GUAINIA		1		1
	HUILA	2	2		4
	LA GUAJIRA		2		2
	NORTE DE SANTANDER		1		1
	TOLIMA	1			1
Total Región A		7	10	1	18

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Visitas Fallidas: Se presentó un incidente relacionado con eventos de fuerza mayor o caso fortuito que generó visita fallida, se presenta el detalle de los CD:

Ítem	ID Ben.	Nombre Sede	Región	Departamento	Municipio	Fecha de la Visita	Visita fallida por
1	26426	ESCUELA RURAL EL RECREO	Región A	CALDAS	PENSILVANIA	5/08/2026	Arreglo en vía de acceso a la sede

1.5.2. Visitas de calidad:

En agosto de 2026 se programó la ejecución de 281 visitas de este tipo para la región A, a continuación, los resultados:

- Ejecutadas con éxito: 273 de 281 - (97%)
- No Ejecutadas: Las 8 visitas que no lograron ser ejecutadas con corte a 31 de agosto de 2026, fueron incluidas en la programación de septiembre.
- Adicionalmente, se reporta la ejecución de 5 visitas realizadas en agosto de 2026 que habían quedado pendientes de la programación para julio (2 Caquetá y 3 en Guaviare).

Región	Departamento	# Visitas Programadas	# Visitas Ejecutadas	# Visitas No ejecutadas	Observaciones
Región A	ANTIOQUIA	89	88	1	Orden público, el docente encargado aconsejó no ingresar a la zona.
	CAQUETA	16	13	3	No se logró agendar cita con personal encargado de los Centros digitales
	HUILA	44	40	4	No se logró agendar cita con personal encargado de los Centros digitales
	NORTE DE SANTANDER	29	29	0	
	SUCRE	105	105	0	
	GUAVIARE	3	3	0	
Total Región A		286	278*	8	

*En total se ejecutaron 278 Vistas de Calidad en agosto de 2026.

Visitas fallidas: Se presentaron 9 incidentes relacionados con eventos de fuerza mayor o caso fortuito específicamente orden público, sin fluido eléctrico y hechos de la naturaleza, a continuación, el detalle de los sitios:

ítem	ID Ben.	Nombre Sede	Departamento	Municipio	Fecha de la Visita	Causal Visita Fallida
1	19926	I. E. R. LA ARENOSA	ANTIOQUIA	EL BAGRE	11/08/2026	Sin fluido eléctrico
2	20208	C. E. R. LA CLARA	ANTIOQUIA	GUARNE	24/08/2026	Sin fluido eléctrico
3	21527	MARQUEZ VARGAS	ANTIOQUIA	SANTA ROSA DE OSOS	21/08/2026	Trabajos en la vía de acceso al CD



ACTA DE REUNIÓN



4	22472	I.E.R.I PABLOS MUERA	ANTIOQUIA	ZARAGOZA	28/08/2026	Vía de acceso al CD intransitable, se llegó hasta la mitad del recorrido.
5	36868	MORELIA	HUILA	OPORAPA	27/08/2026	Sin fluido eléctrico
6	47465	CENTRO EDUCATIVO PALMITAL	SUCRE	EL ROBLE	25/08/2026	Sin fluido eléctrico
7	47494	GRILLO ALEGRE	SUCRE	EL ROBLE	25/08/2026	Sin fluido eléctrico
8	47742	CENTRO EDUCATIVO EL FLORAL	SUCRE	SAN JOSE DE TOLUVIEJO	25/08/2026	Sin fluido eléctrico
9	74381	I.E.R SAN IGNACIO	ANTIOQUIA	REMEDIOS	24/08/2026	Hechos de la naturaleza, derrumbe en la vía.

2. Seguimiento PQRS

La Interventoría presenta el reporte de las PQRS registradas en el periodo objeto de este comité:

PQRS Presente interventoría (01 al 31 de agosto de 2026)						
CONTRATO DE APOORTE No.	OPERADOR	PQRS				
		RADICADOS MINTIC	CERRADOS	EN SEGUIMIENTO OPERADOR	PENDIENTE RESPUESTA OPERADOR	ESTADO
1042 DE 2020	COMCEL	24	8	13	3	

A continuación, se presentan los principales motivos por los cuales se generaron las PQRS en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2026

CAUSALES PQRS COMCEL	
CAUSA DE LA PQRS	CANTIDAD DE PQRS
FALLA DEL SERVICIO	10
REUBICACIÓN	6
TRASLADO	5
SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2
REINSTALACIÓN	1
TOTAL	24

2.1. Seguimiento tickets CCC (Centro de Contacto con el Ciudadano)

Se presentan las cifras de los tickets creados al Operador a través del CCC durante el periodo del 08 de abril de 2026 hasta el 31 de agosto de 2026.

Mes	Abierto	Seguimiento	Solucionado
Abr - 26		1	467
May - 26		1	558
Jun - 26			284



ACTA DE REUNIÓN



Jul - 26		5	835
Ago - 26	11	278	1026
Total general	11	285	3170

3. Seguimiento Administrativo y Financiero

3.1. Seguimiento Administrativo

3.1.1. Plan de Socialización

CONTRATO DE APOORTE No.	PLAN DE SOCIALIZACIÓN				
	ENTREGA	FECHA	ACTIVIDAD/OBSERVACIÓN	RADICADO	ESTADO
1042 DE 2020 - COMCEL S.A.	Plan de Socialización V3	7/09/2024	Con corte al presente informe el plan de socialización que se encuentra vigente y aprobado corresponde a la versión No. 3, en la cual se actualizó la imagen de acuerdo con el nuevo manual de imagen de los Centros Digitales y nueva línea gráfica del Ministerio TIC. El cual fue aprobado por parte del equipo de apoyo a la Supervisión e Interventoría el 6 de septiembre de 2024 mediante correo electrónico y comunicado de la interventoría saliente Consorcio Centros Digitales 01-23. CD-INTV-COMCEL-2024-4135 radicado MinTIC 241073343 del 7 de septiembre de 2024 y comunicado del Equipo de apoyo a la Supervisión CDIG-DIRINFRA-COMCEL-664-24 radicado MinTIC 242116222 del 16 de septiembre de 2024.	CD-INTV-COMCEL-2024-4135 Radicado MinTIC 241073343	

Con corte al presente informe el plan de socialización que se encuentra vigente y aprobado corresponde a la versión No.3, en la cual se actualizó la imagen de acuerdo con el nuevo manual de imagen de los Centros Digitales y nueva línea gráfica del Ministerio TIC. El cual fue aprobado por parte del equipo de apoyo a la Supervisión e Interventoría el 6 de septiembre de 2024 mediante correo electrónico y comunicado de la interventoría saliente Consorcio Centros Digitales 01-23. CD-INTV-COMCEL-2024-4135 radicado MinTIC 241073343 del 7 de septiembre de 2024 y comunicado del Equipo de apoyo a la Supervisión CDIG-DIRINFRA-COMCEL-664-24 radicado MinTIC 242116222 del 16 de septiembre de 2024.

3.1.1.1. Reportes de instalación (Soportes de socialización con comunidad e institución pública)

Se han recibido por parte de COMCEL S.A., diecisiete (17) reportes de instalación referentes a traslados o reubicaciones, los cuales a la fecha de corte del presente informe quince (15) cuentan con el visto bueno de la Interventoría en su totalidad y dos (2) se encuentran en proceso de subsanación por parte del operador.



ACTA DE REUNIÓN



3.1.2. Estrategia de Difusión

- Estrategia de difusión de agosto 2026:

Respecto a la Estrategia de Difusión mensual correspondiente a agosto de 2026, se realizaron las siguientes actividades:

- Presentación de la Estrategia de Difusión de agosto de 2026 mediante oficio No.CD-COMCEL-DIRINFRA-0921-26 radicado MinTIC No. 261077607 del 27 de julio de 2026 por parte del Contratista.
- Remisión por parte de la Interventoría y Supervisión de observaciones a la Estrategia de Difusión de agosto de 2026 enviadas vía correo electrónico el 31 de julio de 2026.
- Mesa de trabajo efectuada el 4 de agosto de 2026 para presentación de los ajustes realizados por el Contratista a la Interventoría y la Supervisión, en la cual se generaron observaciones adicionales, esta fue documentada mediante Acta No. 125-COMCEL_04082026.
- Presentación de ajustes a la Estrategia de Difusión del mes de agosto de 2026 realizados en mesa de trabajo, enviados por el contratista mediante correo electrónico de fecha 5 de agosto de 2026.
- El 6 de agosto de 2026, la Supervisión remite correo electrónico respecto del aval en cuanto la atención a los ajustes solicitados.
- De acuerdo con lo anterior, esta Interventoría procedió a comunicar al Contratista mediante correo electrónico de fecha 6 de agosto de 2026, que las observaciones realizadas por la Supervisión han sido atendidas; así mismo, por parte de la interventoría no se tienen observaciones adicionales. En razón a lo anterior, el operador puede proceder con la ejecución de la estrategia planteada para el mes de agosto de 2026 (...).
- El 10 de agosto de 2026 mediante comunicado No.CD-INTV-COMCEL-2026-1012, radicado MinTIC No.261085884 esta interventoría ratificó lo anteriormente expuesto.

- Estrategia de difusión de septiembre 2026:

Respecto a la Estrategia de Difusión correspondiente a septiembre de 2026, se realizaron las siguientes actividades:

- Presentación de la Estrategia de Difusión de septiembre 2026 por parte del Contratista mediante comunicado No. CD-COMCEL-DIRINFRA-0924-26, radicado MinTIC No. 261095347 del 25 de agosto de 2026.
- Gestión Adelantada - Remisión del consolidado por parte del equipo de apoyo a la Supervisión y el equipo de la Interventoría de las primeras observaciones a la Estrategia de Difusión de septiembre 2026 vía correo electrónico.
- Gestión Adelantada - El día 4 de septiembre de 2026, se programa mesa de trabajo para el 7 de septiembre de 2026, para presentación al equipo de apoyo a la Supervisión y el equipo de la Interventoría de los ajustes realizados por parte del operador.

- Evidencias estrategia de difusión julio de 2026:

Los soportes que evidencian el cumplimiento de la estrategia de difusión aprobada para el mes de julio de 2026 fueron presentados por el contratista en el informe mensual, mediante comunicado No. CD-COMCEL-INTV4-6003-26 y radicado MinTIC No. 261085886 del 10 de agosto de 2026, a la fecha de corte del presente informe estas se encuentran aprobadas por la interventoría.

3.1.3. Caracterización del Portal Cautivo

Durante el mes de agosto de 2026 esta Interventoría revisó y validó la información capturada por parte del operador en el portal cautivo del mes de julio de 2026, no obstante, los anexos entregados por el operador con la información capturada en el portal cautivo para menores de edad requieren una clave para su acceso, esta fue entregada por Comcel para uso exclusivo del equipo de apoyo a la Supervisión de MinTIC.

Al respecto, esta Interventoría se encuentra evaluando junto al equipo de apoyo a la Supervisión de MinTIC, formalizar un acuerdo complementario de transmisión de datos entre MinTIC y la Interventoría, asociado a los contratos de aporte, para el uso de las credenciales, para el procesamiento de la información.

A la fecha de corte del presente informe esta Interventoría no ha suscrito el acuerdo complementario de transmisión de datos, por lo tanto, no cuenta con la clave para validar la información de menores de edad. Con base en lo anterior, a continuación, se presentan los últimos resultados validados y aprobados correspondientes al mes julio de 2026 con la información de mayores de 18 años:

CARACTERIZACIÓN PORTAL CAUTIVO			
CONTRATO DE APOORTE No.	GÉNERO	CANTIDAD DE USUARIOS	%
1042 DE 2020 COMCEL S.A.	Masculino	51.761	48,82%
	Femenino	44.439	41,91%
	NO INFORMA	8.009	7,55%
	LGBTI	1.030	0,97%
	No Binario	787	0,74%
	Total, general	106.026	100%

En la tabla anterior se observa que, la cantidad de usuarios que acceden al uso del Internet clasificados de acuerdo con su género en mayor proporción reportan ser de género masculino seguido del género femenino.

CARACTERIZACIÓN PORTAL CAUTIVO			
CONTRATO DE APOORTE No.	RANGO DE EDADES	CANTIDAD DE USUARIOS	%
1042 DE 2020 COMCEL S. A	Entre 18 y 25 años	51.357	48,44%
	Entre 26 y 45 años	44.086	41,58%
	Entre 46 y 54 años	6.140	5,79%
	Mayores a 55 años	4.443	4,19%
	Total, general	106.026	100%

De acuerdo con los usuarios que acceden al Internet se presenta que la mayor parte se encuentran entre las edades de 18 a 25 años. No obstante, lo anterior, se presenta uso del servicio por todas las edades a partir de los 18 años, de acuerdo con la información que reportan los usuarios en el Portal Cautivo.

CARACTERIZACIÓN PORTAL CAUTIVO			
CONTRATO DE APOORTE No.	ETNIA	CANTIDAD DE USUARIOS	%
1042 DE 2020 COMCEL S.A.	Ninguna	40.224	37,94%
	NO INFORMA	32.124	30,30%
	Indígena	21.672	20,44%
	Negra, Afrocolombiana, Raizal o Palenquera (NARP)	9.646	9,10%
	Gitana o Rom	2.360	2,23%
	Total, general	106.026	100%

La mayor parte de los usuarios que se registraron indicaron no pertenecer a ninguna etnia, lo que corresponde al 37,94% de los usuarios, el 30,30% no informó pertenecer a alguna etnia, el 20,44% indicaron pertenecer a la etnia Indígena, el 9,10% de los usuarios que se registraron indicaron pertenecer a la etnia Negra, Afrocolombiana, Raizal o Palenquera (NARP), un 2,23% de los usuarios informo pertenecer a la etnia Gitana o Rom, como se evidencia en la tabla anterior.

3.2. Seguimiento Financiero

3.2.1. Estadísticas Generales

La interventoría presentó las estadísticas generales de la situación de la ejecución financiera a agosto de 2026 y los cambios relevantes con respecto al periodo anterior:

Estadísticas generales del Contrato N° 1042 de 2020	
Valor total del contrato	\$ 1.065.564.968.972,00
Valor anticipo	\$ 68.852.323.567,00
Porcentaje anticipo amortizado	100%

Concepto	Periodo anterior	Periodo actual	Cambio
Total desembolsado al Patrimonio Autónomo	\$612.734.899.619,00	\$626.123.742.153,00	\$13.388.842.534,00
Total utilizaciones aprobadas en comité fiduciario	\$561.393.186.415,91	\$580.675.962.382,43	\$19.282.775.966,52
Valor ejecutado órdenes de pago	\$523.186.591.409,49	\$523.186.591.409,49	\$0,00
Valor reintegrado a FUTIC	\$45,84	\$45,84	\$0,00
Saldo por ejecutar	\$38.206.594.960,58	\$57.489.370.927,10	\$19.282.775.966,52
Total legalizado	\$470.455.020.118,82	\$509.966.881.094,88	\$39.511.860.976,06
Porcentaje desembolsado / Valor del contrato	57,50%	58,76%	1,26%
Porcentaje ejecutado a través de OP / Valor del contrato	49,10%	49,10%	0,00%



ACTA DE REUNIÓN



Porcentaje ejecutado a través de OP / Total desembolsado	85,39%	83,56%	-1,83%
Porcentaje ejecutado a través de OP / Total aprobado en comité fiduciario	93,19%	90,10%	-3,09%

3.2.2. Desembolsos

En relación con los desembolsos, la interventoría informa la situación y gestión de los desembolsos al cierre del periodo:

Concepto	Valor	%
Total desembolsado (Hasta el 32)	\$ 626.123.742.153,00	58,76%
Desembolsos en trámite	\$ 53.866.903.769,00	5,06%
Por desembolsar hasta fin del contrato	\$ 385.574.323.050,00	36,18%
TOTAL	\$ 1.065.564.968.972,00	100,00%

Durante el periodo la Interventoría realizó aprobación de los siguientes desembolsos:

N°	Requisitos	Mes Operación	Valor	Radicado	Fecha
36	Sujeto a: (i) entrega del informe mensual de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en el mes 58 contados a partir del inicio de la etapa de operación.	julio 2026	\$ 13.513.406.650,00	261092526	20/08/2026

Acta de aprobación Radicado MinTIC No.261092526 del 20/08/2026, radicado a la supervisión para giro el 28/08/2026, mediante radicado MinTIC No.261097122

A continuación, se presenta el detalle de los desembolsos en trámite al corte del 31 de agosto de 2026:

N°	Requisitos	Mes Operación	Valor	Fecha Estimada Contractual	Estado
33	Sujeto a: (i) entrega del informe mensual de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en el mes 55 contados a partir del inicio de la etapa de operación.	abril 2026	\$ 13.451.165.747,00	261092526	Aprobado por la interventoría. Acta de aprobación Rad. MinTIC 261056175 del 28/05/2026. Radicado a la supervisión para giro el 17/06/2026 Rad MinTIC 261063609. (Girado el 09/09/2026)
34	Sujeto a: (i) entrega del informe mensual de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos	mayo 2026	\$ 13.451.165.686,00	30/06/2026	Aprobado por la interventoría. Acta de aprobación Rad. MinTIC 261063945 del 17/06/2026. Radicado a la supervisión para



ACTA DE REUNIÓN



	en el mes 56 contados a partir del inicio de la etapa de operación.				giro el 24/06/2026 Rad MinTIC 261066607.
35	Sujeto a: (i) entrega del informe mensual de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en el mes 57 contados a partir del inicio de la etapa de operación.	junio 2026	\$ 13.451.165.686,00	31/07/2026	Aprobado por la interventoría. Acta de aprobación Rad. MinTIC 261073060 del 14/07/2026. Radicado a la supervisión para giro el 17/07/2026 Rad MinTIC 261074711.
36	Sujeto a: (i) entrega del informe mensual de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en el mes 58 contados a partir del inicio de la etapa de operación.	julio 2026	\$ 13.513.406.650,00	31/08/2026	Aprobado por la interventoría. Acta de aprobación rad. MinTIC 261092526 del 20/08/2026. Radicado a la supervisión para giro el 28/08/2026 Rad MinTIC 261097122

3.2.3. Utilizaciones

La interventoría presenta el estado actual de las utilizaciones:

Concepto	Periodo anterior	Periodo actual	Cambio
Total utilizaciones Aprobadas	\$ 561.393.186.415,91	\$ 580.675.962.382,43	\$ 19.282.775.966,52

Concepto	Valor	%
Total aprobadas en comité fiduciario (Hasta la N°32)	\$ 580.675.962.382,43	54%
Utilizaciones en trámite	\$ 77.442.637.500,32	7%
Utilizaciones hasta fin del contrato	\$ 407.446.369.089,25	38%
TOTAL	\$ 1.065.564.968.972,00	100%

Durante el periodo la Interventoría realizó aprobación de las siguientes utilizaciones:

N°	Requisitos	Mes Operación	Valor	Fecha Acta de Aprobación	Radicado Acta de Aprobación	Comité Fiduciario de Aprobación
32	Los recursos que se podrán utilizar estarán definidos de acuerdo con la aprobación del cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y niveles de servicio medidos para los Centros Digitales operativos en el mes 54 contados a partir del inicio de la etapa de operación.	marzo 2026	\$ 19.282.775.966,52	26/08/2026	261095931	Comité N°27 27/08/2026

A continuación, se presenta el detalle de las Utilizaciones en trámite al corte del 31 de agosto de 2026:

N°	Requisitos	Mes Operación	Valor	Fecha Estimada Contractual	Estado
33	Los recursos que se podrán utilizar estarán definidos de acuerdo con la aprobación del cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y niveles de servicio medidos para los Centros Digitales operativos en el mes 55 contados a partir del inicio de la etapa de operación.	abril 2026	\$ 19.345.099.179,80	24/06/2026	Concepto Indicadores de Calidad y Niveles de Servicio abril 2026 aprobados por la interventoría Rad 261059102 el 03/06/2026. En trámite giro del desembolso asociado. (Desembolso girado el 09/09/2026. Comité citado para el 28/09/2026)
34	Los recursos que se podrán utilizar estarán definidos de acuerdo con la aprobación del cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y niveles de servicio medidos para los Centros Digitales operativos en el mes 56 contados a partir del inicio de la etapa de operación.	mayo 2026	\$ 19.345.099.118,68	24/07/2026	Concepto Indicadores de Calidad y Niveles de Servicio mayo 2026 aprobados por la interventoría. Rad 261066060 el 22/06/2026. En trámite giro del desembolso asociado.
35	Los recursos que se podrán utilizar estarán definidos de acuerdo con la aprobación del cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y niveles de servicio medidos para los Centros Digitales operativos en el mes 57 contados a partir del inicio de la etapa de operación..	junio 2026	\$ 19.345.099.118,68	27/08/2026	Concepto Indicadores de Calidad y Niveles de Servicio junio 2026 aprobados por la interventoría. Rad 261073693 el 21/07/2026. En trámite giro del desembolso asociado.
36	Sujeto a: (i) entrega del informe mensual de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en el mes 58 contados a partir del inicio de la etapa de operación.	julio 2026	\$ 19.407.340.083,16	25/09/2026	Concepto Indicadores de Calidad y Niveles de Servicio junio 2026 aprobados por la interventoría. Rad 261092883 el 25/08/2026. En trámite giro del desembolso asociado.

3.2.4. Órdenes de Pago

Se presenta el estado de las órdenes de pago:

Concepto	Valor
Total aprobado por interventorías anteriores y Supervisión	\$ 510.003.697.957,49
Aprobadas por interventoría Consorcio Centros Digitales I3	\$ 13.182.893.452,00
Total órdenes de pago aprobadas	\$ 523.186.591.409,49



ACTA DE REUNIÓN



En trámite	\$ 38.155.647.700,00
Total órdenes de pago presentadas	\$ 561.342.239.109,49

La interventoría informa que durante el periodo se encuentra en trámite la siguiente orden de pago:

OP	Concepto	Valor	Estado
123	Operación y Mantenimiento enero y febrero 2026	\$ 38.155.647.700,00	Observaciones enviadas 26/08/2026 Rad. 261095929

3.2.5. Ejecución de Recursos

Se presenta a continuación la siguiente ejecución de recursos al cierre del periodo y los cambios respecto al mes anterior:

Concepto	Periodo anterior	Periodo actual	Cambio
Total Utilizaciones aprobada en Comité Fiduciario	\$ 561.393.186.415,91	\$ 580.675.962.382,43	\$ 19.282.775.966,52
Total ejecutado a través de órdenes de pago	\$ 523.186.591.409,49	\$ 523.186.591.409,49	\$ 0,00
Recursos reintegrados a FUTIC	\$ 45,84	\$ 45,84	\$ 0,00
Valor total por ejecutar	\$ 38.206.594.960,58	\$ 57.489.370.927,10	\$ 19.282.775.966,52
Pendiente por ejecutar			
CAPEX por ejecutar (1)	\$ 50.947.243,51	\$ 50.947.243,51	\$ 0,00
OPEX por ejecutar (2)	\$ 38.155.647.717,07	\$ 57.438.423.683,59	\$ 19.282.775.966,52
Pagado por la fiduciaria			
Total pagado por la fiduciaria	\$ 523.186.493.017,49	\$ 523.186.493.017,49	\$ 0,00
Saldo por pagar por la fiduciaria (3)	\$ 98.392,00	\$ 98.392,00	\$ 0,00

(1) Saldo de la undécima utilización

(2) Recursos no ejecutados utilizations 26, 27, 28, 29 y 30 a reintegrar al Fondo y OP 123 (utilización 31 en revisión)

(3) Retenciones OP 122

3.2.6. Legalizaciones

Concepto	Periodo Anterior	Periodo Actual	Cambio
Total legalizado	\$ 470.455.020.118,82	\$ 509.966.881.094,88	\$ 39.511.860.976,06

Concepto	Valor	%
Total desembolsado	\$ 626.123.742.153,00	-
Total legalizado (Hasta la 57)	\$ 509.966.881.094,88	81,4%
Legalizaciones en trámite	\$ 34.395.450,67	0,0%

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC
(www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”



ACTA DE REUNIÓN



Saldo por legalizar

\$ 116.122.465.607,45

18,5%

Durante el periodo fueron radicadas formalmente a la supervisión las legalizaciones de marzo a junio de 2026. La supervisión revisó y radicó al GIT de Contabilidad las legalizaciones de marzo y abril de 2026

3.2.7. Inventario

Respecto a las actas de transferencia de bienes al Patrimonio Autónomo, se informó que se encuentran aprobadas diez (10) actas de transferencia por un valor acumulado de \$70.036.399.251,21, las cuales cuentan con aprobación y registro por parte de las instancias correspondientes. El detalle de los valores de cada indicador se encuentra en la presentación que hace parte integral de esta acta, ver Diapositiva 44.

3.2.8. Saldos de Cuentas

En materia fiduciaria, se presentó el estado de los recursos administrados por el Patrimonio Autónomo, indicando que el saldo administrado en fondos de inversión colectiva y cuentas de ahorro de los recursos de fomento al 31/08/2026 asciende a \$103.833.187.501,24. Adicionalmente, se informó el saldo de la subcuenta del fideicomitente por \$ 787.505,08 y de la cuenta de recursos destinados a cubrir el mayor tiempo de interventoría por valor de \$ 1.353.163.089,27. El detalle de los valores de cada indicador se encuentra en la presentación que hace parte integral de esta acta, ver Diapositiva 45.

3.2.9. Rendimientos Financieros

En relación con los rendimientos financieros, se informa que durante el mes de agosto de 2026 se giraron al Fondo Único de TIC los rendimientos de julio de 2026 por \$ 961.677.215,19 y que durante agosto se generaron en las cuentas que manejan recursos de fomento un total de rendimientos de \$ 895.937.158,23. El detalle de los valores de cada indicador se encuentra en la presentación que hace parte integral de esta acta, ver Diapositiva 46.

3.2.10. Informes Fiduciarios

Durante agosto de 2026, la Interventoría realizó mesas de trabajo con la fiduciaria para revisar las observaciones de los informes fiduciarios mensuales de junio y julio de 2026 y el trimestral abril-junio de 2026. Al cierre del periodo se encuentran en revisión de la fiduciaria para presentar a la interventoría. El detalle de los valores de cada indicador se encuentra en la presentación que hace parte integral de esta acta, ver Diapositiva 47.

3.2.11. Comités Fiduciarios

A continuación, se informa que durante el periodo objeto de este comité, se realizó el comité fiduciario N°27 cuya finalidad fue la aprobación de la trigésima segunda utilización el 27/08/2026.

La interventoría recuerda que está pendiente por citar al comité fiduciario ordinario para la presentación de cifras al corte del trimestre enero-marzo 2026. El detalle de los valores de cada indicador se encuentra en la presentación que hace parte integral de esta acta, ver Diapositiva 48.

3.2.12. Verificación Mantenimiento Requerimientos Financieros Pliego



ACTA DE REUNIÓN



La interventoría presenta el resultado del análisis de la verificación del mantenimiento de las condiciones financieras del pliego de condiciones al cierre de la vigencia 2025, los cuales muestran que el contratista cumple con todos los indicadores de capacidad financiera como organizacional. El detalle de los valores de cada indicador se encuentra en la presentación que hace parte integral de esta acta, ver Diapositiva 49.

4. Seguimiento Jurídico

4.1. Aspectos Generales

Se realiza la presentación del estado contractual del Contrato Estatal de Aporte No.1042 de 2020, suscrito ente Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y COMCEL S.A con un plazo de ejecución proyectada hasta el 31 de octubre de 2029. El cual a la fecha cuenta con tres modificaciones contractuales:

- Otrosí No.1 suscrito en el año 2023, mediante el cual se realizó modificación al plazo, forma de pago, cronograma de utilidades, forma de pago e imputación presupuestal, obligaciones del contratista.
- Otrosí No.2 suscrito en el año 2024, mediante el cual se ajustaron los indicadores de calidad, mantenimiento y gestión de red, anexo técnico numeral 3 cronograma de ejecución, anexo técnico numeral 2.1.1.5, garantías y por último, el Otrosí No.3 suscrito en el año 2025, mediante el cual se modificación de obligaciones específicas, valor contractual y cronograma, plazo de ejecución, forma de pago e imputación presupuestal, garantías, cláusula penal pecuniaria por incumplimiento de indicadores y niveles de servicio.

En el periodo de agosto de 2026, se constata que la póliza de cumplimiento adquirida con la aseguradora Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. cuenta con los amparos de cumplimiento incluido multas y penal pecuniaria, pago de salarios y prestaciones sociales e indemnización, calidad del servicio y buen manejo y correcta inversión del anticipo se encuentra vigente. Asimismo, la póliza de responsabilidad civil extracontractual, suscrita con la aseguradora CHUBB Seguros Colombia S.A., está vigente; ambas coberturas fueron aprobadas desde 15 de octubre de 2025.

4.2. Informes de Presunto Incumplimiento - IPI

IPI No. 1 de 2025 – Comisiones Fiduciarias	
Identificación	Informe de Presunto Incumplimiento – Comisiones Fiduciarias. Expediente No.01 de 2025. Contrato de Aporte No. 1042 de 2020 – COMCEL S.A.
Supuesto de Hecho	Presunto Incumplimiento en el pago de comisiones fiduciarias derivadas del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración de Pagos No. 396530, en el marco del Contrato de Aporte No. 1042 de 2020 suscrito con COMCEL S.A.
Última Actividad	Mediante comunicado MinTIC No.252089345 del 06/06/2025, el GIT de Actuaciones Administrativas, ordenó la suspensión de la continuación del análisis del informe de presunto incumplimiento en el pago de comisiones fiduciarias, indicando: (...) “En consecuencia, al no lograr establecerse sin lugar a duda que las obligaciones frente a las cuales se endilga el presunto incumplimiento son claras y expresas y que su titularidad reposa en cabeza del contratista, esta Coordinación se abstendrá de emitir la correspondiente citación y devuelve la solicitud de inicio de actuación administrativa a la supervisión del contrato de aporte No.1042 de 2020.” La interventoría mediante comunicado con Radicado MinTIC No.261072831 del 14 de julio de 2026, requirió información al contratista.



ACTA DE REUNIÓN



Estado Actual	IPI Devuelto
---------------	--------------

IPI No. 13 de 2025 – Registro de Bienes en el Patrimonio Autónomo e Inventario Actualizado del Proyecto - Comisiones Fiduciarias	
Identificación	Informe de Presunto Incumplimiento – REGISTRO DE BIENES EN EL PATRIMONIO AUTÓNOMO E INVENTARIO ACTUALIZADO DEL PROYECTO. Expediente No. 13 de 2025. Contrato de Aporte No. 1042 de 2020 – COMCEL SA
Supuesto de Hecho	Registro de bienes adquiridos con recursos propios de COMCEL S.A. en el Patrimonio Autónomo y Actualización de Inventarios.
Última Actividad	El GIT de Actuaciones Administrativas citó a audiencia de descargos Exp. 13 por correo del 30/10/2025, audiencia que se instaló el 18/11/2025, en la cual el operador presentó descargos, mediante oficio 252194349 del 19/11/2025 se dispuso la suspensión de la continuación de la audiencia programada para el 27/11/2025, quedando pendiente la fijación de nueva fecha y hora. Se han realizado 3 Mesas de Trabajo entre las partes con el acompañamiento de la Interventoría Consorcio Centros Digitales I3; principales conclusiones: - Fortalecer la trazabilidad de los bienes del proyecto. - Garantizar la consistencia entre inventario físico, registros fiduciarios y soportes técnicos. - El 3 de agosto de 2026, la interventoría mediante Radicado MinTIC No.261083597, requirió al contratista ajustes al documento. - El 12 de agosto de 2026 el contratista con Radicado MinTIC No.261087867 responde las Observaciones. - El 21 de agosto de 2026, mediante Radicado MinTIC No.261093356, la interventoría concluye que se considera adecuado el instrumento propuesto por COMCEL S.A. para la identificación y seguimiento de los principales bienes vinculados al Proyecto. No obstante, no resulta procedente considerar culminado el proceso de saneamiento ni superadas las circunstancias que dieron origen al Informe de Presunto Incumplimiento hasta tanto se complete y valide la conciliación de la información, se acrediten documentalmente las novedades que expliquen las diferencias identificadas y se presente el resultado consolidado que permita a esta Interventoría verificar objetivamente su saneamiento. <u>El 11 de septiembre de 2026, mediante Radicado MinTIC No.261103055, se comunicó al operador la viabilidad del Plan de Acción orientado a la actualización del reporte de equipos.</u>
Estado Actual	Suspendido

DEMANDA ARBITRAL COMCEL – FUTIC (Trámite No. 158208) – Comisiones Fiduciarias	
Identificación	COMCEL SA presentó demanda arbitral contra FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – FUTIC
Supuesto de Hecho	Pago de la comisión fiduciaria y los gastos de administración del FIC en el marco del Contrato de Aporte No.1042 de 2020
Última Actividad	COMCEL presentó REFORMA DE LA DEMANDA PRINCIPAL 29 de abril de 2026, la cual fue contestada por parte del ministerio el 12 de mayo de 2026 en comunicación remitida la GIT Procesos Judiciales y Extrajudiciales, pendiente fecha de audiencia.
Estado actual	Pendiente Fijación de Nueva Fecha de Audiencia.

4.3. Personal con Discapacidad

Durante el periodo de agosto de 2026, se verificó el cumplimiento de las obligaciones de aportes a seguridad social correspondiente al mes de julio de 2026. Asimismo, se constató la plena vigencia del certificado de vinculación del personal en condición de discapacidad y cuenta con una vigencia hasta el 24 de octubre de 2026.

4.4. Gestión de Riesgos

La Interventoría reporta los riesgos a los que está expuesto el Contrato de Aporte 1042 de 2020 y que se han materializado a la fecha:



En cuanto a las paradas de reloj se adelantaron actividades de monitoreo y análisis enfocadas en los eventos presentados por el contratista COMCEL S.A. y así poder mitigar los riesgos que se puedan presentar. Estas suspensiones temporales en la medición de los tiempos de ejecución o de niveles de servicio son ocasionadas por factores externos ajenos a la operación, tales como actos de vandalismo, fallas en el fluido eléctrico, hurtos y afectaciones por condiciones climáticas adversas, situaciones que requieren un control riguroso para mitigar su impacto en el cronograma contractual.

5. Conclusiones y Observaciones

- La etapa de planeación e instalación se encuentra finalizada (100%).
- La operación y mantenimiento avanzan conforme al cronograma, con ejecución progresiva por grupos.
- Los mantenimientos preventivos presentan cumplimiento del 100%.
- La documentación contractual y técnica se encuentra actualizada y aprobada.
- Se identifican avances en cambios y traslados, aunque aún por debajo de la meta contractual.
- No se registran incumplimientos críticos al corte evaluado.

	ACTA DE REUNIÓN	
--	------------------------	--

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
ACCIÓN A EJECUTAR	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN
Remisión del listado de matrículas frente a lo establecido en el Otrosí No 3.	Supervisión	23/10/2026

REGISTRO DE ASISTENCIA		
NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Margarita Hernández Cortés	MINTIC – Supervisora Contrato de Aporte 1042 de 2020	Firmada Electrónicamente
Alexander García Albornoz	INTERVENTORÍA – Director General	
Jorge Arturo Cortés López	COMCEL S.A. - Gerente Integral de Proyecto	
Edgar Sierra Martínez	FUTIC - Representante Fondo Único TIC	

Anexos

1. Presentación PowerPoint (CD-Comité Operativo No.67_agosto_2026-Región A)
2. Comité Operativo No.67 AGOSTO 2026 - Contrato de Aporte 1042 de 2020 - COMCEL S.A - Informe de asistencia 9-29-26

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

174-COMCEL-26-ACO-67-29092026 Cto 1042 de 2020

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20261002-212731-422774-24794104

Creación: 2026-10-02 21:27:31

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-10-07 16:37:38



Escanee el código
para verificación

Revisión: Revisó

Alejandra Novoa Franco

1053776346

anovoa@mintic.gov.co

Comunicadora Dirección de Infraestructura

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Revisión: Revisó

Karenn Cardozo Cruz

1.024.482.236

kcardozo@mintic.gov.co

Contratista GIT Relaciones Institucionales Dirección de Infraestructura

Mintic

Firma: FUTIC - Representante Fondo Único TIC

Edgar Sierra Martinez

1013584667

esierram@mintic.gov.co

Profesional especializado 2028-21

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Revisión: Revisó

Sebastian Amador Amarís

1102845310

samadora@mintic.gov.co

Apoyo al proyecto Centros Digitales

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombi

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

174-COMCEL-26-ACO-67-29092026 Cto 1042 de 2020

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20261002-212731-422774-24794104

Creación: 2026-10-02 21:27:31

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-10-07 16:37:38



Escanee el código
para verificación

Revisión: Revisó

ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ
52217088
acontreras@mintic.gov.co
ABOGADO
MINISTERIO TIC

Revisión: Revisó

JULIAN ANDRES RIVERA CORDOBA
80051114
jarivera@mintic.gov.co
CONTRATISTA
FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

Revisión: Revisó

Sofía Carrillo Castelblanco
52282666
scarrillo@mintic.gov.co
Contratista
FUTIC

Revisión: Revisó

Harold Javier Jaramillo Albadan
1000019613
hjaramilloa@mintic.gov.co

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

174-COMCEL-26-ACO-67-29092026 Cto 1042 de 2020

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20261002-212731-422774-24794104

Creación: 2026-10-02 21:27:31

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-10-07 16:37:38



Escanee el código
para verificación

Firma: COMCEL S.A. - Gerente Integral de Proyecto

JORGE ARTURO CORTES LOPEZ

79385806

jorge.cortesl@claro.com.co

GERENTE INTEGRAL DEL PROYECTO.
CLARO

Revisión: Revisó

LAURA MELISSA DIAZ DIAZ

1069755792

ldiazd@mintic.gov.co

Contratista

Dirección de infraestructura MinTic

Revisión: Revisó

Ivan Camilo Mahecha Curvelo

1234097004

imahecha@mintic.gov.co

Contratista

FUTIC

Revisión: Revisó

Andres Fernando Gutierrez Britto

1014243918

afgutierrez@mintic.gov.co

Contratista

MINTIC - DIRINFRA - Subdirección de Operaciones

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

174-COMCEL-26-ACO-67-29092026 Cto 1042 de 2020

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20261002-212731-422774-24794104

Creación: 2026-10-02 21:27:31

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-10-07 16:37:38



Escanee el código
para verificación

Firma: MINTIC ? Supervisora Contrato de Aporte 1042 de 2020

Margarita Hernández Cortés
51.581.437
mhernandezc@mintic.gov.co
Asesora 1020 - 13
Dirección de Infraestructura

Revisión: Revisó

Jenny Camelo Vega
52215673
jcamelov@mintic.gov.co
Contratista
Fondo único de la tecnología y las comunicaciones

Firma: INTERVENTORÍA ? Director General

Alexander García Albornoz
80020147
directorgeneral.cd@aciproyectos.com
Director General
Consortio Centros Digitales I3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS			 Escanee el código para verificación
174-COMCEL-26-ACO-67-29092026 Cto 1042 de 2020			
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20261002-212731-422774-24794104		Creación: 2026-10-02 21:27:31	
Estado: Finalizado		Finalización: 2026-10-07 16:37:38	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Revisión	Sebastian Amador Amaris samadora@mintic.gov.co Apoyo al proyecto Centros Digitales Ministerio de Tecnologías de la Información y las	Aprobado	Env.: 2026-10-02 21:27:33 Lec.: 2026-10-02 21:28:17 Res.: 2026-10-02 21:28:21 IP Res.: 181.51.89.34 Canal: Email
Firma	Edgar Sierra Martinez esierram@mintic.gov.co Profesional especializado 2028-21 Ministerio de Tecnologías de la Información y las	Aprobado	Env.: 2026-10-02 21:28:21 Lec.: 2026-10-02 21:41:23 Res.: 2026-10-02 21:41:34 IP Res.: 181.237.68.235 Canal: Email
Revisión	Karenn Cardozo Cruz kcardozo@mintic.gov.co Contratista GIT Relaciones Institucionales Direcci Mintic	Aprobado	Env.: 2026-10-02 21:41:34 Lec.: 2026-10-02 21:43:40 Res.: 2026-10-02 21:43:50 IP Res.: 186.169.6.87 Canal: Email
Revisión	Alejandra Novoa Franco anovoa@mintic.gov.co Comunicadora Dirección de Infraestructura Ministerio de Tecnologías de la Información y las	Aprobado	Env.: 2026-10-02 21:43:50 Lec.: 2026-10-02 22:24:59 Res.: 2026-10-02 22:25:03 IP Res.: 200.118.80.39 Canal: Email
Revisión	Harold Javier Jaramillo Albadan hjaramilloa@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2026-10-02 22:25:03 Lec.: 2026-10-02 22:25:54 Res.: 2026-10-02 22:26:01 IP Res.: 191.156.158.119 Canal: Email
Revisión	Sofía Carrillo Castelblanco scarrillo@mintic.gov.co Contratista FUTIC	Aprobado	Env.: 2026-10-02 22:26:01 Lec.: 2026-10-02 23:56:41 Res.: 2026-10-02 23:56:50 IP Res.: 191.95.54.180 Canal: Email
Revisión	JULIAN ANDRES RIVERA CORDOBA jarivera@mintic.gov.co CONTRATISTA FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS	Aprobado	Env.: 2026-10-02 23:56:50 Lec.: 2026-10-03 07:00:59 Res.: 2026-10-03 07:01:30 IP Res.: 200.118.16.16 Canal: Email
Revisión	ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ acontreras@mintic.gov.co ABOGADO MINISTERIO TIC	Aprobado	Env.: 2026-10-03 07:01:30 Lec.: 2026-10-05 11:15:54 Res.: 2026-10-05 11:16:02 IP Res.: 191.156.113.50 Canal: Email
Revisión	Andres Fernando Gutierrez Britto afgutierrez@mintic.gov.co Contratista MINTIC - DIRINFRA - Subdirección de Operaciones	Aprobado	Env.: 2026-10-05 11:16:02 Lec.: 2026-10-05 11:17:11 Res.: 2026-10-05 11:17:17 IP Res.: 172.225.238.104 Canal: Email

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS			 Escanee el código para verificación
174-COMCEL-26-ACO-67-29092026 Cto 1042 de 2020			
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20261002-212731-422774-24794104 Creación: 2026-10-02 21:27:31 Estado: Finalizado Finalización: 2026-10-07 16:37:38			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Revisión	Ivan Camilo Mahecha Curvelo imahecha@mintic.gov.co Contratista FUTIC	Aprobado	Env.: 2026-10-05 11:17:17 Lec.: 2026-10-05 11:21:17 Res.: 2026-10-05 11:21:31 IP Res.: 191.95.23.200 Canal: Email
Revisión	LAURA MELISSA DIAZ DIAZ ldiazd@mintic.gov.co Contratista Dirección de infraestructura MinTic	Aprobado	Env.: 2026-10-05 11:21:31 Lec.: 2026-10-05 12:00:35 Res.: 2026-10-05 12:00:42 IP Res.: 191.156.159.179 Canal: Email
Firma	JORGE ARTURO CORTES LOPEZ jorge.cortesl@claro.com.co GERENTE INTEGRAL DEL PROYECTO. CLARO	Aprobado	Env.: 2026-10-05 12:00:42 Lec.: 2026-10-05 14:45:42 Res.: 2026-10-05 14:46:57 IP Res.: 190.85.205.174 Canal: Email
Firma	Alexander García Albornoz directorgeneral.cd@aciproyectos.com Director General Consortio Centros Digitales I3	Aprobado	Env.: 2026-10-05 14:46:57 Lec.: 2026-10-06 16:32:21 Res.: 2026-10-06 16:32:31 IP Res.: 200.118.63.61 Canal: Email
Revisión	Jenny Camelo Vega jcamelov@mintic.gov.co Contratista Fondo único de la tecnología y las comunicaciones	Aprobado	Env.: 2026-10-06 16:32:32 Lec.: 2026-10-06 22:06:47 Res.: 2026-10-06 22:06:54 IP Res.: 206.62.141.11 Canal: Email
Firma	Margarita Hernández Cortés mhernandezc@mintic.gov.co Asesora 1020 - 13 Dirección de Infraestructura	Aprobado	Env.: 2026-10-06 22:06:55 Lec.: 2026-10-06 22:07:25 Res.: 2026-10-07 16:37:37 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: Email