

 El futuro digital es de todos 				INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO																	
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE																					
Periodo del Informe mes / año feb-21				DEPENDENCIA RESPONSABLE DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA				No. CONT/ CONV - AÑO 857-2019				Nombre del Contratista / Cooperante COMUNICACIÓN CELULAR S.A.-COMCEL S.A.				No. de identificación 800.153.993-7					
DATOS DEL SUPERVISOR																					
No. del Registro de designación 192110941				Fecha del Registro de designación 31/12/2019				Nombre Completo y Cargo CAMILO ALBERTO JIMENEZ SANTOFIMIO - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA				No. de identificación 80197883									
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO (Marque X según corresponda)																					
Convenio		Contrato		X		Tipo:		20 FOMENTO		Modalidad de selección		LICITACION PUBLICA									
Legaliza Recursos		SI		X		NO		Legaliza Bienes		SI		NO		X							
Objeto: Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo en la región Sur adjudicada, obligándose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.																					
No. Rubro presupuestal				Nombre del Rubro Presupuestal				Valor Contrato y/o Convenio				Fechas									
C-2301-0400-21-0-2301027-03				TRANSFERENCIA CORRIENTES -SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO-DESARROLLO MASIFICACIÓN ACCESO A INTERNET NACIONAL				Aporte - Fondo Único TIC				\$ 72.000.000.000,00									
								Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones)				\$									
								Aporte - Otros				\$									
								Aporte - Otros				\$									
								Valor Total				\$ 72.000.000.000,00									
N° de proceso en SECOP FTIC-LP-09-2019				Fecha de Publicación en SECOP 6/11/2019																	
Requisitos para el perfeccionamiento																					
Póliza inicial N.º				Fecha de aprobación de la Póliza		Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)				Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza		N.º de Registro Presupuestal		Valor en el Registro		Fecha Registro Presupuestal		Fecha Suscripción Acta de Inicio (Cuando Aplique)			
75534				27/12/2019		75534				7/01/2021		272219		\$ 135.000.000		26/12/2019		30/12/2019			
75539				27/12/2019		75539				7/01/2021		33020		\$ 24.555.000.000		10/01/2020					
												52221		\$ 35.865.000.000		13/01/2021					
												\$		-							
Modificaciones / Terminación / Liquidación																					
Modificación Contractual		Fecha de la Modificación Contractual				Tiempo de la prórroga (En meses)				Fecha final de ejecución según prórroga				Valor de la adición o reducción		Justificación de la Modificación Contractual					
Otro si 1		17/12/2020				3				30/05/2023				\$		-		La emergencia sanitaria causada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 durante el año 2020 y la medida de aislamiento preventivo obligatorio decretada por el Gobierno Nacional, afectaron de manera parcial la ejecución de las obligaciones contractuales de comercialización presencial. Dada la situación anterior, reconocida mediante el Acta de Suspensión parcial N° 1, fue necesario ajustar entre otros, el plazo de ejecución y cumplimiento de las metas del contrato, con el fin de garantizar el tiempo mínimo de prestación de servicio de 30 meses incluidos los 6 meses adicionales ofertados en el proceso de selección			
														\$		-					
														\$		-					
TOTALES \$																-					
Terminación anticipada				Fecha terminación		Justificación				Requiere Acta de liquidación				Estado del Acta de Liquidación				Fecha del Acta de Liquidación		Comentarios	
SI										SI				NO							

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

GCC-TIC-FM-051
V9.0

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MinTIC	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO				
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE					
Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio			(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo
1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilitaciones, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.			3,33	9,09	Una vez se verificó el cumplimiento de requisitos por parte de la interventoría mediante documento con radicado 201078101 y la supervisión del contrato mediante documento con registro 202117471 se realizó el cuarto desembolso el día 22/02/2021 por valor de \$8.580.000.000 con egreso 28131421. Una vez se verificó el cumplimiento de requisitos por parte de la interventoría mediante documento con radicado 201078175 y la supervisión del contrato mediante documento con registro 202117509 se realizó el quinto desembolso el día 05/02/2021 por valor de \$9.000.000.000 con egreso 16358921
2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;			0,52	7,79	El equipo de supervisión realizó las siguientes actividades de seguimiento y verificación. El día 26 de febrero de 2021 en forma virtual debido a la emergencia por pandemia global, en horario de 14:00 a 16:00 horas, se realizó reunión de comité operativo para el contrato de aporte y se elabora el acta de reunión: ACTA No. 14 – 857 – 2021. El día 16 de febrero de 2021 se realizó reunión de seguimiento al contrato de interventoría 853 de 2019 en horario de 10:00 a 12:00 en forma virtual, se tratan temas relacionados al desarrollo del contrato.
3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.			0,52	7,79	El equipo de supervisión realizó las siguientes actividades de seguimiento y verificación. El día 26 de febrero de 2021 en forma virtual debido a la emergencia por pandemia global, en horario de 14:00 a 16:00 horas, se realizó reunión de comité operativo para el contrato de aporte y se elabora el acta de reunión: ACTA No. 14 – 857 – 2021. El día 16 de febrero de 2021 se realizó reunión de seguimiento al contrato de interventoría 853 de 2019 en horario de 10:00 a 12:00 en forma virtual, se tratan temas relacionados al desarrollo del contrato. Se revisó la legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior presentada mediante radicado 211013189 el 19/02/2021. Dado que no se ejecutaron recursos durante el mes anterior no fue necesario presentar el trámite ante la Subdirección Financiera
4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA			0,52	7,79	La supervisión dio traslado al operador con radicado 212008138 del 8/02/2021 el documento remitido por la Contraloría General de la República, radicado CGR N°. 2021EE0015190 - con radicado MINTIC N° 211009713 Solicitando información con relación a la denuncia presentada ante esa entidad. El equipo de supervisión remitió al operador el comunicado referente a Reiteración comunicaciones MinTIC 201077419 del 22/12/2020, 211000373 del 5/01/2021, 211003584 del 22/01/2021 y 211005411 del 29/01/2021. Contrato de Aporte 857 de 2019. Contrato de Aporte 857 de 2019, con el radicado MINTIC N°. 212009193 del 11/02/2021. La supervisión remitió con el radicado 212015249 del 26/02/2021 el documento de Respuesta a la Propuesta de Modificación del Contrato de Aporte 857 de 2019, presentada por el operador.
5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.			0,52	7,79	El intercambio de información en este periodo se realizó en forma virtual debido a la emergencia de pandemia por el Covid-19. La comunicación se dio de manera permanente a través de correos electrónicos, video llamadas y teleconferencias, la supervisión ha realizado el traslado de comunicaciones y PQR's tanto a la interventoría como al operador.
Total			5,41	40,23	
* Obligaciones COMUNICACIÓN CELULAR S.A.-COMCEL S.A.			Ponderación	50%	(%) Avance mes
				(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo
1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta que haya sido presentada por el proponente adjudicatario;			0,13%	1,95%	Se avanzó con las siguientes actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico para el periodo: El consorcio I3 remitió al operador con el radicado 211009090 del 4/02/2021 el documento denominado - Aprobación informe diciembre 2020 Contrato No. 857 de 2019. El contratista mediante comunicado IDIF-COM3-INTV-0374-21 con radicado interno del 5 de febrero de 2021, remitió el informe mensual asociado al mes de enero de 2021, Con el radicado MINTIC 211014104 del 22/02/2021 la Interventoría remitió las observaciones al Informe mes de enero 2021 - Contrato No. 857 de 2019.
2. Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;			0,00%	0,33%	De acuerdo con la legalización de recursos ejecutados presentada en el periodo, el contratista no ejecutó recursos del contrato durante el periodo anterior
3. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del FONDO UNICO DE TIC. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros producto de los recursos de fomento entregados deberán ser transferidos mensualmente al FONDO UNICO DE TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término del contrato deberán ser reintegrados al FONDO UNICO DE TIC			0,05%	0,78%	Se recibió el informe mensual de gestión de la fiduciaria del mes inmediatamente anterior de acuerdo a lo estipulado en el contrato mediante radicado 211010767 el 10/02/2021 Los rendimientos financieros generados en el fideicomiso durante el mes inmediatamente anterior fueron transferidos al Fondo el día 16/02/2021 con el comprobante de consignación directa 292 Los recursos de fomento entregados a la fiducia se encuentran invertidos en concordancia con las inversiones permitidas del contrato en un Fondo de Inversión Colectiva según lo reportado en el informe mensual de fiducia
4. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, de conformidad con las condiciones previstas en el anexo técnico y demás anexos del proceso de selección.			0,00%	2,00%	El contrato de Fiducia suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA fue firmado (aprobado) por parte de la Secretaría General del Ministerio de las TIC el día 21 de febrero de 2020 y remitido al contratista el día 04/03/2020 mediante registro 202018871

	El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MinTIC	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO		
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE				
5. Presentar el plan de comercialización oportunamente, conforme lo señalado en el anexo técnico	0,00%	5,00%	De conformidad con lo establecido contractualmente, el contratista hizo entrega del Plan de Comercialización, con las siguientes versiones: 201011192 del 28/02/2020; 201012156 del 4/03/2020; 201013472 del 11/03/2020 y la interventoría dio alcance a esta última comunicación con el radicado 201014085 del 13/03/2020. Para el contrato 857 de 2019 se presentaron observaciones a esta última versión las cuales fueron atendidas por el operador y validadas por la interventoría con el radicado MinTIC 201014085 del 13/03/2020, la supervisión luego de la revisión de las subsanaciones realizadas por el operador y validadas por la interventoría emite su concepto de aprobación con el registro virtual 202024238 del 18/03/2020. Adicionalmente, en virtud de lo previsto en la cláusula quinta del Otrosí suscrito el 17 de diciembre de 2020, que establece que una vez suscrita la modificación del contrato el Operador deberá presentar una actualización del plan de comercialización, el contratista a través del radicado 201079168 del 30/12/2020 presentó a la interventoría, entre otras, la actualización del plan de comercialización. La Interventoría con radicado 211002442 del 18/01/2021 remito al operador el documento " observaciones ajuste plan de comercialización 857". Con radicado 211003792 del 25/01/2021 el operador remitió el documento "Respuesta requerimiento presentación plan de comercialización contrato 857 de 2019". El equipo de supervisión se encuentra realizando la respectiva verificación de los documentos contractuales, para proceder a la emisión del concepto de aprobación de la Interventoría y aprobación de esta Supervisión.	
6. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el anexo técnico.	0,65%	9,73%	El Contratista avanzó en la instalación de accesos en los municipios del Contrato y se encuentra en revisión por parte de la Interventoría. La interventoría con radicado 211014850 del 24/02/2021 remitió el comunicado de resultado de verificación de accesos. Luego de la aplicación de revisión muestral de soportes documentales se tienen un total de accesos activos de 78.750 accesos en la región Centro y se encuentra realizando las validaciones correspondientes afin de dar por cumplida la meta de accesos para la región.	
7. Garantizar el tiempo de operación establecido en el contrato para los nuevos suscriptores del servicio, en las condiciones exigidas en el Anexo Técnico-Anexo No. 8 correspondiente a 75.000 nuevos suscriptores y propuesta presentada por el proponente para la REGION CENTRO 3.750 suscriptores adicionales.	1,30%	19,46%	El Contratista avanzó en la instalación de accesos en los municipios del Contrato y se encuentra en revisión por parte de la Interventoría. La interventoría con radicado 211014850 del 24/02/2021 remitió el comunicado de resultado de verificación de accesos. Luego de la aplicación de revisión muestral de soportes documentales se tienen un total de accesos activos de 78.750 accesos en la región Centro y se encuentra realizando las validaciones correspondientes afin de dar por cumplida la meta de accesos para la región.	
8. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto	0,05%	0,78%	Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades: Se llevaron a cabo las reuniones y comunicaciones pertinentes para el buen desarrollo del contrato, el intercambio de información se realizó en forma virtual debido a la emergencia de pandemia por el Covid-19, la comunicación se dio de manera permanente a través de correos electrónicos, video llamadas y teleconferencias. El día 26 de febrero de 2021 en forma virtual debido a la emergencia por pandemia global, en horario de 14:00 a 16:00 horas, se realizó reunión de comité reunión de comité operativo para el contrato de aporte y se elabora el acta de reunión: ACTA No. 14 – 857 – 2021. El día 16 de febrero de 2021 se realizó reunión de seguimiento al contrato de interventoría 853 de 2019 en horario de 10:00 a 12:00 en forma virtual, se tratan temas relacionados al desarrollo del contrato. De conformidad con los lineamientos e instrucciones de la supervisión, se realizó la legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior mediante radicado 211013189 el día 19/02/2021 Tanto Interventoría como la supervisión han reiterado al operador las comunicaciones respecto al cabal cumplimiento de los términos establecidos contractualmente para que el operador de respuesta a los requerimientos de estos y para la realización de las subsanaciones a los informes presentados.	
9. Destinar un profesional que se encargue de la Gerencia Integral del Proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor del contrato y/o por el Interventor del contrato	0,00%	1,00%	Mediante radicado 191065030 del 30/12/2019 el contratista informó la designación de Luz Angela Gómez Moreno como Gerente del proyecto. La Entidad realizó la aprobación de la designación el día 24 de enero de 2020. El operador con el radicado 211001633 del 14/01/2021 remito el documento - cambio del Gerente de Proyecto presentando soportes laborales y académicos del Señor Julián Hernando Rodríguez, y luego de que el CONSORCIO I3, en calidad de Interventor del Contrato de Aporte N° 857 de 2019, realizara su análisis respectivo, y emitiera la aprobación de la designación mediante Comunicación con radicado 211002158 del 15/01/2021, la supervisión respondió al operador con el radicado 212003807 del 25/01/2021, considerando como nuevo Gerente del Proyecto al señor Julián Hernando Rodríguez.	
10. Presentar los informes periódicos y final que se señalan en el Anexo Técnico	0,05%	0,78%	El contratista, remitió el informe mensual asociado al mes de enero de 2021, con el radicado MinTIC 211014104 del 22/02/2021 la Interventoría remitió las observaciones al Informe mes de enero 2021 - Contrato No. 857 de 2019. El equipo de supervisión realizo el análisis técnico y la revisión de los informes semanales de entrega de accesos remitidos por la Interventoría con los números de radicado 211008700 del 3/02/2021, 211010486 del 10/02/2021, 211012532 del 17/02/2021, 211014850 del 24/02/2021.	
11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico (Anexo No. 8) que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	0,10%	1,56%	El equipo de supervisión realizo el análisis técnico y la revisión de los informes semanales de entrega de accesos remitidos por la Interventoría con los números de radicado 211008700 del 3/02/2021, 211010486 del 10/02/2021, 211012532 del 17/02/2021, 211014850 del 24/02/2021. El equipo de supervisión remitió al operador el comunicado referente a Reiteración comunicaciones MinTIC 201077419 del 22/12/2020, 211000373 del 5/01/2021, 211003584 del 22/01/2021 y 211005411 del 29/01/2021. Contrato de Aporte 857 de 2019, con el radicado MinTIC N°. 212009190 del 11/02/2021. Con radicado 211008904 del 3/02/2021 el consorcio I3 en calidad de interventor del Contrato de Aporte, remito el documento -Aprobación Actualización Plan de Comercialización y el equipo de supervisión se encuentra realizando la respectiva verificación de los documentos contractuales, para proceder a la emisión del concepto de aprobación de la Interventoría y aprobación de esta Supervisión.	
Total		2,3%	43,4%	
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Específicas			21,7%	

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MINTIC		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO					
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE							
** Obligaciones (Indicar nombre del tercero)		Ponderación 2	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo		
			Total	0%	0%		
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero						0,0%	
Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.							
Entregables	Ponderación	50%	Total de Entregables	47			
Productos o Servicio a entregar			Entregable	Fecha entrega	Observaciones por parte del Supervisor		
Plan de Alistamiento			1,0	30/12/2019			
Plan de Comercialización			1,0	29/01/2020			
Informe de Accesos Conectados Febrero 05 2020							
Informe de Accesos Conectados Marzo 05 2020			1,0	30/03/2020			
Informe de Accesos Conectados Abril 05 2020			1,0	24/04/2020			
Informe de Accesos Conectados Mayo 05 2020			1,0	28/05/2020			
Informe de Accesos Conectados Junio 05 2020			1,0	26/06/2020			
Informe de Accesos Conectados Julio 05 2020			1,0	28/07/2020			
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2020			1,0	7/01/2020			
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2020			1,0	7/02/2020			
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2020			1,0	5/03/2020			
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2020			1,0	10/04/2020			
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2020			1,0	5/05/2020			
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2020			1,0	5/06/2020			
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2020			1,0	6/07/2020			
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2020			1,0	6/08/2020			
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/09/2020			1,0	8/09/2020			
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2020			1,0	6/10/2020			
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2020			1,0	6/11/2020			
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2020			1,0	9/12/2020			
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2021			1,0	6/01/2021			
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2021			1,0	5/02/2021			
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2021							
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2021							
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2021							
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2021							
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2021							
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2021							
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/09/2021							
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2021							
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2021							
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2021							
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2022							
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2022							
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2022							
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2022							
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2022							
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2022							
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2022							
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2022							
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/09/2022							
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2022							
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2022							
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2022							
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2023							
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2023							
Informe Final de Ejecución Contrato de Aporte 857 05/03/2023							
			Porcentaje de Avance	44,68%			
% Acumulado Avance Entregables						22,3%	
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio						44,0%	
¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)			SI		NO	x	Número de contratos derivados a la fecha
Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual							
Causas	TIPO DE DIFICULTAD	Gestión Adelantada			Resultados Obtenidos		
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES							
		Aspectos Técnicos: Luis Fernando Rencando				Aspectos Financieros: Rodrigo Pradilla	

 El futuro digital es de todos		Gobierno de Colombia MinTIC		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO		
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE						
Aspectos Técnicos: Duverney  Aspectos Jurídicos: Nathalia Urrego Aspectos Técnicos: Jesualdo Brito  Subdirector de Operaciones - Lácides Robles  Decides Robles Espinosa						
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME						
Nombre Supervisor:		CAMILO ALBERTO JIMENEZ SANTOFIMIO - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA		Firma del Supervisor:		 Digitally signed by Camilo Alberto Jiménez Santofimio
Original: Expediente del Contrato Cargue del informe en Excel en la herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.						