

|                                                                                                                        |                   |                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                   |          |                                                                                     |                       |                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                     |                   |                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  <b>El futuro digital es de todos</b> |                   | <b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO</b>                                                                                                                                     |              |                                                                                                   |          |                                                                                     |                       |                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |  |                   |                                                                           |
| <b>DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE</b>                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                   |          |                                                                                     |                       |                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                     |                   |                                                                           |
| <b>Periodo del Informe mes / año</b><br>mar-21                                                                         |                   | <b>DEPENDENCIA RESPONSABLE</b><br>DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                    |              | <b>No. CONT/ CONV - AÑO</b><br>858-2019                                                           |          | <b>Nombre del Contratista / Cooperante</b><br>COMUNICACIÓN CELULAR S.A.-COMCEL S.A. |                       |                                                               |                              | <b>No. de identificación</b><br>800.153.993-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                     |                   |                                                                           |
| <b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                   |          |                                                                                     |                       |                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                     |                   |                                                                           |
| <b>No. del Registro de designación</b><br>192110941                                                                    |                   | <b>Fecha del Registro de designación</b><br>31/12/2019                                                                                                                                            |              | <b>Nombre Completo y Cargo</b><br>CAMILO ALBERTO JIMENEZ SANTOFIMIO - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA |          |                                                                                     |                       | <b>No. de identificación</b><br>80197883                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                     |                   |                                                                           |
| <b>DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)</b>                                                   |                   |                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                   |          |                                                                                     |                       |                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                     |                   |                                                                           |
| <b>Convenio</b><br>Legaliza Recursos                                                                                   |                   | <b>Contrato</b><br>SI                                                                                                                                                                             |              | <b>Tipo:</b><br>X NO                                                                              |          | <b>20 FOMENTO</b>                                                                   |                       |                                                               |                              | <b>Modalidad de selección</b><br>LICITACION PUBLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                                                                     |                   |                                                                           |
| <b>Legaliza Bienes</b><br>SI                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                   |          |                                                                                     |                       |                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                     |                   |                                                                           |
|                                                                                                                        |                   |                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                   |          |                                                                                     |                       |                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                     |                   |                                                                           |
| <b>No. Rubro presupuestal</b><br>C-2301-0400-21-0-2301027-03                                                           |                   | <b>Nombre del Rubro Presupuestal</b><br>TRANSFERENCIA CORRIENTES -SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO-DESARROLLO MASIFICACIÓN ACCESO A INTERNET NACIONAL                                     |              |                                                                                                   |          | <b>Valor Contrato y/o Convenio</b>                                                  |                       |                                                               |                              | <b>Fechas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                     |                   |                                                                           |
|                                                                                                                        |                   |                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                   |          | <b>Aporte - Fondo Único TIC</b><br>\$ 38.400.000.000,00                             |                       | <b>Fecha de Suscripción</b><br>26/12/2019                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                     |                   |                                                                           |
|                                                                                                                        |                   |                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                   |          | <b>Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones)</b><br>\$ -                                 |                       | <b>Fecha de Inicio</b><br>30/12/2019                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                     |                   |                                                                           |
|                                                                                                                        |                   |                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                   |          | <b>Aporte - Otros</b><br>\$ -                                                       |                       | <b>Fecha Final de ejecución</b><br>28/02/2023                 |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                     |                   |                                                                           |
|                                                                                                                        |                   |                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                   |          | <b>Aporte - Otros</b><br>\$ -                                                       |                       | <b>Fecha Final de ejecución según prórrogas</b><br>20/06/2023 |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                     |                   |                                                                           |
| <b>N° de proceso en SECOP</b><br>FTIC-LP-09-2019                                                                       |                   | <b>Fecha de Publicación en SECOP</b><br>6/11/2019                                                                                                                                                 |              |                                                                                                   |          |                                                                                     |                       |                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                     |                   |                                                                           |
| <b>Requisitos para el perfeccionamiento</b>                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                   |          |                                                                                     |                       |                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                     |                   |                                                                           |
| <b>Póliza inicial N.º</b><br>75532                                                                                     |                   | <b>Fecha de aprobación de la Póliza</b><br>27/12/2019                                                                                                                                             |              | <b>Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)</b><br>75532                                      |          | <b>Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza</b><br>07/01/2021         |                       | <b>N.º de Registro Presupuestal</b><br>273019                 |                              | <b>Valor en el Registro</b><br>\$ 72.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   | <b>Fecha Registro Presupuestal</b><br>26/12/2019                                    |                   |                                                                           |
| 75538                                                                                                                  |                   | 27/12/2019                                                                                                                                                                                        |              | 75538                                                                                             |          | 07/01/2021                                                                          |                       | 11720                                                         |                              | \$ 13.096.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   | 7/01/2020                                                                           |                   |                                                                           |
|                                                                                                                        |                   |                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                   |          |                                                                                     |                       | 52021                                                         |                              | \$ 19.128.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   | 13/01/2021                                                                          |                   |                                                                           |
|                                                                                                                        |                   |                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                   |          |                                                                                     |                       |                                                               |                              | \$ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                     |                   |                                                                           |
| <b>Modificaciones / Terminación / Liquidación</b>                                                                      |                   |                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                   |          |                                                                                     |                       |                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                     |                   |                                                                           |
| <b>Modificación Contractual</b><br>Otro si 1                                                                           |                   | <b>Fecha de la Modificación Contractual</b><br>17/12/2020                                                                                                                                         |              | <b>Tiempo de la prórroga (En meses)</b><br>4                                                      |          | <b>Fecha final de ejecución según prórroga</b><br>20/06/2023                        |                       | <b>Valor de la adición o reducción</b><br>\$ -                |                              | <b>Justificación de la Modificación Contractual</b><br>La emergencia sanitaria causada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 durante el año 2020 y la medida de aislamiento preventivo obligatorio decretada por el Gobierno Nacional, afectaron de manera parcial la ejecución de las obligaciones contractuales de comercialización presencial. Dada la situación anterior, reconocida mediante el Acta de Suspensión parcial N° 1, fue necesario ajustar entre otros, el plazo de ejecución y cumplimiento de las metas del contrato, con el fin de garantizar el tiempo mínimo de prestación de servicio de 30 meses incluidos los 5 meses adicionales ofertados en el proceso de selección |                                   |                                                                                     |                   |                                                                           |
|                                                                                                                        |                   |                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                   |          |                                                                                     |                       | \$ -                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                     |                   |                                                                           |
|                                                                                                                        |                   |                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                   |          |                                                                                     |                       | \$ -                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                     |                   |                                                                           |
| <b>TOTALES \$ -</b>                                                                                                    |                   |                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                   |          |                                                                                     |                       |                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                     |                   |                                                                           |
| <b>Terminación anticipada</b><br>SI NO                                                                                 |                   | <b>Fecha terminación</b><br>X                                                                                                                                                                     |              | <b>Justificación</b>                                                                              |          | <b>Requiere Acta de liquidación</b><br>SI NO                                        |                       | <b>Estado del Acta de Liquidación</b>                         |                              | <b>Fecha del Acta de Liquidación</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   | <b>Comentarios</b>                                                                  |                   |                                                                           |
| <b>INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE</b>                                                                               |                   |                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                   |          |                                                                                     |                       |                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                     |                   |                                                                           |
| <b>Valor Aporte Fondo Único TIC</b><br>\$ 38.400.000.000                                                               |                   | <b>Anticipo:</b><br>\$ -                                                                                                                                                                          |              | <b>% del Anticipo</b><br>0%                                                                       |          |                                                                                     |                       |                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                     |                   |                                                                           |
| <b>Pagos o Desembolsos Programados</b>                                                                                 |                   | <b>Desembolsos Realizados</b>                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                   |          | <b>Amortización del anticipo</b>                                                    |                       |                                                               |                              | <b>Solicitudes de Legalizaciones</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                     |                   |                                                                           |
|                                                                                                                        | <b>Valor (\$)</b> | <b>Requisitos para el pago o desembolso</b>                                                                                                                                                       | <b>Fecha</b> | <b>No. OP</b>                                                                                     | <b>%</b> | <b>Valor(\$)</b>                                                                    | <b>Porcentaje (%)</b> | <b>Fecha programada</b>                                       | <b>Valor (\$) programado</b> | <b>Fecha real</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Valor (\$) real amortizado</b> | <b>Fecha</b>                                                                        | <b>Valor (\$)</b> | <b>Observaciones</b>                                                      |
| 27/12/2019                                                                                                             | \$ 72.000.000     | Primer desembolso: (i) perfeccionamiento y legalización del Contrato de Aporte y (ii) entrega del Plan de aislamiento                                                                             | 12/02/2020   | 19582420                                                                                          | 0,19%    | \$72.000.000                                                                        |                       | dd/mm/aaaa                                                    | \$ -                         | dd/mm/aaaa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ -                              | 31/08/2020                                                                          | \$ 71.309.442     | Recursos legalizados mediante radicado MinTIC N° 2110049885 el 31/08/2020 |
| 15/04/2020                                                                                                             | \$ 888.000.000    | Segundo desembolso: El valor a pagar corresponde a la entrega del plan de comercialización y la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el Anexo técnico | 23/09/2020   | 259847620                                                                                         | 2%       | \$888.000.000                                                                       |                       | dd/mm/aaaa                                                    | \$ -                         | dd/mm/aaaa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ -                              | 25/01/2021                                                                          | \$ 888.190.558    | Recursos legalizados mediante radicado MinTIC N° 211003734 el 25/01/2021  |
| 14/12/2020                                                                                                             | \$ 7.408.000.000  | Tercer desembolso: Sujeto a: Reporte de la instalación y puesta en servicio de 34.400 usuarios                                                                                                    | 5/02/2021    | 16323521                                                                                          | 19%      | \$7.408.000.000                                                                     |                       | dd/mm/aaaa                                                    | \$ -                         | dd/mm/aaaa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ -                              |                                                                                     | \$ -              |                                                                           |

|  <b>El futuro digital es de todos</b>                                                                                              |                             |                                                                                                                                                                                      | INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO |          |               |                         |                                  |              |                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |  |                             |                                                                     |     |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|
| DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                      |                                                        |          |               |                         |                                  |              |                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                     |                             |                                                                     |     |                 |
| 18/12/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 4.800.000.000            | Cuarto desembolso: Sujeto a: Reporte de la instalación y puesta en servicio de 42.000 usuarios                                                                                       | 5/02/2021                                              | 16376021 | 13%           | \$4.800.000.000         |                                  | dd/mm/aaaa   | \$ -                 | dd/mm/aaaa   | \$ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | dd/mm/aaaa   | \$ -                                                                                |                             |                                                                     |     |                 |
| 15/06/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 4.800.000.000            | Quinto desembolso: Sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 31 de mayo de 2021 a 42.000 usuarios                                                                              | dd/mm/aaaa                                             |          | 0%            |                         |                                  | dd/mm/aaaa   | \$ -                 | dd/mm/aaaa   | \$ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | dd/mm/aaaa   | \$ -                                                                                |                             |                                                                     |     |                 |
| 15/09/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 4.800.000.000            | Sexto desembolso: Sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 31 de agosto de 2021 a 42.000 usuarios                                                                             | dd/mm/aaaa                                             |          | 0%            |                         |                                  | dd/mm/aaaa   | \$ -                 | dd/mm/aaaa   | \$ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | dd/mm/aaaa   | \$ -                                                                                |                             |                                                                     |     |                 |
| 15/12/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 9.528.000.000            | Séptimo desembolso: Sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de noviembre de 2021 a 42.000 usuarios                                                                        | dd/mm/aaaa                                             |          | 0%            |                         |                                  | dd/mm/aaaa   | \$ -                 | dd/mm/aaaa   | \$ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | dd/mm/aaaa   | \$ -                                                                                |                             |                                                                     |     |                 |
| 15/06/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 3.912.000.000            | Octavo desembolso: Sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 31 de mayo de 2022 al número de usuarios operativos, previamente verificados y avalados por la interventoría      | dd/mm/aaaa                                             |          | 0%            |                         |                                  | dd/mm/aaaa   | \$ -                 | dd/mm/aaaa   | \$ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | dd/mm/aaaa   | \$ -                                                                                |                             |                                                                     |     |                 |
| 15/09/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 1.968.000.000            | Noveno desembolso: Sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 31 de agosto de 2022 al número de usuarios operativos, previamente verificados y avalados por la interventoría    | dd/mm/aaaa                                             |          | 0%            |                         |                                  | dd/mm/aaaa   | \$ -                 | dd/mm/aaaa   | \$ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | dd/mm/aaaa   | \$ -                                                                                |                             |                                                                     |     |                 |
| 15/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 224.000.000              | Décimo desembolso: Sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de noviembre de 2022 al número de usuarios operativos, previamente verificados y avalados por la interventoría | dd/mm/aaaa                                             |          | 0%            |                         |                                  | dd/mm/aaaa   | \$ -                 | dd/mm/aaaa   | \$ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | dd/mm/aaaa   | \$ -                                                                                |                             |                                                                     |     |                 |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>\$ 38.400.000.000,00</b> |                                                                                                                                                                                      | <b>ACUMULADOS</b>                                      |          | <b>34,23%</b> | <b>\$13.168.000.000</b> | <b>0%</b>                        | <b>TOTAL</b> | <b>\$ -</b>          | <b>TOTAL</b> | <b>\$ -</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>TOTAL</b> | <b>\$ 959.500.000</b>                                                               |                             |                                                                     |     |                 |
| <b>SALDO POR GIRAR:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                                                                                                                                                                      | \$25.232.000.000                                       |          | 65,71%        |                         | <b>ANTICIPO POR AMORTIZAR</b>    |              |                      | \$ -         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | #DIV/0!      |                                                                                     | <b>SALDO POR LEGALIZAR:</b> | \$ 12.208.500.000                                                   | 93% |                 |
| <b>RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:</b>                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                      | <b>PERIODO:</b>                                        |          | 02/21         |                         | <b>VALOR (\$) EN EL PERIODO:</b> |              | \$ 49.121,77         |              | <b>ACUMULADO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | \$ 3.556.065,41                                                                     |                             | <b>TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:</b> |     | \$ 3.556.065,41 |
| <b>REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                      | <b>PERIODO:</b>                                        |          | mm/yy         |                         | <b>VALOR (\$) EN EL PERIODO:</b> |              | \$ -                 |              | <b>TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | \$ -                                                                                |                             |                                                                     |     |                 |
| <b>EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                                                      |                                                        |          |               |                         |                                  |              |                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                     |                             |                                                                     |     |                 |
| <b>Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                                                      |                                                        |          |               |                         | <b>(%) Avance mes</b>            |              | <b>(%) Acumulado</b> |              | <b>Actividades realizadas y novedades en el periodo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                     |                             |                                                                     |     |                 |
| 1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago. |                             |                                                                                                                                                                                      |                                                        |          |               |                         | 0,00                             |              | 8,00                 |              | No se realizó desembolso durante el periodo. Se está a la espera del cumplimiento de requisitos contractuales por parte del contratista para la realización del siguiente desembolso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                     |                             |                                                                     |     |                 |
| 2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;                                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                                                      |                                                        |          |               |                         | 0,52                             |              | 8,30                 |              | El equipo de supervisión realizó las siguientes actividades de seguimiento y verificación. El comité operativo correspondiente a este periodo fue reprogramado para el día 6 de abril del 2021 debido a la disponibilidad de agenda del supervisor e interventoría y las fechas de semana santa. El día 01 de marzo de 2021 se realizó reunión de revisión de los Planes de comercialización actualizados por el operador, en horario de 09:00 a 9:30 horas, en forma virtual.                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                     |                             |                                                                     |     |                 |
| 3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                      |                                                        |          |               |                         | 0,52                             |              | 8,30                 |              | El equipo de supervisión realizó las siguientes actividades de seguimiento y verificación. El comité operativo correspondiente a este periodo fue reprogramado para el día 6 de Abril del 2021 debido a la disponibilidad de agenda del supervisor e interventoría y las fechas de semana santa. El día 01 de marzo de 2021 se realizó reunión de revisión de los Planes de comercialización actualizados por el operador, en horario de 09:00 a 9:30 horas, en forma virtual. Se adelantaron mesas de trabajo con operador e interventoría para evacuar inquietudes y situaciones particulares presentadas en la ejecución del contrato.                                                                                                    |              |                                                                                     |                             |                                                                     |     |                 |
| 4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA                                                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                                                      |                                                        |          |               |                         | 0,52                             |              | 8,30                 |              | La supervisión dio traslado al operador con radicado 212020812 del 10/03/2021 el documento remitido por el operador –Aplicabilidad de disposiciones contractuales Contratos de Aporte N° 855, 856, 857, 858, 864, 876 y 877 de 2019. Contrato de Interventoría N° 853 de 2019. El equipo de supervisión remitió al interventor el comunicado referente a Solicitud información fechas de inicio de entrada en operación de los accesos y proyección de la desconexión de estos. Contrato de Aporte N° 858 de 2019, con el radicado 212019313 del 8/03/2021. La supervisión remitió con el radicado 212018039 del 3/03/2021 el documento de Devolución Aprobación Actualización Plan de Comercialización – Ejecutor Contrato No. 858 de 2019. |              |                                                                                     |                             |                                                                     |     |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                               |             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>El futuro digital es de todos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO</b> |             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                               |             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
| 5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                               | 0,52        | 8,30   | El intercambio de información en este periodo se realizó en forma virtual debido a la emergencia de pandemia por el Covid-19. La comunicación se dio de manera permanente a través de correos electrónicos, video llamadas y teleconferencias, la supervisión ha realizado el traslado de comunicaciones y PQR's tanto a la interventoría como al operador. Se realizó el quinto comité fiduciario el día 04/03/2021 de manera virtual donde se analizó la situación del fideicomiso y se revisaron las cifras presentadas por la fiduciaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                               | 2,08        | 41,22  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
| * Obligaciones COMUNICACIÓN CELULAR S.A.-COMCEL S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                               | Ponderación | 50%    | (%) Avance mes (%) Acumulado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
| 1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta que haya sido presentada por el proponente adjudicatario;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                               | 0,13%       | 2,08%  | Se cumplió con las actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico para el periodo. Mediante comunicado IDIF-COM4-INTV-0418-21 con radicado interno del 5 de marzo de 2021, Comcel S.A. remitió el informe mensual asociado al mes de febrero de 2021, con el radicado Mintic 211020484 del 15/03/2021 la Interventoría remitió las observaciones. Con el radicado 211023701 del 26/03/2021 remitió al operador el documento referente a -Aprobación informe febrero 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| 2. Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                               | 0,00%       | 0,33%  | De acuerdo con la legalización de recursos, a través de órdenes de pago presentadas a la fiduciaria, se verifica el cumplimiento de esta obligación. En relación con los recursos ejecutados presentados en el periodo, el contratista no ejecutó recursos del contrato durante el periodo anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| 3. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del FONDO UNICO DE TIC. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros producto de los recursos de fomento entregados deberán ser transferidos mensualmente al FONDO UNICO DE TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término del contrato deberán ser reintegrados al FONDO UNICO DE TIC |  |                                                               | 0,05%       | 0,83%  | Se recibió el informe mensual de gestión de la fiduciaria del mes inmediatamente anterior de acuerdo a lo estipulado en el contrato mediante radicado 211018827 el 10/03/2021. Los rendimientos financieros generados en el fideicomiso durante el mes inmediatamente anterior fueron transferidos al Fondo el día 16/03/2021 con el comprobante de consignación directa 461. Dada la coyuntura económica y la volatilidad de los mercados financieros generada por la pandemia y la incertidumbre económica mundial, y con el fin de velar por la defensa de los recursos públicos y evitar la pérdida de valor, los recursos de fomento fueron trasladados por el fideicomitente temporalmente a cuentas de ahorro mientras se evidencia una estabilización de los mercados financieros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| 4. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, de conformidad con las condiciones previstas en el anexo técnico y demás anexos del proceso de selección.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                               | 0,00%       | 2,00%  | El contrato de Fiducia suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLMBIANA fue firmado (aprobado) por parte de la Secretaria General del Ministerio de las TIC el día 21 de febrero de 2020 y remitido al contratista el día 04/03/2020 mediante registro 202018889                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| 5. Presentar el plan de comercialización oportunamente, conforme lo señalado en el anexo técnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                               | 0,00%       | 5,00%  | De conformidad con lo establecido contractualmente, el contratista hizo entrega del Plan de Comercialización, con las siguientes versiones: 201011192 del 28/02/2020; 201012156 del 4/03/2020; 201013472 del 11/03/2020 y la interventoría dio alcance a esta última comunicación con el radicado 201014079 del 13/03/2020, la supervisión luego de la revisión de las subsanaciones realizadas por el operador y validadas por la interventoría emite su concepto de aprobación con el registro virtual 202024241 del 18/03/2020. Adicionalmente, en virtud de lo previsto en la cláusula quinta del Otrosí suscrito el 17 de diciembre de 2020, que establece que una vez suscrita la modificación del contrato el Operador deberá presentar una actualización del plan de comercialización, el contratista a través del radicado 201079166 del 30/12/2020 presentó a la interventoría, entre otras, la actualización del plan de comercialización. La Interventoría con radicado 211001919 del 15/01/2021 remito al operador el documento - Reiteración ajuste plan de comercialización 858. Con radicado 211004060 del 26/01/2021 el operador remitió el documento - Presentación plan de comercialización contrato 858 de 2019. El equipo de supervisión con radicado 212018039 del 03/03/2021 remitió al interventor el documento -Devolución Aprobación Actualización Plan de Comercialización – Ejecutor Contrato No. 858 de 2019 región Norte - Otrosí N° 1 - Radicado Mintic 211011022 del 11/02/2021 el cual se encuentra en ajuste. |                                                                                     |
| 6. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el anexo técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                               | 0,65%       | 10,38% | El Contratista avanzó en la instalación de accesos en los municipios del Contrato y se encuentra en revisión por parte de la Interventoría. La interventoría con radicado 211025103 del 31/03/2021 remitió el comunicado de resultado de verificación de accesos. Luego de la aplicación de revisión muestral de soportes documentales se tienen un total de accesos activos de 42.000 accesos en la región Noroccidente y se encuentra realizando las validaciones correspondientes afin de dar por cumplida la meta de accesos para la región.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |
| 7. Garantizar el tiempo de operación establecido en el contrato para los nuevos suscriptores del servicio, en las condiciones exigidas en el Anexo Técnico-Anexo No. 8 correspondiente a 42.000 nuevos suscriptores y propuesta presentada por el proponente para la REGION NOROCCIDENTE 2.000 suscriptores adicionales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                               | 1,30%       | 20,76% | El Contratista avanzó en la instalación de accesos en los municipios del Contrato y se encuentra en revisión por parte de la Interventoría. La interventoría con radicado 211025103 del 31/03/2021 remitió el comunicado de resultado de verificación de accesos. Luego de la aplicación de revisión muestral de soportes documentales se tienen un total de accesos activos de 42.000 accesos en la región Noroccidente y se encuentra realizando las validaciones correspondientes afin de dar por cumplida la meta de accesos para la región.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |
| 8. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                               | 0,05%       | 0,83%  | Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades:<br>Se llevaron a cabo las reuniones y comunicaciones pertinentes para el buen desarrollo del contrato, el intercambio de información se realizó en forma virtual debido a la emergencia de pandemia por el Covid-19, la comunicación se dio de manera permanente a través de correos electrónicos, video llamadas y teleconferencias.<br>Se realizó la legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior mediante radicado 211013196 el día 19/02/2021. Tanto Interventoría como la supervisión han reiterado al operador las comunicaciones respecto al cabal cumplimiento de los términos establecidos contractualmente para que el operador de respuesta a los requerimientos de estos y para la realización de las subsanaciones a los informes presentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                               |                       |                                                                                                                                           |  |                                                                                     |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  <b>El futuro digital es de todos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | <b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO</b> |                       |                                                                                                                                           |  |  |                                          |
| <b>DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                               |                       |                                                                                                                                           |  |                                                                                     |                                          |
| Informe Mensual Contrato de Aporte 85 05/06/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                               |                       |                                                                                                                                           |  |                                                                                     |                                          |
| Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                                                               |                       |                                                                                                                                           |  |                                                                                     |                                          |
| Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                                                               |                       |                                                                                                                                           |  |                                                                                     |                                          |
| Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/09/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                                                               |                       |                                                                                                                                           |  |                                                                                     |                                          |
| Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                                                               |                       |                                                                                                                                           |  |                                                                                     |                                          |
| Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                                                               |                       |                                                                                                                                           |  |                                                                                     |                                          |
| Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                                                               |                       |                                                                                                                                           |  |                                                                                     |                                          |
| Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                                                               |                       |                                                                                                                                           |  |                                                                                     |                                          |
| Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                                                               |                       |                                                                                                                                           |  |                                                                                     |                                          |
| Informe Final de Ejecución Contrato de Aporte 858 05/03/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                               |                       |                                                                                                                                           |  |                                                                                     |                                          |
| Porcentaje de Avance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |                                                               |                       |                                                                                                                                           |  | 46,81%                                                                              |                                          |
| <b>% Acumulado Avance Entregables</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                                                               |                       |                                                                                                                                           |  | 23,4%                                                                               |                                          |
| <b>% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                               |                       |                                                                                                                                           |  | 46,3%                                                                               |                                          |
| ¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |                                                               |                       |                                                                                                                                           |  | SI                                                                                  | NO                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                               |                       |                                                                                                                                           |  | x                                                                                   | Número de contratos derivados a la fecha |
| <b>Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                               |                       |                                                                                                                                           |  |                                                                                     |                                          |
| <b>Causas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>TIPO DE DIFICULTAD</b>                                       | <b>Gestión Adelantada</b>                                     |                       |                                                                                                                                           |  | <b>Resultados Obtenidos</b>                                                         |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                               |                       |                                                                                                                                           |  |                                                                                     |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                               |                       |                                                                                                                                           |  |                                                                                     |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                               |                       |                                                                                                                                           |  |                                                                                     |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                               |                       |                                                                                                                                           |  |                                                                                     |                                          |
| <b>OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                               |                       |                                                                                                                                           |  |                                                                                     |                                          |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Aspectos Técnicos: Luis Fernando Roncancio</p> <p>Aspectos Técnicos: Duverney</p> <p>Aspectos Técnicos: Jesualdo Brito</p> </div> <div> <p>Aspectos Financieros: Rodrigo Pradilla</p> <p>Aspectos Jurídicos: Nathalia Urrego</p> <p>Subdirector de Operaciones - Lácides Robles</p> </div> <div> <p>Giovanna Rodríguez</p> </div> </div> |                                                                 |                                                               |                       |                                                                                                                                           |  |                                                                                     |                                          |
| <b>SUSCRIPCIÓN DEL INFORME</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                               |                       |                                                                                                                                           |  |                                                                                     |                                          |
| Nombre Supervisor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CAMILO ALBERTO JIMENEZ SANTOFIMIO - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA |                                                               | Firma del Supervisor: |  Digitally signed by Camilo Alberto Jiménez Santofimio |  |                                                                                     |                                          |
| Original: Expediente del Contrato<br>Cargue del informe en Excel en la herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |                                                               |                       |                                                                                                                                           |  |                                                                                     |                                          |