

Página 1 de 5

 El futuro digital es de todos 			INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO											
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE														
14/12/2020	\$ 8.580.000.000	Cuarto desembolso: Sujeto a: Reporte de la instalación y puesta en servicio de 78.750 usuarios	22/02/2021	28131421	12%	\$8.580.000.000		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	
18/12/2020	\$ 9.000.000.000	Quinto desembolso: Sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de noviembre de 2020 a 78.750 usuarios	5/02/2021	16358921	13%	\$9.000.000.000		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	
18/05/2021	\$ 9.000.000.000	Sexto desembolso: Sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de abril de 2021 a 78.750 usuarios	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	
17/08/2021	\$ 9.000.000.000	Séptimo desembolso: Sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 31 de julio de 2021 a 78.750 usuarios	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	
16/11/2021	\$ 17.865.000.000	Octavo desembolso: Sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 31 de octubre de 2021 a 78.750 usuarios	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	
16/05/2022	\$ 7.335.000.000	Noveno desembolso: Sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de abril de 2022 al número de usuarios operativos, previamente verificados y avalados por la interventoría	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	
16/08/2022	\$ 3.690.000.000	Décimo desembolso: Sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 31 de julio de 2022 al número de usuarios operativos, previamente verificados y avalados por la interventoría	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	
15/11/2022	\$ 420.000.000	Undécimo desembolso: Sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 31 de octubre de 2022 al número de usuarios operativos, previamente verificados y avalados por la interventoría	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	
TOTAL			\$ 72.000.000.000,00		ACUMULADOS		34,29%	\$24.690.000.000		0%	TOTAL		\$ -	TOTAL \$ 1.800.000.000
SALDO POR GIRAR:			\$47.310.000.000		65,71%		ANTICIPO POR AMORTIZAR			\$ -	#DIV/0!	SALDO POR LEGALIZAR: \$ 22.890.000.000 93%		
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:			PERIODO: 02/21		VALOR (\$) EN EL PERIODO: \$ 81.867		ACUMULADO: \$ 25.357.714		TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE: \$ 25.357.714					
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:			PERIODO: mm/yy		VALOR (\$) EN EL PERIODO: \$ -		TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE: \$ -							
EJECUCIÓN CONTRACTUAL														
Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio							(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el período					
1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.							0,00	9,09	No se realizó desembolso durante el periodo. Se está a la espera del cumplimiento de requisitos contractuales por parte del contratista para la realización del siguiente desembolso					
2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;							0,52	8,30	El equipo de supervisión realizó las siguientes actividades de seguimiento y verificación. El comité operativo correspondiente a este periodo fue reprogramado para el día 6 de abril del 2021 debido a la disponibilidad de agenda del supervisor e interventoría y las fechas de semana santa. El día 01 de marzo de 2021 se realizó reunión de revisión de los Planes de comercialización actualizados por el operador, en horario de 09:00 a 9:30 horas, en forma virtual.					

 El futuro digital es de todos 		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO				
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE						
3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.	0,52	8,30	El equipo de supervisión realizó las siguientes actividades de seguimiento y verificación. El comité operativo correspondiente a este periodo fue reprogramado para el día 6 de Abril del 2021 debido a la disponibilidad de agenda del supervisor e interventoría y las fechas de semana santa. El día 01 de marzo de 2021 se realizó reunión de revisión de los Planes de comercialización actualizados por el operador, en horario de 09:00 a 9:30 horas, en forma virtual. Se adelantaron mesas de trabajo con operador e interventoría para evacuar inquietudes y situaciones particulares presentadas en la ejecución del contrato.			
4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA	0,52	8,30	La supervisión dio traslado al operador con radicado 212020812 del 10/03/2021 el documento remitido por el operador –Aplicabilidad de disposiciones contractuales Contratos de Aporte N° 855, 856, 857, 858, 864, 876 y 877 de 2019. Contrato de Interventoría N° 853 de 2019 El equipo de supervisión remitió al interventor el comunicado referente a Solicitud información fechas de inicio de entrada en operación de los accesos y proyección de la desconexión de estos. Contrato de Aporte N° 856 de 2019, con el radicado 212019312 del 8/03/2021. La supervisión remitió con el radicado 212018034 del 3/03/2021 el documento de Devolución Aprobación Actualización Plan de Comercialización – Ejecutor Contrato No. 857 de 2019.			
5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.	0,52	8,30	El intercambio de información en este periodo se realizó en forma virtual debido a la emergencia de pandemia por el Covid-19. La comunicación se dio de manera permanente a través de correos electrónicos, video llamadas y teleconferencias, la supervisión ha realizado el traslado de comunicaciones y POR's tanto a la interventoría como al operador. Se realizó el quinto comité fiduciario el día 04/03/2021 de manera virtual donde se analizó la situación del fideicomiso y se revisaron las cifras presentadas por la fiduciaria			
Total		2,08	42,31			
* Obligaciones COMUNICACIÓN CELULAR S.A.-COMCEL S.A.		Ponderación	50%	(%) Avance mes	(%) Acumulado	
				Actividades realizadas y novedades en el periodo		
1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta que haya sido presentada por el proponente adjudicatario;	0,00%	0,00%	Se avanzó con las siguientes actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico para el periodo: Mediante comunicado IDIF-COM3-INTV-0418-21 con radicado interno del 5 de marzo de 2021, Comcel S.A. remitió el informe mensual asociado al mes de febrero de 2021. Con el radicado Minitic 211020483 del 15/03/2021 la Interventoría remitió las observaciones. Con el radicado 211023699 del 26/03/2021 remitió al operador el documento referente a -Aprobación informe febrero 2021.			
2. Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;	0,00%	0,33%	De acuerdo con la legalización de recursos, a través de órdenes de pago presentadas a la fiduciaria, se verifica el cumplimiento de esta obligación. En relación con los recursos ejecutados presentados en el periodo, el contratista no ejecutó recursos del contrato durante el periodo anterior			
3. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del FONDO UNICO DE TIC. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros producto de los recursos de fomento entregados deberán ser transferidos mensualmente al FONDO UNICO DE TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término del contrato deberán ser reintegrados al FONDO UNICO DE TIC	0,05%	0,83%	Se recibió el informe mensual de gestión de la fiduciaria del mes inmediatamente anterior de acuerdo a lo estipulado en el contrato mediante radicado 211018792 el 10/03/2021 Los rendimientos financieros generados en el fideicomiso durante el mes inmediatamente anterior fueron transferidos al Fondo el día 16/03/2021 con el comprobante de consignación directa 458 Dada la coyuntura económica y la volatilidad de los mercados financieros generada por la pandemia y la incertidumbre económica mundial, y con el fin de velar por la defensa de los recursos públicos y evitar la pérdida de valor, los recursos de fomento fueron trasladados por el fideicomitente temporalmente a cuentas de ahorro mientras se evidencia una estabilización de los mercados financieros.			
4. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, de conformidad con las condiciones previstas en el anexo técnico y demás anexos del proceso de selección.	0,00%	2,00%	El contrato de Fiducia suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA fue firmado (aprobado) por parte de la Secretaría General del Ministerio de las TIC el día 21 de febrero de 2020 y remitido al contratista el día 04/03/2020 mediante registro 202018871			
5. Presentar el plan de comercialización oportunamente, conforme lo señalado en el anexo técnico	0,00%	5,00%	De conformidad con lo establecido contractualmente, el contratista hizo entrega del Plan de Comercialización, con las siguientes versiones: 201011192 del 28/02/2020; 201012156 del 4/03/2020; 201013472 del 11/03/2020 y la interventoría dio alcance a esta última comunicación con el radicado 201014085 del 13/03/2020. Para el contrato 857 de 2019 se presentaron observaciones a esta última versión las cuales fueron atendidas por el operador y validadas por la interventoría con el radicado Minitic 201014085 del 13/03/2020, la supervisión luego de la revisión de las subanexos realizadas por el operador y validadas por la interventoría emite su concepto de aprobación con el registro virtual 202024238 del 18/03/2020. Adicionalmente, en virtud de lo previsto en la cláusula quinta del Otrosí suscrito el 17 de diciembre de 2020, que establece que una vez suscrita la modificación del contrato el Operador deberá presentar una actualización del plan de comercialización, el contratista a través del radicado 201079168 del 30/12/2020 presentó a la interventoría, entre otras, la actualización del plan de comercialización. La Interventoría con radicado 211002442 del 18/01/2021 remito al operador el documento "observaciones ajuste plan de comercialización 857". Con radicado 211003792 del 25/01/2021 el operador remitió el documento "Respuesta requerimiento presentación plan de comercialización contrato 857 de 2019". El equipo de supervisión con radicado 212018034 del 03/03/2021 remitió al interventor el documento -Devolución Aprobación Actualización Plan de Comercialización – Ejecutor Contrato No. 857 de 2019 región centro - Otrosí N° 1 - Radicado Minitic 211008904 del 3/02/2021 el cual se encuentra en ajuste.			

2.2%

43.6%

21.8%

Ponderación 2

(%) Avance mes

Acumulado

Actividades realizadas y novedades en el período

0%

0%

0.0%

Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Entregables

Productos o Servicio a entregar

Ponderación	
-------------	--

50%	Total de Entregables
-----	----------------------

47

Plan de Alistamien

Plan de Comercializa

Accesos Conectados

Informe de Accesos Conectados Marzo 05 2020

Informe de Accesos Conectados Abril 05 2020

Informe de Accesos Conectados Mayo 05 2020

Informe de Accesos Conectados Junio 05 2020

Informe de Accesos Conectados Junio 05 2020

Informe de Accesos Conectados Julio 05 2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/202

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MinTIC		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO						
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE								
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2020		1,0	10/04/2020					
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2020		1,0	5/05/2020					
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2020		1,0	5/06/2020					
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2020		1,0	6/07/2020					
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2020		1,0	6/08/2020					
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/09/2020		1,0	8/09/2020					
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2020		1,0	6/10/2020					
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2020		1,0	6/11/2020					
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2020		1,0	9/12/2020					
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2021		1,0	6/01/2021					
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2021		1,0	5/02/2021					
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2021		1,0	7/03/2021					
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2021								
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2021								
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2021								
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2021								
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2021								
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/09/2021								
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2021								
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2021								
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2021								
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2022								
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2022								
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2022								
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2022								
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2022								
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2022								
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2022								
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2022								
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/09/2022								
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2022								
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2022								
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2022								
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2023								
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2023								
Informe Final de Ejecución Contrato de Aporte 857 05/03/2023								
Porcentaje de Avance		46,81%						
% Acumulado Avance Entregables						23,4%		
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio						45,2%		
¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)		SI	NO	x	Número de contratos derivados a la fecha			
Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual								
Causas	TIPO DE DIFICULTAD	Gestión Adelantada			Resultados Obtenidos			
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES								
 Aspectos Técnicos: Luis Fernando Roncancio  Aspectos Financieros: Rodrigo Pradilla  Aspectos Técnicos: Duverney  Aspectos Jurídicos: Nathalia Urrego  Giovanni Rodríguez  Aspectos Técnicos: Jesualdo Brito  Subdirector de Operaciones - Lázides Robles								
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME								
Nombre Supervisor:	CAMILO ALBERTO JIMENEZ SANTOFIMIO - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA		Firma del Supervisor:	 Digitally signed by Camilo Alberto Jiménez Santofimio				
Original: Expediente del Contrato								
Cargue del informe en Excel en la herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.								