

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Hospital Marco Fidel Suarez
Contacto: Luperonera / Daniel Herrera
Teléfono: _____
Ciudad: Bello - Antioquia
Contrato: Mia Salud
Daño fuera de Garantía: Garantía

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Respirador
Marca: Carefusion / Vyair
Modelo: Vela C
S/N: CATO3379
Ubicación: UCI
Placa: Comodoro 004

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: _____

PROBLEMA:

Mantenimiento Preventivo, Segunda visita de
Mantenimiento por periodo de Garantía

TRABAJOS REALIZADOS

Revisión General, Pruebas de funcionamiento.
Tiempo Ventilador = 2393, tiempo Turbina = 2356.
Limpieza de filtro de refrigeración, Calibración de la
Celda de Oxígeno. Medición de variables de ventilación
de acuerdo a protocolo Anexo.
Equipo funcionando Adecuadamente.
Cambio de conector de sensor de flujo. Pendiente, falta de verificación.

OBSERVACIONES:

7

CLIENTE

Nombre: Juan Ospina
Cargo: Ing. Biomédico
Firma: _____

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 9 am
H. Salida: 4 pm

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Oscar Salgado
Cargo: Ing.
Firma: _____

IDENTIFICACION

Nombre de Equipo: Ventilador Mecánico		Marca: Corefusion	
Modelo: Vela C	Serie: CAT03379	Activo: Comodato 004	
Institución/Ubicación: Hospital Marco Fidel Suárez - Bello		Servicio: UCI	
Fecha: 12/ Agosto/ 2021	HTV: 2393	HTT: 2356	

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO

No.	ACTIVIDAD	CUMPLE			No.	ACTIVIDAD	CUMPLE		
		SI	NO	N/A			SI	NO	N/A
1.	Verificación de estado general	X			11.	Alarma Frecuencia Alta	X		
2.	Prueba de fugas	X			12.	Alarma Vm Bajo	X		
3.	Prueba de luces	X			13.	Alarma Pmax Baja	X		
4.	Prueba de membranas	X			14.	Alarma Pmax Alta	X		
5.	Prueba de alarmas	X			15.	Alarma Apnea	X		
6.	Calibración celda de O ₂ (21%-100%)	X			16.	Cambio Kit Mantenimiento Anual			X
7.	Funcionamiento de Nebulizador	X			17.	Cambio de Batería			X
8.	Funcionamiento de pantalla táctil	X			18.	Cambio de ventilador de refrigeración			X
9.	Prueba de batería	X			19.	Cambio de Celda de O ₂			X
10.	Limpieza filtro de refrigeración	X			20.	Otros			X

VERIFICACION DE PARAMETROS

No.	PARAMETRO	VALOR DE REFERENCIA	RANGO DE TOLERANCIA	VALOR		CUMPLE	
				INICIAL	FINAL	SI	NO
1.	Vm	6 L	± 1.2L	5.5	5.5	X	
2.	VT	500 mL	± 10%	460	462	X	
3.	PEEP	5 cmH ₂ O	± 2 cmH ₂ O	4.9	4.9	X	
4.	Frecuencia	12 rpm	± 2 rpm	12	12	X	
5.	PIP	Monitoreada	± 2 cmH ₂ O	21.2	21.2	X	
6.	I.E	1:6.3	± 10%	1.6.3	1.6.3	X	
7.	Ti	0.68s	± 0.5s	0.68	0.68	X	
8.	O ₂	21%	20% - 22%	20.4	20.4	X	
9.	O ₂	30%	27% - 33%	30.4	30.4	X	
10.	O ₂	60%	55% - 65%	59.1	59.1	X	
11.	O ₂	90%	85% - 95%	91.8	91.9	X	
12.	O ₂	100%	95% - 100%	100.0	100.0	X	

INSTRUMENTOS UTILIZADOS

Instrumento	Marca	Serie
Air flow Analyzer, Mac/4081-H	T.S.I. Inc.	4081-0914-007

OBSERVACIONES

Se debe cambiar el conector del sensor de flujo / Fata frontal y empagues

ENTREGA

Instrumentación SA		Institución		Estado	
Firma	<i>[Firma]</i>	Firma	<i>[Firma]</i>	Aprobado	X
Nombre	Oscar Salcedo	Nombre	Juan Ospina	Correctivo	
Cargo	Ingeniero	Cargo	Ing. Buenavista	Fuera de Servicio	
Fecha	12 Agosto/ 2021	Fecha	12/08/2021		