

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL ☐	INFORME FINAL ☒
Cuota Número 1	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4182.010.26.1.821-2024	
Nombre del contratista: BIOSFERA SOSTENIBLE SAS.	
Documento de identificación del Contratista: 901.682.532-0	
Nombre (s) del supervisor (es): Arles Octavio Lemos Castro	
Organismo: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	No. Teléfono: 8854666
Objeto del contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No.: 4182.010.26.1.821-2024 ADQUIRIR COMPOSTERAS PARA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS EN GRANDES GENERADORES	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio	Fecha Terminación
23/10/2024	30/12/2024
Modificación al contrato: Modificación 1. Prorroga de contrato hasta el 30 diciembre de 2024, con fecha de 26 de noviembre de 2024.	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL</p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</p> <p>INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO</p>	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

5. INFORME TÉCNICO
<p>RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS:</p> <p>Se recibe a entera satisfacción de SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL los bienes y/o servicios con base en las condiciones establecidas en la Aceptación de oferta No. 4182.010.26.1.821-2024 y que a continuación se describe en las siguientes actividades:</p> <p>1. PLAN DE TRABAJO</p> <p>El día 30 de octubre de 2024, el contratista y el equipo técnico de la UAESP se reunieron para definir el plan de trabajo relacionado con la ejecución del contrato 4182.010.26.1.8.21.2024. Durante esta reunión, se estableció que se construiría un prototipo de compostera que seguiría las condiciones técnicas especificadas en el estudio previo. Dicho prototipo debía ser aprobado por el equipo técnico de la UAESP y el supervisor del contrato para proceder posteriormente con la construcción del resto de las composteras, destinadas a las instituciones educativas mencionadas en el alcance del contrato. Esta reunión quedó consignada en el acta de reunión del contrato 4182.010.26.1.1.</p> <p>2. VISITA TÉCNICA</p> <p>El día 6 de noviembre de 2024, el equipo técnico de la UAESP, acompañado por el contratista, realizó una visita técnica para inspeccionar el prototipo de compostera construido conforme a las condiciones técnicas establecidas en el estudio previo. Durante la revisión, se verificó que el prototipo cumple con los requisitos en cuanto a diseño, funcionalidad y estructura, destacándose el sistema de puertas corredizas con riel metálico, el revestimiento en madera plástica WPC, y los mecanismos de recolección de lixiviados, como la canaleta y el grifo de PVC. Además, se confirmó la aplicación de pintura epóxica y selladores de juntas adhesivos.</p> <p>Asimismo, se realizaron ajustes técnicos necesarios para optimizar la operatividad del sistema. Entre estos, se redefinió la cantidad de pasadores tipo cerrojo, limitándolos a dos en las puertas inferiores para asegurar el cierre, esto debido al tamaño y peso de la puerta, se comprobó que podrían funcionar dos bisagras y se añadieron dos pasadores en las puertas de descarga, no contemplados inicialmente, para mejorar su funcionalidad. Con estas verificaciones y ajustes, el prototipo fue aprobado como base para la construcción del resto de las composteras contempladas en el contrato. Esta reunión quedó consignada en el acta de reunión del contrato 4182.010.26.1.2.</p>

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002




Fuente: Elaboración propia


OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: N/A

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo.

7. FIRMAS RESPONSABLES


 Arles Octavio Lemos Castro
 Nombre y firma del Supervisor


 Sofia Gabriela Molano Goyes
 Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Diciembre 9 de 2024