

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

1.TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL <input checked="" type="checkbox"/>	INFORME FINAL <input type="checkbox"/>
Cuota Número 02	
2.ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4162.010.26.1.0282 de 2025	
Nombre completo del contratista: JANE NICOLE TELLO SEGURA	
Documento de identificación: 1.151.956.753	
Nombre del supervisor: ANDRES CAMILO CERVINO TORO	
Organismo: SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION	
Objeto del contrato: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES AFINES A LOS PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.	
3.INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 25/ENERO/2025	Fecha terminación 30/ABRIL/2025
Modificación(es) al contrato: N/A	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	
Cesión: N/A	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

Terminación anticipada: N/A				
4.INFORME CONTABLE Y FINANCIERO				
Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE (\$21.780.000).				
Adición: N/A				
Prórroga: N/A				
Información para Retención en la fuente:				
Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos:			SI	NO
<ul style="list-style-type: none"> Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota. 				X
<ul style="list-style-type: none"> Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota. 				X
Información:				
Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar	
\$ 21.780.000	\$ 5.445.000	\$ 5.445.000	\$10.890.000	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 83636241 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1250571863 Operador: MI PLANILLA Fecha de Pago: 07/FEB/2025 Periodo de pago de la seguridad social: ENERO 2025


Observaciones al informe financiero y contable: La contratista presenta certificado ARL Positiva riesgo 4. La contratista adjunta seguridad social del mes de enero de 2025 para el pago de esta cuenta, según decreto 1273 de 23/07/2018 que permite efectuar la cancelación mes vencido de la seguridad social. Se compromete a pagar seguridad social correspondiente.

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor: Durante el desarrollo del contrato de prestación de servicios No. 4162.010.26.1.0282- 2025 se pudo verificar que La contratista realizó las siguientes actividades en cumplimiento de sus obligaciones y objeto contractual.

1. Realizar diseños estructurales para la elaboración de proyectos barriales y estratégicos de acuerdo a las necesidades solicitadas por los profesionales de apoyo del área de administración de escenarios y solicitudes de alta dirección, para la adecuación, mantenimiento y construcción de los escenarios deportivos y recreativos.


- La contratista realizó modelo en software de la batería sanitaria proyecto LA MERCED POAI 2025, en donde evalúa la estructura en mampostería parcialmente reforzada y evalúa la opción de cimentación en zapatas amarradas con vigas, las zapatas a un desplante de -1.0m.
- La contratista realizó modelo en software de la batería sanitaria proyecto LA MERCED POAI 2025, en donde evalúa la opción de cimentación en zapatas amarradas con vigas, las zapatas a un desplante de -1.5m.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

- La contratista realizó modelo en software de la batería sanitaria proyecto LA MERCED POAI 2025, en donde evalúa la opción de cimentación en losa.
- La contratista realizó esquema de resumen de las diferentes opciones de cimentación para el proyecto LA MERCED POAI 2025, en donde se especifica dimensiones de cimentación, rellenos y aceros de refuerzo, esto con el fin de que el área de presupuesto evalúe cual opción es la más económica.
- La contratista analizó muro en contención en voladizo opción 1 para proyecto MONTEBELLO POAI 2025, determina sección del muro y aceros de refuerzo.
- La contratista analizó muro en contención apoyado arriba, opción 2 tipo sótano, para proyecto MONTEBELLO POAI 2025, determina sección del muro y aceros de refuerzo, se realiza esquema
- La contratista realizó modelo en software de la batería sanitaria proyecto MONTEBELLO POAI 2025, en donde evalúa la estructura en mampostería parcialmente reforzada, muro en concreto que retiene terreno y cimentación en losa.
- La contratista analizó muro en contención en voladizo para proyecto LEONERA POAI 2025, determina sección del muro y aceros de refuerzo.
- La contratista analizó cerramiento en proyecto PUEBLO JOVEN POAI 2025, el cual está sobre un muro de contención, es decir, hay descenso del terreno, por lo tanto, se analiza un empuje de 100 kg/m sobre el cerramiento a la altura de 1.1m, considerando un funcionamiento tipo baranda, también se analiza el anclaje de los tubos sobre el muro de contención y se adjuntan esquemas.
- La contratista evaluó la opción de utilizar tubos metálicos para amarre de malla nylon en cancha sintética en proyecto LA SELVA POAI 2025.

2. Realizar planos y/o detalles estructurales memorias de cálculo estructural cuando se diseñe estructuras o edificaciones que deben cumplir con el reglamento de construcciones sismo resistentes NSR 10, para el mantenimiento, adecuación y construcción de los escenarios deportivos recreativos.

- La contratista realizó detalle de anclaje de platina opción 1 y opción 2 en proyecto OLAYA HERRERA POAI 2025

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

- La contratista realizó plano de modificación de cerramiento en FLORALIA LA VIRGEN, en donde se hace detalle de ubicación de zona a intervenir, vista en planta yalzada de cerramiento y detalle de anclaje.
- La contratista realizó detalle estructural de muro de contención la leonera donde se especifica dimensiones y aceros de refuerzo.
- La contratista realizó detalle de anclaje de platina en proyecto PUEBLO JOVEN POAI 2025
- La contratista realizó detalle de anclaje de platina en proyecto COQUERA POAI 2025

3. Asistir y participar en reuniones de laboratorio Diseño, generando conceptos para Definir las necesidades de la infraestructura de escenarios deportivos y recreativos, para la adecuación, mantenimiento y construcción de los mismos.


- La contratista participó en reunión con la ingeniera verónica del área de presupuesto y contratación donde se actualiza cuadro de Excel resumen donde se especifica que entregables deben tener los estudios de suelos para proyectos POAI 2025, se actualiza cuadro.

4. Realizar visitas de campo y acompañamiento al equipo de topografía a los predios en los cuales se realizarán diseños para verificar y reconocer los lugares donde se implantarán los proyectos, además de realizar inspección visual a las estructuras e infraestructuras existentes para verificar su estado y funcionalidad.

- La contratista no realizó esta actividad para el periodo actual

5. Participar en las capacitaciones y reuniones de la Subsecretaría de Infraestructura Deportiva y Recreativa, así como con otras áreas, con el fin de identificar las necesidades y optimizar los procesos que se generen dentro de la Secretaría de Deportes y la Recreación.

- La contratista participó en reunión presencial donde se explica el proceso de cuentas de cobro

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

6. Realizar cualquier otra tarea a fin que le sea asignada por el Supervisor del contrato en cumplimiento del objeto del contrato.

- La contratista no realizó esta actividad para el periodo actual

MEDIO DE VERIFICACIÓN

LAS EVIDENCIAS DE LO RELACIONADO SE ENCUENTRAN EN EL SIGUIENTE LINK:

https://drive.google.com/drive/folders/1GL36LbQTLr3W_RUSOyh2ohGOavP-PVCX?usp=sharing

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A


Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico: N/A

6.RECOMENDACIONES PARA LA CONTRATISTA

No se reporta recomendaciones para el presente período

7.FIRMAS RESPONSABLES


 ANDRES CAMILO CERVINO TORO
 Nombre y firma del Supervisor

Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión (Incluir cuando aplique)

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Distrito de Santiago De Cali, 26/FEBRERO/2025