

	ACTA DE REUNIÓN				Código:		F-GIA-019		
	GIA CONSULTORES LTDA NIT. 830.106.944-5				VERSIÓN		2		
Fecha: 05/04/2023				Lugar: Videoconferencia		Pág.	1	De	2
Hora de iniciación: 2:40 p.m				Hora de finalización: 3:40 p.m		Acta No.		010	
Proyecto: GIA-097 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORIA CUYO OBJETO ES LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS BASICOS PARA LOS ESCENARIOS DE MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN, AVENIDAS TORRENCIALES E INCENDIOS FORESTALES PARA EL MUNICIPIO DEL TABLON DE GOMEZ QUE PERMITAN LA INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DEL TABLON DE GOMEZ DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.									
ASISTENTES									
NOMBRE					CARGO				
Nestor Sandoval					Coordinador interno de la consultoría				
Jairo Lozano					Representante legal de la interventoría				
David Tovar					Coordinador interno de la interventoría				
OBJETO DE LA REUNIÓN									
Seguimiento de actividades y discusión de los métodos de evaluación de amenaza por movimientos en masa, por inundación, por avenidas torrenciales y por incendios forestales.									
AVANCES Y ACUERDOS									
La interventoría comienza con un resumen de las actividades, que según el cronograma aprobado el 26 de febrero de 2023, deben estar completadas o en ejecución:									
Definición de los métodos (al 100%)									
Elaboración de la cartografía básica a escala 1:25.000 (al 100%)									
Exploración de campo (al 100%)									
Batimetrías y método fotogramétrico (al 100%)									
Estudio geológico y geomorfológico (al 81%)									
Cartografía geológicaa nivel rural a escala 1:25.000 (al 100%)									
Inventario de procesos geomorfológicos (al 84%)									
Cartografía geomorfológica (al 42%)									
Cobertura y uso del suelo (al 60%)									
Para sector urbano a escala 1:5000 (al 20%)									
Para sector rural a escala 1:25.000 (al 100%)									
Estudio hidrológico (al 100%)									
Evaluación de Amenaza por Movimientos en Masa (al 20%)									
Para un avance proyectado del 60% y un avance real del 25%, por lo que el proyecto tiene, hasta ahora, un retraso de 3,5 meses. A lo que el consultor reconoce que hay un retraso sustancial, en parte afectado por el tema de la suspensión y de la definición de los polígonos de estudio. Añade que están trabajando de desatrasar el proyecto en las actividades de oficina que sean posibles, pues gran parte de las actividades que se le citan, dependen directamente de las labores de campo (como el levantamiento topográfico) que argumentan no poder hacerlas debido a la situación del departamento de Nariño. El ingeniero Jairo Lozano, hace un llamado de atención al consultor respecto a que no se ha vuelto a pronunciar oficialmente en el tema de la suspensión del contrato y le recomienda que comiencen a emitir comunicados en los que manifieste que el atraso en la suspensión afecta al buen desarrollo del proyecto.									
La interventoría empieza con los comentarios acerca de los métodos para la evaluación de Avenidas Torrenciales en el que hay redundancias en el texto y las referencias bibliográficas imprecisas. El documento carece de un método, sólo hace un señalamiento inconcreto, pues brillan por su ausencia la escala a la que se va aplicar y la explicación de cómo se deducirá la amenaza alta, la media o la baja por medio de métodos geomorfológicos, ya que en estos sólo se pueden identificar espacios geográficos en lo que han ocurrido avenidas torrenciales (es decir un mapas de eventos). Los caudales críticos los definen en función de los periodos de recurrencia, en ese sentido, se convierten de alguna manera, en métodos probabilísticos (y no									

