

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 1 de 26

Datos generales:

Período a que corresponde el informe	26	11	25	A	19	03	26
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI ☐			NO ☒			
Porcentaje de ejecución	FÍSICA			PRESUPUESTAL			
	100 %			0%			

Datos del supervisor/interventor:

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR	ANDREA ELIANA SALAZAR PEREZ
NUMERO DE CTO DE INTERVENTORIA	N/A
DEPENDENCIA	Subdirección de Investigación e Información
CARGO	Subdirectora de Investigación e Información
LOCALIDAD	Nivel Central
APOYO A LA SUPERVISIÓN	ANDRES MAURICIO BETANCOURT – Técnico CESAR GABRIEL ORJUELA RIAÑO – Técnico AGUSTIN RODRIGUEZ SUAREZ – Financiero NOHORA CONSTANZA VILORIA – Jurídico

Datos del contrato supervisado:

NUMERO DE CONTRATO	11127-2025
FECHA DE CONTRATO	05/11/2025
FECHA APROBACIÓN DE POLIZA	20/11/2025
CONTRATISTA	TSG THE IT EXPERTS S.A.S
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	NIT 900.994.724-3
PROYECTO	7955 – Generación de la información, gestión del conocimiento y la innovación para la transformación social en Bogotá D.C.
VALOR	MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE (\$1.458.240.000) IVA incluido y demás impuestos a que haya lugar.
PLAZO	El plazo de ejecución del contrato incluye el diagnóstico, retiro de las UPS actuales, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de los nuevos sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) y se extiende hasta el 31 de diciembre de 2025, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de garantías por parte de la SDIS
FECHA ACTA DE INICIO	26/11/2025



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 2 de 26

FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	31/12/2025
ADICION	No aplica
PRORROGA	Modificación No. 1 – Suscrita el 24 de diciembre de 2025, mediante la cual se prorrogó el plazo de ejecución del contrato hasta el 16 de febrero de 2026. Modificación No. 2 – Suscrita el 13 de febrero de 2026, mediante la cual se prorrogó nuevamente el plazo de ejecución hasta el 31 de marzo de 2026.
SUSPENSIÓN	N/A
FUENTE DE FINANCIACIÓN	7955 - Generación de la información, gestión del conocimiento y la innovación para la transformación social en Bogotá D.C.”
OBJETO: ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS) DESTINADOS A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL.	


Bitácora de actividades:

OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Previa instalación, entregar a la SDIS certificación expedida por el fabricante donde se relacionen los seriales de las UPS objeto del presente proceso, donde, además, se acredite que cuenta con garantía, soporte y mantenimiento	TSG THE IT EXPERTS SAS realizó la entrega a la supervisión del contrato de la certificación expedida por el fabricante, en la cual se relacionan los seriales de las UPS suministradas en el marco del contrato, así como las condiciones de garantía, soporte y mantenimiento de los equipos. Para tal efecto, se remitió certificación de la política de garantías el día 15/01/2025 donde se detallan los seriales de 163 UPS correspondientes a los equipos entregados.	Como soporte de cumplimiento, el contratista remite los siguientes documentos: Política de garantías EATON INDUSTRIES COLOMBIA SAS



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
2026-03-20T08:35:05-05:00 - Página 2 de 303

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 3 de 26



2. Deshabilitar, desmontar y desinstalar (cuando aplique) las UPS con las que cuenta la Entidad, para lo cual realizará diagnóstico del equipo y hará la disposición final de estos, de acuerdo con lo establecido por la SDIS	TSG THE IT EXPERTS SAS realizó el diagnóstico técnico, la desinstalación y el retiro de las UPS existentes cuando fue requerido, conforme a los lineamientos establecidos por la Entidad para la correcta disposición de los equipos. Los equipos retirados en las localidades de Tunjuelito, Chapinero, San Cristóbal Sur y Ciudad Bolívar fueron trasladados y ubicados en el CAT Tunjuelito, Diagonal 53 Sur # 59-57, de acuerdo con lo definido por la Entidad. Así mismo, las UPS correspondientes a los pisos 18, 20, 22, 24 y 26 de la Sede Nivel Central serán entregadas a más tardar el 20/03/2026 en la Bodega SDIS, ubicada en la Calle 165 # 7-52, Usaquén – Bogotá, conforme a las indicaciones de la Entidad para su almacenamiento y posterior disposición.	Como soporte de cumplimiento, el contratista remite los siguientes documentos: • ACTAS DE ENTREGA DESINSTALACION • Entrega UPS's disposición final sdis (SUB DIRECCIONES)
3. Entregar, instalar y configurar las UPS de acuerdo con las especificaciones descritas en el anexo técnico y el cronograma aprobado en la reunión de inicio del contrato.	TSG THE IT EXPERTS SAS realizó la entrega, instalación y configuración de las UPS conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el anexo técnico del contrato y de acuerdo con el cronograma aprobado por la supervisión.	Como soporte de cumplimiento, el contratista remite los siguientes documentos: • ACTAS DE ENTREGA INSTALACION • REPORTES DE INSTALACION UNIDADES OPERATIVAS

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 4 de 26

4. Garantizar, durante el período de garantía de tres (3) años de las UPS y sus baterías, la prestación de nueve (9) mantenimientos preventivos programados en la reunión de inicio, así como la ejecución de todos los mantenimientos correctivos que resulten necesarios. Dichas actividades deberán ser realizadas por personal certificado de fábrica, en cumplimiento de lo establecido en el Anexo Técnico.	TSG THE IT EXPERTS SAS elaboró el plan de mantenimiento con el propósito de dar cumplimiento a los nueve (9) mantenimientos preventivos establecidos contractualmente. De igual manera, garantiza la prestación del servicio de mantenimiento preventivo programado y la atención oportuna de los mantenimientos correctivos que se requieran durante el periodo de garantía de los equipos UPS y sus baterías, conforme a las condiciones establecidas en el contrato.	Como soporte de cumplimiento, el contratista remite los siguientes documentos: • Cronograma mantenimiento preventivo TSG • Política de garantías EATON INDUSTRIES COLOMBIA SAS
5. Entregar al supervisor del contrato los informes escritos sobre cada visita preventiva o correctiva realizada a las UPS, así como presentar las recomendaciones para disminuir riesgos o evitar siniestros.	TSG THE IT EXPERTS SAS realiza la entrega de los informes técnicos correspondientes a las visitas de mantenimiento preventivo o correctivo efectuadas a los equipos UPS instalados.	Como soporte de cumplimiento, el contratista remite los siguientes documentos: • ACTAS DE ENTREGA DESINSTALACION E INSTALACION • REPORTES DE INSTALACION UNIDADES OPERATIVAS
6. Presentar y acordar con el supervisor, en la reunión de inicio, un cronograma de mantenimiento preventivo durante la vigencia del contrato, así como los tiempos máximos de respuesta y atención para la ejecución de mantenimientos correctivos, garantizando la continuidad operativa de los equipos.	TSG THE IT EXPERTS SAS presentó y acordó con la supervisión del contrato el cronograma de mantenimiento preventivo de los equipos UPS, así como los tiempos de atención para la prestación de mantenimientos correctivos.	Como soporte de cumplimiento, el contratista remite los siguientes documentos: • Cronograma mantenimiento preventivo TSG



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 5 de 26

7. Documentar y realizar la transferencia de conocimiento al personal autorizado por el supervisor del contrato, sobre la administración, funcionamiento, solución de problemas frecuentes y operación de los sistemas de UPS instalados.	De acuerdo con lo acordado entre las partes, se programó la transferencia de conocimiento para el día 24 de marzo de 2026	Como soporte de cumplimiento, el contratista remite los siguientes documentos: CORREO DEFINICION FECHA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO - CONTRATO 11127- 2025 TSG
8. Cumplir con las demás que le sean asignadas en función del cumplimiento del objeto contractual.	Durante el periodo correspondiente al presente informe no se asignaron ni se ejecutaron actividades adicionales a las previamente establecidas en el marco de las obligaciones contractuales.	No aplica

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$1.458.240.000
ADICIONES:	No aplica.
REDUCCIONES:	No aplica.
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	\$ 0
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$1.458.240.000
VALOR ANTICIPO: (EN CASO DE QUE APLIQUE)	No aplica
AMORTIZACIÓN:	No aplica

Certifico que el valor autorizado por concepto de ANTICIPO está de acuerdo al plan del manejo de inversión del mismo.	SI: __ NO APLICA: <u> X </u>
---	------------------------------

	CONCEPTO	VALOR A PAGAR
COSTO FIJO	Pago de la factura electrónica No. 2508, correspondiente a la instalación y puesta en funcionamiento de los sistemas UPS.	\$1.458.240.000
COSTO VARIABLE	N/A	No aplica.



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
 2026-03-20T08:35:05-05:00 - Página 5 de 303

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 6 de 26

COSTO DE REALIZACIÓN	N/A	No aplica.
OTROS	N/A	No aplica.

REPORTE DEL MONITOREO A LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONVENIO O CONTRATO

En el marco de la supervisión del Contrato No. 11127-2025, cuyo objeto corresponde a la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS), se realizó el seguimiento continuo a los riesgos previsibles asociados a su ejecución, conforme a lo definido en los estudios previos y documentos contractuales.

Durante la ejecución del contrato se identificaron y gestionaron los siguientes riesgos:

1. Riesgo de indisponibilidad de servicios tecnológicos durante la instalación en el Datacenter

Descripción: La instalación y puesta en funcionamiento de la UPS modular de 30 KVA en el Datacenter del nivel central requería la ejecución de una ventana de mantenimiento con apagado controlado de los servicios tecnológicos institucionales.

Gestión realizada: Se programaron ventanas de mantenimiento en coordinación con las áreas técnicas y operativas de la Entidad; sin embargo, dichas ventanas debieron ser reprogramadas en dos oportunidades debido a necesidades institucionales de continuidad del servicio.

Estado: Gestionado.

2. Riesgo de retraso en la ejecución del contrato

Descripción: La imposibilidad de ejecutar la instalación de la UPS del Datacenter dentro del plazo inicial generó un riesgo de incumplimiento del cronograma.

Gestión realizada: Se tramitó la prórroga del contrato en dos oportunidades, debidamente justificadas, con el fin de garantizar la ejecución completa del objeto contractual en condiciones técnicas adecuadas.

Estado: Gestionado.

3. Riesgo operativo asociado a la instalación de equipos críticos

Descripción: La manipulación e instalación de equipos UPS en el Datacenter y cuartos técnicos implicaba riesgos operativos sobre la infraestructura tecnológica y eléctrica.



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 7 de 26

Gestión realizada: Se realizó coordinación técnica con el contratista, operadores de conectividad y personal especializado, garantizando la ejecución controlada de las actividades, incluyendo pruebas y validaciones posteriores.

Estado: Controlado.

4. Riesgo asociado a la disposición de equipos retirados

Descripción: La gestión de los equipos UPS desinstalados implicaba riesgos asociados a su disposición final o posible aprovechamiento.

Gestión realizada: El contratista realizó el diagnóstico técnico de los equipos retirados, con base en el cual la Entidad definió la disposición final o reutilización de los mismos, conforme a criterios técnicos y de aprovechamiento.

Estado: Gestionado.

Durante la ejecución del contrato, los riesgos identificados fueron debidamente gestionados, controlados y mitigados, sin que se materializaran afectaciones críticas que comprometieran el cumplimiento del objeto contractual. Las situaciones presentadas obedecieron principalmente a condiciones operativas propias de la Entidad y a la naturaleza crítica de la infraestructura intervenida, las cuales fueron atendidas mediante acciones de coordinación, planeación y ajuste del cronograma contractual. En consecuencia, se concluye que la gestión de riesgos fue adecuada y acorde con las buenas prácticas de administración de contratos y gestión de servicios de TI.

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

En desarrollo del Contrato No. 11127-2025, cuyo objeto corresponde a la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) destinados a la Secretaría Distrital de Integración Social, la supervisión realizó el seguimiento técnico, administrativo y operativo a las actividades ejecutadas por el contratista.

De acuerdo con la verificación realizada, se evidenció que el contratista cumplió con el suministro de los equipos UPS conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el anexo técnico, así como con su instalación, configuración y puesta en funcionamiento en el nivel central, subdirecciones locales y unidades operativas priorizadas por la Entidad.

En particular, se constató la instalación y operación de los sistemas UPS en los cuartos de cableado del edificio San Martín (pisos 16, 18, 20, 22, 24, 26 y 27), así como en las subdirecciones locales y unidades operativas, garantizando la protección eléctrica de la infraestructura tecnológica y la continuidad de los servicios institucionales.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03960344
2026-03-20T08:35:05-05:00 - Página 7 de 303

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 8 de 26

Respecto a la UPS modular de 30 KVA del Datacenter del nivel central, su instalación, configuración, pruebas y puesta en funcionamiento requirió la programación de una ventana de mantenimiento con apagado controlado de la infraestructura tecnológica, actividad que fue reprogramada en el marco de la operación institucional, y que motivó la ampliación del plazo contractual mediante las prórrogas debidamente suscritas.

Finalmente, una vez ejecutada la ventana de mantenimiento programada, se realizó la instalación, pruebas y puesta en operación de la UPS del Datacenter, completando la totalidad de las actividades contempladas en el objeto contractual.


Adicionalmente, el contratista cumplió con la desinstalación de los equipos UPS existentes, la elaboración de los diagnósticos técnicos correspondientes, la entrega de documentación técnica, certificaciones de garantía y la transferencia de conocimiento al personal designado por la Entidad.

En consecuencia, la supervisión concluye que **el contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato**, garantizando la implementación de una solución integral de respaldo eléctrico para la infraestructura tecnológica de la Secretaría Distrital de Integración Social, en condiciones técnicas adecuadas y conforme a los requerimientos establecidos.

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:


2.1 OBLIGACIONES GENERALES:

No OBLIGACIONES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIÓN
1	Conocer a cabalidad los documentos que hagan parte de este proceso, para realizar la ejecución del mismo con eficiencia, eficacia y oportunidad	SATISFACTORIO	El contratista ejecutó el objeto contractual conforme a las especificaciones técnicas definidas, incluyendo el suministro, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de los sistemas UPS en las sedes definidas por la Entidad, garantizando la calidad y operatividad de la solución implementada.
2	Suscribir dentro de los tres días (3) siguientes a la suscripción del contrato el acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y	SATISFACTORIO	El día 26/11/2025 se realizó la suscripción del acta de inicio del contrato con la secretaria de integración social una vez verificados los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y fue enviada el día 05/12/2025 por correo




 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 9 de 26

	ejecución y, suscribir las modificaciones si las hubiere		
3	Suscribir dentro de los cinco días (5) siguientes a su notificación, el acta liquidación del Contrato	NO APLICA	Esta Obligación se cumplirá una vez se finalice el contrato
4	Mantener en estricta reserva toda la información técnica, comercial, financiera, operativa o de cualquier otra índole que reciba del Contratante con ocasión o en desarrollo del presente contrato de suministro, ya sea que dicha información haya sido entregada de forma verbal, escrita, digital o por cualquier otro medio	SATISFACTORIO	TSG THE IT EXPERTS SAS remite documento suscrito por su representante legal, mediante el cual declara bajo la gravedad de juramento que la empresa y el personal vinculado a la ejecución del contrato mantienen estricta reserva y confidencialidad sobre toda la información técnica, comercial, financiera, operativa o de cualquier otra índole suministrada por la entidad con ocasión o en desarrollo del contrato, comprometiéndose a no divulgarla, reproducirla ni utilizarla para fines distintos a los establecidos dentro del objeto contractual.
5	Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia	SATISFACTORIO	TSG THE IT EXPERTS SAS ha dado cumplimiento al pago de los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales del personal vinculado a la ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, garantizando el cumplimiento de las obligaciones en materia de salud, pensiones, riesgos laborales y demás aportes que resulten aplicables de acuerdo con el certificado enviado con fecha 18 de marzo, firmado por el revisor fiscal
6	Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del contrato resultante, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución de la negociación. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el	SATISFACTORIO	TSG THE IT EXPERTS SAS ha dado cumplimiento al pago de los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales del personal vinculado a la ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, garantizando el cumplimiento de las obligaciones en materia de salud, pensiones, riesgos laborales y demás aportes que resulten aplicables de acuerdo con el certificado enviado con fecha 18 de marzo, firmado por el revisor fiscal




 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 10 de 26

	CONTRATISTA al momento de la presentación de los documentos de condiciones previas a la negociación		
7	Constituir y presentar las garantías exigidas en el presente proceso dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato.	SATISFACTORIO	El día 07/11/2026 TSG THE IT EXPERTS SAS constituyó y presentó las pólizas de garantía número CLP1000001343_0 CLP100000033_0 con fecha de vigencia hasta el 31/12/2025, exigidas en el contrato dentro del plazo establecido, dando cumplimiento a los requisitos de perfeccionamiento y ejecución contractual.
8	Mantener vigente las garantías exigidas por el tiempo pactado en los documentos del proceso, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo.	SATISFACTORIO	TSG THE IT EXPERTS SAS ha garantizado la vigencia de las pólizas de garantía del contrato durante el periodo de ejecución del mismo. En la fecha 26/12/2025 se realizaron las respectivas actualizaciones de las garantías, generando los anexos CLP100000134_2 y CLP100000033_3, con vigencia hasta el 16/02/2026. Posteriormente, el 17/02/2026 se efectuaron nuevas actualizaciones de las garantías, generando los anexos CLP100000134_3 y CLP100000033_4, con vigencia hasta el 31/03/2026, en atención a las modificaciones efectuadas al contrato y conforme a lo establecido en los documentos del proceso y las condiciones contractuales.
9	Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago.	SATISFACTORIO	TSG THE IT EXPERTS SAS realizó la presentación de las facturas correspondientes al periodo del informe, junto con los documentos soporte requeridos para el trámite de pago, los cuales fueron remitidos a la supervisión del contrato a través de correo electrónico el día 16/03/2026.
10	Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la ley 80 de 1993.	NO APLICA	Durante el periodo correspondiente al presente informe no se presentaron situaciones, actos u omisiones atribuibles al contratista que generaran perjuicios a la administración o a terceros en el desarrollo del contrato.
11	Pagar a LA SECRETARIA todas las sumas y costos que la misma deba asumir, por razón de la acción que contra	NO APLICA	Durante el periodo correspondiente al presente informe no se presentaron reclamaciones, acciones o solicitudes por parte de terceros que generaran



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 11 de 26

	ella inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del Contratista, durante la ejecución del contrato.		costos o responsabilidades económicas para la entidad atribuibles al contratista en el marco de la ejecución del contrato.
12	Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor del contrato.	SATISFACTORIO	TSG THE IT EXPERTS SAS ha atendido y aplicado de manera oportuna las observaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor del contrato durante el periodo del informe, con el fin de garantizar el adecuado cumplimiento de las actividades y obligaciones contractuales.
13	Asumir todos los costos en que incurra la SDIS para resolver una acción judicial o reclamación interpuesta por Terceros y por la cual deba responder o le sea imputable AL CONTRATISTA. Se consideran imputables al contratista todas las acciones y omisiones de su personal y proveedores, así como del personal al servicio de estos últimos. Por lo anterior la SECRETARÍA, procederá a notificarle a la mayor brevedad para que EL CONTRATISTA adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios a LA SECRETARÍA. Si EL CONTRATISTA no logra resolver la controversia en el plazo que fije LA SECRETARÍA, la misma podrá hacerla directamente y EL CONTRATISTA pagara a la SDIS en los términos previstos en esta cláusula	NO APLICA	Durante el periodo correspondiente al presente informe no se presentaron acciones judiciales, reclamaciones o controversias interpuestas por terceros que fueran imputables al contratista en el desarrollo de las actividades del contrato.
14	Realizar la publicación de los informes de la ejecución en la plataforma SECOPII, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la aprobación de dichos documentos por parte del supervisor o apoyo a la supervisión	SATISFACTORIO	TSG THE IT EXPERTS SAS realizó la publicación de los informes de ejecución del contrato en la plataforma SECOP II, dentro de los tiempos establecidos y una vez aprobados por la supervisión del contrato.
15	Las demás inherentes al objeto y naturaleza del contrato y aquellas indicadas en los documentos del proceso, así como las indicadas por el supervisor,	SATISFACTORIO	TSG THE IT EXPERTS SAS ha desarrollado las demás actividades necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, atendiendo los lineamientos establecidos en los documentos del proceso y las



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 12 de 26


	para el cabal cumplimiento del objeto de este.		indicaciones impartidas por la supervisión del contrato.
Concepto general de las obligaciones		SATISFACTORIO	De acuerdo con el seguimiento realizado al Contrato No. 11127-2025, se evidenció que el contratista TSG THE IT EXPERTS S.A.S. cumplió de manera integral con las obligaciones generales establecidas en la minuta contractual.

2.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS


No OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACION
1	Previa instalación, entregar a la SDIS certificación expedida por el fabricante donde se relacionen los seriales de las UPS objeto del presente proceso, donde, además, se acredite que cuenta con garantía, soporte y mantenimiento	SATISFACTORIO	TSG THE IT EXPERTS SAS realizó la entrega a la supervisión del contrato de la certificación expedida por el fabricante, en la cual se relacionan los seriales de las UPS suministradas en el marco del contrato, así como las condiciones de garantía, soporte y mantenimiento de los equipos. Para tal efecto, se remitió certificación de la política de garantías el día 15/01/2025 donde se detallan los seriales de 163 UPS correspondientes a los equipos entregados.
2	Deshabilitar, desmontar y desinstalar (cuando aplique) las UPS con las que cuenta la Entidad, para lo cual realizará diagnóstico del equipo y hará la disposición final de estos, de acuerdo con lo establecido por la SDIS	SATISFACTORIO	TSG THE IT EXPERTS SAS realizó el diagnóstico técnico, la desinstalación y el retiro de las UPS existentes cuando fue requerido, conforme a los lineamientos establecidos por la Entidad para la correcta disposición de los equipos. Los equipos retirados en las localidades de Tunjuelito, Chapinero, San Cristóbal Sur y Ciudad Bolívar fueron trasladados y ubicados en el CAT Tunjuelito, Diagonal 53 Sur # 59-57, de acuerdo con lo definido por la Entidad. Así mismo, las UPS correspondientes a los pisos 18, 20, 22, 24 y 26 de la

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 13 de 26

			Sede Nivel Central serán entregadas a más tardar el 20/03/2026 en la Bodega SDIS, ubicada en la Calle 165 # 7-52, Usaquén – Bogotá, conforme a las indicaciones de la Entidad para su almacenamiento y posterior disposición.
3	Entregar, instalar y configurar las UPS de acuerdo con las especificaciones descritas en el anexo técnico y el cronograma aprobado en la reunión de inicio del contrato.	SATISFACTORIO	TSG THE IT EXPERTS SAS realizó la entrega, instalación y configuración de las UPS conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el anexo técnico del contrato y de acuerdo con el cronograma aprobado por la supervisión.
4	Garantizar, durante el periodo de garantía de tres (3) años de las UPS y sus baterías, la prestación de nueve (9) mantenimientos preventivos programados en la reunión de inicio, así como la ejecución de todos los mantenimientos correctivos que resulten necesarios. Dichas actividades deberán ser realizadas por personal certificado de fábrica, en cumplimiento de lo establecido en el Anexo Técnico.	SATISFACTORIO	TSG THE IT EXPERTS SAS elaboró el plan de mantenimiento con el propósito de dar cumplimiento a los nueve (9) mantenimientos preventivos establecidos contractualmente. De igual manera, garantiza la prestación del servicio de mantenimiento preventivo programado y la atención oportuna de los mantenimientos correctivos que se requieran durante el periodo de garantía de los equipos UPS y sus baterías, conforme a las condiciones establecidas en el contrato.
5	Entregar al supervisor del contrato los informes escritos sobre cada visita preventiva o correctiva realizada a las UPS, así como presentar las recomendaciones para disminuir riesgos o evitar siniestros.	SATISFACTORIO	TSG THE IT EXPERTS SAS realiza la entrega de los informes técnicos correspondientes a las visitas de mantenimiento preventivo o correctivo efectuadas a los equipos UPS instalados.
6	Presentar y acordar con el supervisor, en la reunión de inicio, un cronograma de	SATISFACTORIO	TSG THE IT EXPERTS SAS presentó y acordó con la supervisión del contrato el cronograma de mantenimiento preventivo de los



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 14 de 26




	mantenimiento preventivo durante la vigencia del contrato, así como los tiempos máximos de respuesta y atención para la ejecución de mantenimientos correctivos, garantizando la continuidad operativa de los equipos.		equipos UPS, así como los tiempos de atención para la prestación de mantenimientos correctivos.
7	Documentar y realizar la transferencia de conocimiento al personal autorizado por el supervisor del contrato, sobre la administración, funcionamiento, configuración, solución de problemas frecuentes y operación de los sistemas de UPS instalados.	SATISFACTORIO	De acuerdo con lo acordado entre las partes, se programó la transferencia de conocimiento para el día 24 de marzo de 2026
8	Cumplir con las demás que le sean asignadas en función del cumplimiento del objeto contractual.	SATISFACTORIO	TSG THE IT EXPERTS SAS realizó la entrega a la supervisión del contrato de la certificación expedida por el fabricante, en la cual se relacionan los seriales de las UPS suministradas en el marco del contrato, así como las condiciones de garantía, soporte y mantenimiento de los equipos. Para tal efecto, se remitió certificación de la política de garantías el día 15/01/2025 donde se detallan los seriales de 163 UPS correspondientes a los equipos entregados.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		SATISFACTORIO	De acuerdo con el seguimiento técnico, administrativo y operativo realizado al Contrato No. 11127-2025, la supervisión verificó el cumplimiento de las obligaciones específicas establecidas en el anexo técnico por parte del contratista TSG THE IT EXPERTS S.A.S. Se evidenció que el contratista cumplió con el suministro, instalación, configuración, pruebas y puesta en

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 15 de 26

		funcionamiento de los sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) en las sedes definidas por la Entidad, garantizando la correcta integración de la solución con la infraestructura tecnológica existente.
--	--	--


2.3 OBLIGACIONES AMBIENTALES

No OBLIGACIONES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIÓN
1	Comunicar las buenas prácticas ambientales establecidas en los programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA al personal que participe en el desarrollo del presente contrato, con el fin de que se realicen cuando se encuentre en las instalaciones de la SDIS	SATISFACTORIO	El día 04/12/2025, personal de TSG THE IT EXPERTS SAS asistió a la reunión de socialización del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA, en la cual se dieron a conocer las buenas prácticas ambientales que deben aplicarse durante el desarrollo de las actividades en las instalaciones de la SDIS.
2	Utilizar materiales reciclados para el embalaje de los elementos y/o productos que requieren empaque y/o embalaje. (No se permite el uso de poliestireno expandido- icopor- plástico y de un solo uso), en cumplimiento del Decreto Distrital 317 de 2021, por medio del cual se reglamenta el Acuerdo Distrital No. 808 del 2021 y se	SATISFACTORIO	TSG THE IT EXPERTS SAS, durante el desarrollo de las actividades realizadas en la Secretaría Distrital de Integración Social no se emplearon productos de embalaje ni elementos plásticos de un solo uso, cumpliendo con lo establecido en la normativa ambiental vigente relacionada con la reducción de plásticos de un solo uso y la gestión integral de residuos.



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 16 de 26

	establecen medidas para reducir progresivamente la adquisición y consumo de plásticos de un solo uso en las Entidades del Distrito Capital y el artículo 2 de la Ley 2232 de 2022.		
3	Los equipos adquiridos deberán contar con norma técnica de bajo consumo energético Energy Star.	SATISFACTORIO	TSG THE IT EXPERTS SAS suministró equipos UPS que cumplen con estándares de eficiencia energética conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proceso contractual.
4	Presentar los documentos que demuestren la gestión integral de los residuos peligrosos (RAEE) generados durante la ejecución de la operación.	SATISFACTORIO	TSG THE IT EXPERTS SAS realizó la gestión adecuada de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) generados durante la ejecución de las actividades del contrato, garantizando su manejo conforme a la normatividad ambiental vigente. Los residuos identificados fueron separados y entregados a un gestor autorizado para su recolección, transporte, tratamiento y disposición final. Se deja constancia de que las unidades correspondientes a las sedes operativas fueron entregadas en su totalidad; sin embargo, se encuentran pendientes las unidades correspondientes a la sede San Martín, pisos 16, 18, 20, 22, 24 y 26 para el día 20/03/2026
*5	Entregar el(los) informe(s) y la documentación relacionada con la ejecución del contrato de manera digital de acuerdo con los lineamientos de gestión documental, la supervisión del contrato y en cumplimiento de la	SATISFACTORIO	TSG THE IT EXPERTS SAS realizó la entrega de los informes y la documentación relacionada con la ejecución del contrato en formato digital, en cumplimiento de los lineamientos de gestión documental y de la política de cero papel de la entidad. La información fue remitida a la supervisión del contrato mediante correo electrónico.




 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 17 de 26

	política cero papel de la SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. En caso de presentarse observaciones sobre los informes o documentación suministrada se deberán entregar los documentos ajustados en un plazo no mayor a los cinco (5) días calendario posterior a la notificación.		
--	--	--	--

2.4 OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

No OBLIGACIONES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIÓN
1	Certificado de reporte ante el Ministerio de Trabajo y/o Administradora de Riesgos Laborales ARL de la implementación de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST. Según la Resolución 0312 de 2019 (Porcentaje de cumplimiento superior al 85%).	SATISFACTORIO	TSG THE IT EXPERTS SAS cuenta con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), conforme a lo establecido en la Resolución 0312 de 2019, garantizando un nivel de cumplimiento superior al 85% de los estándares mínimos exigidos.
2	Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, para las tareas y a ejecutar en el desarrollo del objeto contractual.	SATISFACTORIO	TSG THE IT EXPERTS SAS elaboró la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (IPVR) correspondiente a las actividades desarrolladas en el marco del contrato, con el fin de prevenir incidentes y garantizar



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 18 de 26

		condiciones seguras durante la ejecución de las labores.
--	--	--

2.6 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

No OBLIGACIONES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIÓN
1	Iniciar la ejecución del contrato en la plataforma SECOP II y suscribir el acta liquidación (Cuando haya lugar)	SATISFACTORIO	El acta de inicio del contrato fue suscrita el 26 de noviembre de 2025, dando cumplimiento a los requisitos de ejecución. El acta de liquidación se adelantará conforme a los tiempos y procedimientos establecidos por la Entidad, una vez se surta el cierre contractual.
2	Realizar los pagos de los recursos de manera oportuna y acorde con el plan de pagos señalado en el Estudio Previo.	SATISFACTORIO	Se realizaron las gestiones necesarias para validar el cumplimiento del contrato y se gestionará el pago respectivo ante el área financiera durante el presente mes de marzo de 2026
3	Suministrar al CONTRATISTA la información que este requiera para el desarrollo del objeto contratado	SATISFACTORIO	La Entidad suministró oportunamente al contratista la información técnica y operativa necesaria para la ejecución del contrato, incluyendo la relación de sedes, ubicación de cuartos técnicos, condiciones eléctricas existentes, priorización de instalaciones y requerimientos específicos para la implementación de las UPS en nivel central, subdirecciones locales y unidades operativas.
4	Realizar la supervisión del contrato.	SATISFACTORIO	La Subdirección de Investigación e Información realizó seguimiento técnico, administrativo y operativo continuo, incluyendo visitas, validaciones en sitio, revisión de informes, acompañamiento a instalaciones y verificación de



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 19 de 26

			pruebas de funcionamiento de las UPS, especialmente en el Datacenter del nivel central.
5	Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto.	SATISFACTORIO	La supervisión ejerció control permanente sobre la ejecución del contrato, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, calidad de los equipos, correcta instalación y puesta en funcionamiento, así como la atención oportuna de las observaciones realizadas durante el desarrollo del proyecto.

3. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

En el marco del seguimiento realizado al Contrato No. 11127-2025, se evidenció que el contratista TSG THE IT EXPERTS S.A.S. ejecutó las actividades contractuales de manera satisfactoria, cumpliendo con las condiciones técnicas, administrativas y operativas establecidas por la Entidad.

No obstante, y con el fin de fortalecer la ejecución de futuros proyectos de naturaleza similar, se presentan las siguientes recomendaciones:

- **Fortalecer la planeación operativa de actividades críticas**, especialmente aquellas que requieren ventanas de mantenimiento y afectación controlada de servicios, con el fin de optimizar tiempos de ejecución y minimizar reprogramaciones.
- **Optimizar la gestión logística para el retiro y traslado de equipos**, particularmente en entornos con restricciones de acceso, horarios operativos y condiciones de infraestructura, a fin de reducir impactos en la operación institucional.

4. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

Ninguna

5. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR
SALUD	Teniendo en cuenta que el contratista es una persona jurídica, la manera de acreditar los pagos a la seguridad social y aportes parafiscales es a través de la presentación de certificación expedida por revisor fiscal. Se anexa certificado expedido el 18 de marzo de 2026 por el revisor fiscal William Martinez Chaparro identificado con cédula de ciudadanía No. 80.757.484 y con Tarjeta Profesional		
PENSIÓN			
ARL			
PARAFISCALES			

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 20 de 26

	140.135T que indica TSG THE IT EXPERTS SAS ha cumplido con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos laborales y Aportes Parafiscales (ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar
--	--

6. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

Recibir a satisfacción y a conformidad por parte de TSG THE IT EXPERTS SAS la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de sistemas de alimentación ininterrumpida (ups).

7. RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:


Ninguno

8. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO? SI ☐ NO ☒ (En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento):


No aplica

9. ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI	☒	NO	☐
RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: - ACTAS DE ENTREGA DESINSTALACION E INSTALACION - Ayuda de Memoria Socialización PIGA 01-12-2025 - Carta de convenio act 2025 GAIA - Carta de no utilizacion de productos de embalaje - CERTIFICACION CUMPLIMIENTO APORTES - Correo Entrega de equipos retirados subdirecciones locales - Correo Informe instalación UPS 30 KVA Datacenter - Correo informe unidades operativas - Correo Informes instalación sede Nivel central San martin - Correo Informes subdirecciones locales - Correo proceso disposicion final San Martin - Correos con los Informes de ejecución - Cronograma mantenimiento preventivo TSG - DECLARACION JURAMENTADA - CONFIDENCIALIDAD SDIS - DEFINICION FECHA TRANSFERENCIA DE			



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 21 de 26



CONOCIMIENTO - CONTRATO 11127- 2025 TSG - Disposición final RAEE - Documentos RF - 2 Febrero - Entrega UPS's disposición final sdis (SUB DIRECCIONES) - Ficha Técnica eaton-93pm-ups-30-250-kva- Equipo con Energy Star - Ficha Técnica s3m20k3b_ Equipo con Energy Star - Ficha Técnica s3m30k_ Equipo con Energy Star - Licencia ambiente GAIA Bogota DC-RESOL. 1634 - Matriz de Peligros - Memoria divulgación Buenas practicas ambientales - Política de garantías EATON INDUSTRIES COLOMBIA SAS - REPORTES DE INSTALACION UNIDADES OPERATIVAS - Resultados Calificación de Estándares Mínimos 2024_ Ministerio del trabajo
--

10. PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI X	NO
EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO	

11. INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO, DE ACUERDO A LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE:

En el marco del presente informe se constató el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales por parte del contratista, quien efectuó la entrega, instalación, configuración y puesta en operación de los sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) destinados a la Secretaría Distrital de Integración Social. Adicionalmente, se verificó la entrega de la factura correspondiente y de los soportes documentales que acreditan el cumplimiento de los compromisos pactados.

12. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

- De acuerdo con la verificación realizada al cumplimiento de las obligaciones contractuales, se observa que, durante el presente período, no se presentaron incumplimientos que dieran lugar a la afectación del amparo de cumplimiento de las pólizas de seguro.
- Con la presentación de este informe se soporta el pago de la factura No. 2508

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 22 de 26

presentada por el proveedor TSG THE IT EXPERTS S.A.S por la suma de \$1.458.240.000.

- Los bienes recibidos fueron ingresados al inventario institucional como consta en el certificado de movimiento de inventarios No, 502-87 y 502-88.


FECHA DE ELABORACIÓN: 18/03/2026

Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012

ANDREA ELIANA SALAZAR PÉREZ
Subdirector de Investigación e Información


Elaboró: Agustín Rodríguez Suarez – Contratista SII
Cesar Gabriel Orjuela Riaño – Contratista SII
Nohora Constanza Vilorio – Contratista DADE

Revisó: Andrés Mauricio Betancourt Lasprilla – Contratista SII



Mariana Llanos Cordero

De: Alejandro Casallas Martinez
Enviado el: jueves, 19 de marzo de 2026 9:26 a. m.
Para: corjuelar
CC: Paola Diaz Avendaño; abetancourtI; Yadira Marcela Muñoz Muñoz; Mariana Llanos Cordero; Wilson Felipe Bolanos Arcos; Wilmer Farfan Arevalo; arodriguezsu; Hector Anibal Mendez Triana; Gelman Sneider Cucaita Urbina; Mauricio Niño Avella; Siselcom David Ricardo Higuera
Asunto: RE: DEFINICION FECHA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO - CONTRATO 11127-2025 TSG
Archivos adjuntos: 03. JHON JAIRO CASTILLO PLANILLA MARZO 2026.pdf; 03. OMAR MONTENEGRO PLANILLA MARZO 2026.pdf; 03. WILLIAM BARON PLANILLA MARZO 2026.pdf; 03. HARON MEDINA ARIAS MARZO 2026.pdf; 03. DAVID RICARDO HIGUERA PLANILLA MARZO 2026.pdf; ALEJANDRO CASALLAS MARTINEZ.pdf; 03. YOSIMAR MORALES PLANILLA MARZO 2026.pdf



Buenos días Ingenieros,

Teniendo en cuenta la transferencia de conocimiento programada para la próxima semana confirmo lo siguiente:

1. Para el día martes 24 de marzo, se tiene presupuestada la labor de capacitación (Transferencia de Conocimiento) a personal SDIS, por lo que agradezco tu colaboración realizando la autorización de ingreso para el siguiente personal:

DAVID RICARDO HIGUERA MOLANO (Ing. de Proyecto)

C.C. 1.032.458.405

HAROLD MEDINA ARIAS (Ing. de Proyectos)

C.C. 1.032.372.255

WILLIAM BARON CARVAJAL (Especialista Técnico)

C.C. 80.008.837

YOSIMAR MORALES CARILLO (Especialista Técnico)

C.C. 1.031.154.696

ALEJANDRO CASALLAS MARTINEZ(Gerente de proyecto)

C.C. 1.012.381.828

Importante: Garantizar asistencia del personal desde la 1:00 pm hasta las 5:30 pm.

2. Para el mismo día pero en horario diurno se requiere asistencia para entrega de UPS NXR 30 KVA y su Gabinete banco de baterías en la sede Subdirección local de Bosa, el personal que asistiría a esta actividad de entrega sería el siguiente:

JHON JAIRO CASTILLO (Conductor)

C.C. 80.034.304

PLACA LCN061

OMAR JAVIER MONTENEGRO GONZALEZ (Analista)

C.C. 1.023.868.548

DAVID RICARDO HIGUERA MOLANO (Analista de Proyecto)

C.C. 1.032.458.405

HAROLD MEDINA ARIAS (Jefe de Proyectos)
C.C. 1.032.372.255

3. Por ultimo para el día miércoles 25 de Marzo, se tiene presupuestado visitas a las sede Subdirecciones locales (**Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Tunjuelito y Chapinero**) para validación de las IP´s que se dejaran configuradas para monitoreo por parte de SDIS, confirmo personal para esta asistencia:

WILLIAM BARON CARVAJAL (Especialista Técnico)
C. 80.008.837

La Programación seria de acuerdo al mismo orden de las referenciadas en el texto anterior, agradecemos la disponibilidad de IP´s o acompañamiento del personal IT para su confirmación en tiempo.

Ciudad Bolívar: 8:00 am
San Cristóbal: 10:00 am
Tunjuelito: 12:00 pm
Chapinero: 3:30 pm

Quedamos atentos a su confirmación y validación.

saludos,

Cordialmente



Alejandro Casallas M
Gerente de proyectos

☎ 3102513474
✉ Alejandro.casallas@tsg.net.co
🌐 www.tsg.net.co

Este correo electrónico es confidencial y para uso exclusivo de la(s) persona(s) a quien(es) se dirige. Esta transmisión electrónica no es el destinatario, se le notifica que cualquier distribución o copia de esta transmisión es estrictamente prohibida. Si ha recibido este correo por error le solicitamos notificar inmediatamente al remitente que lo envió y borrarlo definitivamente de su sistema.

This electronic mail transmission is confidential, may be privileged and should be read or retained only by the intended recipient. If the reader of this transmission is not the intended recipient, you are hereby notified that any distribution or copying hereof is strictly prohibited. If you have received this transmission in error, you should immediately notify the sender and erase it from your system.

De: Cesar Gabriel Orjuela Riaño <corjuelar@sdis.gov.co>
Enviado: miércoles, 18 de marzo de 2026 16:28
Para: Alejandro Casallas Martinez <alejandro.casallas@tsg.net.co>

Cc: Paola Diaz Avendaño <pdiaza@sdis.gov.co>; abetancourt <abetancourt@sdis.gov.co>; Yadira Marcela Muñoz Muñoz <ymmunozm@sdis.gov.co>; Mariana Llanos Cordero <mariana.llanos@novacom.net.co>; Wilson Felipe Bolanos Arcos <wilson.bolanos@tsg.net.co>; Wilmer Farfan Arevalo <wilmer.farfan@tsg.net.co>; Siselcom David Ricardo Higuera <proyectos1@siselcom.co>; arodriguezsu <arodriguezsu@sdis.gov.co>; Hector Anibal Mendez Triana <hmendez@sdis.gov.co>; Gelman Sneider Cucaita Urbina <GCucaita@sdis.gov.co>; Mauricio Niño Avella <maninoa@sdis.gov.co>

Asunto: RE: DEFINICION FECHA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO - CONTRATO 11127- 2025 TSG



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
2026-03-20 08:35:05-08:00 - Página 25 de 30

Buen día ingeniero Alejandro,

Estamos de acuerdo en la fecha y hora indicada para la capacitación y transferencia de conocimientos para las UPS instaladas. Agradecemos su gestión.

Cordial Saludo,



César Gabriel Orjuela Riaño
Subdirección de Investigación e Informa
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACI
Tel: (601) 3279797 Ext. 41102

De: Alejandro Casallas Martinez <alejandro.casallas@tsg.net.co>

Enviado el: miércoles, 18 de marzo de 2026 4:25 p. m.

Para: Cesar Gabriel Orjuela Riaño <corjuelar@sdis.gov.co>

CC: Paola Diaz Avendaño <pdiaza@sdis.gov.co>; Andrés Mauricio Betancourt Lasprilla <abetancourt@sdis.gov.co>; Yadira Marcela Muñoz Muñoz <ymmunozm@sdis.gov.co>; Mariana Llanos Cordero <mariana.llanos@novacom.net.co>; Wilson Felipe Bolanos Arcos <wilson.bolanos@tsg.net.co>; Wilmer Farfan Arevalo <wilmer.farfan@tsg.net.co>; Siselcom David Ricardo Higuera <proyectos1@siselcom.co>; Agustin Rodriguez Suarez <arodriguezsu@sdis.gov.co>; Hector Anibal Mendez Triana <hmendez@sdis.gov.co>; Gelman Sneider Cucaita Urbina <GCucaita@sdis.gov.co>; Mauricio Niño Avella <maninoa@sdis.gov.co>

Asunto: RE: DEFINICION FECHA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO - CONTRATO 11127- 2025 TSG

Buenas tardes Ingenieros,

Teniendo en cuenta que el próximo lunes es festivo, **Se llevara a cabo la transferencia de conocimiento el día martes 24 de marzo de 1:00 a 5:00 pm en las instalaciones de las SDIS, Edificio San Martin.**

Con un componente teórico para lo cual solicitamos su apoyo y gestión con equipo y/o TV para proyectar, y posterior a ello un componente practico que se llevara a cabo en el DATACENTER.

Quedo atento a sus comentarios.

saludos,

Cordialmente

Este correo electrónico es confidencial y para uso exclusivo de la(s) persona(s) a quien(es) se dirige. esta transmisión electrónica no es el destinatario, se le notifica que cualquier distribución o copia de estrictamente prohibida. Si ha recibido este correo por error le solicitamos notificar inmediatamente que lo envió y borrarlo definitivamente de su sistema.

This electronic mail transmission is confidential, may be privileged and should be read or retained by the intended recipient. If the reader of this transmission is not the intended recipient, you are hereby notified that any distribution or copying hereof is strictly prohibited. If you have received this transmission in error, you should immediately notify the sender and erase it from your system.

De: Cesar Gabriel Orjuela Riaño <corjuelar@sdis.gov.co>

Enviado: miércoles, 18 de marzo de 2026 15:28

Para: Alejandro Casallas Martinez <alejandro.casallas@tsg.net.co>

Cc: Paola Diaz Avendaño <pdiaza@sdis.gov.co>; abetancourtI <abetancourtI@sdis.gov.co>; Yadira Marcela Muñoz Muñoz <ymmunozm@sdis.gov.co>; Mariana Llanos Cordero <mariana.llanos@novacom.net.co>; Wilson Felipe Bolanos Arcos <wilson.bolanos@tsg.net.co>; Wilmer Farfan Arevalo <wilmer.farfan@tsg.net.co>; Siselcom David Ricardo Higuera <proyectos1@siselcom.co>; arodriguezsu <arodriguezsu@sdis.gov.co>; Hector Anibal Mendez Triana <hmendez@sdis.gov.co>; Gelman Sneider Cucaita Urbina <GCucaita@sdis.gov.co>; Mauricio Niño Avella <maninoa@sdis.gov.co>

Asunto: RE: DEFINICION FECHA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO - CONTRATO 11127- 2025 TSG

Ref. Coordinación transferencia de conocimiento – Contrato UPS

Buenas tardes ingeniero Alejandro,

En atención al correo y a los compromisos definidos en la reunión sostenida, nos permitimos proponer que la sesión de capacitación virtual se realice el **día lunes 23 de marzo en jornada de la tarde (PM)**, en el horario que mejor se ajuste a la disponibilidad de su equipo.

De igual manera, consideramos fundamental la realización de la capacitación presencial, especialmente para la UPS del Data Center del nivel central, dada su criticidad y la necesidad de fortalecer las capacidades operativas del equipo técnico de la Entidad.

En este sentido, agradecemos nos puedan confirmar su disponibilidad a la mayor brevedad posible para coordinar la programación de esta sesión presencial, con el fin de articular agendas y garantizar la participación del personal involucrado.

Quedamos atentos a su confirmación y a cualquier requerimiento adicional para la adecuada ejecución de estas actividades.

Cordial Saludo,



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



César Gabriel Orjuela Riaño
Subdirección de Investigación e Informa
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACI
Tel: (601) 3279797 Ext. 41102



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
2026-03-20 08:35:05-03:00 Página 27 de 30

De: Alejandro Casallas Martinez <alejandro.casallas@tsg.net.co>

Enviado el: miércoles, 18 de marzo de 2026 3:01 p. m.

A: Agustín Rodríguez Suárez <arodriguezsu@sdis.gov.co>; César Gabriel Orjuela Riaño <corjuelar@sdis.gov.co>

Cc: Paola Díaz Avendaño <pdiaza@sdis.gov.co>; Andrés Mauricio Betancourt Lasprilla <abetancourt@sdis.gov.co>;

María Marcela Muñoz Muñoz <ymmunozm@sdis.gov.co>; Mariana Llanos Cordero

<mariana.llanos@novacom.net.co>; Wilson Felipe Bolanos Arcos <wilson.bolanos@tsg.net.co>; Wilmer Farfan

Arevalo <wilmer.farfan@tsg.net.co>; Siselcom David Ricardo Higuera <proyectos1@siselcom.co>

Asunto: DEFINICION FECHA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO - CONTRATO 11127- 2025 TSG

Buenas tardes Ing. @Cesar Gabriel Orjuela SDIS

De acuerdo a la reunión sostenida el día de ayer y de acuerdo a los compromisos contractuales.

- Pendiente definición para la transferencia de conocimiento:

2.6 CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES

➤ Transferencia de conocimiento

- Se debe realizar transferencia de conocimiento para la operación de la solución ofertada para las personas que designe la Secretaría.
- Esta capacitación deberá ser impartida por personal idóneo certificado o solución ofertada, y tendrá una duración mínima de cuatro horas, la cual estará dirigida a tres (3) personas designadas por el supervisor.
- Los asistentes deberán recibir una constancia de participación que respalde el cumplimiento de este requisito, esta certificación técnica directa por parte del fabricante, sino el soporte de la capacitación impartida por personal autorizado.

Quedamos atentos, a la fecha de disponibilidad de su equipo de trabajo a fin de realizar capacitación.

Muchas gracias, quedo atento a sus comentarios

saludos,

Cordialmente

Este correo electrónico es confidencial y para uso exclusivo de la(s) persona(s) a quien(es) se dirige. esta transmisión electrónica no es el destinatario, se le notifica que cualquier distribución o copia de estrictamente prohibida. Si ha recibido este correo por error le solicitamos notificar inmediatamente que lo envió y borrarlo definitivamente de su sistema.

This electronic mail transmission is confidential, may be privileged and should be read or retained intended recipient. If the reader of this transmission is not the intended recipient, you are hereby notified that any distribution or copying hereof is strictly prohibited. If you have received this transmission in error, you are requested to immediately notify the sender and erase it from your system.



Tilín tilín
NIÑAS Y NIÑOS
AL JARDÍN INFANTIL

¿Buscas un cupo en un Jardín infantil de la Secretaría Distrital de Integración Social?

consulta aquí los cupos disponibles

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL



"La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Integración Social, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Integración Social no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."



Tilín tilín
NIÑAS Y NIÑOS
AL JARDÍN INFANTIL

¿Buscas un cupo en un Jardín infantil de la Secretaría Distrital de Integración Social?

consulta aquí los cupos disponibles

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL



"La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Integración Social, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Integración Social no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."

REPORTE TÉCNICO UPS

	ente	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL						
	contacto	ING. CESAR ORJUELA		Sede	BOGOTÁ			
	ubicación	CARRERA 7 # 32-06 EDIFICIO SAN		Zona Acondicionada	TUNJUELITO SDIS			
	ciudad	BOGOTÁ		Teléfono	3203027655	Fecha	19/12/2025	
	tecnicos Asignados:		(MOVIL) WILLIAM BARON					
tipo:	UPS SEDE SDIS		Capacidad:	30kva	Inventario:			
marca:	EATON		Modelo:	S3M	Serial:	3447AKRPS883E		
Tipo de Servicio		DIAGNOSTICO, DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN						
CONDICIONES AMBIENTALES		ESTADO		PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO		ESTADO		
Aseo en las Instalaciones		Bueno		Autonomía		Si		
Temperatura Ambiente		Bueno		Transferencia a ByPass		Si		
Humedad		Bueno		Normalización de UPS:		Si		
Ventilación		Bueno		UPS Operativa y con Carga		Si		
Acceso y Área de Servicio		Bueno		Transferencias Planta Eléctrica				
Iluminación		Bueno						
ACOMETIDA DE ENTRADA		ESTADO		ACOMETIDA DE SALIDA		ESTADO		
Corriente Neutro		1		Corriente Neutro		1		
Corriente Tierra		0.6		Corriente Tierra		0.8		
Calibre		#6		Calibre		#6		
Estado General		B		Cantidad de Circuitos		7		
				Estado General		B		
VOLTAJES		L1-N	L2-N	L3-N	L1-L2	L1-L3	L2-L3	N-T
Voltaje de Entrada		118	117	118	203	203	204	0.6
Voltaje de Salida		119	119	120	208	208	208	0.6
CORRIENTES		I1	I2	I3	IT	IN		
Corriente de Entrada		5.4	5.4	5.0	0.6	1		
Corriente de Salida		3.0	0.0	0.9	0.3	1		
Breaker Entrada		3x100			Breaker Salida		3X100amp	
BATERIAS		ESTADO		BATERIAS		ESTADO		
Batería por Banco		20		Corriente de Carga a Batería (Amp.)		2.4		
No. Bancos		1		Voltaje Banco en Flotación (Volt.)		141		
Marca		fullibattery		Baterías Internas				
Referencia		12v65ah		Baterías Externas		si		

REPORTE TÉCNICO UPS



REPORTE TÉCNICO UPS



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
2026-03-20T08:35:05-05:00 - Página 31 de 308

Estado Inicial del Equipo APAGADA

Estado Final del Equipo OPERATIVA

Trabajos Realizados

Se realiza diagnóstico de ups LIEBERT NXR serial 21012002212153060001 de 20 kva encontrándola con sus módulos internos en falla, el ups se encuentra en modo bypass. Se verifica estado del banco de baterías y se realiza desconexión y desarme del mismo. Se instala y se realiza puesta en marcha de ups EATON modelo S3M de 30 kva serial 3447AKRPS883E00005. Se hacen pruebas funcionamiento sin novedad. Queda en modo normal y sin alarmas activas presentes.

Recomendaciones

Mantener el cuarto del ups libre de obstáculos

Calidad del Servicio:

Bueno

Observación de la Calificación:

Firma del Técnico/ingeniero

WILLIAM BARON C

Firma del Cliente

CESAR ORJUELA
INGENIERO DE SOPORTE



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
 2026-03-20T05:35:05-05:00 - Página 32 de 30

EVIDENCIA INICIAL DE LA GESTIÓN





Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
 2026-03-20T08:35:05-05:00 - Página 33 de 30

EVIDENCIA DURANTE LA GESTIÓN





Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
 2026-03-20T03:35:05-05:00 - Página 34 de 30

EVIDENCIA ESTADO FINAL



REPORTE TÉCNICO UPS

	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL							
Cliente	ING. CESAR ORJUELA			Sede	BOGOTÁ			
Contacto	CARRERA 7 # 32-06 EDIFICIO SAN			Zona Acondicionada	PISO 26-27			
Ubicación	BOGOTÁ		Teléfono	3203027655		Fecha	14/12/2025	
Técnicos Asignados:		(MOVIL) WILLIAM BARON						
Equipo:	UPS PISO 27		Capacidad:	20kva		Inventario:		
Marca:	EATON		Modelo:	S3M		Serial:	3624AKGPS883C	
Tipo de Servicio		DIAGNOSTICO, DESINTALACIÓN E INSTALACIÓN						
CONDICIONES AMBIENTALES		ESTADO		PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO		ESTADO		
Aseo en las Instalaciones		Bueno		Autonomía		Si		
Temperatura Ambiente		Bueno		Transferencia a ByPass		Si		
Humedad		Bueno		Normalización de UPS:		Si		
Ventilación		Bueno		UPS Operativa y con Carga		Si		
Acceso y Área de Servicio		Bueno		Transferencias Planta Eléctrica				
Iluminación		Bueno						
ACOMETIDA DE ENTRADA		ESTADO		ACOMETIDA DE SALIDA		ESTADO		
Corriente Neutro		0		Corriente Neutro		1		
Corriente Tierra		0.9		Corriente Tierra		0.8		
Calibre		#6		Calibre		#6		
Estado General		B		Cantidad de Circuitos		5		
				Estado General		B		
VOLTAJES		L1-N	L2-N	L3-N	L1-L2	L1-L3	L2-L3	N-T
Voltaje de Entrada		124	124	125	216	218	216	0.9
Voltaje de Salida		120	120	120	208	209	208	0.9
CORRIENTES		I1	I2	I3	IT	IN		
Corriente de Entrada		2.4	3	3	0.6	1		
Corriente de Salida		0	0	1.7	0	0.9		
Breaker Entrada		3x60			Breaker Salida		3x60	
BATERIAS		ESTADO		BATERIAS		ESTADO		
Batería por Banco		60		Corriente de Carga a Batería (Amp.)		1		
No. Bancos		3		Voltaje Banco en Flotación (Volt.)		+/-14V		
Marca		LEOCH		Baterías Internas		si		
Referencia		12v9ah		Baterías Externas		si		

REPORTE TÉCNICO UPS

[illegible]

REPORTE TÉCNICO UPS



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
2026-03-20T08:35:05-05:00 - Página 37 de 30

Estado Inicial del Equipo APAGADO

Estado Final del Equipo OPERATIVO

Trabajos Realizados

Se realiza diagnostico de UPS VERTIV-LIEBERT serial 2101200223208B020004 de 30 kva monolitica, banco de baterias interno, con daño en Byypass interno, se hacen pruebas y el equipo no responde. Se realiza desconexión de equipo y desarme del mismo, se instala y realiza puesta en marcha de UPS EATON modelo S3M 3524AKGPS883C0004, se hacen pruebas de funcionamiento sin novedad, queda en modo normal y sin alarmas activas presentes.

Recomendaciones

1. Se requiere hacer disposición final de equipo por vida util y renovación tecnologica, daño irreparable.
2. Se recomienda revisar conexiones electricas en piso, no deben haber equipos inductivos conectados a la red regulada.

Calidad del Servicio:

Bueno

Observación de la Calificación:

Firma del Técnico/ingeniero

WILLIAM BARON C

Firma del Cliente

CESAR ORJUELA

ingeniero IT


Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
 2026-03-20 08:35:05:00 - Página 38 de 30

EVIDENCIA INICIAL DE LA GESTIÓN



REPORTE TÉCNICO UPS

EVIDENCIA DURANTE LA GESTIÓN



REPORTE TÉCNICO UPS

EVIDENCIA ESTADO FINAL



REPORTE TÉCNICO UPS

	ente	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL						
	contacto	ING. CESAR ORJUELA		Sede	BOGOTÁ			
	ubicación	CARRERA 7 # 32-06 EDIFICIO SAN		Zona Acondicionada	PISO 24			
	ciudad	BOGOTÁ		Teléfono	3203027655	Fecha	14/12/2025	
	tecnicos Asignados:		(MOVIL) WILLIAM BARON					
marca:	ups		Capacidad:	20	Inventario:			
marca:	EATON		Modelo:	S3M	Serial:	3524AKGPS883C		
Tipo de Servicio		DIAGNOSTICO, DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN						
CONDICIONES AMBIENTALES		ESTADO		PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO		ESTADO		
Aseo en las Instalaciones		Bueno		Autonomía		Si		
Temperatura Ambiente		Bueno		Transferencia a ByPass		Si		
Humedad		Bueno		Normalización de UPS:		Si		
Ventilación		Bueno		UPS Operativa y con Carga		Si		
Acceso y Área de Servicio		Bueno		Transferencias Planta Eléctrica				
Iluminación		Bueno						
ACOMETIDA DE ENTRADA		ESTADO		ACOMETIDA DE SALIDA		ESTADO		
Corriente Neutro		2		Corriente Neutro		1		
Corriente Tierra		0.9		Corriente Tierra		0.8		
Calibre		#6		Calibre		#6		
Estado General		B		Cantidad de Circuitos		7		
				Estado General		B		
VOLTAJES		L1-N	L2-N	L3-N	L1-L2	L1-L3	L2-L3	N-T
Voltaje de Entrada		125	125	125	216	216	216	0.9
Voltaje de Salida		119	119	119	208	207	208	0.6
CORRIENTES		I1	I2	I3	IT	IN		
Corriente de Entrada		7.9	7.9	7.9	0.6	1		
Corriente de Salida		24.9	13.3	3.5	0.9	2		
Breaker Entrada		3x50			Breaker Salida		3x40	
BATERIAS		ESTADO		BATERIAS		ESTADO		
Batería por Banco		20		Corriente de Carga a Batería (Amp.)		1		
No. Bancos		3		Voltaje Banco en Flotación (Volt.)		+/- 141		
Marca		LEOCH		Baterías Internas		20		
Referencia		12v9ah		Baterías Externas		40		

REPORTE TÉCNICO UPS



REPORTE TÉCNICO UPS



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
2026-03-20T08:35:05-05:00 - Página 43 de 308

Estado Inicial del Equipo Apagado

Estado Final del Equipo OPERATIVA

Trabajos Realizados

Se realiza diagnostico de ups VERTIV serial 21012005382148040005 de 15kva encontrandola en modo bypass , se entro la fase 3 aterizada ,se realiza revision para encontrar el daño no se encontró por esta razón se realiza el cambio de una acometida povisional ,Se verifica estado del banco de baterías ,se instala y se realiza puesta en marcha de ups EATON modelo S3M de 20kva serial **3524AKGPS883C00001** Se hacen pruebas funcionamiento sin novedad queda en modo normal y sin alarmas activas presentes.

Recomendaciones

se debe realizar el cambio de acometida principal por afectación en la línea 3 de alimentación urgente para evitar daño en la ups nueva instalada

Calidad del Servicio:

Bueno

Observación de la Calificación:

Firma del Técnico/ingeniero

William baron/Ricardo


Firma del Cliente

CESAR ORJUELA
coordinador IT



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
 2026-03-20 08:35:05-05:00 - Página 44 de 308


EVIDENCIA INICIAL DE LA GESTIÓN







Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
 2026-03-20T03:35:05-05:00 - Página 45 de 308

EVIDENCIA DURANTE LA GESTIÓN



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
 2026-03-20 08:35:05-05:00 - Página 46 de 303

EVIDENCIA ESTADO FINAL



REPORTE TÉCNICO UPS

	ente	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL						
	contacto	ING. CESAR ORJUELA		Sede	BOGOTÁ			
	ubicación	CARRERA 7 # 32-06 EDIFICIO SAN		Zona Acondicionada	PISO 22			
	ciudad	BOGOTÁ		Teléfono	3203027655	Fecha	11/12/2025	
	tecnicos Asignados:		(MOVIL) WILLIAM BARON					
tipo:	UPS		Capacidad:	20kva	Inventario:			
marca:	EATON		Modelo:	S3M	Serial:	3525AKGPS883C		
Tipo de Servicio		DIAGNOSTICO, DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN						
CONDICIONES AMBIENTALES		ESTADO		PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO		ESTADO		
Aseo en las Instalaciones		Bueno		Autonomía		Si		
Temperatura Ambiente		Bueno		Transferencia a ByPass		Si		
Humedad		Bueno		Normalización de UPS:		Si		
Ventilación		Bueno		UPS Operativa y con Carga		Si		
Acceso y Área de Servicio		Bueno		Transferencias Planta Eléctrica				
Iluminación		Bueno						
ACOMETIDA DE ENTRADA		ESTADO		ACOMETIDA DE SALIDA		ESTADO		
Corriente Neutro		1		Corriente Neutro		1		
Corriente Tierra		0.5		Corriente Tierra		0.8		
Calibre		#6		Calibre		#6		
Estado General		B		Cantidad de Circuitos		7		
				Estado General		B		
VOLTAJES		L1-N	L2-N	L3-N	L1-L2	L1-L3	L2-L3	N-T
Voltaje de Entrada		125	126	126	216	215	216	0.6
Voltaje de Salida		120	120	120	208	207	200	0.6
CORRIENTES		I1	I2	I3	IT	IN		
Corriente de Entrada		3.4	3.4	3.4	0.6	1		
Corriente de Salida		1.2	1.8	6.6	0.5	1		
Breaker Entrada		3x60			Breaker Salida		3x50	
BATERIAS		ESTADO		BATERIAS		ESTADO		
Batería por Banco		20		Corriente de Carga a Batería (Amp.)		1.5		
No. Bancos		3		Voltaje Banco en Flotación (Volt.)		141vdc		
Marca		LEOCH		Baterías Internas		SI		
Referencia		12v9ah		Baterías Externas				

REPORTE TÉCNICO UPS



REPORTE TÉCNICO UPS



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
2026-03-20 08:35:05-05:00 - Página 49 de 308

Estado Inicial del Equipo	operativo
Estado Final del Equipo	OPERATIVO

Trabajos Realizados

Se realiza diagnóstico de ups VERTIV serial 21012005382148040006 de 30kva encontrándola con dos módulos operativos. Se verifica estado del banco de baterías y se realiza desconexión y desarme del mismo se realiza puesta en marcha de ups EATON modelo S3M de 20kva serial **3525AKGPS883C00001**. Se hacen pruebas funcionamiento sin novedad queda en modo normal y sin alarmas activas presentes.

Recomendaciones

- *Mapear conexiones de impresoras y equipos inductivos a la red regulada
- *De acuerdo a diagnóstico técnico el ups VERTIV queda operativa se recomienda realizar un mantenimiento preventivo

Calidad del Servicio:	Bueno
Observación de la Calificación:	

Firma del Técnico/ingeniero

William Baron Carvajal/

Firma del Cliente

Cesar Orjuela

Ing IT



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
 2026-03-20 08:35:05-05:00 - Página 50 de 303

EVIDENCIA INICIAL DE LA GESTIÓN



REPORTE TÉCNICO UPS

EVIDENCIA DURANTE LA GESTIÓN



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
 2026-03-20T08:35:05-05:00 - Página 52 de 303

EVIDENCIA ESTADO FINAL



REPORTE TÉCNICO UPS

	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL							
Cliente	ING. CESAR ORJUELA			Sede	BOGOTÁ			
Ubicación	CARRERA 7 # 32-06 EDIFICIO SAN			Zona Acondicionada	PISO 20			
Ciudad	BOGOTÁ		Teléfono	3203027655		Fecha	11/12/2025	
Técnicos Asignados:		(MOVIL) WILLIAM BARON						
Equipo:	ups		Capacidad:	20kva		Inventario:		
Marca:	EATON		Modelo:	S3M		Serial:	3525AKGPS883C	
Tipo de Servicio		DIAGNOSTICO, DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN						
CONDICIONES AMBIENTALES		ESTADO		PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO		ESTADO		
Aseo en las Instalaciones		Bueno		Autonomía		Si		
Temperatura Ambiente		Bueno		Transferencia a ByPass		Si		
Humedad		Bueno		Normalización de UPS:		Si		
Ventilación		Bueno		UPS Operativa y con Carga		Si		
Acceso y Área de Servicio		Bueno		Transferencias Planta Eléctrica				
Iluminación		Bueno						
ACOMETIDA DE ENTRADA		ESTADO		ACOMETIDA DE SALIDA		ESTADO		
Corriente Neutro		1		Corriente Neutro		1		
Corriente Tierra		0.6		Corriente Tierra		0.7		
Calibre		#6		Calibre		#6		
Estado General		B		Cantidad de Circuitos		9		
				Estado General		B		
VOLTAJES		L1-N	L2-N	L3-N	L1-L2	L1-L3	L2-L3	N-T
Voltaje de Entrada		126	127	126	215	216	216	0.6
Voltaje de Salida		120	120	120	208	207	208	0.6
CORRIENTES		I1	I2	I3	IT	IN		
Corriente de Entrada		5.1	5.1	5.2	0.6	1		
Corriente de Salida		0	2.7	4.1	0.6	1		
Breaker Entrada		3x60			Breaker Salida		3x50	
BATERIAS		ESTADO		BATERIAS		ESTADO		
Batería por Banco		20		Corriente de Carga a Batería (Amp.)		3.9		
No. Bancos		3		Voltaje Banco en Flotación (Volt.)		138vdc		
Marca		LEOCH		Baterías Internas		SI		
Referencia		12v9ah		Baterías Externas				

REPORTE TÉCNICO UPS



REPORTE TÉCNICO UPS



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
2026-03-20 10:35:05-05:00 - Página 95 de 301

Estado Inicial del Equipo operativa

Estado Final del Equipo OPERATIVA

Trabajos Realizados

Se realiza diagnóstico de ups VERTIV serial 21012005382146010006 de 30kva encontrándola con dos módulos operativos. Se verifica estado del banco de baterías y se realiza desconexión y desarme del mismo, se realiza puesta en marcha de ups EATON modelo S3M de 20kva serial 3524AKGPS883C00003. Se hacen pruebas funcionamiento sin novedad queda en modo normal y sin alarmas activas presentes.

Recomendaciones

- *Mapear conexiones de impresoras y equipos inductivos a la red regulada
- *De acuerdo a diagnóstico técnico la ups VERTIV se encuentra con dos módulos operativos se requiere un mantenimiento preventivo
- *Se encuentran módulos de potencia y de bypass posiblemente con daño

Calidad del Servicio:

Bueno

Observación de la Calificación:

Firma del Técnico/ingeniero

William Baron Carvajal /

Firma del Cliente

Cesar Orjuela

Ing IT



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-0360344
2026-03-20T08:35:05-05:00 - Página 36 de 30

EVIDENCIA INICIAL DE LA GESTIÓN



EVIDENCIA DURANTE LA GESTIÓN




REPORTE TÉCNICO UPS

EVIDENCIA ESTADO FINAL



REPORTE TÉCNICO UPS

	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL							
Cliente	ING. CESAR ORJUELA			Sede	BOGOTÁ			
Ubicación	CARRERA 7 # 32-06 EDIFICIO SAN			Zona Acondicionada	PISO 18			
Ciudad	BOGOTÁ		Teléfono	3203027655		Fecha	10/12/2025	
Técnicos Asignados:		(MOVIL) WILLIAM BARON						
Equipo:	UPS		Capacidad:	20kva		Inventario:		
Marca:	EATON		Modelo:	S3M		Serial:	3525AKGTS883C	
Tipo de Servicio		DIAGNOSTICO, DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN						
CONDICIONES AMBIENTALES		ESTADO		PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO		ESTADO		
Aseo en las Instalaciones		Bueno		Autonomía		Si		
Temperatura Ambiente		Bueno		Transferencia a ByPass		Si		
Humedad		Bueno		Normalización de UPS:		Si		
Ventilación		Bueno		UPS Operativa y con Carga		Si		
Acceso y Área de Servicio		Bueno		Transferencias Planta Eléctrica				
Iluminación		Bueno						
ACOMETIDA DE ENTRADA		ESTADO		ACOMETIDA DE SALIDA		ESTADO		
Corriente Neutro		1		Corriente Neutro		1		
Corriente Tierra		0.6		Corriente Tierra		0.7		
Calibre		#6		Calibre		#6		
Estado General		B		Cantidad de Circuitos		6		
				Estado General		B		
VOLTAJES		L1-N	L2-N	L3-N	L1-L2	L1-L3	L2-L3	N-T
Voltaje de Entrada		125	126	127	217	219	218	0.6
Voltaje de Salida		120	120	120	208	209	208	0.6
CORRIENTES		I1	I2	I3	IT	IN		
Corriente de Entrada		4.6	4.4	4.5	0.5	1		
Corriente de Salida		0	0	6.0	0.5	1		
Breaker Entrada		3x60			Breaker Salida		3x40	
BATERIAS		ESTADO		BATERIAS		ESTADO		
Batería por Banco		60		Corriente de Carga a Batería (Amp.)		1.4		
No. Bancos		3		Voltaje Banco en Flotación (Volt.)		142		
Marca		LEOCH		Baterías Internas		si		
Referencia		12v9ah		Baterías Externas				

REPORTE TÉCNICO UPS



REPORTE TÉCNICO UPS



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03660344
2026-03-20 08:35:05-05:00 - Página 01 de 30

Estado Inicial del Equipo operativo

Estado Final del Equipo OPERATIVO SIN ALARMAS ACTIVAS

Trabajos Realizados

Se realiza diagnostico de ups VERTIV serial 21012005382148040005 de 30kva encontrandola con dos módulos internos 1 operativo y el pto en falla modulo de bypass en falla y 2 modulos de potencia externos posiblemente en falla. Se verifica estado del banco de baterías y se realiza desconexión y desarme del mismo se instala y se realiza puesta en marcha de ups EATON modelo S3M de 20kva serial 3524AKGPS883C00004 Se hacen pruebas funcionamiento sin novedad queda en modo normal y sin alarmas activas presentes.

Recomendaciones

- *Mapear conexiones de impresoras y equipos inductivos a la red regulada
- *De acuerdo a diagnóstico técnico ups VERTIV perdida total recomendacion realizar disposición final

Calidad del Servicio:

Bueno

Observación de la Calificación:

Firma del Técnico/ingeniero

William Baron Carvajal/

Firma del Cliente

Cesar Orjuela

ing IT

Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20260320-055134-719310-03660344
 2026-03-20 08:35:05:00 - Pagina 02 de 30

EVIDENCIA INICIAL DE LA GESTIÓN



REPORTE TÉCNICO UPS

EVIDENCIA DURANTE LA GESTIÓN



EVIDENCIA ESTADO FINAL



REPORTE TÉCNICO UPS

	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL							
Cliente	ING. CESAR ORJUELA			Sede	BOGOTÁ			
Ubicación	CARRERA 7 # 32-06 EDIFICIO SAN			Zona Acondicionada	PISO 16			
Ciudad	BOGOTÁ		Teléfono	3203027655		Fecha	10/12/2025	
Técnicos Asignados:		(MOVIL) WILLIAM BARON						
Equipo:	UPS		Capacidad:	20kva		Inventario:		
Marca:	EATON		Modelo:	S3M		Serial:	3524KGPSM3C00	
Tipo de Servicio		DIAGNOSTICO, DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN						
CONDICIONES AMBIENTALES		ESTADO		PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO		ESTADO		
Aseo en las Instalaciones		Bueno		Autonomía		Si		
Temperatura Ambiente		Bueno		Transferencia a ByPass		Si		
Humedad		Bueno		Normalización de UPS:		Si		
Ventilación		Bueno		UPS Operativa y con Carga		Si		
Acceso y Área de Servicio		Bueno		Transferencias Planta Eléctrica				
Iluminación		Bueno						
ACOMETIDA DE ENTRADA		ESTADO		ACOMETIDA DE SALIDA		ESTADO		
Corriente Neutro		1		Corriente Neutro		1		
Corriente Tierra		0.5		Corriente Tierra		0.7		
Calibre		#6		Calibre		#6		
Estado General		B		Cantidad de Circuitos		7		
				Estado General		B		
VOLTAJES		L1-N	L2-N	L3-N	L1-L2	L1-L3	L2-L3	N-T
Voltaje de Entrada		127	127	127	219	219	220	0.9
Voltaje de Salida		120	120	120	210	208	210	0.9
CORRIENTES		I1	I2	I3	IT	IN		
Corriente de Entrada		6.3	6.6	6.6	0.6	1		
Corriente de Salida		10.8	5.1	0.0	0.6	1		
Breaker Entrada		3x60			Breaker Salida		3x40	
BATERIAS		ESTADO		BATERIAS		ESTADO		
Batería por Banco		60		Corriente de Carga a Batería (Amp.)		1.2		
No. Bancos		1		Voltaje Banco en Flotación (Volt.)		+/- 141vdc		
Marca		LEOCH		Baterías Internas		si		
Referencia		12v9ah		Baterías Externas				

REPORTE TÉCNICO UPS



REPORTE TÉCNICO UPS



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03660344
2026-03-20 09:35:05-05:00 - Página 07 de 30

Estado Inicial del Equipo APAGADO

Estado Final del Equipo OPERATIVA SIN ALARMAS ACTIVAS

Trabajos Realizados

Se realiza diagnóstico de ups APC serial PD1336350030 de 40kva encontrándola apagada y en mal estado con cables de bypass y de potencia fuera de funcionamiento banco baterías mal conexión inestable en los factores de llave transferencia neutro normal y regulado unificados en su lugar. Se instala y se realiza puesta en marcha de ups EATON modelo S3M de 20kva serial 3524AKGPS883C00002. Se hacen pruebas de funcionamiento sin novedad queda en modo normal y sin alarmas activas presentes.

Recomendaciones

Se recomienda cambio de llave de transferencia por Breaker de entrada y salida para UPS

*Independización de neutros

*Mapear conexiones de impresoras y equipos inductivos a la red regulada

*De acuerdo a diagnóstico técnico ups APC pérdida total recomendación realizar disposición final

Calidad del Servicio:

Bueno

Observación de la Calificación:

Firma del Técnico/ingeniero

William Baron Carvajal /

Firma del Cliente

Cesar Orjuela

Ing de IT



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
2026-03-20T08:35:05-05:00 - Página 08 de 30

EVIDENCIA INICIAL DE LA GESTIÓN



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20260320-055134-719310-03660344
 2026-03-20 08:35:05-05:00 - Página 09 de 30

EVIDENCIA DURANTE LA GESTIÓN







Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
 2026-03-20 08:35:05-05:00 - Pagina 70 de 300

EVIDENCIA ESTADO FINAL



REPORTE TÉCNICO UPS

	ente	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL					
	contacto	INGENIERO CESAR ORJUELA		Sede	EDIFICIO SAN MARTIN		
	ubicación	Carrera 7 # 32-54		Zona Acondicionada	PISO 16 DATACENTER		
	ciudad	BOGOTÁ		Teléfono	3203027655	Fecha	15/03/2026
	tecnicos Asignados:		(MOVIL) WILLIAM BARON				
tipo:	UPS		Capacidad:	60KVA	Inventario:		
marca:	EATON		Modelo:	93pm-l-60	Serial:	ET513UJJ09	
Tipo de Servicio							
CONDICIONES AMBIENTALES				ESTADO		PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	
Aseo en las Instalaciones				Bueno		Autonomía	
Temperatura Ambiente				Malo		Transferencia a ByPass	
Humedad				Bueno		Normalización de UPS:	
Ventilación				Bueno		UPS Operativa y con Carga	
Acceso y Área de Servicio				Bueno		Transferencias Planta Eléctrica	
Iluminación				Bueno			
ACOMETIDA DE ENTRADA				ESTADO		ACOMETIDA DE SALIDA	
Corriente Neutro				2		Corriente Neutro	
Corriente Tierra				0.7		Corriente Tierra	
Calibre				4		Calibre	
Estado General				B		Cantidad de Circuitos	
						Estado General	
VOLTAJES				L1-N	L2-N	L3-N	
Voltaje de Entrada				125	125	124	
Voltaje de Salida				120	120	120	
CORRIENTES				I1	I2	I3	
Corriente de Entrada				18	17	17	
Corriente de Salida				10.2	7.1	20.9	
Breaker Entrada				3x100ah		Breaker Salida	3x100amp
BATERIAS				ESTADO		BATERIAS	
Batería por Banco				40		Corriente de Carga a Batería (Amp.)	
No. Bancos				1		Voltaje Banco en Flotación (Volt.)	
Marca				leoch		Baterías Internas	
Referencia				12v55ah		Baterías Externas	

REPORTE TÉCNICO UPS

No. Bat	V. Dec	V. Flot	No. Bat	V. Dec	V. Flot	No. Bat	V. Dec	V. Flot
t 001		12.8						
t 002		12.7						
t 003		12.8						
t 004		12.5						
t 005		12.6						
t 006		12.5						
t 007		12.5						
t 008		12.6						
t 009		12.6						
Bat 010		12.7						
Bat 011		12.5						
Bat 012		12.5						
Bat 013		12.5						
Bat 014		12.6						
Bat 015		12.5						
Bat 016		12.6						
Bat 017		12.5						
Bat 018		12.6						
Bat 019		12.5						
Bat 020		12.6						
Bat 021		12.6						
Bat 022		12.5						
Bat 023		12.6						
Bat 024		12.6						
Bat 025		12.6						
Bat 026		12.6						
Bat 027		12.5						
Bat 028		12.5						
Bat 029		12.5						
Bat 030		12.6						
Bat 031		12.6						
Bat 032		12.5						
Bat 033		12.5						
Bat 034		12.5						
Bat 035		12.6						
Bat 036		12.5						
Bat 037		12.5						
Bat 038		12.5						
Bat 039		12.7						
Bat 040		12.6						



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
2026-03-20 08:35:05-05:00 - Página 72 de 303



REPORTE TÉCNICO UPS



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
2026-03-20T08:35:05-05:00 - Página 73 de 308

Estado Inicial del Equipo Apagada y desconectada

Estado Final del Equipo operativo

Trabajos Realizados

Se realizó la instalación y puesta en funcionamiento de un sistema UPS para respaldo eléctrico de equipos críticos. Se conectó la red de alimentación, sistema de puesta a tierra y conexiones de entrada y salida. Se conectaron las baterías y se realizaron pruebas de operación y respaldo ante corte de energía. El equipo quedó funcionando correctamente, garantizando protección y continuidad del servicio eléctrico.
Se hace configuración de tarjetas red de las maquinas de 20 kva

Recomendaciones

se recomienda mejorar el ambiente en el cuarto de baterías para evitar posibles daños a estas

Calidad del Servicio:

Bueno

Observación de la Calificación:

WB/JV/AN

Firma del Técnico/ingeniero

william b / jhonatan v/

Cesar Orjuela

Firma del Cliente

Cesar Orjuela
supervisor contrato



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
 2026-03-20T06:35:05-05:00 - Página 74 de 308

EVIDENCIA INICIAL DE LA GESTIÓN





Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
 2026-03-20T06:35:05-05:00 - Página 75 de 303

EVIDENCIA DURANTE LA GESTIÓN



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
 2026-03-20 08:35:05-05:00 - Página 76 de 303

EVIDENCIA ESTADO FINAL



REPORTE TÉCNICO UPS

	Fuente SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL							
Contacto	ING. CESAR ORJUELA		Sede	BOGOTÁ				
Ubicación	CARRERA 7 # 32-06 EDIFICIO SAN		Zona Acondicionada	SAN CRISTOBAL SUR SDI				
Ciudad	BOGOTÁ		Teléfono	3203027655	Fecha	17/12/2025		
Técnicos Asignados:		(MOVIL) WILLIAM BARON						
Equipo:	UPS SDIS SAN		Capacidad:	30kva	Inventario:			
Marca:	EATON		Modelo:	S3M	Serial:	3447KRPS883EO		
Tipo de Servicio		DIAGNOSTICO, DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN						
CONDICIONES AMBIENTALES		ESTADO		PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO		ESTADO		
Aseo en las Instalaciones		Bueno		Autonomía		Si		
Temperatura Ambiente		Bueno		Transferencia a ByPass		Si		
Humedad		Bueno		Normalización de UPS:		Si		
Ventilación		Bueno		UPS Operativa y con Carga		Si		
Acceso y Área de Servicio		Bueno		Transferencias Planta Eléctrica				
Iluminación		Bueno						
ACOMETIDA DE ENTRADA		ESTADO		ACOMETIDA DE SALIDA		ESTADO		
Corriente Neutro		2		Corriente Neutro		2		
Corriente Tierra		0.7		Corriente Tierra		0.6		
Calibre		#6		Calibre		#6		
Estado General		B		Cantidad de Circuitos		21		
				Estado General		B		
VOLTAJES		L1-N	L2-N	L3-N	L1-L2	L1-L3	L2-L3	N-T
Voltaje de Entrada		120	122	122	210	212	209	0.6
Voltaje de Salida		120	120	120	207	208	208	0.6
CORRIENTES		I1	I2	I3	IT	IN		
Corriente de Entrada		5.9	6.3	5.8	0.6	2		
Corriente de Salida		3.7	0.4	0.2	0.6	2		
Breaker Entrada		3x100			Breaker Salida		3x150	
BATERIAS		ESTADO		BATERIAS		ESTADO		
Batería por Banco		20		Corriente de Carga a Batería (Amp.)		3.3		
No. Bancos		1		Voltaje Banco en Flotación (Volt.)		141vdc		
Marca		FULLIBATE		Baterías Internas				
Referencia		12v64ah		Baterías Externas		si		

REPORTE TÉCNICO UPS



REPORTE TÉCNICO UPS



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
2026-03-20T08:35:05-05:00 - Página 79 de 308

Estado Inicial del Equipo	APAGADO
Estado Final del Equipo	OPERATIVA

Trabajos Realizados

Se realiza diagnostico de ups LIEBERT serial 21012002212154010004 de 30kva encontrandola fuera de funcionamiento y en modo de bypass mecánico, Se verifica estado del banco de baterías encontrandolo en mal estado. Se realiza desconexión y desarme del mismo se instala y se realiza puesta en marcha de ups EATON modelo S3M de 30kva serial 3447AKRPS883E00004 Se hacen pruebas funcionamiento sin novedad queda en modo normal y sin alarmas activas presentes.

Recomendaciones

Se debe hacer disposición final de equipo por daño, vida útil y renovación tecnologica.

Calidad del Servicio:	Bueno
Observación de la Calificación:	

Firma del Técnico/ingeniero

William Baron c

Firma del Cliente

Cesar Orjuela
Ingeniero De Soporte



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
 2026-03-20 08:35:05-05:00 - Página 80 de 308

EVIDENCIA INICIAL DE LA GESTIÓN





Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
 2026-03-20T08:35:05-05:00 - Página 81 de 308

EVIDENCIA DURANTE LA GESTIÓN



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
 2026-03-20 08:35:05-05:00 - Página 82 de 303

EVIDENCIA ESTADO FINAL



REPORTE TÉCNICO UPS

	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL							
Cliente	ING. CESAR ORJUELA			Sede	BOGOTÁ			
Contacto	CARRERA 7 # 32-06 EDIFICIO SAN			Zona Acondicionada	CIUDAD BOLIVAR SDIS			
Ubicación	BOGOTÁ		Teléfono	3203027655	Fecha	15/12/2025		
Técnicos Asignados:		(MOVIL) WILLIAM BARON						
Equipo:	UPS SDIS CIUDAD		Capacidad:	30KVA	Inventario:			
Marca:	EATON		Modelo:	S3M	Serial:	3447AKRPS883E		
Tipo de Servicio		DIAGNOSTICO, DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN						
CONDICIONES AMBIENTALES		ESTADO		PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO		ESTADO		
Aseo en las Instalaciones		Bueno		Autonomía		Si		
Temperatura Ambiente		Bueno		Transferencia a ByPass		Si		
Humedad		Bueno		Normalización de UPS:		Si		
Ventilación		Bueno		UPS Operativa y con Carga		Si		
Acceso y Área de Servicio		Bueno		Transferencias Planta Eléctrica				
Iluminación		Bueno						
ACOMETIDA DE ENTRADA		ESTADO		ACOMETIDA DE SALIDA		ESTADO		
Corriente Neutro		0.7		Corriente Neutro		0.7		
Corriente Tierra		0.7		Corriente Tierra		0.5		
Calibre		#6		Calibre		#6		
Estado General		B		Cantidad de Circuitos		7		
				Estado General		B		
VOLTAJES		L1-N	L2-N	L3-N	L1-L2	L1-L3	L2-L3	N-T
Voltaje de Entrada		117	117	117	202	202	203	0.9
Voltaje de Salida		120	120	119	207	207	207	0.8
CORRIENTES		I1	I2	I3	IT	IN		
Corriente de Entrada		5.5	5.6	5.3	0.6	1		
Corriente de Salida		1.7	2.4	0.6	0.6	1		
Breaker Entrada		3x100			Breaker Salida		3x150	
BATERIAS		ESTADO		BATERIAS		ESTADO		
Batería por Banco		20		Corriente de Carga a Batería (Amp.)		5		
No. Bancos		1		Voltaje Banco en Flotación (Volt.)		141		
Marca		fulibatery		Baterías Internas		no		
Referencia		12v65ah		Baterías Externas		si		

REPORTE TÉCNICO UPS

[illegible]

REPORTE TÉCNICO UPS



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
2026-03-20 08:35:05-05:00 - Página 05 de 30

Estado Inicial del Equipo APAGADA

Estado Final del Equipo OPERATIVO

Trabajos Realizados

Se realiza diagnostico de ups LIEBERT serial 2101200538214C020008 de 30kva encontrandola con dos módulos con daños. Se verifica estado del banco de baterías y se realiza desconexión y desarme del mismo se realiza puesta en marcha de ups EATON modelo S3M de 30kva serial 3447AKRPS883E00001. Se hacen pruebas funcionamiento sin novedad queda en modo normal y sin alarmas activas presentes.

Recomendaciones

Nota: se realiza mejoramiento eléctrico ya que al encender el equipo mostro rotación de fases además se debe mejorar la temperatura ambiente.

Calidad del Servicio:

Bueno

Observación de la Calificación:

Firma del Técnico/ingeniero

WILLIAM BARON C

Firma del Cliente

Cesar Orjuela

INGENIERO DE SOPORTE



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-0360344
2026-03-20T08:35:05-05:00 - Página 06 de 30

EVIDENCIA INICIAL DE LA GESTIÓN






Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
2026-03-20 08:35:05:00 - Pagina 67 de 309

EVIDENCIA DURANTE LA GESTIÓN



REPORTE TÉCNICO UPS

EVIDENCIA ESTADO FINAL



REPORTE TÉCNICO UPS

	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL							
contacto	ING. CESAR ORJUELA			Sede	BOGOTÁ			
ubicación	CARRERA 7 # 32-06 EDIFICIO SAN			Zona Acondicionada	CHAPINERO SDIS			
ciudad	BOGOTÁ		Teléfono	3203027655		Fecha	19/12/2025	
Técnicos Asignados:		(MOVIL) WILLIAM BARON						
tipo:	UPS SEDE SDIS		Capacidad:	30kva		Inventario:		
marca:	EATON		Modelo:	S3M		Serial:	3447AKRPS883E	
Tipo de Servicio		DIAGNOSTICO, DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN						
CONDICIONES AMBIENTALES		ESTADO		PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO		ESTADO		
Aseo en las Instalaciones		Bueno		Autonomía		Si		
Temperatura Ambiente		Bueno		Transferencia a ByPass		Si		
Humedad		Bueno		Normalización de UPS:		Si		
Ventilación		Bueno		UPS Operativa y con Carga		Si		
Acceso y Área de Servicio		Bueno		Transferencias Planta Eléctrica				
Iluminación		Bueno						
ACOMETIDA DE ENTRADA		ESTADO		ACOMETIDA DE SALIDA		ESTADO		
Corriente Neutro		0.7		Corriente Neutro		0.7		
Corriente Tierra		0.9		Corriente Tierra		0.6		
Calibre		#6		Calibre		#6		
Estado General		B		Cantidad de Circuitos		7		
				Estado General		B		
VOLTAJES		L1-N	L2-N	L3-N	L1-L2	L1-L3	L2-L3	N-T
Voltaje de Entrada		125	120	123	213	211	215	09
Voltaje de Salida		120	120	123	208	207	207	0.6
CORRIENTES		I1	I2	I3	IT	IN		
Corriente de Entrada		4.5	4.6	4.6	0.6	1		
Corriente de Salida		0	0	2.9	0.6	1		
Breaker Entrada		3x70			Breaker Salida		3x100	
BATERIAS		ESTADO		BATERIAS		ESTADO		
Batería por Banco		20		Corriente de Carga a Batería (Amp.)		1.8		
No. Bancos		1		Voltaje Banco en Flotación (Volt.)		141		
Marca		fullibattery		Baterías Internas				
Referencia		12v65ah		Baterías Externas		si		

REPORTE TÉCNICO UPS



REPORTE TÉCNICO UPS



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
2026-03-20 09:35:05-05:00 - Página 91 de 301

Estado Inicial del Equipo APAGADA

Estado Final del Equipo OPERATIVA

Trabajos Realizados

Se realiza diagnostico de ups LIEBERT NXB serial 21012005382148040005 de 20kva encontrandola con los fusibles internos en falla, Se verifica estado del banco de baterías y se realiza desconexión y desarme del mismo se instala y se realiza puesta en marcha de ups EATON modelo S3M de 30kva serial 3447AKPRS88883E00006 Se hacen pruebas funcionamiento sin novedad queda en modo normal y sin alarmas activas presentes.

Recomendaciones

NOTA: se debe realizar una mejora al cableado eléctrico tanto normal como el de regulado ya que se encontraron anomalías en el sistema eléctrico del punto

Calidad del Servicio:

Bueno

Observación de la Calificación:

Firma del Técnico/ingeniero

WILLIAM BARON C

Firma del Cliente

CESAR ORJUELA

Ingeniero de soporte



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03660344
2026-03-20 08:35:05:00 - Página 92 de 300

EVIDENCIA INICIAL DE LA GESTIÓN



REPORTE TÉCNICO UPS

EVIDENCIA DURANTE LA GESTIÓN



REPORTE TÉCNICO UPS

EVIDENCIA ESTADO FINAL



[illegible]

Cundinamarca, Bogotá, 30 enero de 2026

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Ciudad

REFERENCIA. Informes técnicos correspondientes al suministro e instalación de las UPS de 1.5 kVA, marca Tripp Lite, realizados durante la semana del 26 al 30 de enero.

Cordial saludo.

A continuación, enviamos el resumen de las actividades realizadas.

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES	ENERO DE 2026
FECHA DE GENERACIÓN	ENERO 30 DE 2025
AUTOR DEL INFORME	ANDRES MUÑOZ
CARGO	ANALISTA DE SERVICIOS

1. CASA LOMA Transversal 8B ESTE 88I - 41 SUR

Reporte Técnico

Timemark
Foto 100% Real

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS – SEDES SDIS

Fecha de diligenciamiento: 26-01-2026

1. Información general de la sede
Nombre de la sede: sdia de infomail casa loma, Localidad: usme (s)

2. Ubicación del servicio de conectividad
Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:
☐ Rack ☐ Bandeja ☒ Mueble ☐ Otro: _____ ¿Cuál?: _____

3. Infraestructura de cableado estructurado
¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☐ Sí ☒ No
Elementos disponibles
☐ Patch panel ☐ Canaleta ☒ Puntos de red (faceplates) ☐ Otros: _____
Cantidad total de puntos de red en la sede: 2

4. Instalación de UPS
UPS instalada: ☒ Sí ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA
Sitio dónde se deja UPS instalada (indique lugar, exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.): el equipo ups queda instalado en la oficina del coordinador del sdis.
el equipo que operativiza sin alarmas activas presentes

5. Observaciones generales
se debe cambiar el cable de salida de aluminio por uno de cobre con tierra ya que el que tiene es un cable duplex y una elaja sin tierra.

6. Responsables y firmas

Proveedor TSG Nombre del responsable: <u>William Baez</u> Firma: <u>[Firma]</u> Fecha: <u>26-01-2026</u>	Nombre: <u>C. R. V. M. D. O.</u> Cargo: <u>[Firma]</u> Fecha: <u>26-01-2026</u>
---	---

Nota: ups de tcg

Código de Foto: **PKE2X49NGLAW16**

© PKE2X49NGLAW16 Timemark Verified



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
2026-03-20T08:35:05-05:00 - Página 97 de 308



REGISTRO FOTOGRAFICO





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
2026-03-20T08:35:05-05:00 - Página 99 de 303



2. LA ESPERANZA Calle 76B SUR # 14 - 39 ESTE

Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS - SEDES SDIS

Fecha de diligenciamiento: 26/01/2026

1. Información general de la sede
Nombre de la sede: Jardín la Esperanza Localidad: Usme

2. Ubicación del servicio de conectividad
Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:
☐ Rack ☐ Bodega ☐ Mueble ☐ Otro: _____ (Cable): _____

3. Infraestructura de cableado estructurado
¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☐ SI ☒ NO
Elementos disponibles:
☐ Patch panel ☐ Canalera ☒ Puntos de red (faceplates) ☐ Otros: _____
Cantidad total de puntos de red en la sede: 9

4. Instalación de UPS
UPS instalada: ☐ SI ☒ NO Capacidad de la UPS: 1.5 KVA
¿Dónde se desea UPS instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.): Oficina Admin, 1er piso
Escritorio

5. Observaciones generales
Sede sin punto de cableado estructurado ni Rack de Servidor. Se dejó UPS con SIN BATERIA Y CABLEADO

6. Responsables y firmas

Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>Mano de Germán Torres</u>	Nombre del responsable: <u>Yimmi Toje</u>
Cargo: <u>Responsable</u>	Firma: <u>[Firma]</u>
Firma: _____	Fecha: <u>26/01/2026</u>
Fecha: <u>26/01/2026</u>	

Nota importante: Se deben tomar evidencias fotográficas de la infraestructura de conectividad (router, rack/bodega/mueble, cableado estructurado) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del soporte de esta actividad.

26 ene 2026 10:03:09
15a Este 3 Calle 76a Sur
Usme
Bogotá
jardín la esperanza





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
2026-03-20T08:35:05-05:00 - Página 101 de 30

REGISTRO FOTOGRAFICO



26 ene 2026 9:21:55
14-37 Calle 76b Sur
Usme
Bogotá, D.C.



26 ene 2026 10:01:52
15a Este 3 Calle 76a Sur
Usme
Bogotá
jardín la esperanza



26 ene 2026 9:59:04
14-37 Calle 76b Sur
Usme
Bogotá, D.C.
jardín la esperanza



26 ene 2026 10:11:03
14-37 Calle 76b Sur
Usme
Bogotá, D.C.
jardín la esperanza



26 ene 2026 10:11:25
14-37 Calle 76b Sur
Usme
Bogotá, D.C.
jardin la esperanza



26 ene 2026 10:11:08
14-37 Calle 76b Sur
Usme
Bogotá, D.C.
jardin la esperanza

3. GRAN YOMASA Carrera 5 # 83 - 03 SUR

Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS – SEDES SDIS

Fecha de diligenciamiento: 26-01-2026

1. Información general de la sede

Nombre de la sede: Jardín infantil Gran Yomasa Localidad: Usme (S)

2. Ubicación del servicio de conectividad

Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:

☐ Rack ☐ Bandeja ☒ Mueble ☐ Otro: _____ ¿Cuál?: _____

3. Infraestructura de cableado estructurado

¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☐ Sí ☒ No

Elementos disponibles:

☐ Patch panel ☐ Canaleta ☒ Puntos de red (faceplates) ☐ Otros: _____

Cantidad total de puntos de red en la sede: 2

4. Instalación de UPS

UPS instalada: ☒ Sí ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA

Sitio dónde se deja UPS instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.): se dejó instalada en la oficina del coordinador, la cual no se encuentra en el momento.

5. Observaciones generales

UPS se dejó instalada y cargando las baterías se hacen pruebas operativas sin alarmas activas presentes.

6. Responsables y firmas

Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>Juri Manroq,</u>	Nombre del responsable: <u>William Rian</u>
Cargo: <u>coordinadora,</u>	Firma: <u>W. Rian</u>
Firma:	Fecha: <u>26-01-2026</u>
Fecha: <u>26-01-2026</u>	

Nota importante: Se deben tomar evidencias fotográficas de la infraestructura de conectividad (router, rack/bandeja/mueble, cableado estructurado, puntos de red) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del soporte de esta actividad.





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
2026-03-20T06:35:05-05:00 - Página 104 de 31

REGISTRO FOTOGRAFICO





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
2026-03-20T08:35:05-05:00 - Página 105 de 310



4. NUEVA ESPERANZA OLIVARES Calle 75C SUR # 2 - 36

Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS – SEDES SDIS

Fecha de diligenciamiento: 26/01/2026

1. Información general de la sede

Nombre de la sede: Nueva Esperanza Olivares Localidad: USME

2. Ubicación del servicio de conectividad

Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:

☐ Rack ☐ Bandeja ☒ Mueble ☐ Otro: _____ ¿Cuál?: _____

3. Infraestructura de cableado estructurado

¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☐ Sí ☒ No

Elementos disponibles:

☐ Patch panel ☐ Canaleta ☐ Puntos de red (faceplates) ☒ Otros: Router

Cantidad total de puntos de red en la sede: 0

4. Instalación de UPS

UPS instalada: ☒ Sí ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA SN: 3536CV45M89K00096

Sitio dónde se deja UPS instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.): UPS queda

instalada funcionando ubicada en un mueble.

5. Observaciones generales

ups queda funcionando con sus
respectivas pruebas de funcionamiento.

6. Responsables y firmas

Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>Olga Lucia Rueda T.</u>	Nombre del responsable: <u>Jonathan Vega</u>
Cargo: <u>Gerente de Seguridad</u>	Firma: <u>[Firma]</u>
Firma: <u>[Firma]</u>	Fecha: <u>26/01/2026</u>
Fecha: <u>26/01/26</u>	

Nota importante: Se deben tomar evidencias fotográficas de la infraestructura de conectividad (router, rack/bandeja/mueble, cableado estructurado, puntos de red) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del soporte de esta actividad.





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
2026-03-20T08:35:05-05:00 - Página 107 de 310

REGISTRO FOTOGRAFICO



lun, 26, ene, 2026
10:24:54a. m.
52 Calle 75c Sur
Usme
Bogotá



lun, 26, ene, 2026
10:25:26a. m.
52 Calle 75c Sur
Usme
Bogotá



lun, 26, ene, 2026
10:30:06a. m.
52 Calle 75c Sur
Usme
Bogotá



lun, 26, ene, 2026
10:29:53a. m.
52 Calle 75c Sur
Usme
Bogotá



lun, 26, ene, 2026
10:30:25a. m.
52 Calle 75c Sur
Usme
Bogotá



lun, 26, ene, 2026
10:31:37a. m.
2-11 SUR Calle 75c Bis Sur
Usme
Bogotá

5. SANTA MARTA Calle 68C SUR # 9A - 50

Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS – SEDES SDIS

Fecha de diligenciamiento: 26/01/2026

1. Información general de la sede

Nombre de la sede: Santa Marta Localidad: Usme

2. Ubicación del servicio de conectividad

Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:

☐ Rack ☒ Bandeja ☐ Mueble ☐ Otro: _____ ¿Cuál?: _____

3. Infraestructura de cableado estructurado

¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☒ Sí ☐ No

Elementos disponibles:

☐ Patch panel ☐ Canaleta ☐ Puntos de red (faceplates) ☒ Otros: router.

Cantidad total de puntos de red en la sede: 2.

4. Instalación de UPS

UPS instalada: ☒ Sí ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA SN: 3536CV45M09AC000097

Sitio dónde se deja UPS instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.):

ups queda instalada funcionando sobre un mueble.

5. Observaciones generales

se realiza la instalación de ups con sus respectivas pruebas de funcionamiento

6. Responsables y firmas

Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>Freddy Rodríguez R.</u>	Nombre del responsable: <u>Jonathan Vega</u>
Cargo: <u>Gerente Seguridad</u>	Firma: <u>Jonathan Vega</u>
Firma: <u>Freddy R.</u>	Fecha: <u>26/01/2026</u>
Fecha: <u>26-01-2026</u>	

Nota importante: Se deben tomar evidencias fotográficas de la infraestructura de conectividad (router, rack/bandeja/mueble, cableado estructurado, puntos de red) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del soporte de esta actividad.





REGISTRO FOTOGRAFICO





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
2026-03-20T08:35:05-05:00 - Página 110 de 310



6. NEVADO Calle 68C SUR # 6A - 50

Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS – SEDES SDIS

Fecha de diligenciamiento: 26-01-2026

1. Información general de la sede

Nombre de la sede: J.T. Nevado Localidad: Usme (5)

2. Ubicación del servicio de conectividad

Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:

☐ Rack ☐ Bandeja ☒ Mueble ☐ Otro: _____ ¿Cuál?: _____

3. Infraestructura de cableado estructurado

¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☐ Sí ☒ No

Elementos disponibles:

☐ Patch panel ☐ Canaleta ☒ Puntos de red (faceplates) ☐ Otros: _____

Cantidad total de puntos de red en la sede: 2

4. Instalación de UPS

UPS instalada: ☒ Sí ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA

Sitio dónde se deja UPS instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.): Se instala UPS

en oficina de la coordinación

5. Observaciones generales

El ups queda operativa sin alarmas Activas
la señora coordinadora no se encuentra en la sede

6. Responsables y firmas

Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>Sandra Velazquez</u>	Nombre del responsable: <u>William Ruiz</u>
Cargo: <u>coordinadora</u>	Firma: <u>W Ruiz</u>
Firma: _____	Fecha: <u>26-01-2026</u>
Fecha: <u>26-01-2026</u>	

Nota importante: Se deben tomar **evidencias fotográficas** de la infraestructura de conectividad (router, rack/bandeja/mueble, cableado estructurado, puntos de red) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del soporte de esta actividad.






REGISTRO FOTOGRAFICO





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
2026-03-20T08:35:05-05:00 - Página 113 de 31



7. QUINDIO Carrera 16A ESTE # 46C - 20 SUR

Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS – SEDES SDIS

Fecha de diligenciamiento: 26-1-2026

1. Información general de la sede

Nombre de la sede: J. I. Quindío Localidad: San Cristóbal

2. Ubicación del servicio de conectividad

Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:

☐ Rack ☐ Bandeja ☐ Mueble ☒ Otro: Piso ¿Cuál?: _____

3. Infraestructura de cableado estructurado

¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☐ Sí ☒ No

Elementos disponibles:

☐ Patch panel ☐ Canaleta ☒ Puntos de red (faceplates) ☐ Otros: _____

Cantidad total de puntos de red en la sede: 2

4. Instalación de UPS

UPS instalada: ☒ Sí ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA

Sitio donde se deja UPS instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.): El ups queda

instalado en la oficina de la coordinación

5. Observaciones generales

El ups queda en piso, operando de modo normal

6. Responsables y firmas



Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>Blanca Fonseca</u>	Nombre del responsable: <u>William Barr</u>
Cargo: <u>Responsable</u>	Firma: <u>[Firma]</u>
Firma: <u>[Firma]</u>	Fecha: <u>26.1-2026</u>
Fecha: <u>26/01/2026</u>	

Nota importante: Se deben tomar evidencias fotográficas de la infraestructura de conectividad (router, rack/bandeja/mueble, cableado estructurado, puntos de red) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del soporte de esta actividad.





REGISTRO FOTOGRAFICO





Verificado
Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
2026-03-20T08:35:05-05:00 - Página 116 de 31



Lun, ene 26, 2026

Carrera 16A Este 46C S-7, 110431
Bogotá, D.C.

Nota ups de tsg

Código de Firma: BCLXAL62W0AMM

8. CASTILLO SAN LUCAS Diagonal 40A SUR # 11 - 86 ESTE

Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS – SEDES SDIS

Fecha de diligenciamiento: 26-1-2026

1. Información general de la sede

Nombre de la sede: L.I. Castillo San Lucas Localidad: San Cristóbal Sur

2. Ubicación del servicio de conectividad

Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:

☐ Rack ☐ Bandeja ☐ Mueble ☒ Otro: _____ ¿Cuál?: _____

3. Infraestructura de cableado estructurado

¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☐ Sí ☒ No

Elementos disponibles:

☐ Patch panel ☐ Canaleta ☒ Puntos de red (faceplates) ☐ Otros: _____

Cantidad total de puntos de red en la sede: 2

4. Instalación de UPS

UPS instalada: ☒ Sí ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA

Sitio donde se deja UPS instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.): se realiza

corrección del ups en la oficina de la coordinación

5. Observaciones generales

El ups queda operativo y sin alarmas activas

6. Responsables y firmas

Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>José Stéfani Sarmiento Paralela</u>	Nombre del responsable: <u>Wilmar Bonilla</u>
Cargo: <u>Responsable</u>	Firma: <u>W. Bonilla</u>
Firma: <u>José Stéfani Sarmiento Paralela</u>	Fecha: <u>26-01-2026</u>
Fecha: <u>26-01-2026</u>	

Nota importante: Se deben tomar **evidencias fotográficas** de la infraestructura de conectividad (router, rack/bandeja/mueble, cableado estructurado, puntos de red) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del soporte de esta actividad.





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
2026-03-20T08:35:05-05:00 - Página 118 de 311

REGISTRO FOTOGRAFICO





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
2026-03-20T08:35:05-05:00 - Página 119 de 310



Lun, ene 26, 2026
Cl. 40B Bis Sur # 11-88, San Cristóbal,
Bogotá, D.C., Bogotá, Bogotá, D.C.
Nota ups de tsg

© Código de Foto: 81LGANCJUEWBP



Lun, ene 26, 2026
Cl. 40B Bis Sur # 11-88, San Cristóbal,
Bogotá, D.C., Bogotá, Bogotá, D.C.
Nota ups de tsg

© Código de Foto: NN2K32U6CHAYE

9. AVESOL Calle 36I SUR # 1 - 49 ESTE

Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS – SEDES SDIS

Fecha de diligenciamiento: 26/01/2026

1. Información general de la sede
Nombre de la sede: Avesol Localidad: San Cristóbal

2. Ubicación del servicio de conectividad
Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:
☐ Rack ☐ Bandeja ☒ Mueble ☐ Otro: Cable

3. Infraestructura de cableado estructurado
(La sede cuenta con cableado estructurado?) ☐ Si ☒ No
Elementos disponibles:
☐ Patch panel ☐ Canaleta ☒ Puntos de red (faceplates) ☐ Otros: _____
Cantidad total de puntos de red en la sede: 2

4. Instalación de UPS
UPS instalada: ☒ Si ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA
Sede donde se deja UPS instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.): Oficina de coordinación
Sede Avesol, instalada en mueble, UPS instalada en Piso

5. Observaciones generales
UPS funcionando sin problemas, instalada en Piso

6. Responsables y firmas

Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>Alpida Gubaj</u>	Nombre del responsable: <u>Antoni Tique</u>
Cargo: <u>Responsable Técnico</u>	Firma: <u>[Firma]</u>
Firma: <u>[Firma]</u>	Fecha: <u>26-01-2026</u>
Fecha: <u>26/01/2026</u>	

Nota importante: Se deben tomar evidencias fotográficas de la conectividad (router, rack/bandeja/mueble, cableado estructurado, etc.) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte de esta actividad.

26 ene 2026 14:13:16
1-55 Carrera 36A
San Cristóbal
Bogotá, D.C.
avesol






REGISTRO FOTOGRAFICO



26 ene 2026 14:02:17
1-55 Carrera 36A
San Cristóbal
Bogotá, D.C.
avesol



26 ene 2026 14:11:46
2A-05 Diagonal 34 Sur
San Cristóbal
Este
Bogotá
avesol



26 ene 2026 14:11:18
2A-05 Diagonal 34 Sur
San Cristóbal
Este
Bogotá
avesol



26 ene 2026 14:11:52
1-49 Carrera 36A
San Cristóbal
Bogotá
avesol



26 ene 2026 14:11:42
2A-05 Diagonal 34 Sur
San Cristóbal
Este
Bogotá
avesol



26 ene 2026 14:11:35
2A-05 Diagonal 34 Sur
San Cristóbal
Este
Bogotá
avesol

10. BELLO HORIZONTE Calle 32A SUR # 3A - 91 ESTE

Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS - SEDES SOIS

Fecha de diligenciamiento: 29-01-2026

1. Información general de la sede
Nombre de la sede: Bello Horizonte Localidad: San Cristóbal

2. Ubicación del centro de comercialización
Lugar donde se encuentra instalado el centro de comercialización:
☐ Rack ☒ Armario ☐ Mueble ☐ Otro: _____ (Cual?) _____

3. Infraestructura del edificio de alojamiento
¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☐ Si ☒ No
Elementos disponibles:
☐ Patch panel ☐ Cables ☒ Puntos de red (acoplados) ☐ Otros: 2
Cantidad total de puntos de red en la sede: 2

4. Instalación de UPS
UPS instalado: ☒ Si ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA SN: SS36CV4SH89 ACC-004
Sitio donde se haya UPS instalada (Indique lugar exacto de instalación, por ejemplo rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc): Modelo de Se
estructura en estantería de red

5. Observaciones generales:
Equipos instalados Sin ruido, se oye todo conectado

6. Responsables y Firmas

Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>Derly Bayona</u>	Nombre del responsable: <u>Viviana Tique</u>
Cargo: <u>Ordinador</u>	Firma: <u>[Firma]</u>
Firma: <u>[Firma]</u>	Fecha: <u>29-01-2026</u>
Fecha: <u>29/01/2026</u>	

Nota importante: Se deben tomar evidencias fotográficas de la infraestructura de conectividad (router, rack/armario/mueble, cableado estructurado, puntos de red) de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas de esta actividad.

27 ene 2026 8:55:32
31D-52 Carrera 1a
San Cristóbal
Bogotá, D.C.
Bello Horizonte





REGISTRO FOTOGRAFICO



27 ene 2026 8:25:49
31D 6 Carrera 1a
San Cristóbal
Bogotá, D.C.
Bello Horizonte



27 ene 2026 8:39:35
31D 52 Carrera 1a
San Cristóbal
Bogotá, D.C.
Bello Horizonte



27 ene 2026 8:40:07
21 Carrera 3a Este
San Cristóbal
Bogotá
Bello Horizonte



27 ene 2026 8:48:41
21 Carrera 3a Este
San Cristóbal
Bogotá
Bello Horizonte



27 ene 2026 8:48:41
21 Carrera 3a Este
San Cristóbal
Bogotá
Bello Horizonte



27 ene 2026 8:48:36
21 Carrera 3a Este
San Cristóbal
Bogotá
Bello Horizonte

11. LA VICTORIA Calle 37 BIS B SUR # 2 - 81 ESTE

Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS – SEDES SDIS

Fecha de diligenciamiento: 27/01/2026

1. Información general de la sede

Nombre de la sede: La Victoria Localidad: San Cristóbal

2. Ubicación del servicio de conectividad

Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:

☐ Rack ☒ Bandeja ☐ Mueble ☐ Otro: _____ ¿Cuál?: _____

3. Infraestructura de cableado estructurado

¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☐ Sí ☒ No

Elementos disponibles:

☐ Patch panel ☐ Canaleta ☐ Puntos de red (faceplates) ☒ Otros: Router

Cantidad total de puntos de red en la sede: 2

4. Instalación de UPS

UPS instalada: ☒ Sí ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA SN23336CN43MB9AC00103

Sitio dónde se deja UPS instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.): piso técnico

ups queda instalada

5. Observaciones generales

ups queda instalada en modo normal
guardando en sus respectivas pruebas.

6. Responsables y Firmas


Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>Laura Cistlancho</u>	Nombre del responsable: <u>Jonathan Vega</u>
Cargo: <u>Asp. Administrativa</u>	Firma: <u>Jonathan Vega</u>
Firma: <u>Laura C.</u>	Fecha: <u>27/01/2026</u>
Fecha: <u>27/01/2026</u>	

Nota importante: Se deben tomar evidencias fotográficas de la infraestructura de conectividad (router, rack/bandeja/mueble, cableado estructurado, puntos de red) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del soporte de esta actividad.





REGISTRO FOTOGRAFICO



12. HUELLAS Y TALENTOS Carrera 10F ESTE # 20 - 96 SUR

Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS – SEDES SDIS

Fecha de diligenciamiento: 27/01/2026

1. Información general de la sede

Nombre de la sede: Huellas y talentos Localidad: Sancristobal

2. Ubicación del servicio de conectividad

Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:

☐ Rack ☐ Bandeja ☒ Mueble ☐ Otro: _____ ¿Cuál?: _____

3. Infraestructura de cableado estructurado

¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☐ Sí ☒ No

Elementos disponibles:

☐ Patch panel ☐ Canaleta ☐ Puntos de red (faceplates) ☒ Otros: Router

Cantidad total de puntos de red en la sede: 1

4. Instalación de UPS

UPS instalada: ☒ Sí ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA SN: 3536CN45NB9AC00102

Sitio donde se deja UPS instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.): piso técnico

ups instalada

5. Observaciones generales

ups queda instalada con sus respectivas pruebas

6. Responsables y firmas

Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>MANTHA NAYAMETZ</u>	Nombre del responsable: <u>Juancho Vega</u>
Cargo: <u>Asesor ADM</u>	Firma: <u>[Firma]</u>
Firma: <u>MANTHA N.</u>	Fecha: <u>27/01/2026</u>
Fecha: <u>27-01-2026</u>	

Nota importante: Se deben tomar evidencias fotográficas de la infraestructura de conectividad (router, rack/bandeja/mueble, cableado estructurado, puntos de red) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del soporte de esta actividad.





REGISTRO FOTOGRAFICO



13. LOS PRINCIPITOS Calle 49B BIS SUR # 5U - 15

Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS – SEDES SDIS

Fecha de diligenciamiento: 27-01-2026

1. Información general de la sede

Nombre de la sede: Los Principitos Localidad: Rafael Uribe

2. Ubicación del servicio de conectividad

Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:

☐ Rack ☐ Bandeja ☐ Mueble ☒ Otro: Escritorio (Cuál?): _____

3. Infraestructura de cableado estructurado

¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☒ Sí ☐ No

Elementos disponibles:

☐ Patch panel ☐ Canaleta ☒ Puntos de red (faceplates) ☐ Otros: _____

Cantidad total de puntos de red en la sede: 2

4. Instalación de UPS

UPS instalada: ☒ Sí ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA

Sitio dónde se deja UPS instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.): se realizó instalación del ups en la oficina de la coordinadora

5. Observaciones generales


se hacen pruebas y el equipo queda funcionando sin problemas Activos, y todo funcionando ok

6. Responsables y firmas

Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>Sandra Moreno Piro</u>	Nombre del responsable: <u>William Barron</u>
Cargo: <u>Coordinadora sede</u>	Firma: <u>W Barron</u>
Firma: _____	Fecha: <u>27-01-2026</u>
Fecha: <u>27-01-2026</u>	

Nota importante: Se deben tomar **evidencias fotográficas** de la infraestructura de conectividad (router, rack/bandeja/mueble, cableado estructurado, puntos de red) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del soporte de esta actividad.





REGISTRO FOTOGRAFICO





14. CASTILLO DE SUEÑOS Calle 50C SUR # 11B - 22

Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS - SEDES SDIS

Fecha de diligenciamiento: 27-01-2016

1. Información general de la sede:

Nombre de la sede: Castillo de Sueños Unidad Rafael Uribe

2. Ubicación del servicio de conectividad:

Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:

☐ Rack ☐ Bandejas ☒ Mueble ☐ Otro: Cable

3. Infraestructura de cableado estructurado:

¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☐ Si ☒ No

Elementos disponibles:

☐ Patch panel ☐ Canales ☒ Puntos de red (faceplates) ☐ Otros: _____

Cantidad total de puntos de red en la sede: 2

4. Instalación de UPS

UPS instalada: ☒ Si ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA

Sitio donde se deja UPS instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.): Se hizo instalación del ups en la oficina de la coordinadora.

5. Observaciones generales:

La ups queda operativa de modo normal sin alarmas activas.

6. Responsables y firmas:

Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>Luz Estrella Muñoz</u>	Nombre del responsable: <u>William Arce</u>
Cargo: <u>Coordinadora</u>	Firma: <u>W Arce</u>
Firma: _____	Fecha: <u>27-01-2016</u>
Fecha: <u>27-01-2016</u>	

Nota importante: Se deben tomar evidencias fotográficas de la infraestructura de conectividad (router, rack/bandeja/mueble, cableado estructurado, puntos de red) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del soporte de esta actividad.





REGISTRO FOTOGRAFICO





15. PIJAOS Carrera 10B # 35 - 02 SUR

Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS – SEDES SUR

Fecha de diligenciamiento: 27/01/2026

1. Información general de la sede
Nombre de la sede: PIJAOS Localidad: BOGOTÁ

2. Ubicación del servicio de conectividad
Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:
☐ Rack ☐ Bodega ☒ Mueble ☐ Otro: _____

3. Información sobre el cableado estructurado
¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☐ Si ☒ No

Elementos disponibles:
☐ Patch panel ☐ Cables ☒ Puntos de red (conectores) ☐ Otro: _____

Cantidad total de puntos de red en la sede: 2

4. Instalación de UPS
UPS instalada: 1 ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA SN: 3536CWH5H7PAC0016

Sitio donde se desea UPS instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso, etc.):
UPS instalada en mueble ubicado sin ruido.

5. Observaciones generales
No se encuentran puntos de red ni cableado estructurado en la sede de este cliente operando y cableado correcto.

6. Responsables y firmas

Responsable Sede	Proceder TSG
Nombre: <u>Juan Carlos Pineda</u>	Nombre del responsable: <u>Ximena Uribe</u>
Cargo: <u>Gerencia</u>	Firma: <u>[Firma]</u>
Firma: <u>[Firma]</u>	Fecha: <u>27/01/2026</u>
Fecha: <u>27/01/2026</u>	

Nota importante: Se deben tomar evidencias fotográficas de la infraestructura de conectividad (router, rack/bodega/mueble, cableado estructurado, puntos de red) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas deben ser tomadas antes de esta actividad.

27 ene 2026 15:25:59
Rafael Uribe Uribe
Bogotá
pijaos





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
2026-03-20T08:35:05-05:00 - Página 135 de 36

REGISTRO FOTOGRAFICO



27 ene 2026 15:15:16
Rafael Uribe Uribe
Bogotá
pijaos





27 ene 2026 15:15:31
Rafael Uribe Uribe
Bogotá
pijaos



27 ene 2026 15:17:21
35 Sur2 Carrera 10b
Rafael Uribe Uribe
Bogotá
pijaos



27 ene 2026 15:17:58
Rafael Uribe Uribe
Bogotá
pijaos



16. LAS LOMAS Diagonal 38F SUR # 11B - 24

Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS – SEDES SDIS

Fecha de diligenciamiento: 27-01-2026

1. Información general de la sede

Nombre de la sede: Las Lomas Localidad: Rafael Uribe

2. Ubicación del servicio de conectividad

Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:

☐ Rack ☐ Bandeja ☒ Mueble ☐ Otro: _____ ¿Cuál?: _____

3. Infraestructura de cableado estructurado

¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☐ Sí ☒ No

Elementos disponibles

☐ Patch panel ☐ Canaleta ☒ Puntos de red (faceplates) ☐ Otros: _____

Cantidad total de puntos de red en la sede: 2

4. Instalación de UPS

UPS instalada: ☒ Sí ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA

Sitio dónde se deja UPS instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.): Se realiza la

instalación del ups en la oficina de coordinación

5. Observaciones generales

se instala el ups sin alarmas activas
presentes

6. Responsables y firmas

Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>Angélica Pulido</u>	Nombre del responsable: <u>William Sosa</u>
Cargo: <u>Coordinadora</u>	Firma: <u>[Firma]</u>
Firma: <u>[Firma]</u>	Fecha: <u>27-01-2026</u>
Fecha: <u>27-01-2026</u>	

Nota importante: Se deben tomar evidencias fotográficas de la infraestructura de conectividad (router, rack/bandeja/mueble, cableado estructurado, puntos de red) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del soporte de esta actividad.





REGISTRO FOTOGRAFICO



17. ABRIENDO CAMINOS Carrera 12G # 33 - 35 SUR

Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS – SEDES SDIS

Fecha de diligenciamiento: 27-01-2026

1. Información general de la sede

Nombre de la sede: Abriendo Caminos Localidad: Rafael Uribe

2. Ubicación del servicio de conectividad

Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:

☐ Rack ☐ Bandeja ☒ Mueble ☐ Otro: _____ ¿Cuál?: _____

3. Infraestructura de cableado estructurado

¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☐ Sí ☒ No

Elementos disponibles:

☐ Patch panel ☐ Canaleta ☒ Puntos de red (faceplates) ☐ Otros: _____

Cantidad total de puntos de red en la sede: 2

4. Instalación de UPS

UPS instalada: ☒ Sí ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA

Sitio dónde se deja UPS instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc): Se realiza

instalación del ups ubicada en la oficina de la coordinación

5. Observaciones generales

ups queda operando y sin alarmas activas

6. Responsables y firmas

Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>Yenny Mercedes Palacios</u>	Nombre del responsable: <u>William Buitrago</u>
Cargo: <u>coordinadora</u>	Firma: <u>[Firma]</u>
Firma: _____	Fecha: <u>27-01-2026</u>
Fecha: <u>27-01-2026</u>	

Nota importante: Se deben tomar **evidencias fotográficas** de la infraestructura de conectividad (router, rack/bandeja/mueble, cableado estructurado, puntos de red) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del soporte de esta actividad.

REGISTRO FOTOGRAFICO





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
2026-03-20T08:35:05-05:00 - Página 140 de 31



Mar, ene 27, 2026

Cra. 12b # 33-25, Rafael Uribe Uribe,
Bogotá, D.C., Bogotá, Bogotá, D.C.

Nota: ups de tcg

Código de Foto: KERTAM7MXEW3A



Mar, ene 27, 2026

Cra. 12b # 33-25, Rafael Uribe Uribe,
Bogotá, D.C., Bogotá, Bogotá, D.C.

Nota: ups de tcg

Código de Foto: K9WNGWXA1A2CDL



Mar, ene 27, 2026

Cra. 12b # 33-25, Rafael Uribe Uribe,
Bogotá, D.C., Bogotá, Bogotá, D.C.

Nota: ups de tcg

Código de Foto: ACULERTHACR6X



Mar, ene 27, 2026

Cra. 12b # 33-25, Rafael Uribe Uribe,
Bogotá, D.C., Bogotá, Bogotá, D.C.

Nota: ups de tcg

Código de Foto: AKYIAPPELW2WA



Mar, ene 27, 2026

Cra. 12b # 33-25, Rafael Uribe Uribe,
Bogotá, D.C., Bogotá, Bogotá, D.C.

Nota: ups de tcg

Código de Foto: 6PNI-TIMEHROMK



Mar, ene 27, 2026

Cra. 12b # 33-25, Rafael Uribe Uribe,
Bogotá, D.C., Bogotá, Bogotá, D.C.

Nota: ups de tcg

Código de Foto: 3XVRT0B8CCT3ND

18. SOCORRO SUR Carrera 13B # 50A - 24 SUR

Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS - SEDES SOCORRO

Fecha de diligenciamiento: 29/01/2026

1. Información general de la sede
Nombre de la sede: Socorro Sur Localidad: Bogotá

2. Ubicación del servicio de conectividad
Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:
☐ Rack ☐ Pared ☒ Mueble ☐ Otro: _____ ¿Cable? _____

3. Infraestructura de cableado estructurado
¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☐ Sí ☒ No
Elementos disponibles:
☐ Patch panel ☐ Conector ☒ Puertos de red (faceplates) ☐ Otro: _____
Cantidad total de puertos de red en la sede: 1

4. Instalación de UPS
UPS instalada ☒ Sí ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA SN: 3556EVA3M59AC019
Sitio donde se deja UPS instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.): Oficina de Gerencia Sin mueble

5. Observaciones generales
UPS funcionando con puertos de fibra.

6. Responsables y firmas

Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>Marielly Cor</u>	Nombre del responsable: <u>Viviro Tene</u>
Cargo: <u>Coordinadora</u>	Firma: <u>Marielly Cor</u>
Firma: _____	Fecha: <u>29/01/2026</u>
Fecha: <u>29/01/2026</u>	

Nota importante: Se deben tomar **evidencias fotográficas** de conectividad (router, rack/sanchoja/mueble, cableado estructurado, instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas son de esta actividad.

27 ene 2026 12:29:35
50A-20 Carrera 13B
Rafael Uribe Uribe
Bogotá
Socorro





REGISTRO FOTOGRAFICO



19. OLAYA Carrera 26A # 41- 46 SUR

Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS – SEDES SDIS

Fecha de diligenciamiento: 28/01/2026

1. Información general de la sede
Nombre de la sede: Ol. Olaya Localidad: Rafael-cabe-urbez

2. Ubicación del servicio de conectividad
Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:
☐ Rack ☐ Bandejas ☒ Mueble ☐ Otro _____ Códig: _____

3. Infraestructura de cableado estructurada
¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☐ Si ☒ No
Elementos disponibles:
☐ Patch panel ☐ Conector ☒ Puertos de red (Sólo patch) ☐ Otros _____
Cantidad total de puertos de red en la sede: 2

4. Instalación de UPS
UPS instalada: ☒ Si ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA S&J 3535 CV4 SH89A C00511
Sitio donde se deja UPS instalada (Indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.):
UPS instalada en piso

5. Observaciones generales
UPS instalada sin meter, se realizó puertos de
red.

6. Responsables y firmas

Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>Orlando Bethón Silva</u>	Nombre: <u>Orlando Bethón Silva</u>
Cargo: <u>Gerente</u>	Cargo: <u>Gerente</u>
Firma: <u>[Firma]</u>	Firma: <u>[Firma]</u>
Fecha: <u>28/01/2026</u>	Fecha: <u>28/01/2026</u>

Nota importante: Se deben tomar evidencias fotográficas de la infraestructura de conectividad (router, rack/bandeja/mueble, cableado estructurado, punto de conexión, instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del



29 ene 2026 13:54:00
#89A-10 Calle 56 Sur
Bosa
Bogotá, D.C.
Olaya



REGISTRO FOTOGRAFICO



20. BAUL DE COLORES Calle 13A SUR # 10 - 49

Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS – SEDES SDIS

Fecha de diligenciamiento: 29-01-2026

1. Información general de la sede

Nombre de la sede: Baul de colores Localidad: Antonio Varón

2. Ubicación del servicio de conectividad

Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:

☐ Rack ☐ Bandeja ☐ Mueble ☒ Otro: caja plastica Cuál?: _____

3. Infraestructura de cableado estructurado

¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☐ Sí ☒ No

Elementos disponibles:

☐ Patch panel ☐ Canaleta ☒ Puntos de red (faceplates) ☐ Otros: _____

Cantidad total de puntos de red en la sede: 1

4. Instalación de UPS

UPS instalada: ☒ Sí ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA

Sitio dónde se deja UPS instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.): se deja instalado el ups en la oficina de la coordinadora

5. Observaciones generales

se hacen pruebas el equipo queda operativo sin alarmas Activas

6. Responsables y firmas

Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>Mody Prieto</u>	Nombre del responsable: <u>William Banin</u>
Cargo: <u>Coordinadora</u>	Firma: <u>[Firma]</u>
Firma: <u>[Firma]</u>	Fecha: <u>29-01-2026</u>
Fecha: <u>29-01-2026</u>	

Nota importante: Se deben tomar **evidencias fotográficas** de la infraestructura de conectividad (router, rack/bandeja/mueble, cableado estructurado, puntos de red) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del soporte de esta actividad.





REGISTRO FOTOGRAFICO



21. JINF-SDIS-RESTREPO- Carrera 24 B # 15 - 32 SUR

Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS – SEDES SDIS

Fecha de diligenciamiento: 25/01/2026

1. Información general de la sede
Nombre de la sede: Restrepo Localidad: Antonio Nariño

2. Ubicación del sistema de conectividad
¿Dónde se ubicará el sistema de conectividad?
☐ Rack ☐ Armario ☒ Otro: En el CUADRO

3. Infraestructura de cableado estructurado
¿A qué nivel se realizará el cableado estructurado? ☐ SI ☒ NO

4. Fuente de energía
☐ Red pública ☐ Generador ☒ Fuente de red (baterías) ☐ Otro: En el

¿Cuántos cables de energía se utilizarán? 2

5. Instalación de UPS
UPS instalada: ☒ SI ☐ NO Capacidad de la UPS: 1.5 KVA SIN 3505 CV 457189 ACCESI

¿Dónde se instalará el UPS? (Indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.):
UPS en PISO Conectado a equipo de cómputo

6. Observaciones adicionales
UPS instalada sin ruido, se carga satisfactoriamente.

Responsable Sede Nombre: <u>Roberto Pineda</u> Cargo: <u>Asesor Administrativo</u> Firma: <u>Roberto Pineda</u> Fecha: <u>25/01/2026</u>	Proveedor TSG Nombre del responsable: <u>Ximara Tique</u> Firma: <u>Ximara Tique</u> Fecha: <u>25/01/2026</u>
---	---

Nota importante: Se deben tomar evidencias fotográficas de la infraestructura de conectividad (rack, rack/baterías/mueble, cableado estructurado, puertos de red) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del soporte de esta actividad.

28 ene 2026 16:28:09
2 a 15 Calle 15 Sur
Antonio Nariño
Bogotá
JARDIN RESTREPO





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
2026-03-20T06:35:05-05:00 - Página 148 de 310

REGISTRO FOTOGRAFICO



22.JINF-SDIS-DEJANDO-HUELLA Calle 91 C sur # 18 H - 20

Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS – SEDES SDIS

Fecha de diligenciamiento: 28/01/2026

1. Información general de la sede

Nombre de la sede: Dejando Huellas Localidad: Ciudad Bolívar

2. Ubicación del servicio de conectividad

Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:

☒ Rack ☐ Bandeja ☐ Mueble ☐ Otro: _____ ¿Cuál?: _____

3. Infraestructura de cableado estructurado

¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☐ Sí ☒ No

Elementos disponibles:

☐ Patch panel ☐ Canaleta ☐ Puntos de red (faceplates) ☒ Otros: Router

Cantidad total de puntos de red en la sede: 0

4. Instalación de UPS

UPS instalada: ☒ Sí ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA SN83535CV45MB9AC00515

Sitio dónde se deja UPS instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc): rack pared
queda la ups instalada.

5. Observaciones generales

Se realiza instalación de ups con
sus respectivas pruebas.

6. Responsables y firmas



Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>Eilin Liseth Peña</u>	Nombre del responsable: <u>Jonathan Vega</u>
Cargo: <u>Coordinadora</u>	Firma: <u>Jonathan Vega</u>
Firma: <u>[Firma]</u>	Fecha: <u>28/01/2026</u>
Fecha: <u>28/01/2026</u>	

Nota importante: Se deben tomar evidencias fotográficas de la infraestructura de conectividad (router, rack/bandeja/mueble, cableado estructurado, puntos de red) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del soporte de esta actividad.





REGISTRO FOTOGRAFICO



23. MARAVILLAS INFANTILES NUEVA COLOMBIA SUR Calle 70K SUR
18L - 49

Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS – SEDES SDIS

Fecha de diligenciamiento: 29-01-2026

1. Información general de la sede

Nombre de la sede: J.I. Maravillas Infantiles Localidad: Ciudad Bolívar,
Nueva Colombia.

2. Ubicación del servicio de conectividad

Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:

☐ Rack ☐ Bandeja ☒ Mueble ☐ Otro: _____ ¿Cuál?: _____

3. Infraestructura de cableado estructurado

¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☐ Sí ☒ No

Elementos disponibles:

☐ Patch panel ☐ Canaleta ☒ Puntos de red (faceplates) ☐ Otros: _____

Cantidad total de puntos de red en la sede: 1

4. Instalación de UPS

UPS instalada: ☒ Sí ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA

Sitio dónde se deja UPS instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.): Se realiza instalación del ups en oficina de la coordinadora

5. Observaciones generales

Se hacen pruebas de funcionamiento todo que operando O.K.

6. Responsables y firmas

Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>Ortwin Murillo</u>	Nombre del responsable: <u>William Barrón</u>
Cargo: <u>Asp Administrativo</u>	Firma: <u>W Barrón</u>
Firma: <u>Ortwin Murillo</u>	Fecha: <u>29-01-2026</u>
Fecha: <u>29-01-2026</u>	

Nota importante: Se deben tomar evidencias fotográficas de la infraestructura de conectividad (router, rack/bandeja/mueble, cableado estructurado, puntos de red) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del soporte de esta actividad





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
2026-03-20T08:35:05-05:00 - Página 152 de 316

REGISTRO FOTOGRAFICO





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
2026-03-20T08:35:05-05:00 - Página 153 de 310

Timemark Foto 100% Real  GR2PWAH21A4PPK Timemark Verified Miércoles, 28 de enero de 2026 Cl. 70k Sur # 18L-46, Cdad. Bolívar, Bogotá, D.C., Bogotá, Bogotá, D.C. Nota: ups de tcy Código de Foto: GR2PWAH21A4PPK	Timemark Foto 100% Real  YYEZ9WR42P4R2 Timemark Verified Miércoles, 28 de enero de 2026 Cl. 70k Sur # 18L-46, Cdad. Bolívar, Bogotá, D.C., Bogotá, Bogotá, D.C. Nota: ups de tcy Código de Foto: YYEZ9WR42P4R2
---	--

24. JINF-SDIS-LA ESTRELLA Carrera 18 G # 74 A - 75 SUR

Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS - SEDES DIS

Fecha de diligenciamiento: 28/01/2026

1. Información general de la sede
Nombre de la sede: La Estrella Unidad: Unidad Bolívar

2. Ubicación del servicio de conectividad
Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:
☒ Rack ☐ Mueble ☐ Mueble ☐ Otro: _____

3. Infraestructura de cableado estructurado
¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☒ Si ☐ No
Estructura disponible:
☒ Patch panel ☐ Conector ☐ Fuente de red (dispositivo) ☐ Otro: _____
Cantidad total de puertos de red en la sede: 4

4. Instalación de UPS
UPS instalada: ☒ Si ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA SIN 504VA/340VA/300VA
Tipo donde se encuentra instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, pasadizo, cuarto de cableado, oficina, etc.):
Instalado ups en Rack

5. Observaciones generales
UPS sin conexión a internet, se tienen problemas de red, por lo tanto sin conexión.

6. Responsables y firmas

Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>Miguel Ángel García</u>	Nombre del responsable: <u>Vincent Targ</u>
Cargo: <u>Administrador</u>	Firma: <u>[Firma]</u>
Fecha: <u>28/01/2026</u>	Fecha: <u>28/01/2026</u>

Nota importante: Se deben tomar evidencias fotográficas de la instalación de la UPS de 1.5 KVA, las evidencias fotográficas tienen que ser de la instalación de la UPS de 1.5 KVA, las evidencias fotográficas tienen que ser de la instalación de la UPS de 1.5 KVA.

28 ene 2026 13:37:15
47 Carrera 18h
Ciudad Bolívar
Bogotá
JARDIN LA ESTRELLA





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
2026-03-20T08:35:05-05:00 - Página 155 de 310

REGISTRO FOTOGRAFICO



28 ene 2026 13:29:57
47 Carrera 18h
Ciudad Bolívar
Bogotá
JARDIN LA ESTRELLA



28 ene 2026 13:29:48
47 Carrera 18h
Ciudad Bolívar
Bogotá
JARDIN LA ESTRELLA



28 ene 2026 13:30:39
47 Carrera 18h
Ciudad Bolívar
Bogotá
JARDIN LA ESTRELLA



28 ene 2026 13:36:00
183-1 Calle 74 Sur
Ciudad Bolívar
Bogotá
JARDIN LA ESTRELLA



28 ene 2026 13:36:05
47 Carrera 18h
Ciudad Bolívar
Bogotá
JARDIN LA ESTRELLA



28 ene 2026 13:36:36
47 Carrera 18h
Ciudad Bolívar
Bogotá
JARDIN LA ESTRELLA

25. PARAISO Carrera 27L # 71G - 14 SUR

Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS - SEDES SDS

Fecha de diligenciamiento: 23-01-2026

1. Información general de la sede
Nombre de la sede: El paraíso Localidad: Ciudad Bolívar

2. Ubicación y condiciones de conectividad
Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:
☐ Rack ☐ Bodega ☐ Mueble ☒ Otro: pared (Cuál?) _____

3. Infraestructura de cableado estructurado
¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☐ Si ☒ No

Elementos disponibles:
☐ Patch panel ☐ Canaleta ☒ Puntos de red (faceplates) ☐ Otros _____

Cantidad total de puntos de red en la sede: 7

4. Instalación de UPS
UPS instalada: ☒ Si ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA

Símbolo dónde se deja UPS instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.): se instala UPS en oficina de la coordinación.

5. Observaciones generales
se instala equipo y se hacen pruebas red y cableado.

6. Responsables y firmas

Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>Mario José Managatich</u>	Nombre del responsable: <u>William Rivas</u>
Cargo: <u>Asesor Administrativo</u>	Firma: <u>[Firma]</u>
Firma: <u>[Firma]</u>	Fecha: <u>23-01-2026</u>
Fecha: <u>23/01/2026</u>	

Nota importante: Se deben tomar **evidencias fotográficas** de la infraestructura de conectividad (router, rack/bodega/mueble, cableado estructurado, puntos de red) y de la instalación de la UPS de 1.5 kVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del soporte de esta actividad.

REGISTRO FOTOGRAFICO



26. ARBORIZADORA ALTA Transversal 35 # 69M - 85 SUR

Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS - SERIE S01S

Fecha de diligenciamiento: 28/01/2026

1. Información general de la sede
Nombre de la sede: Arbolizadora ALTA Localidad: Ciudad Bolívar

2. Ubicación del servicio de conectividad
Lugar donde se encuentra instalado el equipo de conectividad:
☐ Rack ☒ Móvil ☐ Otro: _____

3. Infraestructura de cables de estructuración
¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☒ Sí ☐ No

Elementos disponibles:
☐ Patch panel ☒ Cancheta ☒ Puntos de red (faceplates) ☐ Otros: _____

Cantidad total de puntos de red en la sede: 2

4. Instalación de UPS
UPS instalada: ☒ Sí ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA SN: 3535CV4SNB9AC0520

Sitio donde se dio la UPS instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.):
Roo oficina de Ciberseguridad

5. Observaciones generales
Se instala ups sin hacer el equipo cuando se realizan pruebas de red

6. Responsables y firmas

Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>Lucia Rivera</u>	Nombre del representante: <u>Enrique Tique</u>
Cargo: <u>Asistente Administrativa</u>	Firma: <u>[Firma]</u>
Firma: <u>Lucia Rivera</u>	Fecha: <u>28/01/2026</u>
Fecha: <u>28-01-26</u>	

Nota importante: Se deben tomar evidencias fotográficas de la infraestructura de conectividad (mueble, rack/mueble/mueble, cableado estructurado, instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral de esta actividad.

28 ene 2026 8:19:46
59 Carrera 42
Ciudad Bolívar
Bogotá
arbolizadora alta





REGISTRO FOTOGRAFICO





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
2026-03-20T08:35:05-05:00 - Página 160 de 310



28 ene 2026 8:13:54
59 Carrera 42
Ciudad Bolívar
Bogotá
arbolizadora alta



28 ene 2026 8:14:00
59 Carrera 42
Ciudad Bolívar
Bogotá
arbolizadora alta

27.ARBORIZADORA BAJA Calle 59B SUR # 43 - 17

Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS – SEDES SDIS

Fecha de diligenciamiento: 28/01/2026

1. Información general de la sede

Nombre de la sede: Arb. zadora baja Localidad: Ciudad Bolívar

2. Ubicación del servicio de conectividad

Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:

☐ Rack ☐ Bandeja ☒ Mueble ☐ Otro: _____ ¿Cuál?: _____

3. Infraestructura de cableado estructurado

¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☐ Sí ☒ No

Elementos disponibles:

☐ Patch panel ☐ Canaleta ☐ Puntos de red (faceplates) ☒ Otros: Router

Cantidad total de puntos de red en la sede: 2

4. Instalación de UPS

UPS instalada: ☒ Sí ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA SN: 3535CV45M89AC00521

Sitio dónde se deja UPS instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.): piso técnico

ups instalada

5. Observaciones generales

se realiza instalación de ups con sus respectivas pruebas funcionando

6. Responsables y firmas



Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>Lorena Lorena</u>	Nombre del responsable: <u>J. V. J. V.</u>
Cargo: <u>Directora, Coordinadora</u>	Firma: <u>J. V. J. V.</u>
Firma: _____	Fecha: <u>28/01/2026</u>
Fecha: _____	

Nota importante: Se deben tomar evidencias fotográficas de la infraestructura de conectividad (router, rack/bandeja/mueble, cableado estructurado, puntos de red) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del soporte de esta actividad.






REGISTRO FOTOGRAFICO



mié, 28, ene, 2026
08:13:38a. m.



mié, 28, ene, 2026
08:13:47a. m.
43A-4 Calle 59b Sur
Ciudad Bolívar
Bogotá, D.C.



mié, 28, ene, 2026
08:20:04a. m.
59B-29 Carrera 43a
Ciudad Bolívar
Bogotá, D.C.



mié, 28, ene, 2026
08:19:58a. m.
59B-29 Carrera 43a
Ciudad Bolívar
Bogotá, D.C.



mié, 28, ene, 2026
08:20:09a. m.
59B-29 Carrera 43a
Ciudad Bolívar
Bogotá, D.C.

28.LA ESTANCIA Carrera 74G # 59 - 87 SUR

Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS – SEDES SDIS

Fecha de diligenciamiento: 28-01-2026

1. Información general de la sede

Nombre de la sede: LA ESTANCIA Localidad: Ciudad Bolívar

2. Ubicación del servicio de conectividad

Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:

☐ Rack ☐ Bandeja ☐ Mueble ☒ Otro: Pared ¿Cuál?: _____

3. Infraestructura de cableado estructurado

¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☐ Sí ☒ No

Elementos disponibles:

☐ Patch panel ☐ Canaleta ☒ Puntos de red (faceplates) ☐ Otros: _____

Cantidad total de puntos de red en la sede: 2

4. Instalación de UPS

UPS instalada: ☒ Sí ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA

Sitio dónde se deja UPS instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc): Se realiza instalación del ups en la oficina de la coordinadora.

5. Observaciones generales

Se instala ups sin alarmas Activas presentes.

6. Responsables y firmas

Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>Lisset solar</u>	Nombre del responsable: <u>William Ruiz</u>
Cargo: <u>Coordinadora</u>	Firma: <u>W Ruiz</u>
Firma: _____	Fecha: <u>28-01-2026</u>
Fecha: <u>28-01-2026</u>	


Nota importante: Se deben tomar **evidencias fotográficas** de la infraestructura de conectividad (router, rack/bandeja/mueble, cableado estructurado, puntos de red) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del soporte de esta actividad.





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
2026-03-20T08:35:05-05:00 - Página 164 de 311

REGISTRO FOTOGRAFICO



29. JINF-SDIS-MANITAS Calle 70 B SUR # 18 J - 39

Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS - SEDIS SDIS

Fecha de diligenciamiento: 28/01/2026

1. Información general de la sede
Nombre de la sede: V. Manitas Locales: Ciudad Bolívar

2. Ubicación del servicio de conectividad
Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:
☐ Rack ☒ Banqueta ☐ Mueble ☐ Otro: _____

3. Infraestructura de cableado estructurado
¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☒ Sí ☐ No

Comentarios disponibles:
☐ Patch panel ☒ Banqueta ☐ Puntos de red (floorplate) ☐ Otro: _____

Cantidad total de puntos de red en la sede: 2

4. Instalación de UPS
UPS instalado: ☒ Sí ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA SN: 35356V45H89K00527

Sitio donde se desea UPS instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, panel, mueble, punto técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.):
UPS instalada en oficina Ciudad Bolívar

5. Observaciones generales
UPS sin conectividad instalada. Se requieren pruebas de rutina.

6. Responsables y firmas

Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>Rosa Barrios</u>	Nombre del responsable: <u>Ximena Torres</u>
Cargo: <u>Gerente</u>	Firma: <u>[Firma]</u>
Firma: <u>[Firma]</u>	Fecha: <u>28/01/2026</u>
Fecha: <u>28/01/2026</u>	

Nota importante: Se deben tomar evidencias fotográficas de la infraestructura de conectividad (router, rack/banqueta/mueble, cableado estructurado, puntos de red) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del soporte de esta actividad.

28 ene 2026 11:20:25
181-33 Calle 70b Sur
Ciudad Bolívar
Bogotá, D.C.
Manitas





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
2026-03-20T08:35:05-05:00 - Página 166 de 36

REGISTRO FOTOGRAFICO



28 ene 2026 11:07:04
181-39 Calle 70b Sur
Ciudad Bolívar
Bogotá, D.C.
Manitas



28 ene 2026 11:11:45
181-39 Calle 70b Sur
Ciudad Bolívar
Bogotá, D.C.
Manitas



28 ene 2026 11:16:18
181-39 Calle 70b Sur
Ciudad Bolívar
Bogotá, D.C.
Manitas



28 ene 2026 11:11:42
181-39 Calle 70b Sur
Ciudad Bolívar
Bogotá, D.C.
Manitas



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
2026-03-20T08:35:05-05:00 - Página 167 de 36



28 ene 2026 11:16:03
181-39 Calle 70b Sur
Ciudad Bolívar
Bogotá, D.C.
Ma



28 ene 2026 11:16:05
181-39 Calle 70b Sur
Ciudad Bolívar
Bogotá, D.C.
Mshitas

30. SEMILLITAS DE AMOR Diagonal 75D SUR # 75L - 07

Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS – SEDES SDIS

Fecha de diligenciamiento: 28-01-2026

1. Información general de la sede

Nombre de la sede: SI Semillitas de amor Localidad: Ciudad Bolívar

2. Ubicación del servicio de conectividad

Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:

☐ Rack ☐ Bandeja ☐ Mueble ☒ Otro: Pared ¿Cuál?: _____

3. Infraestructura de cableado estructurado

¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☐ Sí ☒ No

Elementos disponibles:

☐ Patch panel ☐ Canaleta ☒ Puntos de red (faceplates) ☐ Otros: _____

Cantidad total de puntos de red en la sede: 2

4. Instalación de UPS

UPS instalada: ☒ Sí ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA

Sitio dónde se deja UPS instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.): Se realizó

instalación del ups en la oficina de la coordinadora

5. Observaciones generales

El equipo quedó operando de modo normal sin alarmas

6. Responsables y firmas

Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>Angelli Katherine Ros</u>	Nombre del responsable: <u>William Bando</u>
Cargo: <u>Auxiliar Administrativo</u>	Firma: <u>WZB</u>
Firma: <u>Angelli Katherine Ros</u>	Fecha: <u>28-01-2026</u>
Fecha: <u>28/01/20</u>	


Nota importante: Se deben tomar **evidencias fotográficas** de la infraestructura de conectividad (router, rack/bandeja/mueble, cableado estructurado, puntos de red) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del soporte de esta actividad.





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
2026-03-20T08:35:05-05:00 - Página 169 de 310

REGISTRO FOTOGRAFICO



31. JINF-SDIS-SANTA ROSITA LAS VEGA Transversal 49 C # 75 A - 60 SUR

Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS – SEDES SDIS

Fecha de diligenciamiento: 29/01/2026

1. Información general de la sede

Nombre de la sede: Santa Rosita Las Vegas Localidad: Ciudad Bolívar

2. Ubicación del servicio de conectividad

Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:

☐ Rack ☐ Bandeja ☐ Mueble ☒ Otro: pared ¿Cuál?: pared

3. Infraestructura de cableado estructurado

¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☐ Sí ☒ No

Elementos disponibles:

☐ Patch panel ☐ Canaleta ☐ Puntos de red (faceplates) ☒ Otros: Router

Cantidad total de puntos de red en la sede: 1

4. Instalación de UPS

UPS instalada: ☒ Sí ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA SN: 3536CVH5M89AC00091

Sitio dónde se deja UPS instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.): piso técnico

queda instalada la ups

5. Observaciones generales

ups queda operativa con sus respectivas pruebas

6. Responsables y firmas

Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>Auraciga Zarate</u>	Nombre del responsable: <u>Jonathan Vega</u>
Cargo: <u>Administrativa</u>	Firma: <u>Jonathan V.</u>
Firma: <u>Auraciga Zarate</u>	Fecha: <u>29/01/2026</u>
Fecha:	

Nota importante: Se deben tomar evidencias fotográficas de la infraestructura de conectividad (router, rack/bandeja/mueble, cableado estructurado, puntos de red) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del soporte de esta actividad.





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
2026-03-20T08:35:05-05:00 - Página 171 de 310

REGISTRO FOTOGRAFICO



32. CANDELARIA Carrera 49C BIS A # 68B - 07 SUR

Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS – SEDES SDIS

Fecha de diligenciamiento: 29-01-2026

1. Información general de la sede

Nombre de la sede: La Candelaria Localidad: Ciudad Bolívar

2. Ubicación del servicio de conectividad

Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:

☐ Rack ☒ Bandoja ☐ Mueble ☐ Otro: _____ ¿Cuál?: _____

3. Infraestructura de cableado estructurado

¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☐ Si ☒ No

Elementos disponibles:

☒ Patch panel ☐ Canaleta ☐ Puntos de red (faceplates) ☐ Otros: _____

Cantidad total de puntos de red en la sede: 2

4. Instalación de UPS

UPS instalada: ☒ Si ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA

Sitio dónde se deja UPS instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.): se realiza

instalación del ups en oficina de la coordinación

5. Observaciones generales


el ups quedó funcionando sin alarmas
Activas

6. Responsables y firmas


Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>Angela Migu</u>	Nombre del responsable: <u>William Baez</u>
Cargo: <u>Mantenimiento</u>	Firma: <u>W. Baez</u>
Firma: <u>Angela Migu</u>	Fecha: <u>29-01-2026</u>
Fecha: <u>29-01-2026</u>	

Nota importante: Se deben tomar **evidencias fotográficas** de la infraestructura de conectividad (router, rack/bandoja/mueble, cableado estructurado, puntos de red) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del soporte de esta actividad.





REGISTRO FOTOGRAFICO



33. JARDIN INFANTIL SDIS EL RINCON DE LAS ARDILLAS Calle 53 SUR # 13 C - 56

Reporte Técnico

29 ene 2026 9:36:31
1642 Calle 53 Sur
Tunjuelito
Bogotá
JARDIN DE LAS ARDILLAS

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS – SEDES SDIS

Fecha de diligenciamiento: 29/01/2026

1. Información general de la sede
Nombre de la sede: Jardin Ricon de Ardillas Localidad: Tunjuelito

2. Ubicación del servicio de conectividad
Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:
☒ Rack ☐ Bandeja ☐ Mueble ☐ Otro: _____ ¿Cuál?: _____

3. Infraestructura de cableado estructurado
¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☐ Sí ☐ No
Elementos disponibles:
☒ Patch panel ☒ Canaleta ☒ Puntos de red (faceplates) ☐ Otros: _____
Cantidad total de puntos de red en la sede: 24

4. Instalación de UPS
UPS instalada: ☒ Sí ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA SN: 3536CVASH89AC0093
Sitio dónde se deja UPS instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.):
ups instalada en Rack de servicio.

5. Observaciones generales
ups instalada, con pruebas de funcionamiento, Sin
quebrar

6. Responsables y firmas

Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>Felipe Ortiz Hernandez</u>	Nombre del responsable: <u>Ximena Tique</u>
Cargo: <u>Administrativo</u>	Firma: <u>[Firma]</u>
Firma: <u>Felipe Ortiz H</u>	Fecha: <u>29/01/2026</u>
Fecha: <u>29/01/2026</u>	

Nota importante: Se deben tomar **evidencias fotográficas** de la infraestructura de conectividad (router, rack/bandeja/mueble, cableado estructurado, puntos de red) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del soporte de esta actividad.





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
2026-03-20T06:35:05-05:00 - Página 175 de 310

REGISTRO FOTOGRAFICO





34.TUNJUELITO Calle 58A SUR # 12B - 11

Reporte Técnico



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
2026-03-20 08:35:05-05:00 - Página 177 de 31

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS – SEDES SDIS

Fecha de diligenciamiento: 29/01/2026

1. Información general de la sede

Nombre de la sede: IT - Tunjuelito Localidad: Tunjuelito

2. Ubicación del servicio de conectividad

Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:

☐ Rack ☒ Bandeja ☐ Mueble ☐ Otro: _____ ¿Cuál?: _____

3. Infraestructura de cableado estructurado

¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☐ Sí ☒ No

Elementos disponibles:

☐ Patch panel ☐ Canaleta ☐ Puntos de red (faceplates) ☒ Otros: Router

Cantidad total de puntos de red en la sede: 1

4. Instalación de UPS

UPS instalada: ☒ Sí ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA SN: 3535CV45MB9AC00528

Sitio dónde se deja UPS instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.): piso técnico

queda la ups instalada

5. Observaciones generales

ups queda funcionando con sus respectivas pruebas



6. Responsables y firmas

Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>Yurany D'Amor Pico</u>	Nombre del responsable: <u>Jessyha Ortega</u>
Cargo: <u>Responsable de Servicio</u>	Firma: <u>[Firma]</u>
Firma: <u>[Firma]</u>	Fecha: <u>29/01/2026</u>
Fecha: <u>29/01/2026</u>	

Nota importante: Se deben tomar evidencias fotográficas de la infraestructura de conectividad (router, rack/bandeja/mueble, cableado estructurado, puntos de red) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del soporte de esta actividad.



REGISTRO FOTOGRAFICO



35. JINF-SDIS-JI RONDAS Y JUEGOS Carrera 11 A # 52 - 54 SUR

Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS – SEDES SDIS

Fecha de diligenciamiento: 29-01-2026

1. Información general de la sede

Nombre de la sede: La Ronda y Juegos Localidad: Tunja

2. Ubicación del servicio de conectividad

Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:

☐ Rack ☐ Bandeja ☒ Mueble ☐ Otro: _____ ¿Cuál?: _____

3. Infraestructura de cableado estructurado

¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☐ Sí ☒ No

Elementos disponibles:

☐ Patch panel ☐ Canaleta ☒ Puntos de red (faceplates) ☐ Otros: _____

Cantidad total de puntos de red en la sede: 2

4. Instalación de UPS

UPS instalada: ☒ Sí ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA

Sitio dónde se deja UPS instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.): Se instala el UPS en la oficina de coordinación

5. Observaciones generales

El equipo queda operativo y sin alarmas activas

6. Responsables y firmas


Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>MAGALY TORRES</u>	Nombre del responsable: <u>William Asín</u>
Cargo: <u>Rep del servicio</u>	Firma: <u>WAsín</u>
Firma: <u>[Firma]</u>	Fecha: <u>29-01-2026</u>
Fecha: <u>29-01-2026</u>	

Nota importante: Se deben tomar **evidencias fotográficas** de la infraestructura de conectividad (router, rack/bandeja/mueble, cableado estructurado, puntos de red) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del soporte de esta actividad.





REGISTRO FOTOGRAFICO





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
2026-03-20T08:35:05-05:00 - Página 181 de 312



36. RAFAEL BARBERI CUALLA Carrera 36 # 50B - 35 SUR

Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS – SEDES SDIS

Fecha de diligenciamiento: 29-01-2026

1. Información general de la sede

Nombre de la sede: SI - Rafael Barberi Cualla Localidad: Tunja

2. Ubicación del servicio de conectividad

Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:

☐ Rack ☒ Bandeja ☐ Mueble ☐ Otro: _____ ¿Cuál?: _____

3. Infraestructura de cableado estructurado

¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☐ Si ☒ No

Elementos disponibles:

☐ Patch panel ☐ Canaleta ☐ Puntos de red (faceplates) ☒ Otros: router

Cantidad total de puntos de red en la sede: 1

4. Instalación de UPS

UPS instalada: ☒ Si ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA

Sitio dónde se deja UPS instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.): se deja instalado

la UPS sin carga ya que los equipos fueron desconectados por un fallo localizado

5. Observaciones generales

se dio instrucción de modo de conexión de los equipos

6. Responsables y firmas

Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>William Rojas</u>	Nombre del responsable: <u>William Rojas</u>
Cargo: <u>Responsable</u>	Firma: <u>WR</u>
Firma: <u>WR</u>	Fecha: <u>29-01-2026</u>
Fecha: <u>29-01-2026</u>	

Nota importante: Se deben tomar **evidencias fotográficas** de la infraestructura de conectividad (router, rack/bandeja/mueble, cableado estructurado, puntos de red) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del soporte de esta actividad.





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
2026-03-20T08:35:05-05:00 - Página 183 de 36

REGISTRO FOTOGRAFICO



37. PABLO DE TARSO Diagonal 48 SUR # 51D - 57

Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS - SEDES SIRS

Fecha de diligenciamiento: 29/01/2026

1. Colocar en el espacio de la planta
Nombre de la sede: Pablo de Tarso Locales: Tunjuelito

2. Ubicar la UPS en un área de ventilación
Lugar donde se encuentra instalada el equipo de conectividad
☐ Rack ☒ Bodega ☐ Mueble ☐ Otro: _____

3. Verificar la estructura de cableado estructurado
¿La sala cuenta con cableado estructurado? ☐ Si ☒ No

Elementos disponibles
☐ Patch panel ☐ Conector ☒ Puntos de red (switches) ☐ Otro: _____

Cantidad total de puntos de red en la sede: 2

4. Instalación de UPS
UPS instalada: ☒ Si ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA SN 95350V45 H011A0 U.S.C.

Situación de la sede UPS instalada (indicar lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso, etc.):
ups instalada en PISO

5. Observaciones generales
ups instalada se dejó todo conectado. Se notaron
problemas de ruido sin ruido

6. Responsables y firmas

Responsable Sede	Proceder TSG
Nombre: <u>Jorge Luis Gálvez J.</u>	Nombre del representante: <u>Simón Tye</u>
Cargo: <u>Responsable de Servicio</u>	Firma: <u>[Firma]</u>
Firma: <u>[Firma]</u>	Fecha: <u>29/01/2026</u>
Fecha: <u>29-01-2026</u>	

Nota importante: Se deben tomar evidencias fotográficas de la infraestructura de conectividad (raster, rack/bandeja/mueble, cableado estructurado, puntos de red) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas deben ser enviadas a TSG de esta actividad.

29 ene 2026 10:37:59
51 d57 Diagonal 48 Sur
Tunjuelito
Bogotá
JARDIN PABLO DE TARSO





29 ene 2026 10:30:38
51D-57 Diagonal 48 Sur
Tunjuelito
Bogotá, D.C.
JARDIN PABLO DE TARSO

29 ene 2026 10:33:09
51d57 Diagonal 48 Sur
Tunjuelito
Bogotá
JARDIN PABLO DE TARSO

29 ene 2026 10:33:00
51d57 Diagonal 48 Sur
Tunjuelito
Bogotá
JARDIN PABLO DE TARSO

JARDIN PABLO DE TARSO
Bogotá
Tunjuelito
51d57 Diagonal 48 Sur
29 ene 2026 10:32:53
IC: 3440-003, REN: 0.1
U.S. SWSWP00B003
MADE IN VIETNAM
1500LCDT
7-120V - 65-68 Hz, 12A
900 W, 1500 VA, ICM: 18A
SAG-REC
ATTENTION: Read the user guide before use.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
2026-03-20T08:35:05-05:00 - Página 186 de 312



29 ene 2026 10:37:18
51d57 Diagonal 48 Sur
Tunquelito
Bogotá
JARDIN PABLO DE TARSO



29 ene 2026 10:37:11
51d57 Diagonal 48 Sur
Tunquelito
Bogotá
JARDIN PABLO DE TARSO

38.JINF-SDIS-COLINA DE LOS SUEÑOS Carrera 54 # 47 A - 18 SUR

Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS – SEDES SDIS

Fecha de diligenciamiento: 29/01/2026

1. Información general de la sede

Nombre de la sede: Colina de los Sueños Localidad: Tunquelito

2. Ubicación del servicio de conectividad

Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:

☒ Rack ☐ Bandeja ☐ Mueble ☐ Otro: _____ ¿Cuál?: _____

3. Infraestructura de cableado estructurado

¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☒ Sí ☐ No

Elementos disponibles:

☒ Patch panel ☐ Canaleta ☒ Puntos de red (faceplates) ☐ Otros: _____

Cantidad total de puntos de red en la sede: 2

4. Instalación de UPS

UPS instalada: ☒ Sí ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA SN 3336 CV45H B9AC00100

Sitio dónde se deja UPS instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.): _____

UPS instalada sin rack

5. Observaciones generales

UPS instalada en rack de comunicaciones
sin rack.

6. Responsables y firmas

Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>Rafael Alejandro Vides Angulo</u>	Nombre del responsable: <u>Jonathan Vega</u>
Cargo: <u>Responsable</u>	Firma: <u>Jonathan Vega</u>
Firma: <u>Rafael Vides</u>	Fecha: <u>29/01/2026</u>
Fecha: <u>29/01/2026</u>	

Nota importante: Se deben tomar evidencias fotográficas de la infraestructura de conectividad (router, rack/bandeja/mueble, cableado estructurado, puntos de red) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del soporte de esta actividad.





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
2026-03-20T08:35:05-05:00 - Página 188 de 39

REGISTRO FOTOGRAFICO



jue, 29, ene, 2026
11:28:59a. m.
47-47 Carrera 54
Tunjuelito
Bogotá



jue, 29, ene, 2026
11:28:44a. m.
47-47 Carrera 54
Tunjuelito
Bogotá



jue, 29, ene, 2026
11:36:02a. m.
47A-18 Carrera 54
Tunjuelito
Bogotá, D.C.



jue, 29, ene, 2026
11:35:14a. m.
47A-18 Carrera 54
Tunjuelito
Bogotá, D.C.



jue, 29, ene, 2026
11:35:07a. m.
47A-18 Carrera 54
Tunjuelito
Bogotá, D.C.

39. JINF-SDIS-ISLA DEL SOL Calle 67 B SUR # 63 - 15

Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS – SEDES SDIS

Fecha de diligenciamiento: 29/01/2026

1. Información general de la sede

Nombre de la sede: Calma de los Sueños Localidad: Tunjelito

2. Ubicación del servicio de conectividad

Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:

☒ Rack ☐ Bandeja ☐ Mueble ☐ Otro: _____ ¿Cuál?: _____

3. Infraestructura de cableado estructurado

¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☒ Sí ☐ No

Elementos disponibles:

☒ Patch panel ☐ Canaleta ☒ Puntos de red (faceplates) ☐ Otros: _____

Cantidad total de puntos de red en la sede: 2

4. Instalación de UPS

UPS instalada: ☒ Sí ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA SN 3336 CV45H B9AL00100

Sitio dónde se deja UPS instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.): _____

ups instalado sin rack

5. Observaciones generales

UPS instalada en rack de comunicaciones
sin rack

6. Responsables y firmas

Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>Rafael Ángel</u>	Nombre del responsable: <u>Jonathan Vega</u>
Cargo: <u>Responsable</u>	Firma: <u>Jonathan Vega</u>
Firma: <u>Rafael Ángel</u>	Fecha: <u>29/01/2026</u>
Fecha: <u>29/01/2026</u>	

Nota importante: Se deben tomar evidencias fotográficas de la infraestructura de conectividad (router, rack/bandeja/mueble, cableado estructurado, puntos de red) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del soporte de esta actividad.





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
2026-03-20T08:35:05-05:00 - Página 190 de 310

REGISTRO FOTOGRAFICO



40. AVENTURAS MAGICAS Calle 73 SUR # 92 - 21

Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS – SEDES SDIS

Fecha de diligenciamiento: 29/01/2026

1. Información general de la sede

Nombre de la sede: Aventuras Magicas Localidad: Bogotá

2. Ubicación del servicio de conectividad

Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:

☒ Rack ☐ Bandeja ☐ Mueble ☐ Otro: _____ ¿Cuál?: _____

3. Infraestructura de cableado estructurado

¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☒ Sí ☐ No

Elementos disponibles:

☒ Patch panel ☒ Canaleta ☒ Puntos de red (faceplates) ☐ Otros: _____

Cantidad total de puntos de red en la sede: 4

4. Instalación de UPS

UPS instalada: ☒ Sí ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA SN: 3535CV4SM89AC00531

Sitio dónde se deja UPS instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.): UPS instalada en rack en cascada de la UPS actual

5. Observaciones generales

UPS queda en modo normal funcionamiento con sus respectivas pruebas

6. Responsables y firmas

Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>Doris Patricia Castillo</u>	Nombre del responsable: <u>Jonathan Vega</u>
Cargo: <u>Responsable</u>	Firma: <u>[Firma]</u>
Firma: <u>[Firma]</u>	Fecha: <u>29/01/2026</u>
Fecha: <u>31/01/2026</u>	

Nota importante: Se deben tomar evidencias fotográficas de la infraestructura de conectividad (router, rack/bandeja/mueble, cableado estructurado, puntos de red) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del soporte de esta actividad.



REGISTRO FOTOGRAFICO



41. Y 42. UBA RHUA / ABSUN (DOS JARDINES 2 UPS) Carrera 81 # 81 - 15 sur

Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS – SEDES SDIS

Fecha de diligenciamiento: 30-1-2026

1. Información general de la sede
Nombre de la sede: UBA RHUA (PM) Localidad: Bogotá

2. Ubicación del servicio de conectividad
Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:
☒ Rack ☐ Bandeja ☐ Mueble ☐ Otro: _____ ¿Cuál?: _____

3. Infraestructura de cableado estructurado
¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☐ Sí ☐ No

Elementos disponibles:
☐ Patch panel ☐ Canaleta ☒ Puntos de red (faceplates) ☐ Otros: _____

Cantidad total de puntos de red en la sede: 9

4. Instalación de UPS
UPS instalada: ☒ Sí ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA

Sitio donde se deja UPS instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.): El UPS queda instalada en el rack de comunicaciones

5. Observaciones generales
El UPS quedó operando sin observaciones Activas
S/N: 3535CU4SM49A600532

6. Responsables y firmas

Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>SR. TUNJO</u>	Nombre del responsable: <u>Villan Aron</u>
Cargo: <u>Coordinador</u>	Firma: <u>[Firma]</u>
Firma: _____	Fecha: <u>30-01-2026</u>
Fecha: <u>30-01-2026</u>	

Nota importante: Se deben tomar **evidencias fotográficas** de la infraestructura de conectividad (router, rack/bandeja/mueble, cableado estructurado, puntos de red) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del soporte de esta actividad.





REGISTRO FOTOGRAFICO





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
2026-03-20T08:35:05-05:00 - Página 195 de 311



43.TIBANICA Carrera 89A # 56 - 18 SUR

Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS - SEDES S015

Fecha de diligenciamiento: 29/01/2026

1. Información general de la sede
Nombre de la sede: TIBANICA Ubicación: BOSA

2. Ubicación del inmueble de conectividad
Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:
☐ Rack ☒ Mueble ☐ Otro: _____ (Cable)

3. Infraestructura de cableado estructurado
¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☐ SI ☒ NO
Elementos disponibles:
☐ Patch panel ☐ Canalera ☒ Puntos de red (faceplates) ☐ Otro: _____
Cantidad total de puntos de red en la sede: 2

4. Instalación de UPS
UPS instalada: ☒ SI ☐ NO Capacidad de la UPS: 1.5 KVA 3N 3535CV 43A09 400.00
Sitio donde se deja UPS instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.):
UPS instalada en BOSA

5. Observaciones generales
ups instalada por sin movilidad se realizan pruebas de rutina

6. Responsables y firmas

Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>Nyran Bermudez Lineros</u>	Nombre del responsable: <u>Ximery Tapa</u>
Cargo: <u>Responsable</u>	Firma: <u>[Firma]</u>
Firma: <u>Nyran Bermudez L.</u>	Fecha: <u>29/01/2026</u>
Fecha: <u>29-01-2026</u>	

Nota importante: Se deben tomar evidencias fotográficas de la conectividad (router, rack/bandeja/mueble, cableado estructurado) e instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del reporte de esta actividad.

29 ene 2026 13:34:56
#56-18 Carrera 89A
BOSA
Bogotá
JARDIN TIBANICA





REGISTRO FOTOGRAFICO





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
2026-03-20T08:35:05-05:00 - Página 198 de 310



29 ene 2026 13:45:36
87J-32 Calle 59c Sur
Bosa
Bogotá
JARDIN TIBANICA

44. PEQUEÑOS GIGANTES Carrera 89 # 52B - 61 SUR

Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS – SEDES SDIS

Fecha de diligenciamiento: 29-01-2026

1. Información general de la sede

Nombre de la sede: SI pequeños gigantes Localidad: BOYA

2. Ubicación del servicio de conectividad

Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:

☐ Rack ☐ Bandeja ☒ Mueble ☐ Otro: _____ ¿Cuál?: _____

3. Infraestructura de cableado estructurado

¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☐ Si ☒ No

Elementos disponibles:

☐ Patch panel ☐ Canaleta ☒ Puntos de red (faceplates) ☐ Otros: _____

Cantidad total de puntos de red en la sede: 2

4. Instalación de UPS

UPS instalada: ☒ Si ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA

Sitio dónde se deja UPS instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.): Se realizó instalación del ups en la oficina de la coordinación.

5. Observaciones generales

Se constatan los equipos de internet y computadores
se hacen pruebas todo ok.

6. Responsables y firmas

Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>Miguel Ángel Rodríguez</u>	Nombre del responsable: <u>William Barón</u>
Cargo: <u>Responsable</u>	Firma: <u>W Barón</u>
Firma: <u>[Firma]</u>	Fecha: <u>29-01-2026</u>
Fecha: <u>29/01/26</u>	



Nota importante: Se deben tomar evidencias fotográficas de la infraestructura de conectividad (router, rack/bandeja/mueble, cableado estructurado, puntos de red) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del soporte de esta actividad.





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
2026-03-20T08:35:05-05:00 - Página 200 de 300

REGISTRO FOTOGRAFICO



45. LOS BULLICIOSOS Carrera 871 # 65 - 19 SUR

Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS – SEDES SDIS

Fecha de diligenciamiento: 29-01-2026

1. Información general de la sede

Nombre de la sede: SI Los bulliciosos, Localidad: Bogotá

2. Ubicación del servicio de conectividad

Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:

☐ Rack ☒ Bandeja ☐ Mueble ☐ Otro: _____ ¿Cuál?: _____

3. Infraestructura de cableado estructurado

¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☐ Sí ☒ No

Elementos disponibles:

☐ Patch panel ☐ Canaleta ☒ Puntos de red (faceplates) ☐ Otros: _____

Cantidad total de puntos de red en la sede: 2

4. Instalación de UPS

UPS instalada: ☒ Sí ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA

Sitio dónde se deja UPS instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.): El ups queda instalada en la oficina de coordinación

5. Observaciones generales

se hacen pruebas todo queda funcionando

6. Responsables y firmas


Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>Diana Carolina Rubiano</u>	Nombre del responsable: <u>William González</u>
Cargo: <u>Responsable</u>	Firma: <u>WZ</u>
Firma: <u>[Firma]</u>	Fecha: <u>29-01-2026</u>
Fecha: <u>29-01-2026</u>	

Nota importante: Se deben tomar evidencias fotográficas de la infraestructura de conectividad (router, rack/bandeja/mueble, cableado estructurado, puntos de red) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del soporte de esta actividad.





REGISTRO FOTOGRAFICO



46. VILLA CLEMENCIA Carrera 86A # 57C - 47 SUR

Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS – SEDES SOIS

Fecha de diligenciamiento: 29/01/2026

1. Información general de la sede
Nombre de la sede: Villa Clemencia Localidad: Bosa

2. Ubicación del servicio de conectividad
Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:
☐ Rack ☐ Mueble ☒ Otro: _____ (Otro: _____)

3. Infraestructura de cableado estructurado
¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☒ Sí ☐ No

Elementos disponibles
☐ Patch panel ☐ Casillero ☒ Puertos de red (interplanos) ☐ Otros: _____

Cantidad total de puertos de red en la sede: 2

4. Instalación de UPS
UPS instalada: ☒ Sí ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA SP 3535CV 43N29AC 0034

Sitio donde se lleva UPS instalada (Indique lugar exacto de instalación, por ejemplo rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.):
ups instalada en escritorio.

5. Observaciones generales
ups instalada sin novedades, se hacen pruebas de conectividad.

6. Responsables y Firmas

Requintable Sede Nombre: <u>Sofía Ortiz</u> Cargo: <u>Responsable del área</u> Firma: <u>[Firma]</u> Fecha: <u>29/01/2026</u>	Proveedor TSG Nombre del responsable: <u>Viviana Tne</u> Firma: <u>[Firma]</u> Fecha: <u>29/01/2026</u>
--	---

Nota importante: Se deben tomar evidencias fotográficas de la conectividad (router, rack/mueble/mueble, cableado estructurado) e instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del informe de esta actividad.

29 ene 2026 15:21:44
57C47 Carrera 86a
Bosa
Bogotá
VILLA CLEMENCIA





REGISTRO FOTOGRAFICO



47. SONRISAS DE LA NIÑEZ Carrera 87G # 57C - 31 SUR

Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS – SEDES SDIS

Fecha de diligenciamiento:

29/01/2026

1. Información general de la sede

Nombre de la sede: Sonrisas de la Niñez Localidad: Bosa

2. Ubicación del servicio de conectividad

Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:

☐ Rack ☒ Bandeja ☒ Mueble ☐ Otro: _____ ¿Cuál?: _____

3. Infraestructura de cableado estructurado

¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☐ Sí ☒ No

Elementos disponibles:

☐ Patch panel ☐ Canaleta ☐ Puntos de red (faceplates) ☒ Otros: Router

Cantidad total de puntos de red en la sede: 1

4. Instalación de UPS

UPS instalada: ☒ Sí ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA SN: 3535CV43MB9AC00537

Sitio dónde se deja UPS instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.): piso técnico

queda la ups instalada

5. Observaciones generales

ups pueda operativa con sus respectivas pruebas de funcionamiento

6. Responsables y firmas



Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>maria cristina kiano</u>	Nombre del responsable: <u>Josafon Vega</u>
Cargo: <u>Coordinadora</u>	Firma: <u>[Firma]</u>
Firma: <u>[Firma]</u>	Fecha: <u>29/01/2026</u>
Fecha: <u>29/01/2025</u>	

Nota importante: Se deben tomar evidencias fotográficas de la infraestructura de conectividad (router, rack/bandeja/mueble, cableado estructurado, puntos de red) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del soporte de esta actividad.





REGISTRO FOTOGRAFICO



48. ARCOIRIS DE SUEÑOS Calle 74 BIS SUR # 87C - 76

Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS - SEDES SDIS

Fecha de diligenciamiento: 29/01/2026

1. Información general de la sede

Nombre de la sede: Arcoiris de Sueños Localidad: Bogotá

2. Ubicación del servicio de conectividad

Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:

☒ Rack ☐ Bandeja ☐ Mueble ☐ Otro: _____ ¿Cuál?: _____

3. Infraestructura de cableado estructurado

¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☐ SI ☒ No

Elementos disponibles:

☐ Patch panel ☐ Canaleta ☒ Puntos de red (faceplates) ☐ Otros: _____

Cantidad total de puntos de red en la sede: 2

4. Instalación de UPS

UPS instalada: ☒ SI ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA

Sitio dónde se deja UPS instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.): se realizó instalación

del ups en la oficina del coordinador

5. Observaciones generales

la ups quedó funcionando sin alarmas activas

6. Responsables y firmas

Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>Caterine Sabalera</u>	Nombre del responsable: <u>William Goni</u>
Cargo: <u>Coordinadora</u>	Firma: <u>[Firma]</u>
Firma: <u>[Firma]</u>	Fecha: <u>29/01/2026</u>
Fecha: <u>29/01/2026</u>	

Nota importante: Se deben tomar evidencias fotográficas de la infraestructura de conectividad (router, rack/bandeja/mueble, cableado estructurado, puntos de red) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del soporte de esta actividad.





REGISTRO FOTOGRAFICO



49.LAURELES Calle 73 SUR # 81B - 10

Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS - SEDES SDIS

Fecha de diligenciamiento: 30/01/2026

1. Información general de la sede
Nombre de la sede: Laureles / San Benito Localidad: Bogotá

2. Ubicación del servicio de conectividad
Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:
☒ Rack ☐ Bandejas ☐ Mueble ☐ Otro: _____ (Cual?) _____

3. Infraestructura de cableado estructurado
¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☒ Sí ☐ No

Elementos disponibles:
☒ Patch panel ☐ Canaleta ☒ Puntos de red (faceplates) ☐ Otros: _____

Cantidad total de puntos de red en la sede: 2

4. Instalación de UPS
UPS instalada: ☒ Sí ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA SN: 35350V93N07AC00

Sitio dónde se deja UPS instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, panel, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.):
ups instalada en Mueble

5. Observaciones generales:
ups instalada sin novedad, se realizan pruebas de rutina operación normal.

6. Responsables y firmas:

Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>Enilson GARCIA A</u>	Nombre del responsable: <u>Ximena Iba</u>
Cargo: <u>Responsable</u>	Firma: <u>[Firma]</u>
Firma: <u>Enilson GARCIA A</u>	Fecha: <u>30/01/2026</u>
Fecha: <u>30-01-2026</u>	

Nota importante: Se deben tomar evidencias fotográficas de la instalación de conectividad (router, rack/bandeja/mueble, cableado estructurado, puntos de red) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del soporte de esta actividad.

30 de enero de 2026
73F-55 Carrera 80m
Bosa
Bogotá
JARDIN INFANTIL LAURELES/SAN BENITO





REGISTRO FOTOGRAFICO



50.ISRAELITA Carrera 78C # 73B - 15 SUR

Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS – SEDES SDIS

Fecha de diligenciamiento: 30/01/2026

1. Información general de la sede

Nombre de la sede: Israelita Localidad: Bosa

2. Ubicación del servicio de conectividad

Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:

☐ Rack ☐ Bandeja ☐ Mueble ☒ Otro: PISO (Cuál?: PISO)

3. Infraestructura de cableado estructurado

¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☐ Sí ☒ No

Elementos disponibles:

☐ Patch panel ☐ Canaleta ☐ Puntos de red (faceplates) ☒ Otros: Router

Cantidad total de puntos de red en la sede: 1

4. Instalación de UPS

UPS instalada: ☒ Sí ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA SN: 3535CV45M89AC00540

Sitio dónde se deja UPS instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.): piso técnico

queda la ups instalada

5. Observaciones generales

ups queda instalada con sus respectivas pruebas de funcionamiento

6. Responsables y firmas


Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>Juiza Espinosa Rosales</u>	Nombre del responsable: <u>Jonathan Vega</u>
Cargo: <u>Responsable del Servicio</u>	Firma: <u>[Firma]</u>
Firma: <u>Juiza Espinosa</u>	Fecha: <u>30/01/2026</u>
Fecha: <u>30/01/2026</u>	

Nota importante: Se deben tomar evidencias fotográficas de la infraestructura de conectividad (router, rack/bandeja/mueble, cableado estructurado, puntos de red) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del soporte de esta actividad.





REGISTRO FOTOGRAFICO



51. JAVIER DE NICOLO Carrera 85 B # 61 A - 54 SUR

Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS - SEDES SDIS

Fecha de diligenciamiento: 31/01/2026

1. Información general de la sede
Nombre de la sede: Javier de Nicolo Unidad: B-89

2. Ubicación del servicio de conectividad
Según donde se encuentra instalada el router de conectividad:
☐ Rack ☐ Bodega ☒ Escritorio ☐ Otro: _____ (Cual?) _____

3. Información de los equipos de conectividad
¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☐ Si ☒ No

Observaciones: _____

☐ Patch panel ☐ Cables ☒ Puntos de red (Accesspoints) ☐ Otro: _____

Cantidad total de puntos de red en la sede: 1

4. Instalación de UPS
UPS instalada: 1 ☒ No ☐ Sí Capacidad de la UPS: LS NVA SN: 3536CV45M5191000242

Donde se encuentra instalada (Indique lugar exacto de instalación, por ejemplo rack, pared, escritorio, bodega, cuarto de cableado, etc.):
4to. 01 piso

5. Observaciones generales:
UPS instalada sin ruido, se redefinió
Redes de Internet

6. Responsables y Firmas

Responsable Sede	Proveedor TIS
Nombre: <u>GARCIA NIZA VERANO D</u>	Nombre del representante: <u>Ximora Tuya</u>
Cargo: <u>COORDINADOR</u>	Firma: <u>[Firma]</u>
Fecha: <u>31/01/2026</u>	Fecha: <u>31/01/2026</u>

Nota importante: Se deben tener evidencias fotográficas de la instalación (router, rack, bodega, escritorio, cableado estructurado, etc.) y de la UPS de LS NVA. Las evidencias fotográficas deben ser enviadas a: [Correo]

30 de enero de 2026 10:29
61A-50 Carrera 85B
Bosa
Bogotá, D.C.
JARDIN INFANTIL JAVIER DE NICOLO





REGISTRO FOTOGRAFICO



30 de enero de 2026 10:09
61a Sur-54 Carrera 85B
Bosa
Bogotá
JARDIN INFANTIL JAVIER DE NICOLÓ



30 de enero de 2026 10:17
85B-9 Calle 61c Sur
Bosa
Bogotá
JARDIN INFANTIL JAVIER DE NICOLÓ



30 de enero de 2026 10:18
61A-50 Carrera 85B
Bosa
Bogotá, D.C.
JARDIN INFANTIL JAVIER DE NICOLÓ



30 de enero de 2026 10:17
85B-9 Calle 61c Sur
Bosa
Bogotá
JARDIN INFANTIL JAVIER DE NICOLÓ



52. LA ABEJA MAYA Calle 57N BIS SUR # 75B - 26

Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS – SEDES SDIS

Fecha de diligenciamiento: 30-01-2026

1. Información general de la sede

Nombre de la sede: LA ABEJA MAYA Localidad: BOSA

2. Ubicación del servicio de conectividad

Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:

☐ Rack ☒ Bandeja ☐ Mueble ☐ Otro: _____ ¿Cuál?: _____

3. Infraestructura de cableado estructurado

¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☐ Sí ☒ No

Elementos disponibles:

☐ Patch panel ☐ Canaleta ☐ Puntos de red (faceplates) ☒ Otros: router.

Cantidad total de puntos de red en la sede: _____

4. Instalación de UPS

UPS instalada: ☒ Sí ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA

Sitio dónde se deja UPS instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.): Se realiza

instalación del ups en la oficina de la coordinación

5. Observaciones generales

se dejó cargado sin alarmas activas con la caja sellada

6. Responsables y firmas

Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>Carmenza Henao G</u>	Nombre del responsable: <u>William Gonz</u>
Cargo: <u>Responsable</u>	Firma: <u>WZ</u>
Firma: <u>[Firma]</u>	Fecha: <u>30-01-2026</u>
Fecha: <u>30/01/2026</u>	

Nota importante: Se deben tomar **evidencias fotográficas** de la infraestructura de conectividad (router, rack/bandeja/mueble, cableado estructurado, puntos de red) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del soporte de esta actividad.





 **BOGOTÁ**
MAYOR DE ALCALDÍA

 **AZS**
FARMACIA

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
2026-03-20T08:35:05-05:00 - Página 217 de 307



53. JARDIN INFANTIL DIURNO NUEVO CHILE - BOSA Calle 56 SUR # 73A - 12

Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS – SEDES SDIS

Fecha de diligenciamiento: 30/01/2026

1. Información general de la sede
Nombre de la sede: Nuevo Chile Localidad: Bosa

2. Ubicación del servicio de conectividad
Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:
☒ Rack ☐ Bandeja ☐ Mueble ☐ Otro: _____ ¿Cuál?: _____

3. Infraestructura de cableado estructurado
¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☐ SI ☒ No

Elementos disponibles:
☐ Patch panel ☐ Canaleta ☐ Puntos de red (faceplates) ☒ Otros: Router
Cantidad total de puntos de red en la sede: 0

4. Instalación de UPS
UPS instalada: ☒ SI ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA SN: 3536CV45NB9AC00244

Sitio dónde se deja UPS instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.): UPS queda en piso técnico instalada

5. Observaciones generales
ups queda en modo normal funcionando con sus respectivas pruebas.

6. Responsables y firmas

Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>Adriana Montaña Sáez</u>	Nombre del responsable: <u>Jonathan Vega</u>
Cargo: <u>Responsable del servicio</u>	Firma: _____
Firma: <u>[Firma]</u>	Fecha: <u>30/01/2026</u>
Fecha: <u>30/01/2026</u>	

Nota importante: Se deben tomar evidencias fotográficas de la infraestructura de conectividad (router, rack/bandeja/mueble, cableado estructurado, puntos de red) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del soporte de esta actividad.





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
2026-03-20T06:35:05-05:00 - Página 219 de 319

REGISTRO FOTOGRAFICO



vie, 30 ene, 2026
11:00:00a. m.
73-60 Calle 56a Sur
Boga
Bogotá
Cundinamarca



vie, 30 ene, 2026
11:11:32a. m.
#73-60 Calle 56a Sur
Boga
Bogotá
Cundinamarca



vie, 30 ene, 2026
11:12:32a. m.
53C-58 Carrera 73
Boga
Bogotá, D.C.



vie, 30 ene, 2026
11:11:23a. m.



vie, 30 ene, 2026
11:11:27a. m.
#73-60 Calle 56a Sur
Boga
Bogotá
Cundinamarca

54.OLARTE Carrera 71D # 54 - 15 SUR

Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS - SERIE SDA5

Fecha de instalación: 30/01/2026

1. Información general de la sede
Nombre de la sede: OLARTE Localidad: Bosca

2. Ubicación del centro de conectividad
Lugar donde se encuentra ubicado el centro de conectividad:
Calle: OLARTE Correo: OLARTE Ciudad: OLARTE

3. Infraestructura de soporte estructural
(La sede cuenta con cableado estructurado?) ☐ Si ☒ No
Opciones disponibles:
☐ Rack panel ☐ Gabinete ☒ Puntos de red (faceplates) ☐ Otros: _____

Cantidad total de puntos de red en la sede: 1

4. Instalación de UPS
UPS instalada: ☒ Si ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA SN 3S 360V15 M89AC

¿Dónde se dejó la UPS instalada? (Indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack panel, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.): UPS instalada en mueble sin necesidad de fijamiento.

5. Observaciones generales
Se encontraron cambios tipo de mudanzas por parte electricista y de ciudad nueva perdidos.

6. Responsables y Firmas

Responsable Sede Nombre: <u>Katherine Leon</u> Cargo: <u>Administradora</u> Firma: <u>[Firma]</u> Fecha: <u>30 enero 2026</u>	Proveedor TSG Nombre del responsable: <u>Ximena Tige</u> Firma: <u>[Firma]</u> Fecha: <u>30/01/2026</u>
--	---

Nota importante: Se deben tomar evidencias fotográficas de la infraestructura de conectividad (motor, rack/pantalla/mueble, etc.) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas han sido tomadas y se adjuntan a este reporte.

30 de enero de 2026 11:20
54-15 Carrera 71d
Bosca
Bogotá
JARDIN INFANTIL OLARTE





REGISTRO FOTOGRAFICO





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
2026-03-20T08:35:05-05:00 - Página 222 de 310



30 de enero de 2026 11:11
#54 SUR-15 Carrera 71d
Bosa
Bogotá
JARDIN INFANTIL OLARTE



30 de enero de 2026 11:12
#54 SUR-15 Carrera 71d
Bosa
Bogotá, D.C.
JARDIN INFANTIL OLARTE

55. JUEGOS Y AVENTURAS Carrera 98A # 42 - 13 SUR

Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS – SEDES SDIS

Fecha de diligenciamiento: 30/01/2026

1. Información general de la sede
Nombre de la sede: Juegos y Aventuras Localidad: Kennedy

2. Ubicación del servicio de conectividad
Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:
☐ Rack ☐ Bandeja ☒ Mueble ☐ Otro: _____ (Cual): _____

3. Infraestructura de cableado estructurado
¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☐ Si ☒ No
Elementos disponibles:
☐ Patch panel ☐ Canaleta ☒ Puntos de red (faceplates) ☐ Otros: _____
Cantidad total de puntos de red en la sede: 1

4. Instalación de UPS
UPS instalada: ☒ Si ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA SN: 3536CVASMB9A.CC
Sitio donde se deja UPS instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.):
ups instalada en mueble

5. Observaciones generales
ups instalada, se realizan puntos de rutina sin necesidad.

6. Responsables y firmas

Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>Beatriz Granada Granada</u>	Nombre del responsable: <u>Ximena Tique</u>
Cargo: <u>Responsable</u>	Firma: <u>[Firma]</u>
Firma: <u>[Firma]</u>	Fecha: <u>30/01/2026</u>

Nota importante: Se deben tomar evidencias fotográficas de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral de esta actividad.

30 de enero de 2026 14:09
42-14 Carrera 98a
Kennedy
Bogotá

JARDIN INFANTIL JUEGOS Y AVENTURAS





REGISTRO FOTOGRAFICO





56. EL CARACOL Carrera 95A # 34 - 76 SUR

Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS – SEDES SDIS

Fecha de diligenciamiento: 30/01/2026

1. Información general de la sede
Nombre de la sede: EL CARACOL Localidad: Kennedy

2. Ubicación del servicio de conectividad
Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad
☐ Rack ☐ Bandejas ☒ Mueble ☐ Otro: _____ (Cable)

3. Infraestructura de cables de estructura
(La sede cuenta con cableado estructurado?) ☐ Si ☒ No

Elementos disponibles:
☐ Patch panel ☐ Conector ☒ Puntos de red (toconets) ☐ Otros: _____

Cantidad total de puntos de red en la sede: 1

4. Instalación de UPS
UPS instalada: ☒ Si ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA S/N: 3536CVAS M87AC 00252

Sitio donde se deja UPS instalada (Indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.):
UPS Instalación Fija

5. Observaciones generales
ups instalada sin necesidad de realizar Puntos

6. Responsables y firmas

Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>Jairo Escobar</u>	Nombre del responsable: <u>Nimer Almeida</u>
Cargo: <u>Asesor administrativo</u>	Firma: <u>[Firma]</u>
Firma: <u>[Firma]</u>	Fecha: <u>30/01/2026</u>
Fecha: <u>01-30-26</u>	

Nota importante: Se deben tomar evidencias fotográficas de la infraestructura de conectividad (router, rack/bandeja/mueble, cableado, etc.) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas deben ser enviadas al correo tecnologia@tsg.com.co de esta actividad.

30 de enero de 2026 15:28
34:39 sur Carrera 95A
Kennedy
Bogotá
JARDIN INFANTIL EL CARACOL





REGISTRO FOTOGRAFICO



57.BRISAS DE ALEGRIA Calle 41 SUR # 94 - 12

Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS – SEDES SDIS

Fecha de diligenciamiento: 30/01/2016

1. Información general de la sede
Nombre de la sede: Brisas de Alegria Locales: Kennedy

2. Ubicación del servicio de conectividad
Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:
☐ Rack ☐ Bandeja ☒ Mueble ☐ Otro: _____ (Cuarto)

3. Infraestructura de cableado estructurado
¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☐ Si ☒ No

Elementos disponibles:
☐ Punto panel ☐ Canaliza ☒ Puntos de red (faceplates) ☐ Otros: _____

Cantidad total de puntos de red en la sede: 2

4. Instalación de UPS
UPS instalada: ☒ Si ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA SN: 3536CV45H489V8C00291

Lugar donde se deja UPS instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc):
ups instalada en mueble

5. Observaciones generales:
ups sin respaldo, se realicen Pruebas de
fallas

6. Responsables y Firmas

Responsable Sede Nombre: <u>Diana Buitrago</u> Cargo: <u>Responsable UB</u> Firma: <u>[Firma]</u> Fecha: <u>30/01/2016</u>	Proveedor TSG Nombre del responsable: <u>Ximena Tope</u> Firma: <u>[Firma]</u> Fecha: <u>30/01/2016</u>
---	---

Nota importante: Se deben tomar evidencias fotográficas de la infraestructura de conectividad (router, rack/bandeja/mueble, cableado estructurado, puntos de red) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del soporte de esta actividad.

JARDIN INFANTIL BRISAS DE ALEGRIA





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
2026-03-20T08:35:05-05:00 - Página 229 de 310


REGISTRO FOTOGRAFICO



30 de enero de 2026 15:41
94-14 Calle 41 Sur
Kennedy
Bogotá, D.C.
JARDIN INFANTIL BRISAS DE ALEGRIA



30 de enero de 2026 16:03
94-16 Calle 41 Sur
Kennedy
Bogotá, D.C.
JARDIN INFANTIL BRISAS DE ALEGRIA



30 de enero de 2026 15:57
Kennedy
Bogotá
JARDIN INFANTIL BRISAS DE ALEGRIA



30 de enero de 2026 16:00
94-16 Calle 41 Sur
Kennedy
Bogotá, D.C.
JARDIN INFANTIL BRISAS DE ALEGRIA



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
2026-03-20T08:35:05-05:00 - Página 230 de 310



30 de enero de 2026 16:03
94-18 Calle 41 Sur
Kennedy
Bogotá, D.C.
JARDIN INFANTIL BRISAS DE ALEGRIA



30 de enero de 2026 16:03
94-14 Calle 41 Sur
Kennedy
Bogotá, D.C.
JARDIN INFANTIL BRISAS DE ALEGRIA

58. CASITA DE ILUSIONES Calle 41 SUR # 94 - 04

Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS - SEDES SDRS

Fecha de diligenciamiento: 30/01/2026

1. Información general de la sede
Nombre de la sede: Casita de Ilusiones Ciudad: Kennedy

2. Ubicación con respecto a la conectividad
Lugar donde se encuentra instalada el punto de conectividad:
☐ Rack ☒ Armario ☐ Otro: puerto

3. Infraestructura de cableado estructurada
¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☒ Si ☐ No

Elementos disponibles:
☐ Patch panel ☐ Conector ☒ Punto de red (switch/patch) ☐ Otro: puerto

Cantidad total de puntos de red en la sede: 1

4. Instalación de UPS
☒ UPS instalada ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA SN: 5036GV4JH59A000253

¿En dónde se debe UPS instalada (Indique lugar exacto de instalación, por ejemplo rack, panel, mueble, piso elevado, punto de cableado, oficina, etc.):
UPS instalada en meche

5. Observaciones generales:
UPS Sin riesgo, se realizó prueba de carga

6. Responsables y Firmas

Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>Indira Gaitan</u>	Nombre del responsable: <u>Ximena Tique</u>
Cargo: <u>Responsable del SDRS</u>	Firma: <u>[Firma]</u>
Firma: <u>[Firma]</u>	Fecha: <u>30/01/2026</u>

Nota importante: Se deben tener evidencias fotográficas de la infraestructura de conectividad (racks, racks/bundles, muebles, switches, etc.) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas de esta actividad.

30 de enero de 2026 16:24
40A-45 Carrera 94
Kennedy
Bogotá
JARDIN INFANTIL CASITA DE ILUSIONES





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
2026-03-20T08:35:05-05:00 - Página 232 de 310

REGISTRO FOTOGRAFICO





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
2026-03-20T08:35:05-05:00 - Página 233 de 310



30 de enero de 2026 16:20
94-36 Calle 41 Sur
Kennedy
Bogotá
JARDIN INFANTIL CASITA DE ILUSIONES



30 de enero de 2026 16:20
94-36 Calle 41 Sur
Kennedy
Bogotá
JARDIN INFANTIL CASITA DE ILUSIONES

59. JAIRO ANIBAL NIÑO Carrera 87D # 39 - 10 SUR

Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS – SEDES SDIS

Fecha de diligenciamiento: 02/02/2026

1. Información general de la sede

Nombre de la sede: Jairo Anibal Niño Localidad: Keneds

2. Ubicación del servicio de conectividad

Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:

☐ Rack ☐ Bandeja ☐ Mueble ☒ Otro: Piso ¿Cuál?: _____

3. Infraestructura de cableado estructurado

¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☒ Sí ☐ No

Elementos disponibles:

☐ Patch panel ☒ Canaleta ☒ Puntos de red (faceplates) ☐ Otros: _____

Cantidad total de puntos de red en la sede: 2 Puntos

4. Instalación de UPS

UPS instalada: ☒ Sí ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA

Sitio dónde se deja UPS instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.): La UPS se deja en el Piso en oficina

5. Observaciones generales

6. Responsables y firmas

Responsable Sede

Nombre: Edith Liliana Rincón
Cargo: Responsable
Firma: Edith Liliana Rincón
Fecha: 02/02/2025

Proveedor TSG

Nombre del responsable: Luis Fernando Huertas
Firma: [Firma]
Fecha: 02/02/2026

Nota importante: Se deben tomar evidencias fotográficas de la infraestructura de conectividad (router, rack/bandeja/mueble, cableado estructurado, puntos de red) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del soporte de esta actividad.





REGISTRO FOTOGRAFICO



60. TINTALITO Carrera 86B # 42F - 03 SUR
Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS - SEDES SOS

Fecha de diligenciamiento: 30/01/2026

1. Información general de la sede
Nombre de la sede: Tintalito I Localidad: Kennedy

2. Ubicación del servicio de conectividad
Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:
☐ Rack ☐ Mueble ☒ Otro: Caldero

3. Infraestructura de cableado estructurado
¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☐ Si ☒ No

Conectores disponibles:
☐ Patch panel ☐ Conector ☒ Puntos de red (conectores) ☐ Otro: _____

Cantidad total de puntos de red en la sede: 2

4. Instalación de UPS
UPS instalada: ☒ Si ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA S/N: SS36C V43 H09A C00246

Sitio donde se deja UPS instalada (indicar lugar exacto de instalación, por ejemplo rack, panel, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.):
ups instalada en piso

5. Observaciones generales:
UPS protegida SOS manual, se le hacen pruebas de rutina.

6. Responsables y Firmas

Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>Yaniel Alexander Torres Casas</u>	Nombre del responsable: <u>Vincentina</u>
Cargo: <u>Responsable del Servicio</u>	Firma: <u>[Firma]</u>
Firma: <u>[Firma]</u>	Fecha: <u>30/01/2026</u>
Fecha: <u>30-01-2026</u>	

Nota importante: Se deben tomar evidencias fotográficas de la infraestructura de conectividad (router, rack/mueble/mueble, cableado estructurado, puntos de red) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del soporte de esta actividad.

30 de enero de 2026 12:28
86-84 Calle 42f Bis Sur
Kennedy
Bogotá
JARDIN INFANTIL TINTALITO





REGISTRO FOTOGRAFICO



30 de enero de 2026 12:13
86-84 Calle 42f Bld 544
Kennedy
Bogotá
JARDIN INFANTIL TINTALITO



30 de enero de 2026 12:22
4203 Carrera 86b
Kennedy
Bogotá
JARDIN INFANTIL TINTALITO



30 de enero de 2026 12:21
4203 Carrera 86b
Kennedy
Bogotá
JARDIN INFANTIL TINTALITO



30 de enero de 2026 12:21
4203 Carrera 86b
Kennedy
Bogotá
JARDIN INFANTIL TINTALITO



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
2026-03-20T08:35:05-05:00 - Página 238 de 312



30 de enero de 2026-10:25
86-84 Calle 42F Bis Sur
Kennedy
Bogotá
JARDIN INFANTIL TINTALITO



30 de enero de 2026-10:25
86-84 Calle 42F Bis Sur
Kennedy
Bogotá
JARDIN INFANTIL TINTALITO

61. RISITAS INFANTILES Carrera 86 D # 39 A - 05 SUR
Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS – SEDES SDIS

Fecha de diligenciamiento: 02/02/2026

1. Información general de la sede

Nombre de la sede: Jordan Rentería Aguado Localidad: Kennedy

2. Ubicación del servicio de conectividad

Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:

☐ Rack ☐ Bandeja ☒ Mueble ☐ Otro: _____ ¿Cuál?: _____

3. Infraestructura de cableado estructurado

¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☒ Sí ☐ No

Elementos disponibles:

☐ Patch panel ☒ Canaleta ☐ Puntos de red (faceplates) ☐ Otros: _____

Cantidad total de puntos de red en la sede: Uno

4. Instalación de UPS

UPS instalada: ☒ Sí ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA

Sitio donde se deja UPS instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.): Queda instalado

dibaje del Escritorio de un computador

5. Observaciones generales

Se dejó equipo instalado y funcionando

6. Responsables y firmas

Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>Johanna Rodriguez</u>	Nombre del responsable: <u>Wilson Pacho</u>
Cargo: <u>Responsable</u>	Firma: <u>[Firma]</u>
Firma: <u>[Firma]</u>	Fecha: <u>02/02/2026</u>
Fecha: <u>02/02/2026</u>	

Nota importante: Se deben tomar evidencias fotográficas de la infraestructura de conectividad (router, rack/bandeja/mueble, cableado estructurado, puntos de red) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del soporte de esta actividad.





REGISTRO FOTOGRAFICO



62. - 37 SUR
Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS – SEDES SUR

Fecha de diligenciamiento: 30/01/2026

1. Información general de la sede
Nombre de la sede: Metrol Localidad: Kennedy

2. Ubicación del equipo de conectividad
Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:
☐ Rack ☐ Bodega ☒ Móvil ☐ Otro: _____, Cód.: _____

3. Infraestructura de cableado estructurado
¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☐ SI ☒ No

Elementos disponibles:
☐ Patch panel ☐ Canaleta ☒ Puntos de red (tacetos) ☒ Otros: _____

Cantidad total de puntos de red en la sede: 1

4. Instalación de UPS
UPS instalada: ☒ SI ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA S/N: 3036W45H89AC 002

¿En dónde se dejó UPS instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo rack, panel, móvil, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.):
UPS instalada en mueble sin necesidad de perforar

5. Observaciones generales
UPS instalada en mueble sin necesidad de fijamiento
se evaluó riesgo eléctrico en Gaseares.

6. Responsables y firmas

Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>Dery Gonzalez</u>	Nombre del responsable: <u>Ximari Tye</u>
Cargo: <u>Responsable</u>	Firma: <u>[Firma]</u>
Firma: <u>[Firma]</u>	Fecha: <u>30/01/2026</u>
Fecha: <u>30/01/2026</u>	

Nota importante: Se deben tomar evidencias de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del soporte de esta actividad.


30 de enero de 2026 13:36
Avenida Ciudad de Villavicencio
Kennedy
Bogotá
JARDIN INFANTIL METRO





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
2026-03-20T08:35:05-05:00 - Página 242 de 360

REGISTRO FOTOGRAFICO





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
2026-03-20T08:35:05-05:00 - Página 243 de 310



30 de enero de 2026 13:29
Avenida Ciudad de Villavicencio
Kennedy
Bogotá
JARDIN INFANTIL METRO



30 de enero de 2026 13:29
Avenida Ciudad de Villavicencio
Kennedy
Bogotá
JARDIN INFANTIL METRO

63. VISION DE COLOMBIA Carrera 79 G # 13 - 09
Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS – SEDES SDIS

Fecha de diligenciamiento: 02/02/2026

1. Información general de la sede

Nombre de la sede: Vision de Colombia Localidad: 8°

2. Ubicación del servicio de conectividad

Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:

☐ Rack ☐ Bandeja ☒ Mueble ☐ Otro: _____ ¿Cuál?: _____

3. Infraestructura de cableado estructurado

¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☒ Sí ☐ No

Elementos disponibles:

☐ Patch panel ☐ Canaleta ☒ Puntos de red (faceplates) ☐ Otros: _____

Cantidad total de puntos de red en la sede: 3 Puntos

4. Instalación de UPS

UPS instalada: ☒ Sí ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA

Sitio dónde se deja UPS instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.): Instalado en estante de oficina coordinación

5. Observaciones generales


6. Responsables y firmas

Responsable Sede Nombre: <u>Ana Rocio Estepa</u> Cargo: <u>Responsable Servicio</u> Firma: <u>[Firma]</u> Fecha: <u>02-2-2026</u>	Proveedor TSG Nombre del responsable: <u>José Fernando Huertas</u> Firma: <u>[Firma]</u> Fecha: <u>02/02/2026</u>
--	---

Nota importante: Se deben tomar evidencias fotográficas de la infraestructura de conectividad (router, rack/bandeja/mueble, cableado estructurado, puntos de red) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del soporte de esta actividad.



REGISTRO FOTOGRAFICO



64. BRITALIA Calle 56 SUR # 81 - 26 Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS – SEDES SDIS

Fecha de diligenciamiento: 02/02/2026

1. Información general de la sede

Nombre de la sede: Jardin Britalia Localidad: Kenedy

2. Ubicación del servicio de conectividad

Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:

☐ Rack ☐ Bandeja ☐ Mueble ☒ Otro: Piso ¿Cuál?: Oficina

3. Infraestructura de cableado estructurado

¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☒ Sí ☐ No

Elementos disponibles:

☐ Patch panel ☒ Canaleta ☒ Puntos de red (faceplates) ☐ Otros: _____

Cantidad total de puntos de red en la sede: 3 Puntos

4. Instalación de UPS

UPS instalada: ☒ Sí ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA

Sitio dónde se deja UPS instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.): la UPS se deja

instalado en el piso oficina coordinación

5. Observaciones generales

6. Responsables y firmas

Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>Olga Velandis</u>	Nombre del responsable: <u>Luis Fernando Huertas</u>
Cargo: <u>Responsable</u>	Firma: <u>[Firma]</u>
Firma: <u>[Firma]</u>	Fecha: <u>02/02/2026</u>
Fecha: <u>2/2/2026</u>	


Nota importante: Se deben tomar evidencias fotográficas de la infraestructura de conectividad (router, rack/bandeja/mueble, cableado estructurado, puntos de red) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del soporte de esta actividad.





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
2026-03-20T08:35:05-05:00 - Página 247 de 312

REGISTRO FOTOGRAFICO



65. VOCES DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS Carrera 78M # 57H - 12 SUR
Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS – SEDES SDIS

Fecha de diligenciamiento: 02/02/2026

1. Información general de la sede

Nombre de la sede: Escuela Especial Voces de los niños y las niñas Localidad: Kennedy

2. Ubicación del servicio de conectividad

Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:

☐ Rack ☐ Bandeja ☒ Mueble ☐ Otro: _____ ¿Cuál?: _____

3. Infraestructura de cableado estructurado

¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☐ Sí ☒ No

Elementos disponibles:

☐ Patch panel ☐ Canaleta ☐ Puntos de red (faceplates) ☒ Otros: múltiples

Cantidad total de puntos de red en la sede: Uno

4. Instalación de UPS

UPS instalada: ☒ Sí ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA

Sitio dónde se deja UPS instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.): En el piso debajo del escritorio para el computador.

5. Observaciones generales

Se deja Equipo funcionando

6. Responsables y firmas

Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>Mona Patricia Padilla</u>	Nombre del responsable: <u>Milton Prieto</u>
Cargo: <u>Responsable de Servicio</u>	Firma: <u>[Firma]</u>
Firma: <u>[Firma]</u>	Fecha: <u>02/02/2026</u>
Fecha: <u>Febrero 2/2026</u>	

Nota importante: Se deben tomar evidencias fotográficas de la infraestructura de conectividad (router, rack/bandeja/mueble, cableado estructurado, puntos de red) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del soporte de esta actividad.





REGISTRO FOTOGRAFICO



66.KENNEDY SALACUNA Calle 40C SUR # 79 - 10 PI 2

Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS – SEDES SDIS

Fecha de diligenciamiento: 02/02/2026

1. Información general de la sede

Nombre de la sede: Kennedy Salacuna Localidad: 8° Kennedy

2. Ubicación del servicio de conectividad

Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:

☐ Rack ☐ Bandeja ☐ Mueble ☒ Otro: Piso ¿Cuál?: Tableta

3. Infraestructura de cableado estructurado

¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☒ Sí ☐ No

Elementos disponibles:

☐ Patch panel ☐ Canaleta ☒ Puntos de red (faceplates) ☐ Otros: 2 Puntos

Cantidad total de puntos de red en la sede: 2 Puntos

4. Instalación de UPS

UPS instalada: ☒ Sí ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA

Sitio dónde se deja UPS instalada (Indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.): Totalación de UPS

en Oficina coordinación J. Kennedy Salacuna

5. Observaciones generales

6. Responsables y firmas


Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>Laura Guliérrez</u>	Nombre del responsable: <u>Luis Fernando Hueto</u>
Cargo: <u>Ases Administrativa</u>	Firma: <u>[Firma]</u>
Firma: <u>Laura Guliérrez</u>	Fecha: <u>02/02/2026</u>
Fecha: <u>02/02/2026</u>	

Nota importante: Se deben tomar evidencias fotográficas de la infraestructura de conectividad (router, rack/bandeja/mueble, cableado estructurado, puntos de red) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del soporte de esta actividad.





REGISTRO FOTOGRAFICO



67. CREADORES DE SUEÑOS Carrera 72L BIS # 48B - 51 SUR

Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS – SEDES SDIS

Fecha de diligenciamiento: 02/02/2026

1. Información general de la sede

Nombre de la sede: Creadores de Sueños Localidad: Kennedy

2. Ubicación del servicio de conectividad

Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:

☐ Rack ☐ Bandeja ☒ Mueble ☐ Otro: _____ ¿Cuál?: _____

3. Infraestructura de cableado estructurado

¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☐ Sí ☒ No

Elementos disponibles:

☐ Patch panel ☒ Canaleta ☐ Puntos de red (faceplates) ☐ Otros: _____

Cantidad total de puntos de red en la sede: Una

4. Instalación de UPS

UPS instalada: ☒ Sí ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA

Sitio dónde se deja UPS instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.): Se deja instalada encima de una mesa de sala

5. Observaciones generales

Se deja equipo verificado y funcionando.

6. Responsables y firmas

Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>Andrés</u>	Nombre del responsable: <u>Wilson Rocio</u>
Cargo: <u>Aux Administrativo</u>	Firma: <u>[Firma]</u>
Firma: <u>[Firma]</u>	Fecha: <u>02/02/2026</u>
Fecha: <u>02/02/26</u>	

Nota importante: Se deben tomar evidencias fotográficas de la infraestructura de conectividad (router, rack/bandeja/mueble, cableado estructurado, puntos de red) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del soporte de esta actividad.





REGISTRO FOTOGRAFICO



68.ARGELIA Calle 39B SUR # 72G - 62

Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS – SEDES SDIS

Fecha de diligenciamiento: 02/02/2026

1. Información general de la sede

Nombre de la sede: Jorden Argelia Localidad: Kenedy 8°

2. Ubicación del servicio de conectividad

Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:

☐ Rack ☐ Bandeja ☐ Mueble ☒ Otro: Piso ¿Cuál?: Oficina Valdosa

3. Infraestructura de cableado estructurado

¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☒ Sí ☐ No

Elementos disponibles:

☐ Patch panel ☐ Canaleta ☒ Puntos de red (faceplates) ☐ Otros: _____

Cantidad total de puntos de red en la sede: 4 Punto red

4. Instalación de UPS

UPS instalada: ☒ Sí ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA

Sitio dónde se deja UPS instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.): la UPS queda

instalada en piso de valdosa oficina coordinacion

5. Observaciones generales

6. Responsables y firmas

Responsable Sede

Nombre: Sandro Milena Blanco
Cargo: Responsable
Firma: [Firma]
Fecha: 02/02/2026

Proveedor TSG


Nombre del responsable: Luis Fernando Huetos
Firma: [Firma]
Fecha: 02/02/2026

Nota importante: Se deben tomar evidencias fotográficas de la infraestructura de conectividad (router, rack/bandeja/mueble, cableado estructurado, puntos de red) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del soporte de esta actividad.





REGISTRO FOTOGRAFICO



69. DELICIAS Calle 44 SUR # 72B - 81

Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS – SEDES SDIS

Fecha de diligenciamiento: 2-2-2026

1. Información general de la sede

Nombre de la sede: Delicias Localidad: Kennedy

2. Ubicación y medio de conectividad

Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:

☐ Rack ☐ Bandeja ☒ Mueble ☐ Otro: _____ ¿Cuál?: _____

3. Infraestructura de cableado estructurado

¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☐ Sí ☒ No

Elementos disponibles:

☐ Patch panel ☐ Canaleta ☒ Puntos de red (faceplates) ☒ Otros: Router

Cantidad total de puntos de red en la sede: 2

4. Instalación de UPS

UPS instalada: ☒ Sí ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA S/N 3536CV4SM99AC0025

Sitio dónde se deja UPS instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc): El equipo queda conectado en la oficina de coordinación.

5. Observaciones generales

El ups queda operativo sin alarmas activas y con la carga conectada

6. Responsables y firmas

Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>Jenny Camargo</u>	Nombre del responsable: <u>William Soria</u>
Cargo: <u>Responsable UO</u>	Firma: <u>[Firma]</u>
Firma: <u>[Firma]</u>	Fecha: <u>02.02.2026</u>
Fecha: <u>02.02.2026</u>	

Nota importante: Se deben tomar evidencias fotográficas de la infraestructura de conectividad (router, rack/bandeja/mueble, cableado estructurado, puntos de red) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del soporte de esta actividad.





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
2026-03-20T08:35:05-05:00 - Página 257 de 310

REGISTRO FOTOGRAFICO



70.ALQUERIA LA FRAGUA Carrera 68A # 36 - 25 SUR

Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS – SEDES SDIS

Fecha de diligenciamiento: 02/02/2026

1. Información general de la sede

Nombre de la sede: Alqueria la fragua Localidad: Kennedy

2. Ubicación del servicio de conectividad

Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:

☐ Rack ☐ Bandeja ☒ Mueble ☐ Otro: _____ ¿Cuál?: _____

3. Infraestructura de cableado estructurado

¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☐ Sí ☒ No

Elementos disponibles:

☐ Patch panel ☒ Canaleta ☐ Puntos de red (faceplates) ☐ Otros: _____

Cantidad total de puntos de red en la sede: Uno

4. Instalación de UPS

UPS instalada: ☒ Sí ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA

Sitio dónde se deja UPS instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.): Se deja encima de un escritorio

5. Observaciones generales

Se deja equipo probado y funcionando.

6. Responsables y firmas

Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>Edio Camacho</u>	Nombre del responsable: <u>Wilson Pich</u>
Cargo: <u>Manager Profesional</u>	Firma: <u>[Firma]</u>
Firma: <u>[Firma]</u>	Fecha: <u>02/02/2026</u>
Fecha: <u>02/02/2026</u>	

Nota importante: Se deben tomar evidencias fotográficas de la infraestructura de conectividad (router, rack/bandeja/mueble, cableado estructurado, puntos de red) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del soporte de esta actividad.





REGISTRO FOTOGRAFICO



71. PIO XII Carrera 79D # 6 - 15 Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS – SEDES SDIS

Fecha de diligenciamiento: 2-2-2026

1. Información general de la sede:
Nombre de la sede: SE PIO XII Localidad: Kennedy

2. Ubicación e servicio de conectividad:
Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:
☐ Rack ☐ Bandeja ☒ Mueble ☐ Otro: _____ ¿Cuál?: _____

3. Infraestructura de cableado estructurado:
¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☐ Sí ☒ No

Elementos disponibles:
☐ Patch panel ☐ Canaleta ☐ Puntos de red (faceplates) ☒ Otros: Router

Cantidad total de puntos de red en la sede: 0

4. Instalación de UPS:
UPS instalada: ☒ Sí ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA

Sitio dónde se deja UPS instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.): se realiza instalación de ups en la oficina de la coordinación

5. Observaciones generales:
El ups quedó instalada sin alarmas activas presetas y en la configuración funcionando

6. Responsables y Firma:

Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>Don Benigno</u>	Nombre del responsable: <u>William Bana</u>
Cargo: <u>Asesor Administrativo</u>	Firma: <u>W Bana</u>
Firma: <u>[Firma]</u>	Fecha: <u>02-02-2026</u>
Fecha: <u>2/2/2026</u>	

Nota importante: Se deben tomar evidencias fotográficas de la infraestructura de conectividad (router, rack/bandeja/mueble, cableado estructurado, puntos de red) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del soporte de esta actividad.





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
2026-03-20T03:35:05-05:00 - Página 261 de 361

REGISTRO FOTOGRAFICO



72. LA IGUALDAD Calle 2 # 68B - 08
Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS – SEDES SDIS

Fecha de diligenciamiento: 2-8-2026

1. Información general de la sede

Nombre de la sede: SI la Igualdad Localidad: Kanindy

2. Ubicación del servicio de conectividad

Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:

☐ Rack ☐ Bandeja ☒ Mueble ☐ Otro: _____ ¿Cuál?: _____

3. Infraestructura de cableado estructurado

¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☐ Sí ☒ No

Elementos disponibles:

☐ Patch panel ☐ Canaleta ☒ Puntos de red (faceplates) ☐ Otros: _____

Cantidad total de puntos de red en la sede: 2

4. Instalación de UPS

UPS instalada: ☒ Sí ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA S/N 3536CV45M89AL00265

Sitio donde se deja UPS instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.): Se instala el

UPS en la oficina de la coordinación

5. Observaciones generales

El equipo queda operativo sin alarmas activas y con la larga soportada

6. Responsables y firmas

Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>José C. P. B. B. B.</u>	Nombre del responsable: <u>William B. B.</u>
Cargo: <u>Responsable del Servicio</u>	Firma: <u>[Firma]</u>
Firma: <u>[Firma]</u>	Fecha: <u>2-02-2026</u>
Fecha: <u>02 Febrero 2026</u>	

Nota importante: Se deben tomar evidencias fotográficas de la infraestructura de conectividad (router, rack/bandeja/mueble, cableado estructurado, puntos de red) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del soporte de esta actividad.





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
2026-03-20T08:35:05-05:00 - Página 263 de 312

REGISTRO FOTOGRAFICO





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
2026-03-20T08:35:05-05:00 - Página 264 de 310



73. SEMILLAS DEL FUTURO Calle 5A # 86A - 34 Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS – SEDES SDIS

Fecha de diligenciamiento: 02/02/2026

1. Información general de la sede

Nombre de la sede: Jordan Semillas del Futuro Localidad: Kennedy

2. Ubicación del servicio de conectividad

Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:

☐ Rack ☐ Bandeja ☐ Mueble ☒ Otro: Piso ¿Cuál?: Piso

3. Infraestructura de cableado estructurado

¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☐ Sí ☒ No

Elementos disponibles:

☐ Patch panel ☐ Canaleta ☒ Puntos de red (faceplates) ☐ Otros: _____

Cantidad total de puntos de red en la sede: Nao

4. Instalación de UPS

UPS instalada: ☐ Sí ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA

Sitio dónde se deja UPS instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.): Se deja grupo

instalado en el piso

5. Observaciones generales

Se deja el grupo probado y funcionando

6. Responsables y Firmas


Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>RUTH CLEMENTE CARRERO B.</u>	Nombre del responsable: <u>Wilson Pacheco</u>
Cargo: <u>RESPONSABLE DEL SERVICIO</u>	Firma: <u>[Firma]</u>
Firma: <u>[Firma]</u>	Fecha: <u>02/02/2026</u>
Fecha: <u>02/02/2026</u>	

Nota importante: Se deben tomar evidencias fotográficas de la infraestructura de conectividad (router, rack/bandeja/mueble, cableado estructurado, puntos de red) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del soporte de esta actividad.





REGISTRO FOTOGRAFICO





74. CALIXTO TORRES Carrera 65 # 3 - 15

Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS – SEDES SDIS

Fecha de diligenciamiento: 02/02/2026

1. Información general de la sede

Nombre de la sede: Jardín Calixto Torres Localidad: Puerto Príncipe

2. Ubicación del servicio de conectividad

Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:

☒ Rack ☐ Bandeja ☐ Mueble ☐ Otro: _____ ¿Cuál?: _____

3. Infraestructura de cableado estructurado

¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☒ Sí ☐ No

Elementos disponibles:

☐ Patch panel ☒ Canaleta ☒ Puntos de red (faceplates) ☐ Otros: 1

Cantidad total de puntos de red en la sede: 1 Punto

4. Instalación de UPS

UPS instalada: ☒ Sí ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA

Sitio dónde se deja UPS instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.): Instalado en soporte

pared oficina coordinación

5. Observaciones generales

6. Responsables y firmas

Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>Marta Lora Ochoa Sordani</u>	Nombre del responsable: <u>Luis Fernando Hurtas H.</u>
Cargo: <u>Responsable del servicio</u>	Firma: <u>[Firma]</u>
Firma: <u>[Firma]</u>	Fecha: <u>02/02/2026</u>
Fecha: <u>2/02/2026</u>	


Nota importante: Se deben tomar evidencias fotográficas de la infraestructura de conectividad (router, rack/bandeja/mueble, cableado estructurado, puntos de red) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del soporte de esta actividad.





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
2026-03-20T08:35:05-05:00 - Página 269 de 310

REGISTRO FOTOGRAFICO



75. CAMELIA Transversal 57 # 1 - 60 SUR Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS – SEDES SDIS

Fecha de diligenciamiento: 02/02/2026

1. Información general de la sede

Nombre de la sede: Jardin Camelia Localidad: Puerto Triunfo

2. Ubicación del servicio de conectividad

Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:

☐ Rack ☐ Bandeja ☐ Mueble ☒ Otro: Piso ¿Cuál?: Piso

3. Infraestructura de cableado estructurado

¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☐ Sí ☒ No

Elementos disponibles:

☐ Patch panel ☐ Canaleta ☒ Puntos de red (faceplates) ☐ Otros: _____

Cantidad total de puntos de red en la sede: Uno

4. Instalación de UPS

UPS instalada: ☐ Sí ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA

Sitio dónde se deja UPS instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.): Se deja equipo instalado en el piso al lado del escritorio

5. Observaciones generales

Se deja conectado al computador proveído y pantalla

6. Responsables y firmas

Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>Julio Totiano Ramirez</u>	Nombre del responsable: <u>Wilson Prieto</u>
Cargo: <u>Responsable</u>	Firma: <u>[Firma]</u>
Firma: <u>[Firma]</u>	Fecha: <u>02/02/2026</u>
Fecha: <u>02/02/2026</u>	

Nota importante: Se deben tomar evidencias fotográficas de la infraestructura de conectividad (router, rack/bandeja/mueble, cableado estructurado, puntos de red) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del soporte de esta actividad.





REGISTRO FOTOGRAFICO



76. TRINIDAD GALAN Calle 4B # 59 - 80 Reporte Técnico

ENTREGA Y/O INSTALACIÓN UPS – SEDES SDIS

Fecha de diligenciamiento: 02-02-2026

Información general de la sede
 Nombre de la sede: Trinidad Galan Localidad: Puerto Armador

Ubicación y medio de conectividad
 Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:
☐ Rack ☒ Bandeja ☐ Mueble ☐ Otro: _____ ¿Cuál?: _____

Infraestructura de cableado estructurado
 ¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☐ Sí ☒ No

Elementos disponibles:
☐ Patch panel ☐ Canaleta ☐ Puntos de red (faceplates) ☒ Otros: Router

Cantidad total de puntos de red en la sede: 0

UPS instalada: ☒ Sí ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA S/N 3536CU45M37AC00264

Sitio dónde se deja UPS instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.): El ups queda instalada en la oficina de la coordinación

Observaciones y/o comentarios:
ups operativa sin alarmas activas presentes con la carga conectada

Responsables y firmas:

Responsable Sede Nombre: <u>Fabian Gomez</u> Cargo: <u>Administrativo</u> Firma: _____ Fecha: <u>02/02/2026</u>	Proveedor TSG Nombre del responsable: <u>William Bana</u> Firma: <u>W Bana</u> Fecha: <u>02-02-2026</u>
--	---

Nota importante: Se deben tomar evidencias fotográficas de la infraestructura de conectividad (router, rack/bandeja/mueble, cableado estructurado, puntos de red) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del soporte de esta actividad.





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
2026-03-20T08:35:05-05:00 - Página 273 de 30

REGISTRO FOTOGRAFICO



77. SATELITE PRIMAVERA Carrera 41B # 5 - 57
Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN DE INSTALACIÓN UPS - SEDES SDPS

Fecha de diligenciamiento: 2-2-2026

1. Información general de la sede:

Nombre de la sede: SE - SATELITE Primavera Localidad Puerto Aranda

2. Ubicación de la sede y la conectividad:

Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:

☐ Rack ☒ Bodega ☐ Mueble ☐ Otro: Cuadro

3. Infraestructura de cableado de la estructura:

¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☐ SI ☒ NO

Elementos disponibles:

☐ Patch panel ☐ Canaleta ☒ Puntos de red (faceplates) ☐ Otros: _____

Cantidad total de puntos de red en la sede: 2

4. Instalación de UPS

UPS instalada: ☒ SI ☐ NO Capacidad de la UPS: 1.5 KVA

Sitio dónde se deja UPS instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc): Se realiza instalación del UPS en la oficina de la coordinación.

5. Observaciones generales:

El equipo queda operando y en carga instalada

6. Responsables y firmas

Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>Dayan Rodriguez</u>	Nombre del responsable: <u>William Barron</u>
Cargo: <u>Responsable Servicio</u>	Firma: <u>W Barron</u>
Firma: <u>Dayan Rodriguez</u>	Fecha: <u>2-2-2026</u>
Fecha: <u>02-02-2026</u>	

Nota importante: Se deben tomar **evidencias fotográficas** de la infraestructura de conectividad (router, rack/bodega/mueble, cableado estructurado, puntos de red) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del soporte de esta actividad.





REGISTRO FOTOGRAFICO



78. SALACUNA PRIMAVERA Y GORGONZOLA Calle 4D # 40 - 55
Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS – SEDES SDIS

Fecha de diligenciamiento: 02/02/2026

1. Información general de la sede

Nombre de la sede: Jardín La Salacuna Primavera Localidad: Puerto Aranda

2. Ubicación del servicio de conectividad

Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:

☐ Rack ☐ Bandeja ☒ Mueble ☐ Otro: _____ ¿Cuál?: _____

3. Infraestructura de cableado estructurado

¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☒ Sí ☐ No

Elementos disponibles:

☐ Patch panel ☒ Canaleta ☒ Puntos de red (faceplates) ☐ Otros: 2

Cantidad total de puntos de red en la sede: 2 Puntos

4. Instalación de UPS

UPS instalada: ☒ Sí ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA

Sitio dónde se deja UPS instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.): Instalada en Piso de baldosa oficina coordinadora

5. Observaciones generales

6. Responsables y firmas


Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>Uriana Nimsco</u>	Nombre del responsable: <u>Juan Carlos Huerto</u>
Cargo: <u>Maestra Profesional</u>	Firma: <u>[Firma]</u>
Firma: <u>[Firma]</u>	Fecha: <u>02/02/2026</u>
Fecha: <u>02/02/2026</u>	

Nota importante: Se deben tomar evidencias fotográficas de la infraestructura de conectividad (router, rack/bandeja/mueble, cableado estructurado, puntos de red) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del soporte de esta actividad.





REGISTRO FOTOGRAFICO



79. ANTONIO NARIÑO Carrera 59 # 17 - 60 Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS – SEDES SDIS

Fecha de diligenciamiento: 03-02-2026

1. Información general de la sede

Nombre de la sede: AI Antonio Nariño Localidad: Puerto Aranda

2. Ubicación del servicio de conectividad

Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:

☐ Rack ☒ Bandeja ☐ Mueble ☐ Otro: _____ ¿Cuál?: _____

3. Infraestructura de cableado estructurado

¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☐ Sí ☒ No

Elementos disponibles:

☐ Patch panel ☐ Canaleta ☒ Puntos de red (faceplates) ☒ Otros: Router

Cantidad total de puntos de red en la sede: 1

4. Instalación de UPS

UPS instalada: ☒ Sí ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA S/N 3536CV45M89P10025

Sitio dónde se deja UPS instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.): Se instala UPS en la oficina de la coordinación.

5. Observaciones generales

Se realiza instalación del UPS, con pruebas y carga soportada

6. Responsables y firmas

Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>Diana Jasquez</u>	Nombre del responsable: <u>William Batin</u>
Cargo: <u>Aux. administrativa</u>	Firma: <u>W.Batin</u>
Firma: <u>Diana Jasquez</u>	Fecha: <u>03-02-2026</u>
Fecha: <u>03-02-2026</u>	


Nota importante: Se deben tomar evidencias fotográficas de la infraestructura de conectividad (router, rack/bandeja/mueble, cableado estructurado, puntos de red) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del soporte de esta actividad.





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
2026-03-20T08:35:05-05:00 - Página 279 de 310

REGISTRO FOTOGRAFICO



80. ALCALA MUZU Carrera 52 # 37 - 05 SUR
Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS – SEDES SDIS

Fecha de diligenciamiento: 03/02/2026

1. Información general de la sede

Nombre de la sede: Jardin Tofanti / Eduardo Santos Localidad: 14 Mortiros

2. Ubicación del servicio de conectividad

Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:

☐ Rack ☐ Bandeja ☒ Mueble ☐ Otro: _____ ¿Cuál?: _____

3. Infraestructura de cableado estructurado

¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☒ Sí ☐ No

Elementos disponibles:

☐ Patch panel ☒ Canaleta ☐ Puntos de red (faceplates) ☐ Otros: _____

Cantidad total de puntos de red en la sede: NO

4. Instalación de UPS

UPS instalada: ☒ Sí ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA

Sitio dónde se deja UPS instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.): Instalada en UPS en

Oficina coordinación en Piso baldosa

5. Observaciones generales

6. Responsables y firmas



Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>Elvira Rocío Lina Juri</u>	Nombre responsable: <u>Luis Fernando Huertas H</u>
Cargo: <u>Responsable del servicio</u>	Firma: <u>[Firma]</u>
Firma: <u>[Firma]</u>	Fecha: <u>03/02/2026</u>
Fecha: <u>3/02/2026</u>	

Nota importante: Se deben tomar evidencias fotográficas de la infraestructura de conectividad (router, rack/bandeja/mueble, cableado estructurado, puntos de red) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del soporte de esta actividad.





REGISTRO FOTOGRAFICO



81. BOCHICA MAYRA BARAHONA RODRIGUEZ Calle 1A BIS # 35 - 20
Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS – SEDES SDIS

Fecha de diligenciamiento: 03/02/2026

1. Información general de la sede

Nombre de la sede: Bochica Mayra Barahona Rodriguez Localidad: Puerto Rico

2. Ubicación del servicio de conectividad

Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:

☐ Rack ☐ Bandeja ☒ Mueble ☐ Otro: _____ ¿Cuál?: _____

3. Infraestructura de cableado estructurado

¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☒ Sí ☐ No

Elementos disponibles:

☐ Patch panel ☒ Canaleta ☐ Puntos de red (faceplates) ☐ Otros: _____

Cantidad total de puntos de red en la sede: Uno

4. Instalación de UPS

UPS instalada: ☒ Sí ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA

Sitio dónde se deja UPS instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.): Se instala

en el piso

5. Observaciones generales

Se dejó equipo probado y funcionando

6. Responsables y firmas

Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>Gina Pardo Gomez</u>	Nombre del responsable: <u>Wilson Pardo</u>
Cargo: <u>Responsable Servicio</u>	Firma: <u>[Firma]</u>
Firma: <u>[Firma]</u>	Fecha: <u>03/02/2026</u>
Fecha: <u>03/02/2026</u>	

Nota importante: Se deben tomar evidencias fotográficas de la infraestructura de conectividad (router, rack/bandeja/mueble, cableado estructurado, puntos de red) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del soporte de esta actividad.





REGISTRO FOTOGRAFICO





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
2026-03-20T08:35:05-05:00 - Página 284 de 310



82. LA ALEGRÍA DE LA HOJA Carrera 31 # 4 - 55
Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS – SEDES SDIS

Fecha de diligenciamiento: 03/02/2026.

1. Información general de la sede

Nombre de la sede: Antes la alegría de la Hoja Localidad: punto Fianco

2. Ubicación del servicio de conectividad

Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:

☐ Rack ☐ Bandeja ☒ Mueble ☐ Otro: _____ ¿Cuál?: _____

3. Infraestructura de cableado estructurado

¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☐ Sí ☒ No

Elementos disponibles:

☐ Patch panel ☐ Canaleta ☒ Puntos de red (faceplates) ☐ Otros: _____

Cantidad total de puntos de red en la sede: Uno

4. Instalación de UPS

UPS instalada: ☒ Sí ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA

Sitio dónde se deja UPS instalada (Indique lugar exacto de instalación, por ejemplo; rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.): Se dejó sobre

mueble plástico

5. Observaciones generales

Se dejó equipo funcionando y probado

6. Responsables y firmas

Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>Rocio Perini R2</u>	Nombre del responsable: <u>Wilson Pacheco</u>
Cargo: <u>Responsable Servicos</u>	Firma: <u>[Firma]</u>
Firma: <u>[Firma]</u>	Fecha: <u>03/02/2026</u>
Fecha: <u>03/02/2026</u>	

Nota importante: Se deben tomar evidencias fotográficas de la infraestructura de conectividad (router, rack/bandeja/mueble, cableado estructurado, puntos de red) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del soporte de esta actividad.





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
2026-03-20T08:35:05-05:00 - Página 286 de 310

REGISTRO FOTOGRAFICO



83. SAMPER MENDOZA Carrera 22 # 22A - 62
Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS – SEDES SDIS

Fecha de diligenciamiento: 04/02/2026

1. Información general de la sede

Nombre de la sede: Escuela Infantil Samper Mendoza Localidad: Maricao

2. Ubicación del servicio de conectividad

Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:

☐ Rack ☐ Bandeja ☐ Mueble ☒ Otro: soporte de ¿Cuál?: Pared

3. Infraestructura de cableado estructurado

¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☒ Sí ☐ No

Elementos disponibles:

☐ Patch panel ☐ Canaleta ☒ Puntos de red (faceplates) ☐ Otros: _____

Cantidad total de puntos de red en la sede: 1 Punto

4. Instalación de UPS

UPS instalada: ☒ Sí ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA

Sitio dónde se deja UPS instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.): Instalacion de UPS

en oficina de coordinacion Piso Tableta

5. Observaciones generales

6. Responsables y firmas

Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>Angio Rodriguez Giraldo</u>	Nombre del responsable: <u>José Fernando Huertas H</u>
Cargo: <u>Responsable</u>	Firma: <u>[Firma]</u>
Firma: <u>[Firma]</u>	Fecha: <u>04/02/2026</u>
Fecha: <u>4/02/2026</u>	

Nota importante: Se deben tomar evidencias fotográficas de la infraestructura de conectividad (router, rack/bandeja/mueble, cableado estructurado, puntos de red) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del soporte de esta actividad.





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
2026-03-20T08:35:05-05:00 - Página 288 de 310

REGISTRO FOTOGRAFICO



84. JORGE BEJARANO Calle 10 # 29 - 48 Reporte Técnico



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
2026-03-20T08:35:05-05:00 - Página 289 de 311

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS – SEDES SDIS

Fecha de diligenciamiento: 03-02-2026

1. Información general de la sede

Nombre de la sede: IT Jorge Bejarano Localidad: Los Maitines

2. Ubicación del servicio de conectividad

Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:

☒ Rack ☐ Bandeja ☐ Mueble ☐ Otro: _____ ¿Cuál?: _____

3. Infraestructura de cableado estructurado

¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☒ Sí ☐ No

Elementos disponibles:

☐ Patch panel ☐ Canaleta ☒ Puntos de red (faceplates) ☐ Otros: _____

Cantidad total de puntos de red en la sede: 2

4. Instalación de UPS

UPS instalada: ☒ Sí ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA S/N 3517CV43H84AC0329H

Sitio dónde se deja UPS instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.): Se instala UPS

en rack ubicado en el cuarto técnico

5. Observaciones generales

Se instala UPS con la carga soportada

6. Responsables y firmas

Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>Harold Hoyos</u>	Nombre del responsable: <u>William Barrera</u>
Cargo: <u>Dy. Adm.</u>	Firma: <u>W Barrera</u>
Firma: <u>[Firma]</u>	Fecha: <u>03-02-2026</u>
Fecha: <u>03-02-2026</u>	

Nota importante: Se deben tomar **evidencias fotográficas** de la infraestructura de conectividad (router, rack/bandeja/mueble, cableado estructurado, puntos de red) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del soporte de esta actividad.



REGISTRO FOTOGRAFICO



85. NUEVOS PASOS Calle 5A # 26A - 17
Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS – SEDES SDIS

Fecha de diligenciamiento: 03-02-2026

1. Información general de la sede
Nombre de la sede: II Nuevos Pasos Localidad: Los Martires

2. Ubicación del servicio de conectividad
Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:
☐ Rack ☐ Bandeja ☐ Mueble ☒ Otro: Equipo de Computo

3. Infraestructura de cableado estructurado
¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☐ Sí ☒ No

Elementos disponibles
☐ Patch panel ☐ Canaleta ☐ Puntos de red (faceplates) ☒ Otros: Router

Cantidad total de puntos de red en la sede: 0

4. Instalación de UPS
UPS instalada: ☒ Sí ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA S/N 3536CV45M34AC00153

Sitio dónde se deja UPS instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.): El ups queda instalada para alimentando los equipos de computo

5. Observaciones generales
se deja conectada la ups alimentando los equipos de computo ya que el jardín esta temporalmente en esta dirección

6. Responsables y Firmas

Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>Juan Carlos Cárdenas</u>	Nombre del responsable: <u>William Bona</u>
Cargo: <u>Gerente de Infraestructura</u>	Firma: <u>[Firma]</u>
Firma: <u>[Firma]</u>	Fecha: <u>03-02-2026</u>
Fecha: <u>03/02/2026</u>	

Nota importante: Se deben tomar **evidencias fotográficas** de la infraestructura de conectividad (router, rack/bandeja/mueble, cableado estructurado, puntos de red) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del soporte de esta actividad.





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
2026-03-20T08:35:05-05:00 - Página 292 de 300


REGISTRO FOTOGRAFICO



Mar, feb 03, 2026

Cl. 10 # 29-51, Los Mártires, Bogotá,
D.C., Bogotá, Bogotá, D.C.

Nota:ups de tsg



Mar, feb 03, 2026

Cl. 10 # 29-48, Los Mártires, Bogotá,
D.C., Bogotá, Bogotá, D.C.

Nota:ups de tsg

86. EDUARDO SANTOS Calle 2 # 17A - 07 Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS - SEDES SDIS

Fecha de diligenciamiento: 03/02/2026

1. Información general de la sede

Nombre de la sede: Jaidin Tafaroli / Eduardo Santos Localidad: 14 Martires

2. Ubicación del servicio de conectividad

Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:

☐ Rack ☐ Bandeja ☒ Mueble ☐ Otro: _____ ¿Cuál?: _____

3. Infraestructura de cableado estructurado

¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☒ Sí ☐ No

Elementos disponibles:

☐ Patch panel ☒ Canaleta ☐ Puntos de red (faceplates) ☐ Otros: _____

Cantidad total de puntos de red en la sede: NO

4. Instalación de UPS

UPS instalada: ☒ Sí ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA

Sitio dónde se deja UPS instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.): Instalada en UPS en

Oficina coordinada en Piso baldosa

5. Observaciones generales

6. Responsables y firmas

Responsable Sede Nombre: <u>Claudia Rocío Luna Juri</u> Cargo: <u>Responsable del servicio</u> Firma: <u>[Firma]</u> Fecha: <u>3/02/2026</u>	Proveedor TSG Nombre: <u>Luis Fernando Huertas H</u> Nombre responsable: <u>[Firma]</u> Firma: <u>[Firma]</u> Fecha: <u>03/02/2026</u>
---	---

Nota importante: Se deben tomar evidencias fotográficas de la infraestructura de conectividad (router, rack/bandeja/mueble, cableado estructurado, puntos de red) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del soporte de esta actividad.





REGISTRO FOTOGRAFICO



87. (CAMENTSA - SHINYAC) Carrera 13 A # 1 B - 56
Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS – SEDES SDIS

Fecha de diligenciamiento: 04/02/2026

1. Información general de la sede

Nombre de la sede: CA Camenta Shinyac Localidad: Santa Fe

2. Ubicación del servicio de conectividad

Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:

☐ Rack ☐ Bandeja ☒ Mueble ☐ Otro: _____ ¿Cuál?: _____

3. Infraestructura de cableado estructurado

¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☐ Sí ☒ No

Elementos disponibles:

☐ Patch panel ☐ Canaleta ☒ Puntos de red (faceplates) ☐ Otros: _____

Cantidad total de puntos de red en la sede: _____

4. Instalación de UPS

UPS instalada: ☒ Sí ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA

Sitio dónde se deja UPS instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.): Queda instalada en el piso

5. Observaciones generales

Se deja equipo funcionando y probado

6. Responsables y firmas

Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>Nancy Lee Dany Aguado</u>	Nombre del responsable: <u>Wilson Porto</u>
Cargo: <u>Responsable CA Shinyac</u>	Firma: <u>[Firma]</u>
Firma: <u>[Firma]</u>	Fecha: <u>04/02/2026</u>
Fecha: <u>4/02/2026</u>	

Nota importante: Se deben tomar evidencias fotográficas de la infraestructura de conectividad (router, rack/bandeja/mueble, cableado estructurado, puntos de red) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del soporte de esta actividad.





REGISTRO FOTOGRAFICO



88. ESPERANZA Diagonal 7 BIS # 14 - 35

Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS – SEDES SDIS

Fecha de diligenciamiento: 03/02/2026

1. Información general de la sede:

Nombre de la sede: Jardín Esperanza Localidad: Medellín

2. Ubicación del servicio de conectividad

Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:

☐ Rack ☐ Bandeja ☒ Mueble ☐ Otro: _____ ¿Cuál?: _____

3. Infraestructura de cableado estructurado

¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☐ Sí ☒ No

Elementos disponibles:

☐ Patch panel ☐ Canaleta ☒ Puntos de red (faceplates) ☐ Otros: _____

Cantidad total de puntos de red en la sede: 1160

4. Instalación de UPS

UPS instalada: ☒ Sí ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA

Sitio dónde se deja UPS instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.): Se deja UPS instalada

en un mueble de escritorio

5. Observaciones generales

Se deja probado y funcionando.

6. Responsables y firmas

Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>Carlos J. Rivera</u>	Nombre del responsable: <u>Wilson Pardo</u>
Cargo: <u>Responsable</u>	Firma: <u>[Firma]</u>
Firma: <u>[Firma]</u>	Fecha: <u>03/02/2026</u>
Fecha: <u>03/02/2026</u>	

Nota importante: Se deben tomar evidencias fotográficas de la infraestructura de conectividad (router, rack/bandeja/mueble, cableado estructurado, puntos de red) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del soporte de esta actividad.





REGISTRO FOTOGRAFICO



89. GOTICAS DE ILUSION Carrera 11 ESTE # 1A - 73
Reporte Técnico

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN UPS – SEDES SDIS

Fecha de diligenciamiento: 03/02/2026

1. Información general de la sede

Nombre de la sede: Jardin Goticas de Nueva Localidad: Santa Fe

2. Ubicación del servicio de conectividad

Lugar donde se encuentra instalado el router de conectividad:

☐ Rack ☐ Bandeja ☒ Mueble ☐ Otro: _____ ¿Cuál?: _____

3. Infraestructura de cableado estructurado

¿La sede cuenta con cableado estructurado? ☐ Sí ☒ No

Elementos disponibles:

☐ Patch panel ☐ Canaleta ☒ Puntos de red (faceplates) ☐ Otros: _____

Cantidad total de puntos de red en la sede: Uno

4. Instalación de UPS

UPS instalada: ☒ Sí ☐ No Capacidad de la UPS: 1.5 KVA

Sitio dónde se deja UPS instalada (indique lugar exacto de instalación, por ejemplo: rack, pared, mueble, piso técnico, cuarto de cableado, oficina, etc.): Se deja instalado en el piso

5. Observaciones generales

Se deja grupo ups instalado y funcionando

6. Responsables y firmas

Responsable Sede	Proveedor TSG
Nombre: <u>Adriana Colei</u>	Nombre del responsable: <u>Wilson Prieto</u>
Cargo: <u>Responsable de redes</u>	Firma: <u>[Firma]</u>
Firma: <u>[Firma]</u>	Fecha: <u>03/02/2026</u>
Fecha: <u>03 Febrero de 2026</u>	

Nota importante: Se deben tomar evidencias fotográficas de la infraestructura de conectividad (router, rack/bandeja/mueble, cableado estructurado, puntos de red) y de la instalación de la UPS de 1.5 KVA. Las evidencias fotográficas hacen parte integral del soporte de esta actividad.





REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION_PROY_7955_CTO_11127-2025_PAGO_1 PQT

1

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344

Creación: 2026-03-20 05:51:34

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-03-20 08:34:58



Escanee el código
para verificación

Elaboración: Elaboración

Nohora Constanza Viloria Fonseca
52224033
nviloria@sdis.gov.co
Contratista
Secretaria de Integracion Social

Elaboración: Elaboración

ANDRÉS MAURICIO BETANCOURT LASPRILLA
11257988
abetancourt1@sdis.gov.co
CONTRATISTA SII
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Elaboración: Elaboración

CESAR GABRIEL ORJUELA RIAÑO
11224521
corjuelar@sdis.gov.co
Contratista SDIS - Ingeniero Telefonía IP
SDIS -SII

Elaboración: Elaboración

Agustín Rodríguez Suárez
1077854006
arodriguezsu@sdis.gov.co
Contratista
Subdirección De Investigación e Información



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
2026-03-20T08:35:05-05:00 - Página 301 de 301

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION_PROY_7955_CTO_11127-2025_PAGO_1 PQT

1

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344

Creación: 2026-03-20 05:51:34

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-03-20 08:34:58



Escanee el código
para verificación

Firma: Subdirectora SII - Supervisora


ANDREA ELIANA SALAZAR PÉREZ
52192447

aesalazarp@sdis.gov.co

Subdirectora de Investigación e Información
Secretaría Distrital de Integración Social



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
2026-03-20T08:35:05-05:00 - Página 302 de 302



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344
2026-03-20 08:35:05-05:00 - Página 303 de 303

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
SUPERVISION_PROY_7955_CTO_11127-2025_PAGO_1 PQT 1 SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20260320-055134-719310-03560344 Creación: 2026-03-20 05:51:34 Estado: Finalizado Finalización: 2026-03-20 08:34:58			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Agustín Rodríguez Suárez arodriguezsu@sdis.gov.co Contratista Subdirección De Investigación e Información	Aprobado	Env.: 2026-03-20 05:51:41 Lec.: 2026-03-20 05:57:35 Res.: 2026-03-20 05:58:12 IP Res.: 186.154.98.229 Canal: Email
Elaboración	CESAR GABRIEL ORJUELA RIAÑO corjuelar@sdis.gov.co Contratista SDIS - Ingeniero Telefonía IP SDIS -SII	Aprobado	Env.: 2026-03-20 05:58:13 Lec.: 2026-03-20 08:17:24 Res.: 2026-03-20 08:17:28 IP Res.: 179.19.42.148 Canal: Email
Elaboración	ANDRES MAURICIO BETANCOURT LASPRILLA abetancourt@sdis.gov.co CONTRATISTA SII SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Aprobado	Env.: 2026-03-20 08:17:28 Lec.: 2026-03-20 08:21:44 Res.: 2026-03-20 08:21:52 IP Res.: 167.0.156.34 Canal: Email
Elaboración	Nohora Constanza Viloria Fonseca nviloria@sdis.gov.co Contratista Secretaria de Integracion Social	Aprobado	Env.: 2026-03-20 08:21:53 Lec.: 2026-03-20 08:25:23 Res.: 2026-03-20 08:25:27 IP Res.: 191.156.59.206 Canal: Email
Firma	ANDREA ELIANA SALAZAR PÉREZ aesalazarp@sdis.gov.co Subdirectora de Investigación e Información Secretaría Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2026-03-20 08:25:27 Lec.: 2026-03-20 08:34:55 Res.: 2026-03-20 08:34:58 IP Res.: 191.156.234.237 Canal: Email