

	INFORME DE PROCESO CONSTRUCTIVO	 
CONSTRUCCIÓN DE UNA VARIANTE PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.		Página 1 de 1
		Fecha: Febrero de 2026

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE UNA VARIANTE PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
LOCALIZACIÓN:	RIOHACHA, GUAJIRA
CLIENTE:	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
DESCRIPCIÓN:	IINVENTRAIO DE OBRAS HIDRAULICAS

INVENTARIO OBRAS HIDRAULICAS			
NUMETO	ABSCISA	OBSRVACION	TIPO DE OBRA
1	K0+060	OBRA NUEVA A CONSTRUIR	BOXCULVERT DE 2.5m X 2.5m
2	K0+150	OBRA NUEVA A CONSTRUIR	BOXCULVERT DE 2.5m X 2.5m
3	K0+220	OBRA NUEVA A CONSTRUIR	BOXCULVERT DE 2.5m X 2.5m
8	K3+500	OBRA NUEVA A CONSTRUIR	ALCANTARILLA D=36"
9	K3+700	OBRA NUEVA A CONSTRUIR	ALCANTARILLA D=36"
10	K4+200	OBRA NUEVA A CONSTRUIR	ALCANTARILLA D=36"
11	K4+660	OBRA NUEVA A CONSTRUIR	ALCANTARILLA D=36"
12	K5+630	OBRA NUEVA A CONSTRUIR	ALCANTARILLA D=36"
13	K6+120	OBRA NUEVA A CONSTRUIR	ALCANTARILLA D=36"
14	K6+900	OBRA NUEVA A CONSTRUIR	ALCANTARILLA D=36"
15	K7+640	OBRA NUEVA A CONSTRUIR	ALCANTARILLA D=36"
16	K8+000	OBRA NUEVA A CONSTRUIR	ALCANTARILLA D=36"
17	K8+130	OBRA NUEVA A CONSTRUIR	ALCANTARILLA D=36"
18	K8+650	OBRA NUEVA A CONSTRUIR	BOXCULVERT DE 2.5m X 2.5m (DOBLE

Elaborado por:

Paola Andrea Salas Neira Ingeniera civil- Esp en Recursos Hidricos