

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MinTIC		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO												
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE														
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE														
Valor Aporte Fondo Único TIC		\$ 43.957.340.080		Anticipo:		\$ 11.018.850.024		% del Anticipo		25%				
Pagos o Desembolsos Programados		Desembolsos Realizados				Amortización del anticipo				Solicitudes de Legalizaciones				
	Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha programada	Valor (\$) programado	Fecha real	Valor (\$) real amortizado	Fecha	Valor (\$)	Observaciones
23/12/2019	\$ 11.018.850.024	Anticipo: equivalente al treinta por ciento (30%) del CAPEX por concepto de anticipo, sujeto a la aprobación por parte de la Supervisión de: (i) perfeccionamiento y legalización del Contrato de Aporte y (ii) entrega del plan de inversión y manejo del anticipo. Este anticipo se amortizará de la siguiente manera: 20 % en el primer desembolso, 50% en el segundo desembolso y 30% en el tercer desembolso	28/02/2020	37628420	25%	\$11.018.850.024		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	8/07/2020	\$ 1.652.801.058	Primera legalización Periodo legalizado: Mayo 2020 Registro: 202055537
15/05/2020	\$ 3.672.950.008	Primer Desembolso: equivalente al dieciséis por ciento (16%) del CAPEX, sujeto a: i) entrega de los documentos de planeación; (ii) concertación de instrumentos de verificación. Sobre este desembolso se amortizará el 20% del anticipo.	27/07/2020	194244320	8%	\$3.672.950.008	20%	15/05/2020	\$ 2.203.770.005	27/07/2020	\$ 2.203.770.005	24/08/2020	\$ 5.992.485.646	Segunda legalización Periodo legalizado: Julio 2020 Registro: 202070604
15/09/2020	\$ 3.672.950.008	Segundo desembolso: equivalente al veinticinco por ciento (25%) del CAPEX, sujeto a: (i) entrega de la primera meta de instalación y puesta en servicio de los accesos. Sobre este desembolso se amortizará el 50% restante del anticipo.	07/12/2020	351775820	8%	\$3.672.950.008	50%	15/09/2020	\$ 5.509.425.012	7/12/2020	\$ 5.509.425.012	15/10/2020	\$ 3.305.607.374	Tercera legalización Periodo legalizado: Agosto 2020 Registro: 202090230
28/12/2020	\$ 7.345.900.016	Tercer desembolso: equivalente al veintinueve por ciento (29%) del CAPEX, sujeto a entrega de la segunda meta de instalación y puesta en servicio de los accesos. Sobre este desembolso se amortizará el 30% restante del anticipo correspondiente al CAPEX.	05/02/2021	16363221	17%	\$7.345.900.016	30%	28/12/2020	\$ 3.305.655.007	5/02/2021	\$ 3.305.655.007	7/12/2020	\$ 3.468.050.876	Cuarta legalización Periodo legalizado: Octubre 2020 Registro: 202110109
28/12/2020	\$ 180.840.000	Cuarto desembolso: equivalente al OPEX, sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico.	22/02/2021	28598921	0,4%	\$180.840.000		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	18/01/2021	\$ 163.715.310	Quinta legalización Periodo legalizado: Noviembre 2020 Registro: 212002099
15/03/2021	\$ 11.922.450.024	Quinto desembolso: equivalente al treinta por ciento (30%) del CAPEX, sujeto a: entrega de la tercera meta de instalación y puesta en servicio de los accesos; y el OPEX, sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico	29/04/2021	92920921	27%	\$11.922.450.024		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	9/04/2021	\$ 3.623.001.754	Sexta legalización Periodo legalizado: Febrero 2021 Registro: 212031765/212036155
15/06/2021	\$ 1.806.960.000	Sexto desembolso: equivalente al OPEX, sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico			0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	26/04/2021	\$ 77.068.262	Séptima legalización Periodo legalizado: Marzo 2021 Registro: 212037683
15/09/2021	\$ 1.806.960.000	Séptimo desembolso: equivalente al OPEX, sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico			0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	-
15/12/2021	\$ 1.626.120.000	Octavo desembolso: equivalente al OPEX, sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico			0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	-
17/03/2022	\$ 903.360.000	Noveno desembolso: equivalente al OPEX, sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico			0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	-
TOTAL		\$ 43.957.340.080,00	ACUMULADOS		86%	\$37.813.940.080	100%	TOTAL	\$ 11.018.850.024	TOTAL	\$ 11.018.850.024	TOTAL	\$ 18.282.730.280	
SALDO POR GIRAR:			\$ 6.143.400.000	14%	ANTICIPO POR AMORTIZAR			\$ -	0%	SALDO POR LEGALIZAR:			\$ 19.531.209.800	52%
RENTIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:														
PERIODO:		30/04/2021	VALOR (\$) EN EL PERIODO:		\$ 1.376.323	ACUMULADO:		\$ 24.536.091	TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:		\$ 23.067.497			
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:														
PERIODO:		mm/yy	VALOR (\$) EN EL PERIODO:		\$ -	TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:		\$ -						
Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio							(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo					
* Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumplidos los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilidades, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago y cronograma de utilidades, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.							0,61%	10,91%	Durante el presente periodo se realizó la revisión del informe de abril remitido mediante Rad MinTIC 211036561 del 10/05/2021 respecto al manejo de los recursos del fomento administrados en el fideicomiso.					

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MinTIC		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE					
2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;	0,61%	10,91%	El FONDO ÚNICO TIC, realiza las actividades de seguimiento y supervisión del contrato de interventoría y seguimiento al proyecto de incentivos a la oferta, previas verificaciones y controles realizados por la interventoría a través del Contrato No. 874 de 2019. Durante el presente mes se realizaron las siguientes actividades: Se preparó el informe 051 correspondientes al mes de abril de 2021 del operador. Soporte en Share point del proyecto Participación en las siguientes mesas de trabajo y reuniones: -Mesa Procedimiento/Metodología medición indisponibilidad - UT ITAC el 4 de mayo de 2021. -Reunión de Seguimiento Actividades Interventoría Proyectos Oferta e Infraestructura realizada el 21 de mayo de 2021. -Se realizó el comité operativo No 17 el día 26 de mayo de 2021 Acta: 42-UTITAC La supervisión en representación del FONDO ÚNICO TIC emitió los siguientes comunicados: -Comunicado sin radicar al momento de la elaboración de este informe - Traslado por competencia de radicado MinTIC No. 211025362 del 18 de marzo de 2021, PQR del municipio de Altos del Rosario. -Comunicado sin radicar al momento de la elaboración de este informe - Aprobación Informe Mensual No. 16 - marzo 2021. Cto 861 de 2019		
3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.	0,61%	10,91%	El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato ha velado por el cumplimiento del contrato de aporte, previas validaciones y recomendaciones entregadas por la interventoría. Se emitieron los siguientes comunicados al operador del contrato. La supervisión ha velado por el cumplimiento del contrato de aporte por lo que realizó las siguientes actividades: Se preparó el informe 051 correspondientes al mes de abril de 2021 del operador. Soporte en Share point del proyecto Participación en las siguientes mesas de trabajo y reuniones: -Mesa Procedimiento/Metodología medición indisponibilidad - UT ITAC el 4 de mayo de 2021. -Reunión de Seguimiento Actividades Interventoría Proyectos Oferta e Infraestructura realizada el 21 de mayo de 2021. -Se realizó el comité operativo No 17 el día 26 de mayo de 2021 Acta: 42-UTITAC La supervisión en representación del FONDO ÚNICO TIC emitió los siguientes comunicados: -Comunicado sin radicar al momento de la elaboración de este informe - Traslado por competencia de radicado MinTIC No. 211025362 del 18 de marzo de 2021, PQR del municipio de Altos del Rosario. -Comunicado sin radicar al momento de la elaboración de este informe - Aprobación Informe Mensual No. 16 - marzo 2021. Cto 861 de 2019		
4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA.	0,61%	10,91%	El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se ha pronunciado por escrito a las solicitudes que en desarrollo del presente contrato le ha formulado el contratista. Durante el presente mes la supervisión emitió los siguientes comunicados: -Comunicado sin radicar al momento de la elaboración de este informe - Traslado por competencia de radicado MinTIC No. 211025362 del 18 de marzo de 2021, PQR del municipio de Altos del Rosario. -Comunicado sin radicar al momento de la elaboración de este informe - Aprobación Informe Mensual No. 16 - marzo 2021. Cto 861 de 2019		
5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.	0,61%	10,91%	El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se pronunciará de los demás requerimientos que se generen para la correcta ejecución del contrato		
Total		3,03%	54,55%		
* Obligaciones Unión Temporal ITAC		Ponderación	80%	(%) Avance mes	(%) Acumulado
1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta.		0,03%	0,55%	Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, en particular el operador realizó las acciones respondiendo en las siguientes comunicaciones: -Comunicado con radicado 21103059 del 04-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: OBSERVACIONES SOBRE EL REPORTE DE LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO PARA 7918 ACCESOS DE LA META 3, CONTRATO DE APOORTE 861 DE 2019 -Comunicado con radicado 21103481 del 05-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: INFORME MENSUAL DE ABRIL 2021 CONTRATO DE APOORTE 861 DE 2019 -Comunicado con radicado 21103271 del 07-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: INFORME SEMESTRE TRIMESTRE DINERO A MARZO DE 2021 CONTRATO DE APOORTE 861 DE 2019 -Comunicado con radicado 21103648 del 10-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: INFORME MENSUAL DE MARZO 2021 CONTRATO DE APOORTE 861 DE 2019 -Comunicado con radicado 21103705 del 11-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: RESPUESTA TRASLADO POR COMPETENCIA DE RADICADO MINTIC 21101842 CONTRATO DE APOORTE 861 DE 2019 -Comunicado con radicado 21103818 del 14-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: ENTREGA DE COMPROMISOS UT ITAC, TRASLADO POR COMPETENCIA MONITOREO. -Comunicado con radicado 21104403 del 20-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: CONCEPTOS INCLUIDOS EN EL CAPEX, CONTRATO DE APOORTE 861 DE 2019 -Comunicado con radicado 21104202 del 20-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Resultados visitas de aprobación mes de octubre del 2020 Región caribe. Altos del Rosario. Contrato de Aporte 000861 de 2019 -Comunicado con radicado 21104202 del 20-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Resultados visitas de aprobación mes de octubre del 2020 Región caribe. Barranco de Loba. Contrato de Aporte 000861 de 2019 -Comunicado con radicado 21104202 del 20-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Resultados visitas de aprobación mes de octubre del 2020 Región caribe. Ayapel. Contrato de Aporte 000861 de 2019 -Comunicado con radicado 21104208 del 20-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Result PQR desde Port. Velez. Radicado con radicado PQU ITITAC Cabaña N° 43.2021 Observaciones visitas de verificación mes de octubre del 2020 Región caribe. Contrato de Aporte 000861 de 2019 -Comunicado con radicado 21104204 del 20-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Avance a observaciones visitas de verificación mes de octubre del 2020 Región caribe. Contrato de Aporte 000861 de 2019 -Comunicado con radicado 21104206 del 20-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Observaciones visitas de verificación mes de noviembre del 2020 Región caribe. Contrato de Aporte 000861 de 2019 -Comunicado con radicado 21104208 del 20-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Resultados visitas de aprobación mes de diciembre del 2020 Región caribe. San Andrés. Contrato de Aporte 000861 de 2019 -Comunicado con radicado 21104207 del 20-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Resultados visitas de aprobación mes de diciembre del 2020 Región caribe. Sampulá. Contrato de Aporte 000861 de 2019 -Comunicado con radicado 21104217 del 20-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Resultados visitas de aprobación mes de diciembre del 2020 Región caribe. San Cristóbal. Contrato de Aporte 000861 de 2019 -Comunicado con radicado 21104216 del 20-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Resultados visitas de aprobación mes de diciembre del 2020 Región caribe. Villavieja. Contrato de Aporte 000861 de 2019 -Comunicado con radicado 21104216 del 20-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Resultados visitas de aprobación mes de diciembre del 2020 Región caribe. Los Palmitos. Contrato de Aporte 000861 de 2019 -Comunicado con radicado 21104216 del 20-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Resultados visitas de aprobación mes de diciembre del 2020 Región caribe. Sopitama. Contrato de Aporte 000861 de 2019 -Comunicado con radicado 21104216 del 20-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Resultados visitas de aprobación mes de diciembre del 2020 Región caribe. San Esteban. Contrato de Aporte 000861 de 2019 -Comunicado con radicado 21104216 del 20-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Resultados visitas de aprobación mes de enero del 2021 Región caribe. Chiva. Contrato de Aporte 000861 de 2019 -Comunicado con radicado 21104216 del 20-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Resultados visitas de aprobación mes de enero del 2021 Región caribe. Sopitama. Contrato de Aporte 000861 de 2019 -Comunicado con radicado 21104216 del 20-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Resultados visitas de aprobación mes de enero del 2021 Región caribe. Zumbato. Contrato de Aporte 000861 de 2019 -Comunicado con radicado 21104220 del 20-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Resultados visitas de aprobación mes de enero del 2021 Región caribe. Villavieja. Contrato de Aporte 000861 de 2019 -Comunicado con radicado 21104220 del 20-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Resultados visitas de aprobación mes de febrero del 2021 Región caribe. Arenal. Contrato de Aporte 000861 de 2019 -Comunicado con radicado 21104220 del 20-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Resultados visitas de aprobación mes de febrero del 2021 Región caribe. Chivama. Contrato de Aporte 000861 de 2019 -Comunicado con radicado 21104222 del 20-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Resultados visitas de aprobación mes de marzo del 2021 Región caribe. Valencia. Contrato de Aporte 000861 de 2019 -Comunicado con radicado 21104222 del 20-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Resultados visitas de aprobación mes de marzo del 2021 Región caribe. Tangua Nuevo, Calama, Güesata, Mahana, Maria la Raga, Simli, Río Viejo, San Jacinto, San Juan de Bet -Comunicado con radicado 21104226 del 20-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Resultados visitas de aprobación mes de marzo del 2021 Región caribe. Amoybando, San Martín de Loba, Santa Rosa del Sur. Contrato de Aporte 000861 de 2019 -Comunicado con radicado 21104227 del 20-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Resultados visitas de aprobación mes de marzo del 2021 Región caribe. Maguajal. Contrato de Aporte 000861 de 2019 -Comunicado con radicado 21104227 del 20-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Resultados visitas de aprobación mes de marzo del 2021 Región caribe. San Pablo. Contrato de Aporte 000861 de 2019 -Comunicado con radicado 21104227 del 20-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Resultados visitas de aprobación mes de abril del 2021 Región caribe. Maguajal. Contrato de Aporte 000861 de 2019 -Comunicado con radicado 21104227 del 20-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Resultados visitas de aprobación mes de abril del 2021 Región caribe. La Ajupatá. Contrato de Aporte 000861 de 2019 -Comunicado con radicado 21104227 del 20-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Resultados visitas de aprobación mes de mayo del 2021 Región caribe. Los Palmitos. Contrato de Aporte 000861 de 2019 Durante el presente periodo se entregaron los siguientes documentos relacionados a los recursos de aporte:	
2. Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;	0,03%	0,55%	-El operador emitió informe mensual del mes de abril de 2021 del fideicomiso mediante radicado MinTIC 211036561 del 10/05/2021 -Comunicado con Radicado: 211040845 del 21-05-2021 - ORDEN DE PAGO No. 9 -Comunicado con Radicado: 211047750 del 20-05-2021 - ORDEN DE PAGO No. 13		
3. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos bajo las condiciones establecidas por la entidad contratante.	0,06%	1,09%	Durante el presente periodo se entregaron los siguientes documentos relacionados a los recursos de aporte: -El operador emitió informe mensual del mes de abril de 2021 del fideicomiso mediante radicado MinTIC 211036561 del 10/05/2021 -Comunicado con Radicado: 211040845 del 21-05-2021 - ORDEN DE PAGO No. 9 -Comunicado con Radicado: 211047750 del 20-05-2021 - ORDEN DE PAGO No. 13		
4. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, en la autorización previa y expresa del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros que se generen, así como los saldos no ejecutados, deberán ser transferidos mensualmente al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	0,06%	1,09%	Durante el presente periodo se entregaron los siguientes documentos relacionados a los recursos de aporte: -El operador emitió informe mensual del mes de abril de 2021 del fideicomiso mediante radicado MinTIC 211036561 del 10/05/2021 -Comunicado con Radicado: 211040845 del 21-05-2021 - ORDEN DE PAGO No. 9 -Comunicado con Radicado: 211047750 del 20-05-2021 - ORDEN DE PAGO No. 13		

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MinTIC		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO		
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE				
Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades aprobadas en los siguientes comunicados: -Comunicado con radicado 21103059 del 26-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: OBSERVACIONES SOBRE EL REPORTE DE LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO PARA 7198 ACCESOS DE LA META 3. CONTRATO DE APOORTE 861 DE 2019 -Comunicado con radicado 21103461 del 05-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: INFORME MENSUAL DE ABRIL 2021. CONTRATO DE APOORTE 861 DE 2019 -Comunicado con radicado 21103277 del 07-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: INFORME BIENES TRIMESTRE ENERO A MARZO DE 2021. CONTRATO DE APOORTE 861 DE 2019 -Comunicado con radicado 21103684 del 10-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: INFORME MENSUAL DE MARZO 2021. CONTRATO DE APOORTE 861 DE 2019 -Comunicado con radicado 21103705 del 11-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: RESPUESTA A TRASLADO POR COMPETENCIA DE RADICADO MINTIC 21101842. CONTRATO DE APOORTE 861 DE 2019 -Comunicado con radicado 21103818 del 14-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: ENTREGA DE COMPROMISOS Y ITAC. TRASLADO POR COMPETENCIA MONITOREO. -Comunicado con radicado 21104040 del 26-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: CONCEPTOS RECLUIDOS EN EL CAPEX. CONTRATO DE APOORTE 861 DE 2019 -Comunicado con radicado 21104022 del 26-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Resultados visitas de aprobación más de octubre del 2020 Región caribe. Aldea del Rosario. Contrato de Aporte 000861 de 2019 -Comunicado con radicado 21104202 del 26-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Resultados visitas de aprobación más de octubre del 2020 Región caribe. Barranco de Loba. Contrato de Aporte 000861 de 2019 -Comunicado con radicado 21104205 del 26-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Resultados visitas de aprobación más de octubre del 2020 Región caribe. Ayapel. Contrato de Aporte 000861 de 2019 -Comunicado con radicado 21104208 del 26-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Result. PQR desde Punt. Vías. Radicación con radicado PQUITAC C/Amey/14-03-2021 Observaciones visitas de verificación más de octubre del 2020 Región caribe. Contrato de Aporte 000861 de 2019 -Comunicado con radicado 21104202 del 26-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Alcance a observaciones visitas de verificación más de octubre del 2020 Región caribe. Contrato de Aporte 000861 de 2019 -Comunicado con radicado 21104206 del 26-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Observaciones visitas de verificación más de noviembre del 2020 Región caribe. Contrato de Aporte 000861 de 2019 -Comunicado con radicado 21104208 del 26-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Resultados visitas de aprobación más de diciembre del 2020 Región caribe. San Andrés. Contrato de Aporte 000861 de 2019 -Comunicado con radicado 21104207 del 26-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Resultados visitas de aprobación más de diciembre del 2020 Región caribe. Siquiérrito. Contrato de Aporte 000861 de 2019 -Comunicado con radicado 21104210 del 26-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Resultados visitas de aprobación más de diciembre del 2020 Región caribe. San Cristóbal. Contrato de Aporte 000861 de 2019 -Comunicado con radicado 21104216 del 26-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Resultados visitas de aprobación más de diciembre del 2020 Región caribe. Villavieja. Contrato de Aporte 000861 de 2019 -Comunicado con radicado 21104210 del 26-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Resultados visitas de aprobación más de diciembre del 2020 Región caribe. Cúcuta. Contrato de Aporte 000861 de 2019 -Comunicado con radicado 21104216 del 26-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Resultados visitas de aprobación más de diciembre del 2020 Región caribe. Los Palmitos. Contrato de Aporte 000861 de 2019 -Comunicado con radicado 21104216 del 26-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Resultados visitas de aprobación más de diciembre del 2020 Región caribe. Morón. Contrato de Aporte 000861 de 2019 -Comunicado con radicado 21104216 del 26-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Resultados visitas de aprobación más de enero del 2021 Región caribe. San Esteban. Contrato de Aporte 000861 de 2019 -Comunicado con radicado 21104216 del 26-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Resultados visitas de aprobación más de enero del 2021 Región caribe. Chivá. Contrato de Aporte 000861 de 2019 -Comunicado con radicado 21104216 del 26-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Resultados visitas de aprobación más de enero del 2021 Región caribe. Magdalena. Contrato de Aporte 000861 de 2019 -Comunicado con radicado 21104216 del 26-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Resultados visitas de aprobación más de enero del 2021 Región caribe. Zambora. Contrato de Aporte 000861 de 2019 -Comunicado con radicado 21104216 del 26-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Resultados visitas de aprobación más de febrero del 2021 Región caribe. Anápolis. Contrato de Aporte 000861 de 2019 -Comunicado con radicado 21104225 del 26-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Resultados visitas de aprobación más de febrero del 2021 Región caribe. Ciénaga. Contrato de Aporte 000861 de 2019 -Comunicado con radicado 21104227 del 26-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Resultados visitas de aprobación más de marzo del 2021 Región caribe. Valbuena. Contrato de Aporte 000861 de 2019 -Comunicado con radicado 21104227 del 26-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Resultados visitas de aprobación más de marzo del 2021 Región caribe. Tangua Nueva. Calamar. Galeana. Mahabá. María la Baja. Simón. Río Viejo. San Jacinto. San Juan de Bet -Comunicado con radicado 21104226 del 26-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Resultados visitas de aprobación más de marzo del 2021 Región caribe. Arroyohondo. San Martín de Loba. Santa Rosa del Sur. Contrato de Aporte 000861 de 2019 -Comunicado con radicado 21104227 del 26-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Resultados visitas de aprobación más de marzo del 2021 Región caribe. Magdalena. Contrato de Aporte 000861 de 2019 -Comunicado con radicado 21104227 del 26-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Resultados visitas de aprobación más de abril del 2021 Región caribe. San Pablo. Contrato de Aporte 000861 de 2019 -Comunicado con radicado 21104227 del 26-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Resultados visitas de aprobación más de abril del 2021 Región caribe. Los Palmitos. Contrato de Aporte 000861 de 2019 -Comunicado con radicado 21104226 del 26-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Resultados visitas de aprobación más de mayo del 2021 Región caribe. Los Palmitos. Contrato de Aporte 000861 de 2019				
5. Llevar a cabo la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura conforme las especificaciones establecidas en el anexo técnico.	0,00%	35,00%	Para el presente periodo la primera y segunda meta se encuentran aprobadas y la tercera en proceso de aprobación por parte de la interventoría. La operación del servicio empezó oficialmente a partir de la aprobación de la primera meta y los indicadores del servicio se tienen de manera retroactiva a partir de ese momento tal como se puede verificar en el informe de interventoría IA17	
6. Garantizar la prestación del servicio a la totalidad de usuarios que integran la meta regional adjudicada, y la cantidad de accesos adicionales que haga parte de la propuesta, por el tiempo de operación establecido en el contrato, en las condiciones exigidas en el Anexo Técnico.	1,39%	9,17%	Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades aprobadas en los siguientes comunicados: -Comunicado con radicado 21103059 del 26-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: OBSERVACIONES SOBRE EL REPORTE DE LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO PARA 7198 ACCESOS DE LA META 3. CONTRATO DE APOORTE 861 DE 2019 -Comunicado con radicado 21103461 del 05-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: INFORME MENSUAL DE ABRIL 2021. CONTRATO DE APOORTE 861 DE 2019 -Comunicado con radicado 21103277 del 07-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: INFORME BIENES TRIMESTRE ENERO A MARZO DE 2021. CONTRATO DE APOORTE 861 DE 2019 -Comunicado con radicado 21103684 del 10-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: INFORME MENSUAL DE MARZO 2021. CONTRATO DE APOORTE 861 DE 2019 -Comunicado con radicado 21103705 del 11-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: RESPUESTA A TRASLADO POR COMPETENCIA DE RADICADO MINTIC 21101842. CONTRATO DE APOORTE 861 DE 2019 -Comunicado con radicado 21103818 del 14-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: ENTREGA DE COMPROMISOS Y ITAC. TRASLADO POR COMPETENCIA MONITOREO. -Comunicado con radicado 21104040 del 26-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: CONCEPTOS RECLUIDOS EN EL CAPEX. CONTRATO DE APOORTE 861 DE 2019 -Comunicado con radicado 21104022 del 26-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Resultados visitas de aprobación más de octubre del 2020 Región caribe. Aldea del Rosario. Contrato de Aporte 000861 de 2019 -Comunicado con radicado 21104202 del 26-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Resultados visitas de aprobación más de octubre del 2020 Región caribe. Barranco de Loba. Contrato de Aporte 000861 de 2019 -Comunicado con radicado 21104205 del 26-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Resultados visitas de aprobación más de octubre del 2020 Región caribe. Ayapel. Contrato de Aporte 000861 de 2019 -Comunicado con radicado 21104208 del 26-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Result. PQR desde Punt. Vías. Radicación con radicado PQUITAC C/Amey/14-03-2021 Observaciones visitas de verificación más de octubre del 2020 Región caribe. Contrato de Aporte 000861 de 2019 -Comunicado con radicado 21104202 del 26-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Alcance a observaciones visitas de verificación más de octubre del 2020 Región caribe. Contrato de Aporte 000861 de 2019 -Comunicado con radicado 21104206 del 26-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Observaciones visitas de verificación más de noviembre del 2020 Región caribe. Contrato de Aporte 000861 de 2019 -Comunicado con radicado 21104208 del 26-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Resultados visitas de aprobación más de diciembre del 2020 Región caribe. San Andrés. Contrato de Aporte 000861 de 2019 -Comunicado con radicado 21104207 del 26-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Resultados visitas de aprobación más de diciembre del 2020 Región caribe. Siquiérrito. Contrato de Aporte 000861 de 2019 -Comunicado con radicado 21104210 del 26-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Resultados visitas de aprobación más de diciembre del 2020 Región caribe. San Cristóbal. Contrato de Aporte 000861 de 2019 -Comunicado con radicado 21104216 del 26-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Resultados visitas de aprobación más de diciembre del 2020 Región caribe. Villavieja. Contrato de Aporte 000861 de 2019 -Comunicado con radicado 21104210 del 26-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Resultados visitas de aprobación más de diciembre del 2020 Región caribe. Cúcuta. Contrato de Aporte 000861 de 2019 -Comunicado con radicado 21104216 del 26-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Resultados visitas de aprobación más de diciembre del 2020 Región caribe. Los Palmitos. Contrato de Aporte 000861 de 2019 -Comunicado con radicado 21104216 del 26-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Resultados visitas de aprobación más de diciembre del 2020 Región caribe. Morón. Contrato de Aporte 000861 de 2019 -Comunicado con radicado 21104216 del 26-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Resultados visitas de aprobación más de enero del 2021 Región caribe. San Esteban. Contrato de Aporte 000861 de 2019 -Comunicado con radicado 21104216 del 26-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Resultados visitas de aprobación más de enero del 2021 Región caribe. Chivá. Contrato de Aporte 000861 de 2019 -Comunicado con radicado 21104216 del 26-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Resultados visitas de aprobación más de enero del 2021 Región caribe. Magdalena. Contrato de Aporte 000861 de 2019 -Comunicado con radicado 21104216 del 26-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Resultados visitas de aprobación más de enero del 2021 Región caribe. Zambora. Contrato de Aporte 000861 de 2019 -Comunicado con radicado 21104216 del 26-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Resultados visitas de aprobación más de febrero del 2021 Región caribe. Anápolis. Contrato de Aporte 000861 de 2019 -Comunicado con radicado 21104225 del 26-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Resultados visitas de aprobación más de febrero del 2021 Región caribe. Ciénaga. Contrato de Aporte 000861 de 2019 -Comunicado con radicado 21104227 del 26-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Resultados visitas de aprobación más de marzo del 2021 Región caribe. Valbuena. Contrato de Aporte 000861 de 2019 -Comunicado con radicado 21104227 del 26-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Resultados visitas de aprobación más de marzo del 2021 Región caribe. Tangua Nueva. Calamar. Galeana. Mahabá. María la Baja. Simón. Río Viejo. San Jacinto. San Juan de Bet -Comunicado con radicado 21104226 del 26-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Resultados visitas de aprobación más de marzo del 2021 Región caribe. Arroyohondo. San Martín de Loba. Santa Rosa del Sur. Contrato de Aporte 000861 de 2019 -Comunicado con radicado 21104227 del 26-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Resultados visitas de aprobación más de marzo del 2021 Región caribe. Magdalena. Contrato de Aporte 000861 de 2019 -Comunicado con radicado 21104227 del 26-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Resultados visitas de aprobación más de abril del 2021 Región caribe. San Pablo. Contrato de Aporte 000861 de 2019 -Comunicado con radicado 21104227 del 26-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Resultados visitas de aprobación más de abril del 2021 Región caribe. Los Palmitos. Contrato de Aporte 000861 de 2019 -Comunicado con radicado 21104226 del 26-05-2021 del operador Unión Temporal ITAC con Asunto: Resultados visitas de aprobación más de mayo del 2021 Región caribe. Los Palmitos. Contrato de Aporte 000861 de 2019	
7. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto;	0,15%	2,73%	Se destinó al Ingeniero Ricardo Polo, quien actúa como Gerente de Proyecto del contrato 861-2019 para participar en el comité operativo N°12 del 21 de diciembre de 2020 y realizó todas las actividades destinadas por el operador.	
8. Al finalizar la ejecución del contrato, los equipos y elementos adquiridos en desarrollo del presente proyecto serán de propiedad del contratista;	0,00%	0,00%	Para el presente periodo la primera y segunda meta se encuentran aprobadas y la tercera en proceso de aprobación por parte de la interventoría.. Esta obligación se cumplirá al finalizar el contrato	
9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor y/o inventor del contrato;	0,03%	0,55%	Se destinó al Ingeniero Ricardo Polo, quien actúa como Gerente de Proyecto del contrato 861-2019 para participar en el comité operativo N°12 del 21 de diciembre de 2020 y realizó todas las actividades destinadas por el operador.	
10. Presentar los informes que se señalan en el Anexo Técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo.	0,03%	0,55%	Durante el presente periodo el operador presentó los siguientes informes: -Informe Mensual 17 Contrato de Aporte 861 de 2019 con radicado 211035451 del 05-05-2021	

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

051 cto 861

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210624-095549-b41528-15581410

Creación: 2021-06-24 09:55:49

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-06-24 13:27:48



Escanee el código
para verificación

Firma: Aprobó

Lácides Robles
91292085
LROBLES@MINTIC.GOV.CO
Subdirector de Operaciones
MinTic Subdirección de Operaciones

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
051 cto 861			
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20210624-095549-b41528-15581410 Creación: 2021-06-24 09:55:49 Estado: Finalizado Finalización: 2021-06-24 13:27:48			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Lacides Robles LROBLES@MINTIC.GOV.CO Subdirector de Operaciones MinTic Subdirección de Operaciones	Aprobado	Env.: 2021-06-24 09:55:49 Lec.: 2021-06-24 13:27:38 Res.: 2021-06-24 13:27:48 IP Res.: 191.102.196.185