

	ACTA DE VISITA	VERSIÓN: 00
		VIGENCIA: 01-jul-20
		Pág. 1 de 2

Marque con una (x) dependiendo del tipo de contrato

CONSULTORÍA

☒

OBRA

☐

ACTA No.: S1.1-2	FECHA: 19 de Marzo de 2021
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.1635455	CONTRATO DE OBRA CIVIL No. CO.1.PCCNTR.1552507
OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE".	
CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	CONTRATISTA: CONSORCIO JG 2020
INTERVENTORÍA: 2C INGENIEROS S.A.	LUGAR: KR 11 # 13-13 Málaga

ORDEN DEL DÍA (AGENDA)	
ÍTEM	Temas a tratar
1	Presentación.
2	Recorrido de la obra.
3	Recibo de las obras.

DESARROLLO
<p>1. En Málaga a los 19 días del mes de marzo del año 2021, se reunieron en la KR 11 # 13-13 Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes - Sede Principal, el Doctor Jhon Edison Jimenez Martínez por parte de el Sena, el Maestro Luis Domingo Becerra Díaz por parte de el Consorcio JG 2020, el Ingeniero Ariolfo Tovar Pardo por parte de el Consorcio JG 2020, el Ingeniero Giovanni Eduen Acosta Cadena por parte de 2C Ingenieros S.A., Con el fin, de realizar recorrido para verificar las actividades llevadas a cabo de acuerdo al contrato de obra civil No. CO1.PCCNTR.1552507 y efectuar la respectiva entrega de las mismas al SENA.</p> <p>2. Se realizó recorrido en las instalaciones de la edificación ubicada en la KR 11 # 13-13 del Municipio de Málaga, Departamento de Santander, donde funciona el Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes - Sede Principal, informando que allí se llevaron a cabo las siguientes actividades de obra: Sello de fisuras en fachada, organización de circuitos, diagrama unifilar de la instalación, cuadro de cargas, identificación y marcación de circuitos de acuerdo al código de colores exigido en el retie, actualización de directorio, traslado o cambio de tablero existente por tablero trifásico de 18 circuitos con espacio para totalizador. incluye breaker industrial de 3x60 hasta 3x100 amp, medición de resistencia de puesta a tierra una vez al año. se debe obtener una lectura de 3 ohmios o menor, excavación mecánica (incluye retiro de escombros), desmonte de cieloraso duracoustic - icopor - fibrocemento - fiberglass - fibra mineral- lamina de madera -drywall (otros tipos existentes, incluye lamina y estructura, incluye retiro de escombros), demolición pañetes (incluye retiro de escombros), demolición de piso en concreto endurecido incluye retiro de escombros, desmonte de cubiertas asbesto cemento, termo acústica, cubierta modular tipo sándwich (incluye retiro de escombros), desmonte de fachada y paredes en superboard - drywall - lamina madera prefabricada (incluye retiro de escombros), retiro de sobrantes cargue transporte y disposición final de escombros a sitio autorizado, reposición muros en drywall - superboard, suministro para fachadas/muros en drywall - superboard, filos y dilataciones, pañete impermeabilizado s/muros 1:3, placa de contrapiso e=15 cm b=60 cm concreto 2500 psi reforzado; 1,5 kg malla electrosoldada, instalación cielo raso en superboard, vinilo tipo 1 (superlavable) muros interiores, cielo raso 3 manos, estuco acrílico sobre muros, pintura acrílica para fachadas (antihongos de alta durabilidad y resistencia), sellado de perímetro de marco ventana-puerta con sellante de poliuretano, revisión, prueba y sondeo de sifones y bajantes all, reparacion de canal de a. lluvias metálico, suministro e instalación de teja master 1000 (incluye caballete), suministro e instalación de panel led rectangular 30 x 120 cms 40 w100/240v 65000 k 4000 lm (no incluye cableado), en cielo raso pvc o drywall, suministro e instalación de marco en aluminio en t para luminarias led rectangular de 30x 120 cms.</p>



Uroc.

	ACTA DE VISITA	VERSIÓN: 00
		VIGENCIA: 01-jul-20
		Pág. 2 de 2

DESARROLLO
<p>3. Que realizado el recorrido por las instalaciones de la edificación, no se encontraron observaciones sobre las actividades ejecutadas por el Contratista y supervisadas por la Interventoría, por tal razón, se efectúa la entrega formal y a plena satisfacción de las mismas al Sena.</p> <p>Se anexa copia de presupuesto de la sede. SI ☐ NO ☒</p>

OBSERVACIONES
Ninguna.

ÍTEM	COMPROMISO	RESPONSABLE
	Ninguno.	

PARTICIPANTES		
Nombre	Luis Domingo Rosero Jim	Firma
En representación de	Consorcio 76 2020	
Correo electrónico	luisdomingorbd17@gmail.com	
Teléfono	3182550186	
Nombre	Jhon Edison Jimenez M	
En representación de	SEVALCAT	
Correo electrónico	jejimenezm@sena.edu.co	
Teléfono	3144714587	
Nombre	Arturo A. Tovar Pardo	
En representación de	Consorcio 76 2020	
Correo electrónico	consorcio762020@gmail.com	
Teléfono	3133326235	
Nombre	Giovanni Acosta Cadena	
En representación de	ZI Ingenieros S.A.	
Correo electrónico	eduenacosta@gmail.com	
Teléfono	3118448017	

Para constancia de lo anterior, se informa la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.