

	ACTA DE VISITA	VERSIÓN: 00
		VIGENCIA: 01-jul-20
		Pág. __ de 2

Marque con una (x) dependiendo del tipo de contrato

CONSULTORÍA

☒

OBRA

☐

ACTA No.: S8.1-3	FECHA: 14 de enero de 2021
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.1635455	CONTRATO DE OBRA CIVIL No. CO.1.PCCNTR.1552507
OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE".	
CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	CONTRATISTA: CONSORCIO JG 2020
INTERVENTORÍA: 2C INGENIEROS S.A.	LUGAR: KR 28 No. 56-10 y KR 28 No. 55A-08/49 Barrancabermeja

ORDEN DEL DÍA (AGENDA)	
ÍTEM	Temas a tratar
1	Presentación.
2	Recorrido de la obra.
3	Recibo de las obras.

DESARROLLO
<p>1. En Barrancabermeja a los 14 días del mes de enero del año 2021, se reunieron en la KR 28 No. 56-10 y KR 28 No. 55A-08/49 Barrancabermeja Centro Industrial y de Desarrollo Tecnológico, el Doctor Isidoro Afanador Carreño por parte de el Sena, el Ingeniero Ariolfo Tovar Pardo por parte de el Consorcio JG 2020 y el Ingeniero Giovanni Eduen Acosta Cadena por parte de 2C Ingenieros S.A., Con el fin, de realizar recorrido para verificar las actividades llevadas a cabo de acuerdo al contrato de obra civil No. CO1.PCCNTR.1552507 y efectuar la respectiva entrega de las mismas al SENA.</p> <p>2. Se realizó recorrido en las instalaciones de la edificación ubicada en la KR 28 No. 56-10 y KR 28 No. 55A-08/49 del Municipio de Barrancabermeja, Departamento de Santander, donde funciona el Centro Industrial y de Desarrollo Tecnológico, informando que allí se llevó a cabo las siguientes actividades: Mantenimiento preventivo motobombas inc. puesta a punto, revisión, limpieza, ajuste, engrasado, suministro de rodamientos, estator, rotor, ajuste de borneras, revisión de sellos mecánicos, impulsor turbina, ajuste y limpieza de borneras, mantenimiento de ventilador y mantenimiento y limpieza de tablero de control y demás elementos que garanticen el buen funcionamiento de las motobombas, desmonte de cieloraso, vinilo tipo 1 (superlavable) muros interiores, cielo raso 3 manos, suministro e instalación de cieloraso en pvc, suministro e instalación de panel led rectangular 30 x 120 cms 40 w, suministro e instalación de bala de incrustar redonda panel led 18w 8" 100/240v blanco 6500k/7000k (no incluye cableado), suministro e instalación de alambre no. 12 libre de alógeno, suministro e instalación de marco en aluminio en t para luminarias led rectangular de 30x 120 cms.</p> <p>3. Que realizado el recorrido por las instalaciones de la edificación, no se encontraron observaciones sobre las actividades ejecutadas por el Contratista y supervisadas por la Interventoría, por tal razón, se efectúa la entrega formal y a plena satisfacción de la misma al Sena, de acuerdo, a las actividades priorizadas entre las partes.</p> <p>Se anexa copia de presupuesto de la sede.</p> <p style="text-align: right;"> SI ☐ NO ☒ </p>


OBSERVACIONES
Ninguna.

ÍTEM	COMPROMISO	RESPONSABLE
	Ninguno.	



Giovanni L.

	ACTA DE VISITA	VERSIÓN: 00
		VIGENCIA: 01-jul-20
		Pág. __ de 2

PARTICIPANTES		
Nombre	Giovanni Eduen Acosta Cadenas	Firma 
En representación de	2C Ingenieros S.A.	
Correo electrónico	eduenacosta@gmail.com	
Teléfono	3118448017	
Nombre	Ariosto A. Jara Pardo	Firma 
En representación de	Consorcio JG 2020	
Correo electrónico	consorciojg2020@gmail.com	
Teléfono	3122926275	
Nombre	Isidoro Afanador Carrero	Firma 
En representación de	Jena - CIDT	
Correo electrónico	isafanador@jena.edu.co	
Teléfono	3158006885	

Para constancia de lo anterior, se informa la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.