



ACTA DE VISITA

VERSIÓN: 00

VIGENCIA: 01-jul-20

Pág. 1 de 2

Marque con una (x) dependiendo del tipo de contrato

CONSULTORÍA



OBRA



ACTA No.: S1.2-2	FECHA: 19 de Marzo de 2021
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.1635455	CONTRATO DE OBRA CIVIL No. CO.1.PCCNTR.1552507
OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE".	
CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	CONTRATISTA: CONSORCIO JG 2020
INTERVENTORÍA: 2C INGENIEROS S.A.	LUGAR: Predio Ventaquemada - Vereda Calichal - Málaga

ORDEN DEL DÍA (AGENDA)	
ÍTEM	Temas a tratar
1	Presentación.
2	Recorrido de la obra.
3	Recibo de las obras.

DESARROLLO
1. En Málaga a los 19 días del mes de marzo del año 2021, se reunieron en el Predio Ventaquemada - Vereda Calichal - Málaga Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes, el Doctor Jhon Edison Jimenez Martinez por parte de el Sena, el Maestro Luis Domingo Becerra Díaz por parte de el Consorcio JG 2020, el Ingeniero Ariolfo Tovar Pardo por parte de el Consorcio JG 2020, el Ingeniero Giovanni Euden Acosta Cadena por parte de 2C Ingenieros S.A., Con el fin, de realizar recorrido para verificar las actividades llevadas a cabo de acuerdo al contrato de obra civil No. CO1.PCCNTR.1552507 y efectuar la respectiva entrega de las mismas al SENA.
2. Se realizó recorrido en las instalaciones de la casona ubicada en el Predio Ventaquemada - Vereda Calichal del Municipio de Málaga, Departamento de Santander, donde funciona el Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes, informando que allí se llevaron a cabo las siguientes actividades de obra: Organización de circuitos, diagrama unifilar de la instalación, cuadro de cargas, identificación y marcación de circuitos de acuerdo al código de colores exigido en el retie, actualización de directorio, traslado o cambio de tablero existente por tablero trifásico de 18 circuitos con espacio para totalizador. Incluye breaker industrial de 3x60 hasta 3x100 amp, marcación de tubería EMT con color anaranjado, traslado o cambio de tablero existente por tablero trifásico de 36 circuitos con espacio para totalizador. Incluye breaker industrial de 3x60 hasta 3x100 amp, cambio de ducto pvc a ducto metálico EMT de acometidas, desde 1" hasta 2"; incluye accesorios y elementos de fijación, medición de resistencia de puesta a tierra una vez al año. se debe obtener una lectura de 3 ohmios o menor, excavación mecánica (incluye retiro de escombros), demolición de enchapes-pisos cerámicos duro piso -granito- baldosin- gres liso-tablón- concreto pulido (incluye retiro de escombros), demolición enchape fachada cristanac - fachadas y muros internos, demolición pañetes (incluye retiro de escombros), demolición de piso en concreto endurecido incluye retiro de escombros, demolición muros en bloque- tolete; e = 12 cm (incluye retiro de escombros), retiro de sobrantes cargue transporte y disposición final de escombros a sitio autorizado, reposición muros en drywall - superbord, filos y dilataciones, pañete impermeabilizado s/muros 1:3, baldosin granito de 30x 30 a 33x33 mortero 1:3 impermeabilizado (incluye destronque, pulida y brillada), afinado pulido endurecido impermeabilizado mortero 1:3 h=0.04 m, enchape cerámica 50x50, suministro e instalación de guardaescobas en duropiso- gravilla lavada-baldosin de granito h = 0.08 m- cerámica- gres- mortero h = 0.10 m, mediacaña en granito h = 0.10 m, instalación cielo raso en superbord, vinilo tipo 1 (superlavable) muros interiores, cielo raso 3 manos, estuco acrílico sobre muros, pintura epóxica para muro, demarcación de áreas con pintura epóxica para pisos, pintura epóxica bajo placa, suministro e instalación válvula de gas d=1/2", reubicación punto hidráulico con rotura, reubicación de salida sanitaria pvc 2" con rotura de enchape y resane, suministro e instalación de tubería pvc. aguas negras d=4" (incluye excavación y relleno) (no incluye resane de concretos), suministro e instalación de panel led rectangular 30 x 120 cms 40 w/100/240v 65000 k 4000 lm (no incluye cableado), en cielo raso pvc o drywall, suministro e instalación de alambre no. 12 libre de alógeno, suministro e instalación de marco en aluminio en t para luminarias led rectangular de 30x 120 cms, suministro e instalación de ducto eléctrico pvc 1". (incluye excavación y relleno) (no incluye resane de concretos).





Cual

	ACTA DE VISITA	VERSIÓN: 00
		VIGENCIA: 01-Jul-20
		Pág. 2 de 2

DESARROLLO
<p>3. Que realizado el recorrido por las instalaciones de la casona, no se encontraron observaciones sobre las actividades ejecutadas por el Contratista y supervisadas por la Interventoría, por tal razón, se efectúa la entrega formal y a plena satisfacción de las mismas al Sena.</p> <p>Se anexa copia de presupuesto de la sede. SI ☐ NO ☒</p>

OBSERVACIONES
Ninguna.

ÍTEM	COMPROMISO	RESPONSABLE
	Ninguno.	

PARTICIPANTES		
Nombre	Luis Domingo Becerra Diaz	Firma
En representación de	CONSORCIO J6 2020	
Correo electrónico	luisdomingobd71@gmail.com	
Teléfono	3182550186	
Nombre	John Edison Jimenez M	
En representación de	SENA CATIA	
Correo electrónico	ledimenezm@sena.edu.co	
Teléfono	3144714587	
Nombre	Arielo A. Tovar Pardo	
En representación de	CONSORCIO J6 2020	
Correo electrónico	consercioj62020@gmail.com	
Teléfono	3133226275	
Nombre	Giovanni Acosta Cadena	
En representación de	2c Ingenieros S.A.	
Correo electrónico	eduenacosta@gmail.com	
Teléfono	3118448017	

Para constancia de lo anterior, se informa la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.