



ACTA DE REVISIÓN TÉCNICA

410598



SGS

REG - 0823

V4.12.2015

PÁG. 1 DE 1

En el municipio de Pionegrio, a los 22 días del mes 05 de 2019 siendo las 15:40 en el inmueble ubicado en la cl 41 # 36-69 se encuentran presentes los funcionarios de ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P. Oscar Eduardo Avila Y los señores Catalina Sanchez C.C. 39449980 Por parte del inmueble con el fin

de realizar una revisión a las instalaciones de gas natural de dicho inmueble. La cual arrojó los siguientes resultados:

INF. INSTALACIÓN	NOMBRE DEL SUScriptor:	<u>Centro de Bienestar del Anciano</u>		Código No	<u>1029346</u>
	MATERIAL INSTALACIÓN INTERNA:	GALVANIZADO ☐ COBRE ☐ PEALPE ☐ TIPO DE SERVICIO:			
	EQUIPOS INSTALADOS	<u>estufa 6Q Hongo</u>			CAPACIDAD (M3 / HR)
	<u>estufa 6Q</u>				<u>1,53</u>
	<u>estufa 2Q. Hongo</u>				<u>3,6</u>
	<u>Horno 2Q seccionado + calentador acumulacion.</u>				<u>6,8</u>
	TOTAL				<u>14,99</u>

MEDIDOR	MARCA:	<u>AL-425</u>	Q Max.	<u>12 m³/h</u>	LECTURA:	<u>1020</u>	No.	<u>22867637014</u>
	ESTADO SELLO DE SEGURIDAD	☐	Roto ☐	Maltratado ☐	No tiene ☐	O.K. ☐	No.	☐
	ESTADO PLOMO DE SEGURIDAD	☐	Roto ☐	Maltratado ☐	No tiene ☐	O.K. ☐	No.	☐
	ESTADO DEL ODÓMETRO	☐	Desprendido ☐	Partido ☐	No tiene ☐	O.K. ☐	No.	☐
	ESTADO DE NÚMEROS ENTEROS	☐	Rayados ☐	Maltratados ☐	Desalineados ☐	O.K. ☐	No.	☐
	ESTADO DE NÚMEROS DECIMALES	☐	Rayados ☐	Maltratados ☐	Desalineados ☐	O.K. ☐	No.	☐
	ESTADO TORNILLOS DEL PROTECTOR DEL ODÓMETRO	☐	Maltratados ☐	Incompletos ☐	No tiene ☐	O.K. ☐	No.	☐
	ESTADO DE LAMINILLA DE IDENTIFICACIÓN	☐	Rayada ☐	Doblada ☐	Desprendida ☐	O.K. ☐	No.	☐
	ESTADO DE TORNILLOS QUE SUJETAN LAMINA DE IDENT.	☐	Maltratados ☐	Corridos ☐	Incompletos ☐	O.K. ☐	No.	☐
	ESTADO DE CUERPO DEL MEDIDOR	☐	Roto ☐	Con fuga ☐	Mal estado ☐	O.K. ☐	No.	☐
ESTADO DE TORNILLOS DEL CUERPO DEL MEDIDOR	☐	Corridos ☐	Maltratados ☐	Incompletos ☐	O.K. ☐	No.	☐	
ESTADO TALCO PROTECTOR DEL ODÓMETRO	☐	Partido ☐	Rajados ☐	Opaco ☐	O.K. ☐	No.	☐	
REJILLA	☐	No tiene ☐	Mal estado ☐	OK ☐	O.K. ☐	Rayado ☐	O.K. ☐	
ESTRATO	MODALIDAD		OBSERVACIONES					
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6	☐ RESIDENCIAL ☐ NO RESIDENCIAL: COMERCIAL ☐ INDUSTRIAL ☐ OFICIAL ☐ ESPECIAL ☐ GNV							

REGULADOR					
MARCA:	<u>Honcar</u>	REFERENCIA	<u>RPE 40</u>	Presión de Operación (mbar)	<u>140</u>
SELLO DE SEGURIDAD No.		ESTADO:	Roto ☐ Maltratado ☐ No tiene ☒ O.K. ☐	OBSERVACIÓN: Presión de operación entre 16 y 23 mbar, si supera se debe hacer cambio del regulador.	

INTERNA CENTRO DE MEDICIÓN Y REGULACIÓN	1. Permite acceso al centro de medición o a la instalación	☒ SI ☐ NO	Equipos utilizados durante la revisión:
	2. Cumple procesos constructivos NTC2505 y demás normas.	☒ SI ☐ NO	
	3. Se percibe manipulación de redes y artefactos por terceros	☒ SI ☐ NO	
	4. Se practica inspección con detector de fugas	☒ SI ☐ NO	
	Resultado:	<u>Se revisa al CM OK. no se encuentran anomalías. allí funciona el Centro para el Anciano de Santa Ana y atiende mas de 150 personas diarias usuario ya certificado</u>	

PRUEBA DE COTEJO	Prueba medidor por 5 minutos	☐ SI ☒ NO	Porque:	
	Lectura Antes de la Prueba:		Consumo en 5 minutos (m³)	
	Lectura Posterior a la Prueba:		Consumo final (m³/h)	

DESVIACIÓN CONSUMO	AUMENTO DE CONSUMO	DISMINUCIÓN CONSUMO
	☐ Fuga ☐ Problema combustión por estado de gasodomésticos ☐ Vivienda nuevamente habitada ☐ Incremento uso del servicio por elaboración de: ☒ Otro: <u>usuario nuevo</u> ☐ Posible falla en la medición*	☐ Vivienda deshabitada ☐ No uso del servicio ☐ Otro: ☐ Posible falla en la medición*

* En estos casos se requiere retirar el medidor en presencia del usuario, para verificar en Laboratorio de metrología.

RETIRO DE MEDIDOR	Por ser necesario la verificación del medidor debido a la situación descrita en la presente acta, Alcanos de Colombia S.A. E.S.P., procede a retirar el medidor Marca _____ No. _____ con lectura _____, para ser verificado en Laboratorio de metrología, así mismo se procede a instalar en este inmueble el medidor marca _____ No. _____ con lectura _____ Lo anterior en virtud de lo dispuesto en las condiciones uniformes del contrato de prestación del servicio público de gas combustible que rige la relación de Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. y la de sus usuarios y/o suscriptores, y los artículos 144, 145, 146, de la Ley 142 de 1994 y aquellas normas que las aclaren, modifiquen, adicionen o revoken y les sean concordantes.
-------------------	--

CITACIÓN	El medidor retirado se guardo en una caja, sellada debidamente firmada por el usuario y/o suscriptor y el funcionario de la empresa en constancia de los mismos, posteriormente será llevado al Laboratorio de metrología para ser verificado el día _____ del mes _____ de 20 _____ hora _____, conforme a la citación personal (REG 0820). Se le informa al usuario que tiene derecho a escoger el Laboratorio de metrología para la verificación del medidor a su cargo retirado, estar presente en la verificación y contar con la asesoría de un técnico para que sirva de testigo en la verificación. Requisito indispensable presentar documento de identificación.
----------	--

CONSIDERACIONES DEL USUARIO Y/O SUScriptor CON RELACIÓN AL CAMBIO DE MEDIDOR

El usuario, y/o suscriptor acepta el cambio del medidor y solicita se le cargue el valor del nuevo medidor en la facturación del gas natural financiado en cómodas cuotas mensuales. FIRMA _____ No. de Cuotas: _____

1. El usuario, y/o suscriptor permite el cambio del medidor pero no acepta el cobro de este. Por lo tanto, es necesario recordarle que el artículo 144 de la ley 142 de 1994 establece que "... Cuando el usuario o suscriptor, pasado un periodo de facturación no tome las acciones necesarias para reparar o reemplazar los medidores, la empresa podrá hacerlo por cuenta del usuario o suscriptor...

FIRMA _____
2. El usuario, y/o suscriptor no acepta el cambio del medidor, por lo tanto Alcanos de Colombia S.A.E.S.P. Procede a la suspensión del servicio de gas natural de conformidad con el artículo 36 literal C numeral 10 del contrato de prestación de servicio público de gas.


FIRMA _____

OBSERVACIONES DEL USUARIO, Y/O SUScriptor

En constancia firman los presentes,

Por el suscriptor y/o usuario

Por la compañía



DEFINICIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN (ACORDE A NTC 2505 Y 90902 DE 2013 Y DEMÁS NORMAS APLICABLES)

REVISOR	VERIFICADO	VALIDO	USUARIO
FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA

