

RAMA JUDICIAL SECCIONAL CARTAGENA			
RELACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO CTO4-22-2022			
RELACION MES DE JULIO 2022			
Fecha	Item	Descripcion	Can
31/07/2022	97	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACOND MINI-SPLIT Y VENTANA: LIMPIEZA A FONDO, MEDIANTE AGUA A PRESIÓN, SE PROCEDE CON LA LIMPIEZA DEL POLVO, ALGAS Y DEMÁS SEDIMENTOS DEPOSITADOS EN DRENAJES, BANDEJAS, FILTROS Y SERPENTINES	40
31/07/2022	74	RECARGA DE GAS FREÓN 22 LIBRAS (RECARGA DE REFRIGERANTE)	1
31/07/2022	99	INSTALACION DE CAPACITOR DE 60X 5UF	4
31/07/2022	79	INSTALACION CAPACITOR DE MARCHA DE 5UF	5
31/07/2022	73	RECARGA DE GAS FREÓN 410A LIBRAS (RECARGA DE REFRIGERANTE)	4
31/07/2022	120	CORRECCION DE FUGA Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE 134 (PARA NEVERAS)	13
31/07/2022	94	DESMONTE AIRES CENTRAL POR TR, MINI SPLIT Y VENTANA	6
31/07/2022	96	INSTALACION DE FANCOIL AIRE MINI SPLIT	1
31/07/2022	91	CAMBIO DE CONTACTOR	1
31/07/2022	98	INSTALACION DE BOMBA SUCCIONADORA PARA DESAGÜE DE AIRE MINI-SPLIT	6
31/07/2022	28	CAMBIO DE SISTEMA CIERRA PUERTA (GATO)	2
31/07/2022	1	CAMBIO DE LUMINARIA (VELAS, BOMBILLOS)	116
31/07/2022	61	MANTENIMIENTO MANJOL SISTEMAS DE AGUAS NEGRAS INCLUYE APERTURA, ROTURA Y RESANE	5
31/07/2022	129	RECOGIDA DE MATERIAL SOBRANTE (ESCOMBRO)	38
31/07/2022	141	PINTURA VINILO DOS MANOS	1273
31/07/2022	3	INSTALACION TOMA CORRIENTE	50
31/07/2022	65	MANTENIMIENTO SILLAS DE OFICINA, LUBRICACION, REVISION GENERAL Y LIMPIEZA DE TAPICERÍA	23
31/07/2022	49	MANTENIMIENTO TURBINAS EXTRACTORAS DE AGUAS (MOTOBOMBAS)	4
31/07/2022	37	INSTALACIÓN DE PARED EN DRYWALL (NO INCLUYE ESTRUCTURA METALICA)	13
31/07/2022	66	ANCLAJE DE ESTANTE	72
31/07/2022	64	REPARACION, MANTENIMIENTO Y ARMADO DE ARCHIVADOR RODANTE	3
31/07/2022	22	ROTURA Y RESANE DE PLACA PARA TRASLADO DE PUNTO ELECTRICO ML	10
31/07/2022	35	IMPERMEABILIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE HUMEDAD EN PLACA	103
31/07/2022	55	INSTALACION DE GRIFERIA INCLUYE KIT TANQUE INODORO, Y LAVAMANOS	12
31/07/2022	26	CAMBIO DE CERRADURA DE SEGURIDAD	11
31/07/2022	54	INSTALACION LLAVE DE JARDIN	2
31/07/2022	17	INSTALACION TACOS DE 15, 20, 30, 40, 50 AMP. LUMINEX	2
31/07/2022	100	INSTALACION DE TUBERIA DE 5/8 PARA REDES ELECTRICAS EN PVC O METALICA	20