



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 GRUPO SEGUIMIENTO PROYECTOS

Nro. GS-2023-

/ DIRAF - GUSEP - 29.10

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL	
Firma:	_____
Recibido por:	_____
Sigla unidad o dependencia:	_____
Fecha:	_____ Hora: _____
Radicado Nro.	_____

Bogotá D.C., **08 ENE 2023**

Señor teniente coronel
FREDY YAMID BARBOSA MOLANO
 Director Administrativo y Financiero (E)
 Carrera 59 26-21 CAN
 Ciudad

Asunto: remisión de informes para inclusión en pruebas contrato PN DIRAF 06-6-10138-19

Con el contrato de obra PN DIRAF 06-6-10138-19, celebrado con la firma Miroal Ingeniería S.A.S., se adelantó la *"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1. FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"*, cuya interventoría fue realizada por el Consorcio Interventores CDP Cauca con el contrato de consultoría PN DIRAF 06-3-10139-19, con plazo de ejecución culminó el 15/08/2022.

Considerando lo informado por la Oficina de Asuntos Jurídicos DIRAF, mediante comunicación oficial Nro. GS-2022-041598-DIRAF del 09/12/2022, indicando que no es procedente en esta instancia procesal de la actuación administrativa sancionatoria, realizar la inclusión de unas comunicaciones oficiales previas, ahora bien, una vez se dé inicio al periodo probatorio dentro de la actuación administrativa, se procederá a determinar la viabilidad de decretar prueba por informe establecida en el artículo 275 del Código General del proceso, y ejerzan su derecho de contradicción, sin perjuicio de la utilización de otros medios de prueba establecidos en el artículo 40 de la Ley 1437 de 2011, respetuosamente me permito presentar a mi Coronel, las comunicaciones oficiales Nros. GS-2022-021602-REGI4 y GS-2023-000181-REGI4, mediante los cuales la Región de Policía Nro. 4 reitera la ocurrencia de las no conformidades respecto al contrato de obra del asunto.

Respecto a esta situación informada, respetuosamente informo a mi Coronel que corresponden a hechos ya conocidos e informados desde diciembre de 2021, que derivaron en las siguientes actuaciones:

- Resolución Nro. 0267 del 21 de junio de 2022 *"POR LA CUAL SE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-6-10138-19, OCURRIDO EL SINIESTRO Y SE HACE EFECTIVA UNA MULTA"*, en la cual se resolvió:

"ARTÍCULO 1°. DECLARAR el incumplimiento parcial del contrato de obra PN DIRAF No. 06-6-10138-19 a la empresa MIROAL INGENIERÍA S.A.S identificada con NIT: 900.332.578-8, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva, y en consecuencia declarar ocurrido el siniestro.

ARTÍCULO 2°. HACER EFECTIVA a favor de la Policía Nacional una multa y en contra de la empresa MIROAL INGENIERÍA S.A.S, por la suma de DOSCIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$202'916.624,25)."

- Resolución Nro. 0453 del 10 de agosto de 2022 *"POR LA CUAL SE RESUELVEN LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN INTERPUESTOS CONTRA LA RESOLUCIÓN No. 0267 DEL 21 DE JUNIO DE 2022, MEDIANTE LA CUAL SE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-6-10138-19, OCURRIDO EL SINIESTRO Y SE HACE EFECTIVA UNA MULTA"*, en la cual se resolvió:

"ARTÍCULO 1°. CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución No. 0267 del 21 de junio de 2022, por lo expuesto en la parte motiva del presente acto."

Es por esto que se presenta el estado actual, que en especial viene generando deterioro de los bienes abandonados por el contratista después del 15/08/2022, con el fin de fijar los antecedentes necesarios y en el momento que se disponga, hagan parte de la actual actuación administrativa.

Lo anterior con el fin de ser gestionado como antecedente en el expediente contractual y se sume a los antecedentes anteriormente remitidos.

Atentamente,


Mayor **JUAN DAVID GIRALDO AGUIRRE**
Analista Grupo Seguimiento Proyectos DIRAF
Supervisor contrato PN DIRAF No. 06-3-10139-19

Anexo: comunicado oficial Nro. GS-2022-021602-REGI4
comunicado oficial Nro. GS-2023-000181-REGI4

Carrera 59 26-21 CAN, Bogotá
Teléfonos: 515 90 00 IP. 9154
diraf.arinf-gusep@policia.gov.co
www.policia.gov.co





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CUATRO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL	
Firma:	_____
Recibido por:	_____
Sigla unidad o dependencia:	_____
Fecha:	_____ Hora: _____
Radicado Nro.	_____

Nro. GS-2022-

/ REGI4 - REINF - 29.25

Popayán,

Señor coronel
DIDIER ALBERTO ESTRADA ÁLVAREZ
 Director Administrativo y Financiero
 Carrera 59 26-21 CAN Piso 2
 Bogotá, D.C.

Asunto: Estado de las obras complejo de policía IJ. Diego María Navia Guerrero.


Dando alcance al contrato de obra N° PN DIRAF 06-6-10138-19, con objeto "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA, COMANDO METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN NÚMERO 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE N°. 1, EDIFICIO 1, FASE N°. 2. COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE N°. 3, ALOJAMIENTO E, EDIFICIO BIENESTAR PAISAJISMO, FASE N°. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE", celebrado con la firma MIROAL INGENIERIA S.A.S, y teniendo en cuenta el incumplimiento del contrato el cual finalizó el 15/08/2022; de manera atenta me permito informar al señor coronel las acciones adelantadas y el estado de las obras en el mes de diciembre.

BLOQUE A: CICRI, CIEPS, SIJIN, GUSAP, SIPOL, CCTV			
ÁREAS	CAPACIDAD	ÁREA	ESTADO ACTUAL
Sala de análisis y coordinación. Sala de crisis. Sala de juntas. Jefatura. Observatorio. Red de apoyo. Parqueadero (28 unidades).	143 Personas	756,73 m2	Deterioro total cerramiento. Conexiones electricas expuestas. Cajas de inspección expuesta. Deterioro prematuro pañete muros, pisos. Planta eléctrica a la interperie. Materiales abandonados y distribuidos en el área intervenida. Campamento.


1DS-OF- 0001
 VER: 4

Página 1 de 5


Aprobación: 30-08-2021



AUDITORIO Y CAPILLA			
ÁREAS	CAPACIDAD	ÁREA	ESTADO ACTUAL
Auditorio: área reunión y concentración con escenarios y camerinos.	280 personas.	675,26 m2	Área con cerramiento en muy mal estado. Tableros eléctricos y conexiones expuestas. Filtro sin terminación. Muros sin amarres en la zona superior. Materiales (barillas, bultos cemento y bloques, adoquines en la vía). Campamento y tanque de pruebas cilindros. Escurrimiento en muros y desprendimiento de superficies.
Capilla: área de recogimiento e introspección con despacho parroquial.	100 personas.	194,49 m2	




BIENESTAR Y PAISAJISMO			
ÁREAS	CAPACIDAD	ÁREA	ESTADO ACTUAL
Cancha de fútbol. Cancha multifuncional cancha de grama sintética. Vía del eje 1 y eje 5. Parqueadero (125 unidades). Área de juegos. Zonas verdes. Senderos peatonales edificio bienestar (peluquería, sastrería y dos locales comerciales).	Personal flotante del complejo.	11.009,17 m2.	Empozamiento en pisos. Espacios alrededor y no cuenta con cerramiento y están en mal estado.



ALOJAMIENTO E			
ÁREAS	CAPACIDAD	ÁREA	ESTADO ACTUAL
Tres Bloques de dos pisos cada uno. E1 alojamientos suboficiales. E2 casino. E3 alojamiento oficiales.	192 personas.	2.031,56 m2.	Espacios sin delimitación debido al mal estado del cerramiento. Materiales sueltos y dispersos por el área. Campamento y baterías sanitarias. Escombros.



BLOQUE 5 – ARMERILLO, ZONA TÉCNICA			
ÁREAS	CAPACIDAD	ÁREA	ESTADO ACTUAL
Armerillo. Almacén armamento corto y largo. Taller. Almacén intendencia. Sala de retenidos y capturados.	Personal flotante del complejo	907,72 m2.	Cerramiento se encuentra en mal estado. Cajas de inspección expuestas. Escombros en general. Existencia de campamentos materiales suelos, base y subbase, bloques en concreto para sardinel.
			
COMEDOR B1			
ÁREAS	CAPACIDAD	ÁREA	ESTADO ACTUAL
Área de preparación de alimentos. Dispensa para alimentos. Área para vajillas. Zona de mesas. Baterías sanitarias para usuarios y vestier. Plazoleta. Áreas verdes y senderos peatonales.	180 personas	439,02 m2	Área sin cerramiento. Escombros y basura sueltos. Materiales abandonados y dispersos en el área. Zonas de paisajismo deteriorada significativamente. Cerramiento bloque con tablas y cinta. Deterioro prematuro en elementos de cocina sin instalar y expuestos. Piso con empozamiento por filtración de cubierta y oxidación.



La Regional de Infraestructura ha realizado el seguimiento de las obras y documentado el estado de las mismas, indicando el deterioro prematuro que se está presentando en las instalaciones comprendidas en el contrato, especialmente las del área de comedor, las cuales tiene unos elementos remesados a la Policía Metropolitana de Popayán, los cuales fueron recibidos teniendo los plazos de ejecución y al momento se encuentran sin protección y expuestos, en un área que limita el acceso por unas tablas y cinta. Teniendo en cuenta lo anterior se solicita se realicen las acciones necesarias para hacer efectivas las garantías contractualmente establecidas y acciones que permitan la protección de dichos elementos e instalaciones.

Atentamente,

Brigadier General **JOSÉ DANIEL GALDRÓN MORENO**
Comandante Región de Policía N° 4 (E)

Anexos: no

Elaborado por: CT, Anabel Ortega Idrobo/ REGI4-REINFRA
Fecha de elaboración: 27/12/2022
Ubicación: Documentos ID: OFICIOS 2022

Avenida Panamericana 1N-75
Teléfono 320 312 41 40
region4.plane@policia.gov.co
www.policia.gov.co

PTI
Humano
INFORMACIÓN PÚBLICA

Fiel copia del original juan.giraldoa



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
REGION DE POLICIA No. CUATRO
REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CUATRO



REGI4-REINF4 - 3.1

Popayán, 06 de enero de 2023

Señor Teniente Coronel
ANDRÉS RICARDO VACA CAMACHO
Director Administrativo y Financiero (E)
Carrera 59 26-21 CAN Piso 2
Bogotá, D.C.

Asunto: Revista para verificación de los elementos y equipos de cocina, peluquería y capilla
CONTRATO de obra PN DIRAF 06-6-10138-19

Dando alcance al contrato de obra N° PN DIRAF 06-6-10138-19, con objeto "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA, COMANDO METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN NÚMERO 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE N°. 1, EDIFICIO 1, FASE N°. 2. COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE N°. 3, ALOJAMIENTO E, EDIFICIO BIENESTAR PAISAJISMO, FASE N°. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE", celebrado con la firma MIROAL INGENIERIA S.A.S, y teniendo en cuenta el incumplimiento del contrato el cual finalizó el 15/08/2022, de manera atenta y respetuosa me permito remitir a mi coronel, el ACTA - 001 REGI4-REINF-2.35, de fecha 04/01/2022, respecto a de la revista para verificación de los elementos y equipos de cocina, peluquería y capilla.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Nombre: Anabel Ortega Idrobo
Grado: Capitan
Cargo: Jefe Regional De Infraestructura
Cédula: 59862375
Título: Especialista En Servicio De Policia
Dependencia: Regional De Infraestructura Cuatro
Unidad: Region De Policia No. Cuatro
Correo: anabel.ortega2821@correo.policia.gov.co
6/01/2023 11:46:08 a. m.

Anexo: si

Avenida Panamericana 1N-75
Teléfono: 3163433890
region4.reinf@policia.gov.co
www.policia.gov.co



INFORMACIÓN PÚBLICA



Fecha:	Popayán, 04 de enero de 2023		
Hora de inicio:	10:00	Hora de finalización:	15:30
Lugar:	Comando Región de Policía N° Cuatro		

ACTA - 001 - REGI4 - REINF - 2.35

QUE TRATA DE LA REVISTA REALIZADA PARA VERIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS DE COCINA, PELUQUERÍA Y CAPILLA DEL CONTRATO PN DIRAF 06-6-10138-19, QUE TIENE COMO OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN N° 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE NO. 1; EDIFICIO 1, FASE NO. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE NO. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE N° 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de asistentes.
2. Temas a tratar.
3. Desarrollo de la agenda.
4. Compromisos.
5. Conclusiones.

DESARROLLO

1. Verificación de asistentes.

La señora Capitán Anabel Ortega, Jefe de la Regional de Infraestructura Número 4, el señor Intendente Jefe Edwin Alexander Lozano Guerrero, Jefe de Intendencia de la Policía Metropolitana de Popayán, realizan encuentro en el Complejo de Policía IJ. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA, en las instalaciones frente al comedor, a las 10:00 horas del día 04/01/2023.

2. Temas a tratar:

Determinar el estado y existencia de los elementos y equipos, en especial del comedor, debido a que a la fecha no se ha tomado ninguna determinación por parte del contratista ni de la entidad y continúan sin protección, desorganización e incorrecto almacenamiento lo que está provocando deterioro prematuro de los elementos y las instalaciones en general.


2. Desarrollo de la agenda.

El señor Intendente Jefe Edwin Alexander Lozano Guerrero, Jefe de Intendencia de la Policía Metropolitana de Popayán, da inicio a la lectura de los ítems remesados a la unidad, iniciando la verificación de cada uno y se establece que, en la actualidad los elementos están en peor disposición que la última revista realizada, por lo que se hace más difícil la identificación de las mismas.

Sin embargo, a fin de indicar el deterioro de los elementos se identifican los elementos, así:

EDIFICIO B1 – COMEDOR

28.01	DOTACIÓN DE COCINA Y ZONAS HÚMEDAS	CANT	ESTADO ACTUAL
28.01.01	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE MÓDULO DE BANDEJAS Y CUBIERTOS AUTOSERVICIO, LÍNEA MODULAR. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 TIPO 304-2B ANTIÁCIDOS, CON PATAS NIVELADORAS EN ALUMINIO, CON DOS CUBIERTOS REMOVIBLES. ACABADO SATINADO.	1,00	Módulo sin protección ni recubrimiento, la superficie en acero inoxidable esta rayada y deteriorada más que lo evidenciado anteriormente, no se puede verificar en totalidad ya que hay elementos sin desempacar y sin identificar, se evidencian elementos dispersos y sueltos en el espacio, en la última revista realizada de manera conjunta con el contratista, se solicitó la mejor disposición y recubrimiento de los elementos, sin embargo, en esta visita se puede apreciar que están de la misma manera que se encontraron en la visita del 04/10/2022. REGISTRO FOTOGRÁFICO 
28.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO CALIENTE AUTOSERVICIO, LÍNEA MODULAR. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 TIPO 304-2B ANTIÁCIDOS, CON PATAS NIVELADORAS EN ALUMINIO, CON CAPACIDAD DE 5 RECIPIENTES 20 LT.	1,00	Módulo en sitio sin protección, la superficie y los filos han sufrido deterioro prematuro, en el momento no se encuentran las bandejas ni vidrios de protección. Desde la última revista, se logra verificar el deterioro prematuro ya que no se encuentra almacenado correctamente, está expuesto al sol que entra por los vanos de la fachada y empozamiento de agua en el piso, que genera que las patas de este módulo se vean afectadas en el tiempo de no ser reubicado. REGISTRO FOTOGRÁFICO 
28.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANCHA ASADORA TRIPLE A GAS EN ACERO INOXIDABLE	1,00	Superficie deteriorada, ya que fue recubierta con papel periódico, al momento de la inspección esta adherida a la superficie y no es posible remover, se solicitó en la visita del 04/10/2022 a la representante de la firma MIROVAL, realizar mejor disposición del elemento y se evidencia que se encuentra de la misma manera que se registró.

	CALIBRE TIPO CALIBRE 16. PLANCHA EN ACERO FUNDIDO DE 120 X 75. CON PROTECTOR LATERAL Y POSTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. CONTROLES DE MANDO DESDE PANEL FRONTAL.		REGISTRO FOTOGRÁFICO 
28.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO DE AUTOSERVICIO DE BARRA DE ENSALADAS, SIN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 TIPO 304-2B ANTIÁCIDOS, CON PATAS NIVELADORAS EN ALUMINIO, CON CAPACIDAD DE 6 RECIPIENTES DE 10 LT.	1,00	La barra de ensaladas esta armado en medio del módulo de autoservicio caliente y un módulo neutro, superficies y paredes laterales sin protección por lo cual se encuentra rayado, papel periódico adherido a la superficie, el deterioro es evidente ya que no se atendieron, las recomendaciones realizadas, por parte del contratista, con respecto a la disposición de los elementos para garantizar su conservación. REGISTRO FOTOGRÁFICO 
28.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO NEUTRO AUTOSERVICIO, LÍNEA MODULAR. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 TIPO 304-2B ANTIÁCIDOS, CON PATAS NIVELADORAS EN ALUMINIO, CON PASABANDEJAS EN ACERO INOXIDABLE. ACABADO SATINADO.	1,00	El módulo neutro es remate del módulo caliente autoservicio de la barra de ensaladas, superficies y paredes laterales sin protección por lo cual se encuentra rayado, papel periódico adherido a la superficie, no se dio cumplimiento a los compromisos por parte del contratista de mejorar su recubrimiento y su disposición en visita realizada de manera conjunta el día 04/10/222. REGISTRO FOTOGRÁFICO 
28.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFRIGERADOR VERTICAL FABRICADO	1,00	En sitio, superficialmente se evidencia manipulación de la chapa, la cual se ve forzada, elemento sin protección para su conservación, se encuentra de la misma manera que se evidencia el día 04/10/2022. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

	INTERIOR Y EXTERIOR EN LÁMINA DE ALUMINIO. EQUIPADO CON REFRIGERANTE R134A. PUERTA COMPUESTA POR MARCO EN ALUMINIO, BISAGRAS Y MECANISMO DE AUTO CIERRE.		
28.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE BEBIDAS DE 3 TANQUES DE 12 LT CADA UNO, CON PALAS AGITADORAS Y REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA. RECIPIENTE FABRICADO EN POLICARBONATO, VÁLVULA DOSIFICADORA Y GABINETE EN ACERO INOXIDABLE.	1,00	El dispensador esta en un empaque sin abrir y sin armar, se encuentra en el mismo sitio y en la misma disposición de la visita conjunta realizada entre policía, interventoría y contratista, es importante informar que los elementos están dispersos en el espacio del comedor y no tienen lugar específico para su agrupación, lo que preocupa, ya que el sistema de cerramiento de las instalaciones no cuenta con la seguridad requerida para los elementos. REGISTRO FOTOGRÁFICO 
28.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO NEUTRO AUTOSERVICIO, LÍNEA MODULAR. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 TIPO 304-2B ANTIÁCIDOS, CON PATAS NIVELADORAS EN ALUMINIO, CON PASABANDEJAS EN ACERO INOXIDABLE. ACABADO SATINADO.	1,00	Superficie superior recubierta del papel periódico el cual se ha adherido y al momento no se puede retirar, se evidencia deterioro prematuro, el acero inoxidable se ve rayado, se encuentra en la misma manera que la visita realizada el día 04/10/2022. REGISTRO FOTOGRÁFICO 
28.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARMITA A GAS EN ACERO INOXIDABLE 304-	2,00	Se verifican en sitio sin revestimiento, superficie y laterales rayadas y con desgaste prematuro por no tener protección, a pesar de haberla solicitado en la visita conjunta realizada con la interventoría, contratista y Policía Nacional. REGISTRO FOTOGRÁFICO

	2B CALIBRE 18 CON TAPA ABATIBLE Y QUEMADORES CONTROLADOS POR TERMOSTATO DE SEGURIDAD. GRIFO DE LLENADO DE AGUA FRÍA Y GRIFO DE DESAGÜE. CAPACIDAD 150 LITROS, POTENCIA: 77.000 BTU.		
28.01.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HORNO DE CONVECCIÓN PARA RESTAURANTE GAS EN CONSTRUCCIÓN INTERIOR Y EXTERIOR EN ACEROS INOXIDABLES ANTIÁCIDOS REFERENCIA 304, PUERTA CON VIDRIO PANORÁMICO TEMPLADO. QUEMADORES A GAS DE 50.000 BTU.	1,00	Se evidencia en el lugar, sin embargo no cuentan con protección y está expuesto, lo que ha generado deterioro prematuro en superficie superior y laterales, las bandejas se encuentran recubiertas, no se cumplieron las solicitudes realizadas al contratista, el día de la visita 04/10/2022. REGISTRO FOTOGRÁFICO 
28.01.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA INDUSTRIAL A GAS EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 TIPO 305-2B ANTIÁCIDOS DE 6 PUESTOS, PARRILLAS (6) REMOVIBLES EN ACERO FUNDIDO DE 40 X 40 CM CON (6) QUEMADORES DE ALTO RENDIMIENTO DE 28.000 BTU.	1,00	Se encuentra en el lugar sin revestimiento ni protección, deterioro prematuro, es preocupante que no se dio cumplimiento a las solicitudes de mejorar su recubrimiento y su disposición, en visita realizada de manera conjunta el día 04/10/2022. REGISTRO FOTOGRÁFICO 
28.01.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FREIDORA INDUSTRIAL A GAS EN ACERO	2,00	Se encuentra en el sitio, pero con un deterioro en la superficie superior, ondulación del acero inoxidable en remates, canastas de recolección oxidadas, es importante reiterar que estos elementos están dispersos y sueltos en el área del comedor, sin protección ni revestimiento, tal como se evidencia en la visita del 04/10/2022.

	INOXIDABLE 304 CALIBRE 16 CON ZONA FRÍA PARA SEDIMENTACIÓN Y RECOLECCIÓN DE PARTÍCULAS. CAPACIDAD DE DOS CANASTILLAS REMOVIBLES EN ACERO INOXIDABLE.		donde se solicitó al contratista realizar mejor disposición, para evitar el deterioro prematuro de los elementos. REGISTRO FOTOGRÁFICO 
28.01.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARTÉN BASCULANTE EN ACERO INOXIDABLE 304-2B CALIBRE 18 CON TAPA ABATIBLE Y QUEMADORES CONTROLADOS POR VÁLVULA DE SEGURIDAD. VOLCABLE CON MANIVELA Y CONTROL AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA. CAPACIDAD 80 LITROS.	1,00	Elemento sin revestimiento para su protección, generando deterioro en las superficies, al momento de verificación se informa que está incompleto y debe ser instalado en su totalidad por el proveedor, en la visita se verifica y se encuentra de la misma manera que la última revista conjunta y específica para el espacio. REGISTRO FOTOGRÁFICO 
28.01.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADORA DE VAJILLAS FABRICADA INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. PUERTA DE DOBLE PARED CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD Y TECHO ANTIGOTEO. CICLO AUTOMÁTICO DE 2 MINUTOS Y DOSIFICADOR DE RINSE INCORPORADO.	1,00	Está en el sitio, pero sin revestimiento para protección generando deterioro prematuro en las superficies, faltan accesorios para soporte de platos, se verifica que se encuentra en el mismo estado que la última revista conjunta y específica para el espacio. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

28.01.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS QUIRÚRGICO IMPORTADO, CON TANQUE DE 50 X 35 X 50 CM DE PROFUNDIDAD, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 TIPO 304-2B ANTIÁCIDOS. SISTEMA DE ANCLAR A LA PARED CON CHAZOS DE EXPANSIÓN. INCLUYE GRIFERÍA.	1,00	Se encuentra en sitio, elemento con revestimiento para protección con papel periódico, el cual se ha pegado en algunas zonas de las superficies y laterales, requiere instalación, no se dio cumplimiento a las solicitudes de mejorar su recubrimiento y su disposición, en la visita realizada de manera conjunta el día 04/10/222. REGISTRO FOTOGRÁFICO 
28.01.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONGELADOR VERTICAL FABRICADO INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE REFRIGERACIÓN BALANCEADO GAS ECOLÓGICO R-134. PUERTAS CON DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE CIERRE Y CERRADURA ESTÁNDAR.	1,00	Se evidencia en el sitio, se encuentra con revestimiento para su protección, no es posible la verificación ya que está cerrado. REGISTRO FOTOGRÁFICO 
28.01.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFRIGERADOR FABRICADO INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE REFRIGERACIÓN BALANCEADO GAS ECOLÓGICO R-134. PUERTAS CON DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE CIERRE Y CERRADURA ESTÁNDAR.	3,00	Los tres refrigeradores se encuentran en el sitio, sin protección, se evidencia deterioro prematuro en superficies, no se dio cumplimiento a las solicitudes de mejorar su recubrimiento y su disposición, en visita realizada de manera conjunta el día 04/10/222. REGISTRO FOTOGRÁFICO 


De igual manera, se informa que no es posible verificar la cocina industrial y los elementos que la conforman, debido que, al momento no está armada ni instalada, tampoco se tiene claridad de que elementos la conforman y si se encuentran dentro de las instalaciones, sin embargo, se relacionan teniendo en cuenta que están cargados al Almacén de Intendencia de la Policía Metropolitana de Popayán. Así:

ITEM	COCINA INDUSTRIAL	UND	CANT
28.01.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA DE TRABAJO, CONGELADOR CON TAPA LISA. TAPA, MESÓN ENTREPAÑO Y PUERTAS ABISAGRADAS, FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE CAL 16 TIPO 304-2B ANTIÁCIDOS, CON SALPICADERO DE 10 CM Y PATAS NIVELADORAS EN ALUMINIO.	UN	2,00
28.01.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS INDUSTRIAL, LÍNEA MODULAR. MESA Y ENTREPAÑO FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 TIPO 304-2B ANTIÁCIDOS, CON SALPICADERO DE 10 CM., CON PATAS NIVELADORAS EN ALUMINIO.	UN	3,00
28.01.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA COCINA INDUSTRIAL CROMADA, CON MANERALES DE PALANCA, MEZCLADOR A 2 HUECOS 8", PICO TUBULAR CUELLO DE GANSO ALTO.	UN	4,00
28.01.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTANTERÍA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, CAL 18 TIPO 304-2B ANTIÁCIDOS, CON PERFORACIONES PARA GRADUACIÓN DE ENTREPAÑOS CADA 10 CM. CUATRO ENTREPAÑOS FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 TIPO 304-2B ANTIÁCIDOS.	UN	8,00
28.01.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA DE TRABAJO EN L PARA DESCOMIDE. MESA Y ENTREPAÑO FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 TIPO 304-2B ANTIÁCIDOS, CON SALPICADERO DE 10 CM.	UN	1,00
28.01.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMPANA EXTRACTORA DE HUMOS Y OLORES EN ACERO INOXIDABLE CAL 20 TIPO 304-2B ANTIÁCIDOS, DOTADA CON FILTROS DISEÑADOS E INSTALADOS SEGÚN NORMAS TÉCNICAS AMERICANAS.	UN	1,00
28.01.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO PARA CAMPANA EXTRACTORA DE 30" X 30. MATERIAL Y CALIBRE SEGÚN RECOMENDACIÓN DEL PROVEEDOR.	UN	1,00

AUDITORIO Y CAPILLA

27.01	ELEMENTOS	CANT	ESTADO ACTUAL
27.01.15	BANCA CAPILLA	18,00	Se evidencian en la capilla las 18 unidades, sin embargo, algunas están golpeadas y con desprendimiento del barniz, no cuentan con protección en su totalidad lo que ha generado deterioro en algunas áreas de los elementos, se encuentra en el mismo sitio y en la misma disposición de la visita conjunta realizada entre Policía, interventoría y contratista. El cerramiento de las instalaciones no cuenta con chapas en las puertas, para garantizar la seguridad de los elementos. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

BIENESTAR Y PAISAJISMO

28.01	DOTACIÓN DE COCINA Y ZONAS HÚMEDAS	U.M	CANT	ESTADO ACTUAL
27.01.05	MESA PELUQUERÍA CON ESPEJO	UN	8.00	Se encuentran en sitio con revestimiento en papel plástico, en buen estado en general, sin embargo, los espacios presentan humedades, lo que puede causar deterioro prematuro del lugar y los elementos. No se puede entrar al espacio, por lo que el registro fotográfico se realiza desde la parte superior. REGISTRO FOTOGRÁFICO 
27.01.75	SILLA PELUQUERÍA	UN	8.00	
27.01.76	MOBILIARIO PELUQUERÍA	UN	4.00	

Los elementos antes relacionados fueron recibidos teniendo en cuenta la programación de entrega de los espacios en el contrato, bienestar y paisajismo 31/12/2021, comedor 31/01/2022, capilla 13/08/2022, sin embargo, en la actualidad no se encuentran instalados, sin revestimiento para su protección y expuestos, por lo cual se solicita realizar las coordinaciones que se requieran para la protección y almacenamiento correcto de los elementos, así como la reanudación y finalización del proyecto.

Brigadier General **JOSÉ DANIEL GALDRÓN MORENO**
Comandante Región de Policía N° 4 (E)

Anexo: No

Elaborado por: CT. Anabel Ortega Idrobo
Fecha de elaboración: 04/01/2023
Ubicación: Disco (D) / Respaldo Infraestructura/ 2023/1. Actas

Avenida Panamericana 1N-75
Teléfono: 3114213483
Región4. Guinf@policia.gov.co
www.policia.gov.co



INFORMACIÓN PÚBLICA VISIBLE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
REGION DE POLICIA NUMERO 4
REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Fecha:	Popayán, 04 de enero de 2023
--------	------------------------------

Hora de inicio:	10:00 horas
-----------------	-------------

Hora de finalización:	15.30 horas
------------------------------	--------------------

Lugar:	Comando Región de Policía No. Cuatro
--------	--------------------------------------

ACTA - 001 - REGI4 - REINF - 2.35

QUE TRATA DE REVISTA REALIZADA EL DIA 04/01/2023 PARA VERIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS DE COCINA, PELUQUERÍA Y CAPILLA DEL CONTRATO PN DIRAF 06-6-10138-19, QUE TIENE COMO OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA, COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN NO. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE NO. 1; EDIFICIO 1, FASE NO. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE NO. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE NO. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

ASISTENTES

[illegible]

Avenida Panamericana 1N-75
Teléfono: 31 14213483
Región4. Guinfa@policia.gov.co
www.policia.gov.co



INFORMACIÓN PÚBLICA VISIBLE