

CONTRATO N.:				015-2023							
OBJETO:				CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA, LAS OBRAS DE ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS EN EL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DEL DOVIO – VALLE DEL CAUCA, A TODO COSTO, INCLUIDO MATERIALES.							
CONTRATANTE:				LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATORIA							
CONTRATISTA:				CONSTRUCCIONES TCM SAS							
INTERVENTORÍA:				N/A							
VALOR INICIAL CONTRATO:				\$15.155.727							
PLAZO DE EJECUCIÓN:				El plazo de ejecución del Contrato será de UN (1) MES, CONTADOS A PARTIR DEL VEINTINUEVE (29) DE MARZO AL VEINTIOCHO (28) DE ABRIL DE 2023							
FECHA DE INICIO:				29 DE MARZO DE 2023							
FECHA DE TERMINACIÓN:				28 DE ABRIL DE 2023							
CRONOGRAMA DE OBRA											
JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DEL DOVIO – VALLE DEL CAUCA				ABRIL 2023							
				SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4				
Ítem	Descripción			UNIDAD	CANTIDAD	01 de abril de 2023 al 08 de abril de 2023	09 de abril de 2023 al 18 de abril de 2023	17 de abril de 2023 al 24 de abril de 2023	25 de abril de 2023 al 28 de abril de 2023		
1	Suministro y fabricación guardaescoba en granito en media caña 10 cm			M	52	0%	0%	100%	0%		
1,2	Fabricación e instalación de alfagia con gotero, ancho 35mm en superboard con perfilera para fijación en muros acabado con pintura epoxica			M	52	0%	50%	50%	0%		
1,3	Suministro e instalación de reja inclinada en tubo cuadrado de 2" x 2" pintada en color blanco, fabricada en fundición, incluye laterales, perforación y embebida de muro, resanes, base o platina para pared y pintura			M2	25	20%	20%	40%	20%		
1,4	Suministro e instalación de cubierta en policarbonato incluye accesorios de conexión			M	25	0%	50%	50%	0%		
1,5	Suministro e instalación de reja de seguridad con 2 naves centrales corredizas en tubo cuadrado de 2" x 2" pintada en color blanco, incluye marco, perforación de muro, resanes, base o platina para pared, argolla inferior para candado y cerradura chapa candado			M2	10	0%	30%	70%	0%		
1.6	Aseo general			M2	52	25%	25%	25%	25%		

