

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE
OBJETO	*ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL BOSTON*	
CONTRATO No.	SA-001-2023	CONTRATANTE: INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL BOSTON
CONTRATISTA	INTERCON M&R S.A.S	SUPERVISOR: ANA VAN STRAHLEN BARROS

COLEGIO DISTRITAL BOSTON

LOCALIZACIÓN	DETALLE	LARGO	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
							ACUMULADO
SONDEO, DESTAPONAMIENTO DE APARATOS SANITARIOS EN BATERIAS SANITARIAS, HASTA RED DE DISTRIBUCIÓN							6,00
	BAÑOS				6,00	UND	6,00
DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO, RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL							190,00
	AULA 1	7,20		5,46	39,31	M2	190,00
	AULA 2	7,20		5,46	39,31	M2	
	AULA 3	7,20		6,46	46,51	M2	
	AULA 4	9,20		7,05	64,86	M2	
DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL							190,00
	AULA 1	7,20		5,46	39,31	M2	190,00
	AULA 2	7,20		5,46	39,31	M2	
	AULA 3	7,20		6,46	46,51	M2	
	AULA 4	9,20		7,05	64,86	M2	
DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS							29,00
	AULA 1				4,00	UND	29,00
	AULA 2				4,00	UND	
	AULA 3				6,00	UND	
	AULA 4				6,00	UND	
	AULA 5				6,00	UND	
	BAÑO PREESCOLAR				1,00	UND	
	SALA DE PROFESORES				2,00	UND	



DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS (LAVAMANOS, ORINALES Y SANITARIOS) PARA REUTILIZAR							3,00
	BAÑO PREESCOLAR				2,00	UND	3,00
	BAÑO BACHILLERATO				1,00	UND	
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN BAÑOS Y RETIRO DE MATERIAL							9,00
	BAÑO PREESCOLAR	3,00		3,00	9,00	M2	9,00
DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m							9,00
	BAÑO PREESCOLAR	3,00		3,00	9,00	M2	9,00
TUBERÍA SANITARIA 4"							18,00
	BAÑO PREESCOLAR		18		18,00	ML	18,00
PUNTO SANITARIO 4"							2,00
	BAÑO PREESCOLAR				2,00	UND	2,00
DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE							2,00
	PATIO				2,00	UND	2,00
REGISTRO EN LADRILLO 80X80 CM.							2,00
	PATIO				2,00	UND	2,00
MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA INCLUYE AMARRES Y GANCHOS							63,64
	BLOQUE SALA DE PROFESORES	17,20		3,70	63,64	M2	63,64
EXCAVACIONES REDES SANITARIAS Y PLUVIALES							18,00
	PATIO		18		18,00	ML	18,00

Residente Contratista



Supervisor

