

 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: GA - DMIF - PR - 01 - FR - 07
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Fecha: 12/10/2023

PÁGINA:	1	DE:	2	ACTA No: 01
----------------	----------	------------	----------	--------------------

CONTRATO:	Interventoría 1707 de 2023 y obra 1674 de 2023
FECHA:	12/10/2023
HORA DE INICIO:	8:20 am
HORA DE TERMINACIÓN:	9:00 m
SITIO DE REUNIÓN:	Salas audiovisuales

TEMAS TRATADOS:
1.- Especificaciones técnicas. 2.- Manejo de protección SST 3.- Programación de obra

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
<p>En las instalaciones de la superintendencia de notariado y registro de la ciudad de Pereira se reunieron el día 12 de octubre las siguientes personas: Juanita Duque Gómez residente de interventoría con el acompañamiento virtual del residente SST Omar Cardoso del contrato de Interventoría 1707 de 2023 Totall Inc Sas Bic. El residente Carlos García con el acompañamiento de Santiago Rojas representantes a realizar del contrato obra 1674 de 2023 Soluciones Integrales Unión S.A.S. Con el objetivo de realizar el Comité de Obra No 01 el cual incluye el desarrollo de las actividades contempladas en Temas Tratados.</p> <p>1.- Especificaciones técnicas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificación de área en recubrimiento en poliurea. • Proceso de aplicación de cada una de las capas y acabado de cubierta recorrible. • Sistema de estructura de placa de mortero elaborada con fibra y malla de gallinero para generar más estabilidad y no se manifiesten fisuras. • Definición de enchape piso Mikonos ard gris caras diferenciadas 33.8 c33.8 incluyendo boquilla gris. • Avance de estuco resane y pintura de la edificación con verificación de m2 terminados.

 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: GA - DMIF - PR - 01 - FR - 07
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Fecha: 12/10/2023

	1	2	DE:	2
				ACTA No: 01
<p>2.- Manejo de protección SST</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presencia del personal SST del contratista. • Dotar a todo el personal que se encuentre en la ejecución del contrato • Instalación de señalización en obra como: obra de construcción, delimitación y señalización en las zonas de trabajo, prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, uso obligatorio de los elementos de protección personal, salía de emergencia, ruta de evacuación, punto de encuentro. • Instalación de puntos ecológico • Señalización y delimitación del acopio donde están los materiales • Para los trabajos a realizar en altura todo el personal debe contar con la capacitación y curso de alturas vigente. • Para los trabajos que se realicen como pintura, estuco y cambio de cubierta el contratista debe contar con el apoyo de andamios certificados. • Se debe Contar en obra con el punto de primeros auxilios (camilla, botiquín, extintor multipropósito). • Contar con un programa de orden y aseo en obra. <p>3.- Programación de obra</p> <ul style="list-style-type: none"> • De acuerdo a la programación se procede el día lunes 16 de octubre el inicio de la impermeabilización de la cubierta con la poliurea en el cual va a ser un proceso fraccionado en sitio en el aspecto de la aplicación de material generando un empalme para proceder la actividad al día siguiente y así agilizar con la aplicación y seguir con la finalización de la actividad. • Al finalizar la actividad de impermeabilización de cubierta procedemos con intervenir en los baños. 				




Certificado N° GP 174-1

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13-49 Int. 201 – PBX (1)328-21- 21
Bogotá D.C. – Colombia
<http://www.supernotariado.gov.co>

	PROCESO: DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: GA - DMIF - PR - 01 - FR - 07
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Fecha: 12/10/2023

PÁGINA:	2	DE:	2	ACTA No:01
ACTIVIDADES PENDIENTES:			RESPONSABLE:	
Avance de aplicación de poliurea en cubierta			CONTRATISTA	
Intervención en baños			CONTRATISTA	

ASISTENTES	REPRESENTANTE DE:	FIRMA
Juanita Duque Gómez	Total Inc Sas Bic (Residente de Interventoría)	
Omar Cardoso	Total Inc Sas Bic (SST Residente de Interventoría)	
Carlos García	Soluciones Integrales Unión S.A.S (Obra)	
Santiago Rojas	Soluciones Integrales Unión S.A.S (Obra)	