

 Universidad del Atlántico	CÓDIGO: FOR-GB-044
	VERSIÓN: 0
	FECHA: 02-DIC-2021
INFORME AVANCE DE CONTRATOS Y ORDENES DE COMPRA	

Informe de supervisión N° 01 de 2023.

Contrato u orden de compra No:	OCS-052-2023
Contratista:	MOBILIARIOS & PROYECTOS S.A.S.
NIT:	901.143.124 - 7
Objeto:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE COMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO.
Valor:	CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (\$57.999.992,67) MONEDA LEGAL COLOMBIANA INCLUIDO TODOS LOS TRIBUTOS QUE SE GENEREN CON OCASIÓN A LA CELEBRACIÓN Y LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.
Plazo:	La Orden de Compra tendrá una duración hasta el treinta y uno (31) de Diciembre del año 2023, a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización de la Orden de Compra.
Contratante:	UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO
Póliza de Garantía No.	320-47-994000026508- Póliza de Cumplimiento 320-74-994000012961- Póliza de responsabilidad civil
Aseguradora:	Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT Aseguradora:	860.524.654-6
Fecha de Expedición:	31 de julio de 2023.
Fecha de acta de inicio:	N/A
Supervisor:	EULALIO ISMAEL MOVILLA FIGUEROA - Jefe de la oficina de planeación

En Puerto Colombia, Atlántico, a los veintinueve (29) días del mes de septiembre del año 2023, se reunieron en las instalaciones de la Universidad del Atlántico, ubicada en ubicada en el Km 7, Antigua vía a Puerto Colombia, reunidos **EULALIO ISMAEL MOVILLA FIGUEROA**, identificado con la cedula de ciudadanía N° 1.140.835.444, Jefe de la oficina de planeación, de la UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO, en calidad de SUPERVISOR del contrato y la señora **ANDREA CARLINA GALVAN LOPEZ**, identificado con la cedula de ciudadanía N° 1.234.092.447, actuando en calidad de representante legal de la sociedad **MOBILIARIOS & PROYECTOS S.A.S.**, CONTRATISTA.

El suscrito supervisor del contrato certifica haber supervisado la ejecución del **OCS-052-2023**, y deja

 Universidad del Atlántico	CÓDIGO: FOR-GB-044
	VERSIÓN: 0
	FECHA: 02-DIC-2021
INFORME AVANCE DE CONTRATOS Y ORDENES DE COMPRA	

constancia que el contratista **MOBILIARIOS & PROYECTOS S.A.S.** cumplió con las actividades que se relacionan a continuación las que se ajustan al objeto y obligaciones pactadas:

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	CUMPLE
1	PRELIMINARES			
1,1	Desmante y retiro división en superboard, división en sistema de construcción en seco, incluye perfilada de muro en corte, deberán realizar traslado hasta punto de acopio en sacos de polipropileno, demarcación de punto de acopio, los residuos de perfilería metálica tipo omega, canales base y similares deberán ser seleccionados y entregados al área de Gestión Ambiental de la Universidad del Atlántico, los demás residuos deberán ser dispuestos según las especificaciones del ítem 9.1.	M2	12	CUMPLE
1,2	Desmante de marco y puerta principal deberán ser entregados e inventariados en los formatos oficiales en el almacén del departamento de Infraestructura Física y Servicios Generales de la Universidad del Atlántico .	UND	1	CUMPLE
1,3	Desmante de lámpara LED 0,30 x 0,30 metros, de sobreponer en cielo raso, incluye desmante de cableado, ductería, y todo lo necesario para su ejecución, los elementos desmontados deberán ser entregados e inventariados en los formatos oficiales en el almacén del departamento de Infraestructura Física y Servicios Generales de la Universidad del Atlántico .	UND	2	CUMPLE
2	DIVISIONES INTERNAS			
2,1	Construcción de división interna altura 2,78 metros (piso techo) en lamina Superboard de 8 mm de espesor, en las dos (2) caras, Incluye filos, remates, dintel, zócalo cerámico (que guarde relación en color y altura al zócalo existente y/o piso, debe suministrar una muestra previa para aprobación por parte del supervisor delegado de obra); estructura en perfilería metálica tipo omega, canal base, tensores, nivelación; aplicación de cinta en malla y de adhesivo epóxido multipropósito para juntas rígidas en paneles de fibrocemento y similares (Sika Panel o similar); acabado en ambas caras estuco supermatic color blanco mate (2 a 3 manos o hasta dar un acabado uniforme), y pintura vinilo tipo 1 color blanco mate (de 3 a 4 manos o hasta dar un acabado uniforme). deberá reforzar laterales con listones de madera 4x2 inmunizada de vano colindante con división de panel de aluminio y vidrio y continuación de refuerzo de dintel en superboard ítem 2.2 y garantizar resane de acabado en junta con	M2	2,2	CUMPLE

INFORME AVANCE DE CONTRATOS Y ORDENES DE COMPRA

	divisiones existentes, igualmente se debe incluir un sellado con silicona en borde contra fachada en vidrio existente. Para división entre sala de juntas y módulos de trabajo.			
2,2	Construcción de dintel en láminas de Superboard 8 mm de espesor, doble cara altura 0,78 metros, Incluye filos, remates, dintel; estructura en perfilera metálica tipo omega, canal base, tensores, nivelación; aplicación de cinta en malla y de adhesivo epóxido multipropósito para juntas rígidas en paneles de fibrocemento y similares (Sika Panel o similar); acabado en ambas caras estuco supermatic colorblanco mate (2 a 3 manos o hasta dar un acabado uniforme), y pintura vinilo tipo 1color blanco mate (de 3 a 4 manos o hasta dar un acabado uniforme). deberá reforzar superficie inferior con listones 4x2 de madera inmunizada y luz total del dintel con perfilera metálica, deberá garantizar integridad, estabilidad y fijación del elemento, deberá dar continuidad a refuerzo de muro en superboard ítem 2.1 ;garantizar la integridad de acabado con este elemento, igualmente se debe incluir un sellado con silicona en borde contra fachada en vidrio existente.	ML	3	CUMPLE
3	INSTALACIONES ELECTRICAS			
3,1	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de tomacorriente a 110 voltios, incluye tendido sobre tramo sobre canaleta existente y tramo de 1,60 metros lineales sobre canaleta en PVC para piso de alto tráfico incluye suministro e instalación de canaleta, tramo vertical para instalación en mesa de juntas. Incluye punto, accesorios, Caja 4x4, conectores de resorte y tomacorriente con polo a tierra, marquillas, cableado no halogenado, soportes, chazos, tornillos, guayas, tendido y todo lo necesario para su correcto funcionamiento y montaje 1 tomacorrientes para mesa de juntas)	UND	1	CUMPLE
3,2	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de Interruptor doble a 110 volts, tramo embebido en muro para sala de juntas. Incluye punto eléctrico, accesorios, Caja 4x4, conectores de resorte y tomacorriente con polo a tierra, marquillas, tubería Conduit, cableado no halogenado, soportes, chazos , tornillos, guayas, tendido y todo lo necesario para su correcto funcionamiento y montaje (1 interruptor para lampara de colgar, 1 interruptor para lámparas LED)	UND	1	CUMPLE

INFORME AVANCE DE CONTRATOS Y ORDENES DE COMPRA

3,3	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de LAMPARA DE TECHO DE COLGAR , dimensiones: altura 1,20 metros , plato de suspensión 26 centímetros de diámetro, tipo de rosca de bombillo E27, luminario triple embebido en "rombo" de perfilera metálico color negro con dimensión de 23 cm de ancho x 26 cm de alto(ver imagen de referencia), referencia: Lámpara Ori Espiral 3 Luz E27 Negro de Ilumeco o similar que cumpla con las características solicitadas previa evaluación y aprobación de muestra por parte de supervisor delegado de obra; incluye 4 bombillos (3 instalados 1 para mantenimiento), punto eléctrico, soportes, chazos, tornillos, guayas, tendido de tubería hasta tablero eléctrico y punto de interruptor, cableado No 12 no halogenado, apertura en cielo raso en caso de ser necesario y todo lo necesario para su correcto montaje y funcionamiento. Dar cumplimiento a la norma RETIE.	UND	1	CUMPLE
3,4	Suministro, Instalación y Puesta en funcionamiento de panel LED redondo sobreponer 18W ; sobreponer 18W 6500K. Incluye punto eléctrico, soportes, chazos, tornillos, guayas, tendido de tubería hasta tablero eléctrico y punto de interruptor, cableado No 12 no halogenado, apertura en cielo raso en caso de ser necesario y todo lo necesario para su correcto montaje y funcionamiento. Dar cumplimiento a la norma RETIE. (para sala de juntas)	UND	4	CUMPLE
4	CARPINTERIA METALICA			
4,1	Suministro e instalación de panel divisorio altura 2,00 metros de altura , en vidrio de 8 mm de espesor , esmerilado (esmerilado en líneas color gris, logo de la Universidad del Atlántico en gris dos tonos con dimensión de 0,87 metros de alto x 0,73 metros de ancho, debe corresponder al diseño) y templado de seguridad con perfilera en aluminio estructural (6 cm de ancho) y pisa vidrios (3 cm de espesor), con dimensiones según diseño, color plateado, Incluye zócalo de 10 centímetros de altura en perfilera de aluminio estructural, silicona, empaques, anclajes, sandblasting, resanes, elementos y accesorios de fijación para una correcta instalación y puesta en funcionamiento. la estructura contiene 2 paneles fijos verticales, con dimensión de 1,10 metros de ancho x 2,00 metros de alto; todas las dimensiones entre paneles están dimensionadas entre los ejes de los montantes a menos de que se indique lo contrario, soportado en inferior contra piso, superior contra vigueta construcción en seco con refuerzos de perfilera metálica y madera, lateral. se debe entregar completamente limpio y en óptimas	M2	2,2	CUMPLE

INFORME AVANCE DE CONTRATOS Y ORDENES DE COMPRA

	condiciones en entrega final, sin residuos de pintura, estuco, polvo, plásticos de protección y similares, libre de rayaduras, abofamientos y similares.			
4,2	Suministro e instalación de Puerta Batiente INTERNA en perfiles de Vidrio y aluminio estructural con dimensiones de 0,80 metros de ancho x 2,00 metros de alto , en vidrio de 8 mm de espesor, esmerilado (esmerilado en líneas color gris, debe corresponder al diseño) y templado de seguridad con perfilera en aluminio estructural (3 cm de ancho) y pisa vidrios (3 cm de espesor) , incluye marco en perfilera de aluminio estructural (3 cm de espesor), perfilera color plateado, Incluye zócalo de 10 centímetros de altura en perfilera de aluminio estructural, silicona, empaques, anclajes, sandblasting, resanes, elementos y accesorios de fijación para una correcta instalación y puesta en funcionamiento; incluye cerradura de seguridad pasante tipo pico de loro, tope inferior medialuna, brazo hidráulico superior cierra puerta, silicona, resane de vano y todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en funcionamiento. se debe entregar completamente limpio y en óptimas condiciones en entrega final, sin residuos de pintura, estuco, polvo, plásticos de protección y similares, libre de rayaduras, abofamientos y similares.	und	1	CUMPLE
4,3	Suministro e instalación de Puerta Batiente INTERNA de seguridad con dimensiones de 0,80 metros de ancho x 2,00 metros de alto , entamborada en lámina galvanizada calibre 22 , incluye cerradura de seguridad pasante tipo pico deloro, tope inferior medialuna, pintado color gris con pintura electrostática de 3 micras, silicona, resane de vano y todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en funcionamiento. se debe entregar completamente limpio y en óptimas condiciones en entrega final, sin residuos de pintura, estuco, polvo, plásticos de protección y similares, libre de rayaduras, abofamientos y similares.	und	1	CUMPLE
4,4	Suministro e instalación de Puerta Batiente PRINCIPAL de seguridad con dimensiones de 1,00 metros de ancho x 2,00 metros de alto , apertura externa, entamborada en lámina galvanizada calibre 20 , incluye cerradura de seguridad pasante tipo pico de loro (2 pasantes), tope inferior medialuna, pintado color a elegir por parte del supervisor delegado de obra, con pintura electrostática de 3 micras, brazo hidráulico superior cierra puerta, silicona, resane de vano y todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en funcionamiento. se debe	und	1	CUMPLE

INFORME AVANCE DE CONTRATOS Y ORDENES DE COMPRA

	entregar completamente limpio y en óptimas condiciones en entrega final, sin residuos de pintura, estuco, polvo, plásticos de protección y similares, libre de rayaduras, abofamientos y similares.			
4,5	Suministro e instalación de POLARIZADO COLOR NEGRO del 80% , protección rayos UV. Debe garantizar un correcto montaje sin sobresalientes, en ventanas sobre fachada.	M2	5	CUMPLE
4,6	Suministro e instalación de Soporte TV tipo techo (para TV entre 32" a 60") , con soporte ecualizable y ajustable de 0° a 90° para anclaje a viga superior (cara paralela a muros) en posición de 90° de viga a paral de base (según se indica en anexo), brazo extensible de 50 a 90 cm, giro de rotación paral de 360°, ángulo de inclinación TV 10°, material lamina de acero pintura electroestática color negro, incluye actividades de apertura y resane de cielo raso existente en casi de requerirse; elementos de soporte y fijación para su correcta instalación.	UND	1	CUMPLE
5	CIELO RASO			
5,1	Suministro e instalación de cielo raso en PVC , incluye perfilera tipo omega, anclajes, omegas, principales, cornisa, uniones y todo lo necesario para su correcta instalación, en caso de requerir se deberá instalar polarizado en borde contra fachada para evitar visual hacia sector superior.	Und	2	CUMPLE
5,2	Suministro y aplicación de 3 a 4 manos o hasta dar un acabado uniforme de Pintura Vinílica Color Blanco mate tipo 1 sobre toda la superficie de CIELO RASO de estructura liviana , deberá garantizar un acabado uniforme sobre todo el área. Incluye Resane de abofamientos, fisuras, grietas, juntas (suministro y aplicación cinta en malla) humedades, manchas, o similares; aplicación de estuco mastic según se requiera. incluye herramientas, equipos, certificaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución e instalación,	M2	37	CUMPLE
6	ACABADOS			
6.1	Suministro y aplicación de 3 a 4 manos de pintura para interior color blanco mate (3 a 4 manos o hasta quedar un acabado uniforme) Incluye Resane de abofamientos, fisuras, grietas, humedades, manchas o similares.	M2	56,2	CUMPLE

INFORME AVANCE DE CONTRATOS Y ORDENES DE COMPRA

6.2	Mantenimiento de acabado sobre muro bajo altura menor a 0,30 metros de alto , consiste en la escarificación de estuco y pintura sobre la superficie, suministro y aplicación de acabado en estuco Mastic color blanco de 2 a 3 manos o hasta dar un acabado uniforme y liso , y suministro y aplicación de 3 a 4 manos o hasta dar un acabado uniforme de pintura vinílica color blanco mate tipo 1 sobre toda la superficie, los residuos deberán ser dispuestos según las especificaciones del ítem 9.1.	ML	12,3	CUMPLE
6.3	Mantenimiento de acabado sobre Columna , consiste en la escarificación de acabado de Columna estuco y pintura, dimensión de sección de columna de 0,33 x 0,33 metros de ancho. consiste en la escarificación de estuco y pintura sobre la superficie, suministro y aplicación de acabado en estuco Mastic color blanco de 2 a 3 manos o hasta dar un acabado uniforme y liso , y suministro y aplicación de 3 a 4 manos o hasta dar un acabado uniforme de pintura vinílica color blanco mate tipo 1 sobre toda la superficie, los residuos deberán ser dispuestos según las especificaciones del ítem 9.1.	UND	4	CUMPLE
6.4	Suministro e Instalación de zócalo cerámico sobre muros existentes (que guarderelación en color y altura al zócalo existente y/o piso, debe suministrar una muestra previa para aprobación por parte del supervisor delegado de obra, incluye mortero de pega y todo lo necesario para su correcta instalación.	ML	16	CUMPLE
7	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN			
9,1	Suministro e instalación de Aire Acondicionado tipo MiniSPLIT convencional de 9,000 BTU de marca recocida en el mercado (marca con más de 30 años produciendo y comercializando electrodomésticos y con presencia en más de 10 países), incluye verificación y conexión a redes eléctricas, de desagüe y refrigeración, incluye cableado, regatas, resane de regatas y todo lo necesario para su correcta instalación, y puesta en funcionamiento; se debe nivelar y entregar completamente limpio y en óptimas condiciones en entrega final, garantía 18 meses posterior al acta de recibo a satisfacción.	UND	1	CUMPLE

 <div>Universidad del Atlántico</div>		CÓDIGO: FOR-GB-044		
		VERSIÓN: 0		
		FECHA: 02-DIC-2021		
INFORME AVANCE DE CONTRATOS Y ORDENES DE COMPRA				
9,2	Mantenimiento preventivo del equipo Aire Acondicionado (unidad exterior y unidad interior) y traslado de la unidad interior sobre el eje horizontal a 2,00 metros de la posición actual, incluye limpieza de la unidad evaporadora y de la unidad condensadora, regatas, adecuación y reconexión a ductoras e instalaciones de refrigeración, desagüe y eléctricas necesarias para el traslado, se debe entregar informe sobre los parámetros de trabajo y estado con que se encuentra trabajando; se debe entregar equipo funcional y en buen estado.	UND	1	CUMPLE
8	RED DE VOZ Y DATOS			
8,1	Suministro, instalación, puesta en funcionamiento, certificación y maquiada de PUNTO DE VOZ / DATOS en cableado UTP CAT 6A configurable y compatible con el sistema de Red de la Universidad del Atlántico, debe entregarse ficha técnica a la Oficina de Gestión Tecnológica e Información de la Universidad del Atlántico para su verificación y aprobación previo al suministro e Instalación; incluye caja 4x2facepPlace doble, accesorios, tendido con cableado UTP CAT 6A y suministro e instalación de canaleta PVC, equipos, herramientas y todo lo necesario para su ejecución, instalación y puesta en funcionamiento. (1 punto para impresora y 12 puntos para puestos operativos).	UND	13	CUMPLE
8,2	Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de PATCH CORD UTP X 1,00MTS- categoría 6A - terminal en cobre- ponchado de fábrica.	UND	26	CUMPLE
8,3	Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de JACK categoría 6A -AUTOPONCHABLES - terminal en cobre. ponchado de fábrica.	UND	26	CUMPLE
8,4	Organización, y peinada de Rack Existente	UND	1	CUMPLE
9	ASEO GENERAL			
9.1	Aseo general de la obra y incluye disposiciones finales de materiales, limpieza ; Retiro y disposición final de escombros y material sobrante de obra, se debe entregar certificado de disposición final de los escombros mediante un gestor de residuos certificado y resolución por la autoridad competente donde se avala al gestor. este certificado debe ser entregado al final de la obra al sistema de gestión ambiental de la Universidad del Atlántico. (limpieza fina final se debe ejecutar 2 veces) .	GLBL	1	CUMPLE
10	DOTACIÓN ELECTRODOMESTICOS			

INFORME AVANCE DE CONTRATOS Y ORDENES DE COMPRA

10,1	<p>Suministro, instalación y ubicación de Smart-TV de 55" , Smart-TV con tecnología LED, de definición UHD, procesador AI Processor 4K- 6° generación o superior, Con opción para compartir pantalla Conexión WI-FE,y Bluetooth 5.0; 3 puertos HDMI, 2 puertos USB 2,0; sistema operativo Web OS, menor de 15 kg de peso; referencia SMART-TV aprobada: " Smart TV LG 55" 55UR8750PSA 4K-UHD LED" ode características superiores y que cumpla con las especificaciones solicitadas, se debe entregar ficha técnica previamente para aprobación por parte del supervisor del contrato, de preferencia LG o en su defecto de marca reconocida en el mercado con más de 30 años de antigüedad y presencia en más de 10 países; garantía de 18 meses posterior al acta de recibido a satisfacción. se debe entregar instalado sobre soporte de TV a viga, funcional y en óptimas condiciones en entrega final.</p>	UND	1	CUMPLE
10,2	<p>Suministro, instalación y ubicación de Nevera tipo Minibar Capacidad de 93 Lts brutos o más referencia MABE Frost 93 Litros Brutos RMFo4BRXo Inox o similar previamente avalado por supervisor delegado de obra y que cumpla con las siguientes especificaciones: nevera color inoxidable/plateado (que haga juego en acabado con microondas), Eficiencia energética Clasificación C o más. manija integrada, gas refrigerante R600, control de temperatura mecánico, 3 parillas en cristal templado, congelador y 3 anaqueles en puerta , Nevera con dimensión de 0,85 - 0,90 metros de alto x 0,46 - 0,52 metros de frente x 0,45 - 0,51 metros de profundidad. Nevera de marca reconocida en el mercado con más de 30 años de antigüedad y presencia (comercialización de productos) en más de 10 países, incluye: rodachines para desplazamiento y protector de picos para enchufe. garantía de 18 meses posterior al acta de recibido a satisfacción. se debe entregar en óptimas condiciones en entrega final.</p>	UND	1	CUMPLE

INFORME AVANCE DE CONTRATOS Y ORDENES DE COMPRA

10,3	Suministro, instalación y ubicación de microondas, de marca reconocida en el mercado con más de 30 años de antigüedad y presencia en más de 10 países, con dimensión de 45,2 centímetros de frente, 36 centímetros de fondo, 26,2 centímetros de alto, idioma de panel de control en español, 10 niveles de cocción, 9 programas, 60 minutos de tiempo máximo de cronometro, capacidad 0,7 pies cúbicos, sistema ECO (display se apaga cuando no está en uso) incluye plato de cristal templado; referencia de horno: Horno Microondas GE 0.7 MGE07SEJ Espejo Gris; o similar que cumpla con las características solicitadas previa autorización desupervisor delegado de obra, incluye extensión eléctrica de 2 metros de largo. garantía de 12 meses posterior al acta de recibido a satisfacción. se debe entregar en óptimas condiciones en entrega final.	UND	1	CUMPLE
11	DOTACIÓN MOBILIARIO			
11,1	Suministro, instalación y ubicación de Mesa de juntas 6 puestos, dimensión de 1,20m metros de ancho x 1,50 metros de alto y altura 0,75 metros, Superficie superior en madera industrial de 30 mm de espesor enchapada en laminadodecorativo de alta presión fornica F8 y balance en contracara, cantos protegidos con cinta de PVC rígido de 2 mm de espesor termo fundido; Base perfil cuadrado de 3* 1 1/2" acero Cold Rolled. Pintura para aplicación electrostática color gris de 3micras o mayor, la base debe permitir la disposición de 6 puestos, y garantizar una buena estabilidad, incluye una (1) Caja De Conectividad (eléctrica) Para Mesa De Conferencias 2xusb y 2x 110 v (tomas) , 1 niveladores de piso, canaleta pasacables en parte inferior sobre el eje central longitudinal, incluye ducto decorativo pasacables de piso a superficie, ducto pasacables en cara inferior de mesa ; NO incluye archivadores inferiores, se debe entregar en óptimas condiciones en entrega final.	UND	1	CUMPLE
11,2	Suministro, instalación y ubicación de silla presidencial con apoya brazos y con reposa cabeza, mecanismo giratorio, con base de 5 aspas en polipropileno color negro. Espaldar en tela de malla microperforada color Negro sobre base en polipropileno, dimensiones mínimas de 44 cm de ancho x 50 cm de alto, apoyo lumbar ajustable en altura y profundidad, y Asiento en espuma poliuretano laminada carcasa externa plástica e interna triplex de 12 mm, tapizado en Paño	UND	2	CUMPLE

 Universidad del Atlántico		CÓDIGO: FOR-GB-044		
		VERSIÓN: 0		
		FECHA: 02-DIC-2021		
INFORME AVANCE DE CONTRATOS Y ORDENES DE COMPRA				
	color negro dimensiones mínimas 45 cm de ancho x 48 cm de profundidad, rodachinas en Nylon, incluye todo lo necesario para su correcto montaje y funcionamiento (ver imagen de referencia) referencia: Silla presidente LUX o similar que cumpla con las características solicitadas y guarde reciprocidad en forma, color, y materiales con referencia con previa autorización del supervisor delegado de obra.			
11,3	Suministro, instalación y ubicación de silla gerencial sin apoya brazos y sin reposacabeza, mecanismo giratorio, con base de 5 aspas en polipropileno color negro. Espaldar en tela de malla microperforada color Negro sobre base en polipropileno, dimensiones mínimas de 44 cm de ancho x 50 cm de alto, apoyo lumbar ajustable en altura y profundidad, y Asiento en espuma poliuretano laminada carcasa externa plástica e interna triplex de 12 mm, tapizado en Paño color negro dimensiones mínimas 45 cm de ancho x 48 cm de profundidad, rodachinas en Nylon, incluye todo lo necesario para su correcto montaje y funcionamiento (ver imagen de referencia) referencia: Silla gerencial LUX o similar que cumpla con las características solicitadas y guarde reciprocidad en forma, color, y materiales con referencia solicitada y con silla presidencial ítem 11.2 con previa autorización del supervisor delegado de obra.	UND	4	CUMPLE
11,4	Separación e instalación de mobiliario existente 3 módulos con dimensiones de 0,60 x 0,90 metros y suministro e instalación de una (1) base perfil cuadrado de 3* 1 1/2” acero Cold Rolled. Pintura para aplicación electrostática color gris de 3 micras o mayor.	GLB	1	CUMPLE
11,5	Mueble superior abierto dimensión 0,90 metros de frente x 0,40 metros de fondo y 0,90 metros de alto, Superficie de mueble en madera industrial de 30 mm de espesor enchapada en laminado decorativo de alta presión forrada F8 y balance encontracera (superficie inferior, superior, 1 un entrepaño intermedio laterales y fondo), cantos protegidos con cinta de PVC rígido de 2 mm de espesor termo fundido; madera de nivelación posterior y sistema de anclaje oculto a 2 alturas diferentes (inferior y alta) instalado arriba de rack, , incluye escalerilla de 2 pasos en polietileno altura 43 centímetros, profundidad 45 centímetros , frente 48 centímetros; se debe entregar en óptimas condiciones en entrega final.	UND	1	CUMPLE

 <div>Universidad del Atlántico</div>		CÓDIGO: FOR-GB-044		
		VERSIÓN: 0		
		FECHA: 02-DIC-2021		
INFORME AVANCE DE CONTRATOS Y ORDENES DE COMPRA				
11,6	Repisa Flotante para microondas, en superficie de madera industrial de 25 mm de espesor enchapada en laminado decorativo de alta presión forrada F8 y balance encontracera, cantos protegidos con cinta de PVC rígido de 2 mm de espesor termo fundido, con dimensión de 0,50 metros de frente, 0,40 metros de fondo, ducto pasacables en polietileno, alineado en superior a nevera tipo minibar; sistema de anclaje oculto contra muro posterior que soporte más de 20 Kilos (debe contemplar trabajos en muro de sistema ligero y en seco para refuerzos de maderainterno y resane), incluye elementos de fijación para una correcta instalación y puesta en funcionamiento, se debe entregar en óptimas condiciones en entrega final.	UND	1	CUMPLE
11,7	Suministro e instalación de silla operativa mecanismos giratorios, sin brazo y tresmovimientos, asiento y espaldar acolchonados, ergonómicos, tapizado en paño color negro. Asiento y espaldar graduable incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UND	3	CUMPLE

En constancia se firma a los veintinueve (29) días del mes de septiembre del año 2023, por quienes intervienen:



EULALIO ISMAEL MOVILLA FIGUEROA
Jefe de oficina de planeación
Supervisor
Universidad del Atlántico



ANDREA CARLINA GALVAN LOPEZ
Representante Legal
MOBILIARIOS & PROYECTOS S.A.S.