


DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA DEPARTAMENTAL							
RESOLUCION DE ADJUDICACION: 0189 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023				VIVIENDA TIPO DIMENSIONES 6.00 mts x 10.76 mts		CONSTRUCTOR: GEXDIPRO SAS	
FECHA DE INICIACION E INTERVENCION: 7 DE JUNIO DE 2024				REPORTE A CORTE DE: 06 JUNIO 2024 A 05 JULIO 2024		MUNICIPIO: YOPAL	
ITEM	ACTIVIDADES		TOTAL			JULIO CESAR ACEVEDO GARCES	
	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANTIDAD EJECUTADA	%
1,1	Replanteo mano de obra "Arquitectonico"	M2	63,19	\$ 6.552,00	\$ 414.020,88	63,19	100,00%
2,1	Excavacion a mano en material comun	M3	8,94	\$ 49.202,00	\$ 439.865,88	8,94	100,00%
3,1	Concreto ciclopeo de resistencia 3000 psi	M3	4,88	\$ 558.134,00	\$ 2.723.693,92	4,88	100,00%
3,2	Relleno con material sub base triturada tamaño maximo 2", compactado para áreas pequeñas de cimentación con transporte	M3	11,45	\$ 108.727,00	\$ 1.244.924,15	5,73	50,00%
3,3	Viga de amarre para cimentacion en concreto de 3000 Psi	M3	2,74	\$ 917.332,00	\$ 2.513.489,68	2,74	100,00%
3,4	Acero de Refuerzo Grado 60	KG	875,83	\$ 8.674,00	\$ 7.596.949,42	656,87	75,00%
4,1	Placa base en concreto 3000 psi e=0.10 m reforzada con malla Q-5 de 6 mm	M2	57,38	\$ 124.453,00	\$ 7.141.113,14	43,04	75,00%
4,2	Alistado de pisos e= 0.04 m, en mortero 1:3	M2	40,98	\$ 31.620,00	\$ 1.295.787,60		0,00%
5,1	Columna en concreto de resistencia 3000 psi	M3	1,59	\$ 1.142.868,00	\$ 1.817.160,12	1,59	100,00%
5,2	Viga aerea en concreto de resistencia 3000 psi	M3	1,50	\$ 1.299.073,00	\$ 1.948.609,50	1,50	100,00%
5,3	Viga cinta de 0.12 x 0.12 m en concreto de resistencia 3000 Psi	ML	51,24	\$ 38.874,00	\$ 1.991.903,76	51,24	100,00%
5,4	Viga canal, en concreto impermeabilizado 3000 psi	M3	0,42	\$ 1.504.203,00	\$ 631.765,26	0,42	100,00%
5,5	Losa maciza elevada en concreto de 3000 psi, e= 0.15 m.	M2	3,70	\$ 155.900,00	\$ 576.830,00	3,70	100,00%
6,1	Muro en bloque No. 5 arcilla estandar de 0.12 m (30 x 12 x 20)	M2	154,35	\$ 81.621,00	\$ 12.598.201,35	154,35	100,00%
6,2	Muro en ladrillo tolete comun 0.12 m (12 x 24.5 x 6)	M2	1,95	\$ 96.342,00	\$ 187.866,90		0,00%
7,1	Pañete liso (allanado) muros 1:3, incluye filos y dilataciones	M2	234,54	\$ 32.402,00	\$ 7.599.565,08	70,36	30,00%
7,2	Impermeabilización placas/viga canal con sikatecho E (4 capas) + sikafelt (2 capas) + 1 capa de alumol	M2	15,33	\$ 94.265,00	\$ 1.445.082,45		0,00%
7,3	Enchape fachada tableta	M2	5,75	\$ 54.857,00	\$ 315.427,75		0,00%
7,4	Graniplast esgrafiado fachada	M2	7,25	\$ 33.472,00	\$ 242.672,00		0,00%
7,5	Pintura Vinilo interior sobre pañete 3 manos	M2	202,26	\$ 16.584,00	\$ 3.354.347,18		0,00%
8,1	Ventana en lamina cold rolled calibre 18, pintada e instalada, con vidrio incoloro 4 mm . Suministro e instal. REVISAR	M2	6,84	\$ 376.255,00	\$ 2.573.584,20		0,00%
8,2	Ventana tipo persiana fija en lámina cold rolled cal. 18 Instal.	M2	2,48	\$ 274.209,00	\$ 680.038,32		0,00%
8,3	Puerta en lamina cold rolled calibre 18 pintada con anticorrosivo, esmalte, incluye marco. Suministro e instal	M2	10,08	\$ 836.538,00	\$ 8.432.303,04		0,00%
9,1	Correa metalica en perfil estructural rectangular 100 x 40 x 2 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalacion.	ML	60,00	\$ 78.023,00	\$ 4.681.380,00		0,00%
9,2	Teja en fibrocemento No.6. Suministro e Instal.	M2	10,98	\$ 51.324,00	\$ 563.537,52		0,00%
9,3	Teja en fibrocemento No 8. Suministro e Instal.	M2	14,64	\$ 50.617,00	\$ 741.032,88		0,00%
9,4	Teja en fibrocemento No.10. Suministro e Instal.	M2	36,60	\$ 50.160,00	\$ 1.835.856,00		0,00%
9,5	Teja en fibrocemento No.4. Suministro e Instal.	M2	7,32	\$ 45.335,00	\$ 331.852,20		0,00%
10,1	Punto agua fria PVC 1/2"	UND	6,00	\$ 82.679,00	\$ 496.074,00		0,00%
10,2	Tuberia presion PVC RDE 9 1/2". Suministro e instal.	ML	22,22	\$ 7.941,00	\$ 176.449,02		0,00%
10,3	Tuberia presion PVC RDE 11 3/4". Suministro e instal.	ML	4,20	\$ 10.605,00	\$ 44.541,00		0,00%
10,4	Registro globo en bronce tipo pesado Ø=1/2". Suministro e Instal.	UND	1,00	\$ 131.859,00	\$ 131.859,00		0,00%
10,5	Tanque elevado 500 lts con conexon y distribucion PVC de 1/2" y 1". Suministro e instal.	UND	1,00	\$ 1.038.431,00	\$ 1.038.431,00		0,00%
10,6	Tuberia sanitaria PVC 4". Suministro e instal.	ML	11,10	\$ 53.057,00	\$ 588.932,70		0,00%
10,7	Tuberia sanitaria PVC 3". Suministro e instal.	ML	3,80	\$ 38.798,00	\$ 147.432,40		0,00%
10,8	Tuberia sanitaria PVC 2". Suministro e instal.	ML	6,46	\$ 28.223,00	\$ 182.320,58		0,00%
10,9	Punto desagüe sanitario pvc 2"	UND	4,00	\$ 69.210,00	\$ 276.840,00		0,00%
10,10	Punto desagüe sanitario pvc 3" con sifon	UND	2,00	\$ 149.353,00	\$ 298.706,00		0,00%
10,11	Punto desagüe sanitario pvc 4"	UND	1,00	\$ 170.224,00	\$ 170.224,00		0,00%
10,12	Bajante A.L.L. PVC 4"	ML	2,80	\$ 64.654,00	\$ 181.031,20		0,00%

DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA DEPARTAMENTAL							
RESOLUCION DE ADJUDICACION: 0189 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023				VIVIENDA TIPO DIMENSIONES 6.00 mts x 10.76 mts		CONSTRUCTOR: GEXDIPRO SAS	
FECHA DE INICIACION E INTERVENCION: 7 DE JUNIO DE 2024				REPORTE A CORTE DE: 06 JUNIO 2024 A 05 JULIO 2024		MUNICIPIO: YOPAL	
ITEM	ACTIVIDADES		TOTAL			JULIO CESAR ACEVEDO GARCES	
	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANTIDAD EJECUTADA	%
10,13	Tubería A.L.L. PVC 4"	ML	16,00	\$ 49.924,00	\$ 798.784,00		0,00%
10,14	Caja de inspeccion 60 x 60	UND	2,00	\$ 441.921,00	\$ 883.842,00	2,00	100,00%
10,15	Mesa en acero inoxidable 152 x 52 cm. 4 puestos gas pocieta a la derecha con grifería monocontrol tipo cascade de Corona. Suministro e instal.	UND	1,00	\$ 1.048.577,00	\$ 1.048.577,00		0,00%
11,1	Sanitario avanti plus blanco de Corona o similar, instalado	UND	1,00	\$ 434.752,00	\$ 434.752,00		0,00%
11,2	Ducha prysma conjunto individual (tipo cromada)	UND	1,00	\$ 61.855,00	\$ 61.855,00		0,00%
11,3	Lavamanos colgar blanco milano o similar con Grifería monocontrol cromada Dakar Media de Corona o similar (incluye kit desagüe sifón regulación griflex). Suministro e instal	UND	1,00	\$ 422.364,00	\$ 422.364,00		0,00%
11,4	Juego de Incrustaciones para baño tipo economico (3 piezas). Suministro e instal.	UND	1,00	\$ 105.509,00	\$ 105.509,00		0,00%
11,5	Lavadero prefabricado de 60 x 80. Suministro e instal.	UND	1,00	\$ 283.092,00	\$ 283.092,00		0,00%
11,6	Llave jardín Ø= 1/2" tipo pesado. Suministro e Instal.	UND	1,00	\$ 50.194,00	\$ 50.194,00		0,00%
12,1	Ducha regadera redonda 20 cm , teleducha, tubo pared y registro desviador. Suministro e Instal.	UND	1,00	\$ 413.827,00	\$ 413.827,00		
12,2	Juego de barras de seguridad en L 24" x 35" para baño PMR. Suministro e Instal.	UND	1,00	\$ 1.219.100,00	\$ 1.219.100,00		
12,3	Bajante zunchada a poste conformada por: Tubo galvanizado 1", uniones galvanizadas, boquilla, y curva galvanizada, hebillas y cinta bandit. Suministro e instalacion	ML	10,00	\$ 33.748,00	\$ 337.480,00		0,00%
12,4	Caja para medidor de energia, incluye: un medidor bifasico trifilar y breaker totalizador 2x20A, sistema de puesta a tierra. Suministr e Instalacion	UND	1,00	\$ 239.946,00	\$ 239.946,00		0,00%
12,5	Acometida en baja tension en conductor 2x8+8 AWG CU concentrico 600 V 90°C XLPE-PVC. Suministro e instalacion	UND	4,00	\$ 32.660,00	\$ 130.640,00		0,00%
12,6	Tablero monofasico de 6 circuitos con puerta. Suministro e instalacion	UND	3,00	\$ 114.818,00	\$ 344.454,00		0,00%
12,7	Cortacircuito termomagnetico de 1x(10A-60A), 120/240 V, 10kA, enchufable. Suministro e instalacion	UND	2,00	\$ 163.302,00	\$ 326.604,00		0,00%
12,8	Salida para interruptor sencillo, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plastica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	UND	8,00	\$ 131.919,00	\$ 1.055.352,00		0,00%
12,9	Salida para interruptor triple, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plastica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	UND	8,00	\$ 16.003,00	\$ 128.024,00		0,00%
12,1	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra. Incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado, caja plastica 5800 o 2400, terminales de derivación, no incluye aparato	UND	4,00	\$ 243.338,00	\$ 973.352,00		0,00%
12,1	Tomacorriente doble 15A 125V con polo a tierra grado residencil. Suministro e instalacion	UND	10,00	\$ 135.907,00	\$ 1.359.070,00		0,00%
12,12	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra GFCI 15 A - 125 V, incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado, caja plastica 5800 o 2400, terminales de derivación, incluye aparato	UND	10,00	\$ 53.733,00	\$ 537.330,00		0,00%
13,10	Salida para iluminacion en techo, incluye tubería PVC conduit 1/2", cable de cobre THWN N° 12, accesorios, cajas de paso	M2	40,98	\$ 90.245,00	\$ 3.698.240,10		0,00%
13,20	Modulo LED redondo 18W, 110 V de incrustar. Incluye: clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e instalacion	M2	14,94	\$ 76.552,00	\$ 1.143.686,88		0,00%
13,3	Enchape piso en ceramica duropiso 33.8 x 33.8. Suministro e Instal.	ML	43,35	\$ 19.816,00	\$ 859.023,60		0,00%
VALOR TOTAL					\$ 96.506.800,00	\$ 40.495.260,87	41,96%

La presente acta de cantidades fue realizada por el Apoyo a la Supervision de la ejecucion de los subsidios otorgados mediante la Resolucion 0189 del 21 de noviembre de 2023.



Realizo/ Francisco Alberto Sandoval Olaya
CPSP 1015 del 2024.