

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICA:

Que revisados los archivos del **FONDO DE RESTAURACION, OBRAS E INVERSIONES HIDRICAS DISTRITALES - FORO HIDRICO** se pudo constatar que el **CONSORCIO INTERAGUAS** conformado por **GNG Ingeniería S.A.S.** participación 95% y **LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO** participación 5%, ha ejecutado para esta entidad un 100% del siguiente contrato:

CONTRATO: FROIH 123/2010

OBJETO: Interventoría Técnica, Administrativa Y Financiera De Las Siguietes Obras: (i) Contrato de Obra FROIH 117/2010 - Suministro E Instalación Del Sistema De Alcantarillado Y Construcción De La Estación De Bombeo De Aguas Residuales En El Corregimiento De Juan Mina. (ii) Contrato de Obra FROIH 130/2010 - Suministro E Instalación De Redes De Acueducto Y Alcantarillado En Los Barrios: El Milagro, Bella Arena, José Antonio Galán, La Unión, La Chinita, La Luz, Rebolo, San Nicolás, Simón Bolívar, Villa Blanca, El Carmen Y Otros. (iii) Contrato de Obra FROIH 131/2010 - Suministro E Instalación De Redes De Acueducto Y Alcantarillado En Los Barrios: Carrizal, Ciudadela 20 De Julio, Siete De Abril Y Otros. (iv) Contrato de Obra FROIH 132/2010 Suministro E Instalación De Redes De Acueducto Y Alcantarillado En Los Barrios: Las Flores, Olaya, Me Quejo, Carlos Meisel, El Ruby, El Valle, Las Estrellas, La Playa, La Victoria, San José, La Esmeralda, San Felipe, San Isidro, San Salvador, Las Nieves, Las Palmas, El Limón, Kennedy, Santuario, Y Otros. (v) Contrato de Obra FROIH 044/2011 - Construcción De Soluciones Hidráulicas Para Atender La Problemática De Los Arroyos Y De Movilidad En El Distrito De Barranquilla"

FECHA DE INICIACIÓN:	10 de Noviembre de 2010
FECHA DE TERMINACIÓN:	17 de Octubre de 2012
VALOR INICIAL:	\$ 599.984.606
VALOR ADICIONAL:	\$ 141.128.994
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 741.113.600

Página 1 de 3


A continuación enumeramos una a una, las actividades y cantidades ejecutadas dentro de los contratos anteriormente mencionados:

ACTIVIDAD	UNIDAD	TOTALES
Demolición de andén	m2	1.342
Demolición de pavimento	m2	5.954
Excavacion a mano	m3	39.447
Excavacion a maquina	m3	20.104
Entibado	m2	18.097
Tuberías PEAD 90 mm PN 10 para acueducto	ml	1.790
Tuberías PEAD 110 mm PN 10 para acueducto	ml	5.871
Tuberías PEAD 160 mm PN 10 para acueducto	ml	1.577
Tubería PEAD 250 mm para impulsión alcantarillado	ml	4.084
Tubería de PVC de 200 mm (8") alcantarillado	ml	21.289
Tubería de PVC de 250 mm (10") alcantarillado	ml	1.870
Tubería de PVC de 300 mm (12") alcantarillado	ml	1.411
Tubería de PVC de 400 mm (16") alcantarillado	ml	1.416
Cimentaciones y Rellenos	m3	55.774
Pozos de Inspección	un	270
Acometidas para acueducto en Polietileno	un	1.691
Domiciliarias para Alcantarillado en PVC 160 mm (6")	un	3.804
Concreto f'c = 3.000 psi para Estructuras	m3	33
Concreto f'c = 3.500 psi para Estructuras	m3	82
Concreto f'c = 4.000 psi para Estructuras	m3	774
Concreto ciclopeo	m3	344
Acero f'y = 60.000 psi	kg	84.848
Suministro e Instalación de linea primaria sist. Electrico	un	1
Subestación electrica	un	1
Sistema de Telemando y Telecontrol	un	1
Planta de emergencia	un	1
Estación de bombeo de aguas residuales de 180 lps	un	1

Motobombas sumergibles, 60 lps a TDH 35m, trabajando en paralelo, Motor 35 Kw.	un	3
Estabilización de vías (Incluye corte, suministro, extendido y compactación de material seleccionado y retiro de material sobrante a sitio autorizado)	m3	10.028
Pavimento en concreto rígido e= 0.20 m	m2	2.544
Pavimento en asfalto e= 0.15 m	m2	469

CUMPLIMIENTO: El contratista interventor ha cumplido con las obligaciones contractuales, y hasta la fecha no ha recibido sanciones o multas por ningún concepto.

La anterior información se expide por solicitud del interesado en Barranquilla, a los Dieciséis (16) días del mes de Noviembre de 2012.



ING. MARTHA CASTRO
APOYO SUPERVISIÓN
FORO HÍDRICO