



Bogotá D.C., 26 de septiembre de 2024

Señores

SECRETARÍA GENERAL – GRUPO DE
CONTRATACIÓN DEFENSORIA DEL
PUEBLO – SEDE CENTRO, Carrera 9
calle 16 Bogotá D.C.

Referencia: Acta que trata de la subsanación de novedades dejadas en el acta de entrega de fecha 01 de septiembre de 2024 del contrato AO03-2024 cuyo objeto es “mantenimiento preventivo y correctivo (incluidos los repuestos, la configuración y la mano de obra) de los equipos que hacen parte del Auditorio de la Sede Centro de la Defensoría del Pueblo” así:

Novedades:

Del ítem 2.- VIDEO PROYECTOR EPSON POWER LITE PRO G6870 – MARCA EPSON.

• VIDEO PROYECTOR EPSON POWER LITE PRO G6870 – MARCA EPSON: Cambio KIT DE LAMPARÁ DOS VIDEO PROYECTORES EPSON POWER LITE PRO G6870 – MARCA EPSON a cada equipo se realizó suministro, instalación y mantenimiento (desarme, limpieza de partes, verificación de impedancias y resistencias, puntos de soldadura internas en tarjetas electrónicas, verificación de conexionado interno y externo: El supervisor solicita que debe ajustarse el brillo de los videoproyectores.

Del ítem 4.- TELÓN ELÉCTRICO PARA VIDEOPROYECTOR DE 189. TELÓN ELÉCTRICO PARA VIDEOPROYECTOR DE 123. TELÓN ELÉCTRICO PARA VIDEOPROYECTOR DE 123: Reemplazo de partes electromecánicas y electrónicas de los módulos de control de los tres (3) telones. (incluye cambio de un telón, reparación y desmonte de las piezas, reemplazo de componentes electrónicos y mecánicos, bujes, lubricación de partes móviles, verificación de conexiones de entrada y salida de control y de potencia. Mantenimiento general de sus partes internas: El supervisor solicita que debe ajustarse el telón central el cual se encuentra desnivelado.

Del ítem 11.- SISTEMA DE LUCES DEL TECHO: Suministro e instalación de las luces Led del techo, 2090 mts de tiras planas, grapas, pegamento para su fijación (incluye además



alquiler de andamios especiales para su instalación): El supervisor solicita que debe realizar el cambio de los dimer de la caja de control de luces por unos de mayor rendimiento para evitar sobrecalentamiento.

Del ítem 15.- Aislamiento Térmico y Acústico del Cuarto de Equipos (UPS): El supervisor solicita que debe ajustarse la puerta y el marco de la misma deben pulirse y dejar con mejor acabados. Suministrar e instalar en la puerta una manija que permita una mejor manipulación.

Hoy 26 de septiembre de 2024 se realiza la entrega definitiva del auditorio subsanando novedades así:

Del ítem 2.- VIDEO PROYECTOR EPSON POWER LITE PRO G6870 – MARCA EPSON.

- VIDEO PROYECTOR EPSON POWER LITE PRO G6870 – MARCA EPSON: Cambio KIT DE LAMPARÁ DOS VIDEO PROYECTORES EPSON POWER LITE PRO G6870 – MARCA EPSON a cada equipo se realizó suministro, instalación y mantenimiento (desarme, limpieza de partes, verificación de impedancias y resistencias, puntos de soldadura internas en tarjetas electrónicas, verificación de conexionado interno y externo: Se realiza arreglo a las lentes de los videoproyectores quedando ajustado al brillo de los videoproyectores.

Del ítem 4.- TELÓN ELÉCTRICO PARA VIDEOPROYECTOR DE 189. TELÓN ELÉCTRICO PARA VIDEOPROYECTOR DE 123. TELÓN ELÉCTRICO PARA VIDEOPROYECTOR DE 123: Reemplazo de partes electromecánicas y electrónicas de los módulos de control de los tres (3) telones. (incluye cambio de un telón, reparación y desmonte de las piezas, reemplazo de componentes electrónicos y mecánicos, bujes, lubricación de partes móviles, verificación de conexiones de entrada y salida de control y de potencia. Mantenimiento general de sus partes internas: Se ajusta el telón central el cual se encuentra desnivelado.

Del ítem 11.- SISTEMA DE LUCES DEL TECHO: Suministro e instalación de las luces Led del techo, 2090 mts de tiras planas, grapas, pegamento para su fijación (incluye además alquiler de andamios especiales para su instalación): Se realiza el cambio de los dimer de la caja de control de luces por unos de mayor rendimiento para evitar sobrecalentamiento.



Del ítem 15.- Aislamiento Térmico y Acústico del Cuarto de Equipos (UPS): Se ajusta la puerta y el marco de la misma, se pulen y se dejan con mejor acabados. De la misma manera se instala en la puerta una manija que permita una mejor manipulación.

Una vez Subsanaados los requerimientos se procede a firmar el acta de entrega.

Atentamente,

Arquitecto
JUAN CAMILO CHARRY BARROSO
Supervisor contrato AO03-2024

Nombre AURA GOMEZ
Identificación 27180007
Representante legal IT SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA
NIT 900266867-5