

CRONOGRAMA ESTACIONES DE SERVICIO ACTIVIDADES

INDICADOR								OCTUBRE			
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CODIGO SICOM	ACTIVIDAD	RESPON SABLE	DÍ A	FECHA INICIO	FECHA FIN	PL A	EJ EC	CUMPLIMIENTO	DETALLE
Quindío			14 Visitas EDS	Grupo # 1	4	1-Oct-2024	4-Oct-2024	100%	100%	100%	
Quindío	Ameria	632895	EDS Alcazar, Avenida Bolivar N° 1 - 192	Grupo # 1	1	1-Oct-2024	1-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Ejecutado
Quindío	Calarcá	632929	EDS Las Palmas Calarcá, Avenida Colón N° 21 - 135	Grupo # 1	1	2-Oct-2024	2-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Ejecutado
Quindío	Calarcá	632924	EDS Servicentro Guerrero, ubicada en Carrera 25 N° 29 - 64	Grupo # 1	1	2-Oct-2024	2-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Ejecutado
Quindío	Ameria	632903	EDS Coaburquín, Carrera 19A N° 48-02	Grupo # 1	1	3-Oct-2024	3-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Ejecutado
Quindío	Ameria	632909	EDS Brasília, Carrera 19 N° 43-50	Grupo # 1	1	3-Oct-2024	3-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Ejecutado
Quindío	Ameria	635966	EDS Zeus Centenario, Carrera 18 N° 48-55	Grupo # 1	1	3-Oct-2024	3-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Ejecutado
Quindío	Ameria	632911	EDS Surtidor Boyacá, Carrera 19 N° 39-12	Grupo # 1	1	4-Oct-2024	4-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Ejecutado

REPORTE DE NOVEDADES, RESTRICCIONES Y/O CONTRATIEMPOS		
Hora Inicio	Hora Fin	Descripción de la novedad, restricción y/o problema
		Las memorias de construcción más antiguas presentadas corresponden a una modificación de la licencia de construcción para traslado la isla existente y obras exteriores complementarias de acuerdo con planos aportados. Se presentan documentos, fotografías de planos. No se presentan memorias del proceso de construcción inicial de las instalaciones. No se presenta documento que permita evidenciar la declaración de primera parte del constructor de los tanques o de su proceso de repotenciación. No se presenta informe de Interventoría a los tanques instalados. No cuenta con certificados de tuberías y accesorios en UL 971 o EN 14125. Durante el recorrido de inspección se hizo la revisión de dichos dispositivos para ver si contaban con la respectiva etiqueta que los acreditara estar bajo la norma UL y no se pudo encontrar en algunos de ellos. No cuenta con dispositivos de rotura bajo la normativa UL 567 (UL567A/UL567B). Durante el recorrido de inspección se hizo la revisión de dichos dispositivos para ver si contaban con la respectiva etiqueta que los acreditara estar bajo la norma UL y no se pudo encontrar en algunos de ellos. No cuenta con declaración de cumplimiento o dictamen de inspección del RETIE. No cuenta con evidencias de factura de compras de los accesorios registrados en las bitácoras para los dos últimos años No cuenta con el registro de la realización de pruebas periódicas en el establecimiento, verbalmente se manifiesta por parte de la Administradora de la EDS que si se realizan, pero no están documentados
10:00	17:00	Las memorias de construcción más antiguas presentadas corresponden a una modificación de la licencia de construcción para el proyecto de un supermercado para la EDS ya existente (según descripción), al parecer, fue un proyecto que finalmente no se desarrolló según información recibida por la Administradora que atendió la visita. Se presentan documentos, distintos planos y fotografías de labores en las instalaciones para otros proyectos posteriores a dicha licencia. No se presentan memorias del proceso de construcción inicial de las instalaciones. No se presenta documento que permita evidenciar la declaración de primera parte del constructor de los tanques o de su proceso de repotenciación. La administradora manifestó que recientemente se terminó un trabajo de adecuación en la zona de tanques y que aún se encuentra pendiente la elaboración del respectivo informe por parte del contratista. No cuenta con certificados de dispositivos de rotura bajo la normativa UL 567 (UL567A/UL567B). Durante el recorrido de inspección se hizo la revisión de dichos dispositivos para ver si contaban con la respectiva etiqueta que los acreditara estar bajo la norma UL y no se pudo encontrar en algunos de ellos. No se suministra estatutos sociales, Estados financieros, composición accionaria, Licencia de construcción inicial, certificado de existencia y representación legal de mayo 2024. No cuenta con certificados de tuberías y accesorios en UL 971 o EN 14125. No cuenta con dispositivos de rotura bajo la normativa UL 567 (UL567A/UL567B). No cuenta con evidencias de factura de compras de los accesorios registrados en las bitácoras para los dos últimos años, canal de recolección perimetral no cumple con la norma, ancho de carriles surtido de vehículos no cumple con la norma, distancia entre surtidores inferior a 5 metros, no hay documento para procedimiento de inspección y pruebas de dispositivo de sobrellenado, contenedores de bombas falltos de mantenimiento, extintor satelital sin etiqueta de recarga. Punto de abastecimiento privado alejado de instalaciones de atención al público. Faltencias generales en cuanto a la documentación, canal de recolección perimetral en ambos puntos no cumple con la norma, signos de fuga en algunos breakaways, Canopy, pistolas y manguera del punto de abastecimiento privado deteriorados, tubos de venteo obstructos, ruidos no están alejados por lo menos 15 m de fuentes de contaminación
8:00	12:00	No se presenta informe de Interventoría a los tanques instalados. No cuenta con certificados de dispositivos de rotura bajo la normativa UL 567 (UL567A/UL567B). Durante el recorrido de inspección se hizo la revisión de dichos dispositivos para ver si contaban con la respectiva etiqueta que los acreditara estar bajo la norma UL y no se pudo encontrar en algunos de ellos. No aporta declaración de primera parte de construcción de los tanques o del proceso de repotenciación
13:30	17:30	No presentan informe de Interventoría a la instalación de los tanques No cuenta con certificados de dispositivos de rotura bajo la normativa UL 567 (UL567A/UL567B). Durante el recorrido de inspección se hizo la revisión de dichos dispositivos para ver si contaban con la respectiva etiqueta que los acreditara estar bajo la norma UL y no se pudo encontrar en algunos de ellos. No presentan el certificado de cumplimiento o dictamen de inspección del RETIE No presentan facturas de compra de los accesorios para los dos últimos años No presentan resultados de pruebas técnicas periódicas requeridas en la EDS
8:00	12:00	No se presenta informe de Interventoría a los tanques instalados. No cuenta con certificados de dispositivos de rotura bajo la normativa UL 567 (UL567A/UL567B). Durante el recorrido de inspección se hizo la revisión de dichos dispositivos para ver si contaban con la respectiva etiqueta que los acreditara estar bajo la norma UL y no se pudo encontrar en algunos de ellos. No presentan el certificado de cumplimiento o dictamen de inspección del RETIE No presentan facturas de compra de los accesorios para los dos últimos años No presentan resultados de pruebas técnicas periódicas requeridas en la EDS
13:00	18:00	No se presenta informe de Interventoría a los tanques instalados. No cuenta con certificados de dispositivos de rotura bajo la normativa UL 567 (UL567A/UL567B). Durante el recorrido de inspección se hizo la revisión de dichos dispositivos para ver si contaban con la respectiva etiqueta que los acreditara estar bajo la norma UL y no se pudo encontrar en algunos de ellos. No presentan el certificado de cumplimiento o dictamen de inspección del RETIE No presentan facturas de compra de los accesorios para los dos últimos años No presentan resultados de pruebas técnicas periódicas requeridas en la EDS

La Guajira	Maicao	637172	EDS LA FORTALEZA Calle 16 No 1c 16 Santa Isabel	Grupo #18	1	21-Oct-2024	21-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizó la visita el día 22 de octubre de 2024 con una duración de 2 horas aproximadamente	
La Guajira	Maicao	637062	EDS LA MILAGROSA CL 16 NRO. 1 B - 21	Grupo #18	1	21-Oct-2024	21-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizó la visita el día 21 de octubre de 2024 con una duración de 2 horas aproximadamente	08:00am 10:00am
La Guajira	Maicao	632504	EDS LOS OLIVOS calle 16 No. 4 - 04	Grupo #18	1	21-Oct-2024	21-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizó la visita el día 21 de octubre de 2024 con una duración de 2 horas aproximadamente	11:00am 01:00pm
La Guajira	Maicao	635902	EDS LA FE MAICAO	Grupo #18	1	21-Oct-2024	21-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizó la visita el día 21 de octubre de 2024 con una duración de 2 horas aproximadamente	02:00pm 03:15pm
La Guajira	Maicao	635909	EDS LA TRONCAL DEL CARIBE CALLE 16 No. 1A - 83	Grupo #18	1	21-Oct-2024	21-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizó la visita el día 21 de octubre de 2024 sin lograr atención	3:15pm 4:30pm
La Guajira	Hatonuevo	632488	EDS JIRETH SECTOR LAS DELICIAS Kilómetro 5 Sector Las Delicias	Grupo #18	2	22-Oct-2024	22-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizó la visita el día 22 de octubre de 2024 con una duración de 2 horas aproximadamente	11:00am 11:05am 01:00pm 03:00pm

1. No cumple con las medidas del canal de recolección ni con la rejilla de 2 metros de longitud.

2. Frente al sistema contra incendios, no cuenta con extintores en las islas, las puertas no son de fácil acceso

3. Frente a las pruebas periódicas, se evidencia presencia de líquidos en las cajas contenedoras de equipos y bombas, no cuentan con procedimiento documentado de inspección de sobrellenado.

4. Las tuberías de desfogeo de los tanques no se encuentran a menos de 15 metros de fuentes de ignición-

5. Los baños públicos no cuentan con puertas y hay deficiencia de agua para los mismos.

6. La parada de emergencia debe activarse con una llave, por lo cual es de difícil acceso el momento de realizar la prueba.

7. Los tanques se encuentran en la zona interna del predio.

8. El tanque de Diesel está pendiente de arreglo por filtración de agua en la caja contenedora.

9. Fuentes con deficiencias documentadas frente al mantenimiento del formato de visita a la infraestructura.

1. No cumple con medidas de canal recolección.

2. En términos generales cumplen con los requisitos de instalaciones contraincendios, sin embargo, solo llenen un extintor por isla.

3. Frente a las pruebas periódicas se evidencia fugas en por lo menos una de las mangueras de la EDS y presencia de líquido en las cajas contenedoras de los tanques y bombas, no poseen proceso documentado sobre inspección de prueba de los dispositivos o sistemas de sobrellenado.

4. En términos generales cumplen con los requerimientos de tanques que son verificables mediante visión directa, sin embargo, las tuberías de desfogeo se encuentran a menos de 15 metros de una fuente de ignición.

5. Presenta deficiencias en salvaguarda de información técnica solicitada en el formato

1. La EDS no se encuentra separada de la avenida por al menos 6 zonas verdes.

2. La EDS no cuenta con cubierta funcional en una de sus islas, ya que está semicubierta, y en la otra no tiene cubierta.

3. No cumple con medidas de canal recolección.

4. No cumplen con las medidas mínimas de distancia entre islas

5. Las islas no se encuentran a más de 6 metros de fuentes de ignición, el espacio es de 2ml entre las islas y la edificación más cercana

6. Se encuentran cableados sin debida protección en el cuarto eléctrico

7. En términos generales no cumplen con los requisitos de instalaciones contraincendios, a pesar de contar con extintores, no están dispuestos en las islas, oficinas de administración y espacios adicionales

8. Frente a las pruebas periódicas se evidencia fugas en por lo menos una de las mangueras de la EDS

9. Frente a las instalaciones hidrosanitarias, se encuentra que la EDS no cuenta con cubierta apropiada, por lo cual el agua pluvial llena cuido libre, el suministro de combustible a los vehículos no es 100% dentro del canal perimetral.

10. Frente a los equipos de medición, se encuentran mangueras con empalmes y uso de teflon, de igual manera se encuentra una caja de contención con líquido dentro de ella.

11. En términos generales cumplen con los requerimientos de tanques que son verificables mediante visión directa.

12. Presenta deficiencias en salvaguarda de información técnica solicitada en el formato

1. No cumple con medidas de canal recolección.

2. Se evidencian algunos empalmes en las mangueras de llenado

3. Se encuentran cableados sin debida protección en el cuarto eléctrico

4. En términos generales no cumplen con los requisitos de instalaciones contraincendios, dado que los extintores se encuentran vencidos para recarga desde el mes de agosto 2024

5. Frente a las pruebas periódicas se evidencia fugas en por lo menos una de las mangueras de la EDS, no existe proceso documentado para la prueba de dispositivos y sistema de sobrellenado

6. Los equipos de medición en general funcionan bien, sin embargo, no es posible identificar el producto y valor del mismo en cada uno de los surtidores.

7. En términos generales cumplen con los requerimientos de tanques que son verificables mediante visión directa.

8. Presenta deficiencias en salvaguarda de información técnica solicitada en el formato

No fue posible desarrollar la visita dado que el predio se encuentra cerrado y sin presencia de algún responsable, se realizó registro fotográfico de la fachada y de los tanques superficiales que se encuentran en el predio pero no fue posible diligenciar el formato de visita ni ingresar al predio. Según informa el administrador de la EDS La Milagrosa (predio vecino), al parecer el predio donde está la EDS Troncal del Caribe se encuentra en un proceso con la SAE y no funciona abierta al público desde hace aproximadamente 2 años.

1. No cumple con las medidas en el canal perimetral, ni con rejilla de longitud de 2 metros por tramo.

2. No fue posible verificar la existencia de válvulas de seguridad en los surtidores ni en las cajas contenedoras dado que quien atendió la visita no cuenta con las llaves de los surtidores.

3. Frente al sistema contra incendios, al momento de la visita los extintores se encuentran en almacén, no hay ninguno en las islas y surtidores.

4. Frente a las pruebas técnicas, no fue posible realizar inspección visual en los surtidores para verificar válvulas y cajas contenedoras.

5. No fue posible verificar el funcionamiento de la parada de emergencia ya que la EDS no estaba funcionando el día de la visita.

6. Frente a los medidores no fue posible verificar las cajas contenedoras de los surtidores.

7. No se cuenta con bitácora de mantenimiento de los equipos.

8. El área de tanques no cuenta con polo a tierra para la conexión del camión cisterna.

9. Cuentan con deficiencias documentales frente al requerimiento del formato de visita a la infraestructura

10. Dada la ubicación, no fue posible realizar georeferenciación de la EDS ya que no hay señal en el área

11. Durante la visita no se contó con personal administrativo para la asistencia de la misma, la visita se realizó con acompañamiento del personal de la ENT

