

COMITÉ/ GRUPO	HORA INICIO	HORA FINAL	FECHA		
COCOLAB	10:00 A:m	11:00 Am	21	septiembre	2024

ACTA # 6
ORDEN DEL DÍA

Temas

- Reunir al grupo para la reunión mensual de COPASST
- Recolección de todos los equipos de altura de la Obra
- Reconocimiento de equipos de alturas en mal estado
- Relacionar los equipos a retirar de funcionamiento para actividades de la Obra
- Método que se aplica para retirar
- Socializar con almacenista la no operatividad de estos equipos.

Acciones

1. Se realiza recorrido por el área externa e interna de la estructura para observar cuantos equipos de alturas hay y proceder agruparlos con los equipos que se encuentran en el contendor del almacén
2. Se organizan los equipos y se verifica el número total de equipos de alturas
3. A continuación se procede a inspeccionar y verificar el estado de cada uno de los equipos de alturas para retirar los que están no están aptos para la actividad
4. Al retirar los equipos se coloca cinta peligro y se hace embalaje del equipo para ser retirado de los que se encuentran en buenas condiciones para la labor.
5. Los equipos retirados son relacionados en su documento de hoja de vida para tener constancia y cumplimiento a la Resolución 4272 y de esta manera socializar en el almacén para no hacer entrega de ellos
6. Los equipos retirados quedan a disposición de la empresa LAM CONSTRUCCIONES SAS para determinar sobre ellos.
7. Se deja constancia de estas acciones en acompañamiento de la interventoría y como representante de la firma la profesional SST y por parte de LAM CONSTRUCCIONES SAS, el profesional SST
8. Queda registrado en el ACTA COPASST. Como acciones de seguridad enfocado en las tareas de alto riesgo en trabajo en alturas, como medida responsable por parte de LAM CONSTRUCCIONES SAS frente al cumplimiento de la resolución.

Anexos

Fotografías de la actividad:



Equipos agrupados para la inspección por parte de LAM
CONSTRUCCIONES SAS



Se dejan evidencias fotográficas de las 3 eslingas y 3 arneses que se retiran de funcionalidad para la actividad de trabajo en alturas

Arnés N°1 de baja

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
INSPECCION DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS
 Código: SST-118-B
 Fecha: 02-02-2024
 Versión: 1
 Página: 1 de 1

LAM CONSTRUCCIONES S.A.S
 NIT 900356860-1

ALOJAMIENTO DE CADETES
BASE AREA MARCO FIDEL SUAREZ
25-Abril-2024
LAM CONSTRUCCIONES S.A.S

MARCA DEL ARNES: NA
REFERENCIA DEL ARNES: NA
MARCA DE LA ESLINGA: EPI
REFERENCIA ESLINGA: sin eslingas completas

CRITERIOS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO		
	DD	MM	AA	DD	MM	AA	DD	MM	AA	DD	MM	AA	DD	MM	AA
¿Perforaciones o agujeros?	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
¿Correas Deshilachadas?															
¿Correas Desgastadas?															
¿Correas Sujas con sustancias químicas, aceite o concreto en exceso?															
¿Correas con Quemaduras con alguna fuente de calor o sustancia?															
¿Fijidez en las cintas o correas por alguna sustancia?															
¿Costuras Completas?															
¿Costuras Reventadas?															
¿Costuras Deshilachadas?															
¿Costuras Sin Tíete Remendos?															
¿Presentan corrosión?															
¿Presentan Deformación?															
¿Presentan Fisuras, golpes, hundimientos?															
Otros:															
¿Costuras sueltas?															
¿Quemaduras con alguna fuente de calor o sustancia?															
¿Correas deshilachadas?															
¿Presentan Deterioro, perforaciones, hoyos o desgastes?															
¿Presentan corrosión los ganchos de resorte?															
¿Presentan desgaste excesivo?															
¿Presentan Deformaciones?															
¿Fisuras, golpes, hundimientos?															
¿Ajuste incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad?															
¿Presenta Perforaciones, hendiduras, escamaciones de material?															
¿Garantiza sujeción el arnés del casco?															
¿Cuenta con barbuquejo?															
¿Se encuentran rayados los lentes de las gafas?															
¿Presentan tracción los lentes?															
¿Garantizan ajuste las pallas de las gafas?															
¿Cuenta con los guantes adecuados para la labor?															
¿Se encuentran en buen estado los guantes?															
¿Garantizan la sujeción al pie del trabajador?															
¿Están rotas o descoladas las botas?															
¿Cuenta con puntera de seguridad?															
¿Los protectores auditivos se encuentran rotos o deformes?															
¿La ropa es adecuada para el trabajo seguro en alturas?															

FECHA DE FABRICACION DEL ARNES

NOMBRE SUPERVISOR Jhon Reyes Tobo
FIRMA SUPERVISOR [Firma]
NOMBRE TRABAJADOR NA
FIRMA TRABAJADOR NA

OBSERVACIONES
Eslinga con absorbedor que se observa en estado de oxidación en ganchos tipo TTT. Rota 1/6 correas minuciosas en protectores químicos

PROYECTO EMAVI LAM CONSTRUCCIONES S.A.S
#SST-A

09:24:17
Cali

sábado 21 de septiembre de 2024

Arnés N°2 de baja

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		INSPECCION DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS		Codigo: SST-11															
LAM CONSTRUCCIONES S.A.S		NIT 900356860-1		Fecha: 02-02-2024															
Version: 1		Página: 1 de 1																	
PROYECTO:	ALOJAMIENTO DE CADETES	MARCA DEL ARNES:	Red 19nc																
LUGAR:	BASE AREA MARCO FIDEL SUAREZ	REFERENCIA DEL ARNES:	APA 1A-WAO																
FECHA:		MARCA DE LA ESLINGA:	UA																
CONTRATISTA:	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S.	REFERENCIA ESLINGA:	UA																
CRITERIOS		LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO																	
		DD	MM	AA	DD	MM	AA	DD	MM	AA	DD	MM	AA	DD	MM	AA	DD	MM	AA
		SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
ARNÉS	¿Perforaciones o agujeros?																		
	¿Correas Deshilachadas?																		
	¿Correas Desgastadas?																		
	¿Correas Sucias con sustancias químicas, aceite o concreto en exceso?																		
CORREAS	¿Correas con Quemaduras con alguna fuente de calor o sustancia?																		
	¿Rigidez en las cintas o correas por alguna sustancia?																		
	¿Costuras Completas?																		
	¿Costuras Reventadas?																		
COSTURAS	¿Costuras Deshilachadas?																		
	¿Costuras Sin Tienen Remiendos?																		
	¿Presentan corrosión?																		
	¿Presentan Deformación?																		
PARTES METÁLICAS	¿Presentan Fisuras, golpes, hundimientos?																		
	Otros																		
	¿Costuras sueltas?																		
	¿Quemaduras con alguna fuente de calor o sustancia?																		
ESLINGA	¿Correas deshilachadas?																		
	¿Presentan Deterioro, perforaciones, hoyos o desgarras?																		
	¿Presentan corrosión los ganchos de resorte?																		
	¿Presentan desgaste excesivo?																		
MOSQUETONES	¿Presentan Deformaciones?																		
	¿Fisuras, golpes, hundimientos?																		
	¿Ajuste incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad?																		
	¿Presenta Perforaciones, hendidas, escamaciones de material?																		
CASCO	¿Garantiza sujeción el arnés del casco?																		
	¿Cuenta con barbuquejo?																		
	¿Se encuentran rayados los lentes de las gafas?																		
	¿Presentan fractura los lentes?																		
GAFAS	¿Garantizan ajuste las patas de las gafas?																		
	¿Cuenta con los guantes adecuados para la labor?																		
	¿Se encuentran en buen estado los guantes?																		
	¿Garantizan la sujeción al pie del trabajador?																		
GUANTES	¿Están rotas o descoladas las botas?																		
	¿Cuenta con puntera de seguridad?																		
	¿Los protectores auditivos se encuentran rotos o deformes?																		
	¿La ropa es adecuada para el trabajo seguro en alturas?																		
BOTAS																			
OTROS																			
FECHA DE FABRICACION DEL ARNÉS																			
NOMBRE SUPERVISOR	Jhon Edygar Reyes Talro																		
FIRMA SUPERVISOR	Jhon Edygar Reyes Talro																		
NOMBRE TRABAJADOR	N. A.																		
FIRMA TRABAJADOR	N. A.																		
OBSERVACIONES		Eslinga No tiene el equipo presenta oxidación. Color rojo																	

sábado, 21 de septiembre de 2024 09:32:50

Cali

PROYECTO EMAVI LAM CONSTRUCCIONES S.A.S

#SST-A

Arnés N°3 de baja

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
INSPECCION DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS
LAM CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT 900356860-1

Proyecto: **ALOJAMIENTO DE CADETES**
Lugar: **BASE AREA MARCO FIDEL SUAREZ**
Fecha: **25-ABRIL-2024**
Contratista: **LAM CONSTRUCCIONES S.A.S.**

Marca del Arnés: **NA**
Referencia del Arnés: **NA**
Marca de la Eslinga: **EPI**
Referencia Eslinga: **Sin etiquetas completas**

Código: SST-118-F
Fecha: 02-02-2024
Versión: 1
Página: 1 de 1

CRITERIOS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	DD	MM	AA	DD	MM	AA	DD	MM	AA	DD	MM	AA	DD	MM
ARNÉS														
¿Perforaciones o agujeros?														
¿Correas Deshilachadas?														
¿Correas Desgastadas?														
¿Correas Sucias con sustancias químicas, aceite o concreto en exceso?														
¿Correas con Quemaduras con alguna fuente de calor o sustancia?														
¿Rigidez en las cintas o correas por alguna sustancia?														
¿Costuras Completas?														
¿Costuras Reventadas?														
¿Costuras Deshilachadas?														
¿Costuras Sin Tiene Remiendos?														
PARTES METÁLICAS														
¿Presentan corrosión?														
¿Presentan Deformación?														
¿Presentan Fisuras, golpes, hundimientos?														
Otros														
ESLINGA														
¿Costuras sueltas?														
¿Quemaduras con alguna fuente de calor o sustancia?														
¿Correas deshilachadas?														
¿Presentan Deterioro, perforaciones, hoyos o desgarres?														
¿Presentan corrosión los ganchos de resorte?														
¿Presentan desgaste excesivo?														
¿Presentan Deformaciones?														
¿Fisuras, golpes, hundimientos?														
¿Ajuste incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad?														
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL														
CASCO														
¿Presenta Perforaciones, hendiduras, escamaciones de material?														
¿Garantiza sujeción el arnés del casco?														
¿Cuenta con barbuquejo?														
GAFAS														
¿Se encuentran rayados los lentes de las gafas?														
¿Presentan fractura los lentes?														
¿Garantizan ajuste las patas de las gafas?														
GUANTES														
¿Cuenta con los guantes adecuados para la labor?														
¿Se encuentran en buen estado los guantes?														
¿Garantizan la sujeción al pie del trabajador?														
BOTAS														
¿Están rotas o descosidas las botas?														
¿Cuenta con puntera de seguridad?														
OTROS														
¿Los protectores auditivos se encuentran rotos o deformes?														
¿La ropa es adecuada para el trabajo seguro en alturas?														

FECHA DE FABRICACION DEL ARNÉS

NOMBRE SUPERVISOR: **Jhon Reyes Talero**
FIRMA SUPERVISOR: **[Firma]**
NOMBRE TRABAJADOR: **NA**
FIRMA TRABAJADOR: **[Firma]**

OBSERVACIONES
Eslinga con absorbedor
absorber con estado de
en condiciones de
manchadas con

sábado, 21 de septiembre de 2024 09:35:29
INGENIERO ESPECIALISTA
Resolución 08239-08-2017
Calif

PROYECTO EMAVI LAM CONSTRUCCIONES S.A.S
#SST-A

Eslinga N°1 de baja

LAM CONSTRUCCIONES

HOJA DE VIDA EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS

SST-FO-118-7
Versión 1
2/02/2024

SELECCIONE EL TIPO DE EQUIPO:

ESLINGA EN "Y" ☒ ARNES ☐ TIE OFF (ANCLAJE PORTATIL) ☐ ESLINGA CON ARRESTOPADOR DE CAIDA ☐

ESLINGA DE POSICIONAMIENTO ☐

MODELO: **N.A.** SERIAL: **1-0843** MARCA: **ESSOGA**

Fecha de Fabricación Fecha Vencimiento **21-01-2021** Fecha de Retiro de Operación **21-sept. 202**

CONDICIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO EN SEGURO EN ALTURAS

1. REVISIÓN DE EQUIPO EN OBRA

Fecha de la realización	Nombre y Apellido	Firma	Observaciones
21 sept. 2024	Jhon Edwin Reyes	[Firma]	Mal estado. Retiro de operación. (color verde) ✓

2. REVISIÓN POR FABRICANTE

Fecha de la realización	Nombre y Apellido	Firma	Observaciones

sábado, 21 de septiembre de 2024 09:01:53
Cali
PROYECTO EMAVI LAM CONSTRUCCIONES S.A.S
#SST-A

Eslinga N°3 de baja



HOJA DE VIDA EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS

SST-FO-118-7
Versión 1
2/02/2024

SELECCIONE EL TIPO DE EQUIPO:

ESLINGA EN "Y" ☒

ESLINGA DE POSICIONAMIENTO ☐

MODELO: N.A.

Fecha de Fabricación: N.A.

ARNES ☐

TIE OFF (ANCLAJE PORTATIL) ☐

SERIAL: NA

Fecha Vencimiento: 21 Sept 2024

ESLINGA CON ARRESTADOR DE CAIDA ☒

MARCA: EPI

Fecha de Retiro de Operación: 21 Sept 2024

CONDICIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO EN SEGURO EN ALTURAS

1. REVISIÓN DE EQUIPO EN OBRA			
Fecha de la realización	Nombre y Apellido	Firma	Observaciones
21 sept. 2024	Thomedyar Reyes	<i>[Signature]</i>	Color Azul. Interior en General. Oxidado

2. REVISIÓN POR FABRICANTE			
Fecha de la realización	Nombre y Apellido	Firma	Observaciones

PROYECTO EMAMI LAM CONSTRUCCIONES S.A.S

#SST-A

Cali

sábado, 21 de septiembre de 2024 09:03:42

Anexo 2

Seguimiento al cumplimiento de los trabajadores al uso de los equipos de alturas



