

		FORMATO SOLICITUD COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS									
CENTRO DE FORMACIÓN :		CAMERCIO Y SERVICIOS									
SOLICITANTE:											
FECHA INICIO DEL PROYECTO:		15.10.2024				FECHA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO:				15.12.2024	
PROYECTO: Contratar a todo costo el servicio de instalacion de cielo raso del modulo A y B del centro de comercio y servicio regional Bolivar											
OBJETIVO DEL PROYECTO: REALIZAR EL MONTAJE DE CIELO RASO EN PASILLOS 1 Y 2 SEGUNDO PISO DEL BLOQUE COMERCIO Y SERVICIOS CON EL FIN DE CUBRIR INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE AGUA POTABLE ASI COMO LA MITIGACIÓN DE ALTAS TEMPERATURAS EN LAS ÁREAS RESPECTIVAS											
JUSTIFICACIÓN: luego de la intervención en cubiertas de los pasillos 1 y 2 del segundo piso en el bloque de Comercio y Servicios lo cual requirió del desmonte de cielo raso en DRY WALL originando exposición de tubería de agua potable, aguas lluvias y acometidas eléctricas se hace necesario el cubrimiento de dichas instalaciones previniendo eventos que puedan presentarse con las personas que transitan regularmente por las zonas en menció, esto es importante por el tema de reduccón de riesgos para la seguridad personal.											
PROGRAMA O DEPENDENCIA:											
ITEMS	CÓDIGO Clasificador de Bienes y Servicios de UNSPSC	UNIDADES A COMPRAR O CONTRATAR	UNIDAD DE MEDIDA	DENOMINACIÓN GENERAL DEL BIEN O SERVICIO	DENOMINACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	Existencia en almacén			UNIDADES A COMPRAR O CONTRATAR	Existencia en Plan Anual de Adquisiciones	
						SI	NO	N.A		SI	NO
1	72152605	432	m2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO MODULAR EN LAMINA DE FIBROCEMENTO DE 6MM, TEE EN ALUMINIO COLOR BLANCO PARA MODULOS DE 60CM X 60M, TENSORES DE SOPORTE Y ANCLAJES EN ANGULOS GALVANIZADOS TIPO DRYWALL, ALAMBRE GALVANIZADO COMO TENSORES, ACABADO EN SICOPLAS SOBRE LA SUPERFICIE DE LAS LAMINAS MODULARES, PINTURA EN VINILO TIPO 1; incluye andamios certificados para trabajo en altura de 8ml, acarreo vertical y horizontal de cada uno de los insumos, accerosios de anclajes, pernos, remaches, aseo general y desalojo de material sobrante hasta centros de acopios certificados.	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO MODULAR EN LAMINA DE FIBROCEMENTO DE 6MM, TEE EN ALUMINIO COLOR BLANCO PARA MODULOS DE 60CM X 60M, TENSORES DE SOPORTE Y ANCLAJES EN ANGULOS GALVANIZADOS TIPO DRYWALL, ALAMBRE GALVANIZADO COMO TENSORES, ACABADO EN SICOPLAS SOBRE LA SUPERFICIE DE LAS LAMINAS MODULARES, PINTURA EN VINILO TIPO 1; incluye andamios certificados para trabajo en altura de 8ml, acarreo vertical y horizontal de cada uno de los insumos, accerosios de anclajes, pernos, remaches, aseo general y desalojo de material sobrante hasta centros de acopios certificados.		X		432	X	
2	72152605	280	ml	REPARACION DE 0,20cm DE ESTUCO PLASTICO EN PERIMETRO DEL CIELO RASO SOBRE MURO EN BLOQUE, incluye; resane con mortero 1:4, estuco plastico, lijado y pintado con vinilo tipo 1, cinta de enmascarar y resane de juntas entre cieloraso si es necesario	REPARACION DE 0,20cm DE ESTUCO PLASTICO EN PERIMETRO DEL CIELO RASO SOBRE MURO EN BLOQUE, incluye; resane con mortero 1:4, estuco plastico, lijado y pintado con vinilo tipo 1, cinta de enmascarar y resane de juntas entre cieloraso si es necesario		X		280	X	

 Solicitante Gamaliel De Jesus Bohorquez Vellojin Técnico 03	N/A Coordinador Academico	N/A Almacen	 Coordinador de Grupo de apoyo mixto	 Ordenador de Gasto
--	------------------------------	----------------	--	---

Verificó Plan de Adquisiciones 